Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"26" 12 2025_ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«Агропромремстрой», Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, п.Акчатау, ул.Шахтеров, 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жолдыбаева Сатыбалды Аманбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей Старого города и Правого берега в городе Темиртау, Карагандинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Темиртау», руководитель Жәкітай Нұржас Маратұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «TEMIR BETON» №23026393 от 01.12.2023 г.**;

наименование организации

В лице **генерального директора Алипбаева Данияра Сабыровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент», №09-24**;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Темиртау», №16 от 19.03.2025 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	м	37 788		29 60	
- Ø110х6,6 мм - Ø63х3,8 мм - Ø50х3,0 мм	м м м	13 970 16 305		12 066 0 230	

- Ø40х3,0 мм - Ø25х2,3мм	м м	1 523 21 974		1 207 16 187	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выполнено строительство водопроводных сетей Старого города и Правого берега в городе Темиртау, Карагандинской области. Источником водоснабжения служат существующие сети. Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых напорных труб.

Выполнены гидравлическое испытание, промывка и дезинфекция трубопроводов.

Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. Колодцы сетей водопровода выполнены из сборных ж/б колец. Диаметры колодцев приняты размерами Ø2000мм, Ø1500мм.

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___19.05.2025г._____.;
день, месяц, год
окончание работ _____2025г._____.;
день, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___6_____;
фактически, месяц:____7____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено ____100__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что

подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1) ТОО „АКВА-Трейдинг" Сеитжулов

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей Старого города и Правого берега в городе Темиртау, Карагандинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович _____ «__15__» 12.____2025__ г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , Место печати (при наличии)