Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Темиртау", БИН 230340044138, Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агропромремстрой", БИН 990840000716, Карагандинская область, Шетский район, п.Акчатау, ШАХТЕРОВ, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей Старого города и Правого берега в городе Темиртау, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей Старого города и Правого берега в городе Темиртау, Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **28.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Водопроводные сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Локальная смета №2-1-1.Водопровдные сети					
			Подраздел 1: Земляные работы /НВ-26 лист/					
1	1	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**4 572,99**	**373,0**	**1 705 725,0**	
2	2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	**м^3**	**240,68**	**9 367,0**	**2 254 450,0**	
3	4	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**97**	**3 708,0**	**359 676,0**	
4	5	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м /10м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**4 755**	**83,0**	**394 665,0**	
5	6	**6101-0106-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	**м^3**	**4 755**	**46,0**	**218 730,0**	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы /НВ-26 лист/				**4 933 246**	
			Подраздел 2: Водопровод В1					
6	18	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**1,2**	**1 469 519,0**	**1 763 423,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**1 212**	**1 521,0**	**1 843 452,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Водопровод В1				**3 606 875**	
			Подраздел 3: Колодцы					
8	125	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**34,94**	**62 166,0**	**2 172 080,0**	
9	126	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**47**	**37 944,0**	**1 783 368,0**	**Казахстан**
10	127	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**90**	**28 933,0**	**2 603 970,0**	**Казахстан**
11	129	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**7**	**21 393,0**	**149 751,0**	**Казахстан**
12	131	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**42**	**34 318,0**	**1 441 356,0**	**Казахстан**
13	133	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**27**	**8 017,0**	**216 459,0**	**Казахстан**
14	137	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**54**	**7 712,0**	**416 448,0**	**Казахстан**
15	140	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	**комплект**	**44**	**41 165,0**	**1 811 260,0**	**Казахстан**
16	141	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)**	**комплект**	**7**	**22 439,0**	**157 073,0**	**Казахстан**
17	146	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**641,18**	**3 891,0**	**2 494 831,0**	
			Итого по подразделу 3: Колодцы				**13 246 596**	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №2-1-1.Водопровдные сети				**21 786 717**	
			Раздел 2: Корректировочная смета №1 **Подраздел 1: Ул. Мусалимова, Огородная**					
18	13	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.** . ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**$м^3$**	**220,4**	**410,0**	**90 364,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	14	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** . *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	11,6	10 772,0	124 955,0	
20	15	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водоотлив из колодцев**	$м^3$	132	4 747,0	626 604,0	
21	16	6301-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах мокрых, диаметр 1500 мм**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,548	114 658,0	4 075 863,0	
22	17	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	установка	15	37 813,0	567 195,0	
23	18	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	м	1 400,42	16 432,0	23 011 701,0	
24	19	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	1 428,4284	1 521,0	2 172 640,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Ул. Мусалимова, Огородная				30 669 322	
			Подраздел 2: Прочие работы					
25	20	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм**	км	0,02	4 768 721,0	95 374,0	
26	21	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм**	км	0,01	4 768 721,0	47 687,0	
27	22	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм**	км	0,01	4 768 721,0	47 687,0	
28	23	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	м	44,44	12 249,0	544 346,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Прочие работы				735 094	
			Итого по разделу 2: Корректировочная смета №1				31 404 416	
			ИТОГО по акту				53 191 133	
			Всего по акту				53 191 133	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%				3 989 334,98	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с затратами на организацию и управление строительством				**57 180 467,98**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%				**171 541,40**	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов				**57 352 009,38**	
			Сметная прибыль 5%				**2 867 600,47**	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**1 720 560,28**	
			Итого:				**61 940 170,13**	
			на III квартал 2025 г., доля - 32 %, к - 1,0587				**20 984 338,60**	
			на IV квартал 2025 г., доля - 51 %, к - 1,079				**34 085 056,22**	
			на I квартал 2026 г., доля - 17 %, к - 1,0992				**11 574 387,95**	
			Итого:				**66 643 782,77**	
			НДС 12%				**7 997 253,93**	
			Итого с НДС				**74 641 036,70**	
			Итого с конкурсной скидкой				**73 148 215,97**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Темиртау" _____ **Жекітай Н.М.**

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент" _____ **Ануаров Д.А.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Kristallstroy" _____ **Кошева Л. Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ **Жолдыбаев С.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводных сетей Старого города и Правого берега в городе Темиртау, Карагандинской области"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
130940019782	990840000716			№56	от 28.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство водопроводных сетей Старого города и Правого берега в городе Темиртау, Карагандинской области»	73 135 063,60	73 135 063,60	65 299 163,93				7 835 899,67	73 135 063,60
Удержание 5%	3 656 753,18	3 656 753,18	3 264 958,20				391 794,98	3 656 753,18
Всего к оплате	**69 478 310,42**	**69 478 310,42**	**62 034 205,73**				**7 444 104,69**	**69 478 310,42**

Подрядчик:

ТОО "Агропромремстрой"

БИН 990840000716
Директор_____ **Жолдыбаев С.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Kristallstroy"
БИН 101140005473
№KZ19VJE00021971 от 13.01.2017 г.
№ KZ42VJE00023012 от 17.02.2017 г.
№KZ66VJE00022095 от 20.01.2017 г.

Эксперт_____ **Кошева Ю.Д.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Темиртау"

БИН 2303400441138
Руководитель_____**Жәкітай Н.М.**