Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

Номер документа	Дата составления
1	20.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №1

за 20 август месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		42	30.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)	243 954 991,63	217 816 956,81							26 138 034,82	243 954 991,63
Аванс-30%	73 186 497,49	65 345 087,04							7 841 410,45	73 186 497,49
К оплате:	**170 768 494,14**	**152 471 869,77**							**18 296 624,37**	**170 768 494,14**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зеин Групп"
_____ **Жомбаев А.**
Инженер эксперт
ТОО "Зеин Групп"
_____ **Каназат Е.Д.**
М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и
строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79323: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 [02-01]				
1	1	**1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**1 545**	**153,0**	**236 385,0**
2	2	**1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**1 545**	**513,0**	**792 585,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	**1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**7 477,2**	**191,0**	**1 428 145,2**
4	4	**1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**7 477,2**	**604,0**	**4 516 228,8**
5	5	**1101-0101-0357** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./**	**$м^3$ грунта**	**7 545**	**385,0**	**2 904 825,0**
6	6	**1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**772,2**	**191,0**	**147 490,2**
7	7	**1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**772,2**	**604,0**	**466 408,8**
8	8	**1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**15 022,2**	**191,0**	**2 869 240,2**
9	9	**1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**15 022,2**	**604,0**	**9 073 408,8**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	39 472,2	290,0	11 446 938,0
11	11	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км	т·км	690 763,5	57,0	39 373 519,2
12	12	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. *Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	39 472,2	173,0	6 828 690,6
13	13	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. *На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	$м^3$ грунта	39 472,2	146,0	5 762 941,2
14	14	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	54 494,4	325,0	17 710 680,0
15	15	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	54 494,4	50,0	2 724 720,0
16	16	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	54 494,4	200,0	10 898 880,0
17	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 390,2	607,0	843 851,4
18	18	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной поверхности	309	643,0	198 687,0
19	19	1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	13 594,8	496,0	6 743 020,8
20	20	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	$м^2$ спланированной площади	58 937,4	24,0	1 414 497,6
21	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции	301,75	10 103,0	3 048 580,25

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	3 218,5	1 519,0	4 888 901,5
23	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	762,75	34 863,0	26 591 753,25
24	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	34,75	85 699,0	2 978 040,25
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	34,75	289 328,0	10 054 148,0
26	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	351	16 986,0	5 962 086,0
27	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,63175	14 518,0	9 171,75
28	31	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)	$м^2$ основания или покрытия	50,1	1 405,0	70 390,5
29	32	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	78,95	223,0	17 605,85
30	33	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующийпроход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	78,95	78,0	6 158,1
31	34	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	78,95	200,0	15 790,0
			ИТОГО по смете Э79323: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				180 023 768,25
			Итого по суммарной смете				180 023 768,25
			Всего по акту				180 023 768,25
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				180 023 768,25
		НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				13 141 735,08
			Итого				193 165 503,33
		НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				9 658 275,17

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	**Непреведенные работы и затраты-3%**				**5 794 965,10**
			Итого				**208 618 743,60**
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 67 %, К=1,0587**				**147 979 324,78**
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,079**				**74 282 876,03**
			Итого				**222 262 200,81**
			Понижающий коэффициент К=0,980000000065331				**217 816 956,81**
		Налоговый кодекс Р	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**26 138 034,82**
			Всего к оплате				**243 954 991,63**

Технический надзор
ТОО "Зеин Групп"
Инженер эксперт Жаназат Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Гидропроект KZ"
Инженер эксперт Кожаев О.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)