Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь**

Номер документа	Дата составления
2	22.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №2
за 22 сентябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		42	30.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)	479 458 997,64	210 271 433,94							25 232 572,07	235 504 006,01
Аванс-30%	143 837 699,29	63 081 430,18							7 569 771,62	70 651 201,80
К оплате:	**335 621 298,35**	**147 190 003,76**							**17 662 800,45**	**164 852 804,21**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зейн Групп"
_____ **Момбаев А.**
М.П.

Инженер эксперт
ТОО "Зейн Групп"
_____ **Жаназат Е.Д.**
М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79323: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 [02-01]				
1	1	**1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м^3 грунта**	**643,75**	**153,0**	**98 493,75**
2	2	**1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м^3 грунта**	**643,75**	**513,0**	**330 243,75**
3	3	**1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м^3 грунта**	**3 115,5**	**191,0**	**595 060,5**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**3 115,5**	**604,0**	**1 881 762,0**
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./**	**$м^3$ грунта**	**3 143,75**	**385,0**	**1 210 343,75**
6	6	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**321,75**	**191,0**	**61 454,25**
7	7	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**321,75**	**604,0**	**194 337,0**
8	8	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**6 259,25**	**191,0**	**1 195 516,75**
9	9	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**6 259,25**	**604,0**	**3 780 587,0**
10	10	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**16 446,75**	**290,0**	**4 769 557,5**
11	11	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	**т·км**	**287 818,125**	**57,0**	**16 405 633,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** ***Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**16 446,75**	**173,0**	**2 845 287,75**
13	13	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** ***На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**16 446,75**	**146,0**	**2 401 225,5**
14	14	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**22 706**	**325,0**	**7 379 450,0**
15	15	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**22 706**	**50,0**	**1 135 300,0**
16	16	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**22 706**	**200,0**	**4 541 200,0**
17	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**579,25**	**607,0**	**351 604,75**
18	18	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной поверхности**	**128,75**	**643,0**	**82 786,25**
19	19	1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	**Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**$м^2$ спланированной площади**	**5 664,5**	**496,0**	**2 809 592,0**
20	20	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**$м^2$ спланированной площади**	**24 557,25**	**24,0**	**589 374,0**
21	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции**	**772,48**	**10 103,0**	**7 804 365,44**
22	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/**	**$м^2$**	**8 239,36**	**1 519,0**	**12 515 587,84**
23	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м**	**$м^3$ бетона в конструкции**	**1 678,05**	**34 863,0**	**58 501 857,15**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	76,45	85 699,0	6 551 688,55
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	76,45	289 328,0	22 119 125,6
26	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	758,16	16 986,0	12 878 105,76
27	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	1,38985	14 518,0	20 177,85
28	28	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона наоросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/	$м^3$ конструкции	31,878	20 341,0	648 430,4
29	29	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	64,7086	255,0	16 500,69
30	30	412-101-0116 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км	т·км	970,83	75,0	72 812,25
			ИТОГО по смете Э79323: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				173 787 461,03
			Итого по суммарной смете				173 787 461,03
			Всего по акту				173 787 461,03
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				173 787 461,03
		НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				12 686 484,66
			Итого				186 473 945,69
		НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				9 323 697,28
		НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-3%				5 594 218,37
			Итого				201 391 861,34
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 67 %, К=1,0587				142 853 087,61
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,079				71 709 600,07
			Итого				214 562 687,68
			Понижающий коэффициент К=0,980000000065331				210 271 433,94

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Налоговый кодекс Р	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**25 232 572,07**
			Всего к оплате				**235 504 006,01**

Технический надзор
ТОО "Зеин Групп"
Инженер эксперт Жаназат Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "Гидропроект KZ"
Инженер эксперт Кожаев О.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп