Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

Номер документа	Дата составления
3	23.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №3
за 23 октябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		42	30.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)	590 756 102,82	99 372 415,34							11 924 689,84	111 297 105,18
Аванс-30%	177 226 830,85	29 811 724,60							3 577 406,95	33 389 131,55
К оплате:	**413 529 271,97**	**69 560 690,74**							**8 347 282,89**	**77 907 973,62**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Есенов К.К.
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зейн Групп"
Момбаев А.
М.П.
Инженер эксперт
ТОО "Зейн Групп"
Жаназат Е.Д.
М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Абдрахманов М.М.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79323: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				
1	1	**1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).** *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	**$м^3$ грунта**	**386,25**	**153,0**	**59 096,25**
2	2	**1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	**$м^3$ грунта**	**386,25**	**513,0**	**198 146,25**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**1 869,3**	**191,0**	**357 036,3**
4	4	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**1 869,3**	**604,0**	**1 129 057,2**
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./**	**$м^3$ грунта**	**1 886,25**	**385,0**	**726 206,25**
6	6	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**193,05**	**191,0**	**36 872,55**
7	7	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**193,05**	**604,0**	**116 602,2**
8	8	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**3 755,55**	**191,0**	**717 310,05**
9	9	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**$м^3$ грунта**	**3 755,55**	**604,0**	**2 268 352,2**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	9 868,05	290,0	2 861 734,5
11	11	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	т·км	172 690,875	57,0	9 843 379,8
12	12	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** *Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.* *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	9 868,05	173,0	1 707 172,65
13	13	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** *На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.* *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	9 868,05	146,0	1 440 735,3
14	14	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/**	м^3 уплотненного грунта	13 623,6	325,0	4 427 670,0
15	15	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см**	м^3 уплотненного грунта	13 623,6	50,0	681 180,0
16	16	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	13 623,6	200,0	2 724 720,0
17	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	347,55	607,0	210 962,85
18	18	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2**	м^2 спланированной поверхности	77,25	643,0	49 671,75
19	19	1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	**Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	м^2 спланированной площади	3 398,7	496,0	1 685 755,2
20	20	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	м^2 спланированной площади	14 734,35	24,0	353 624,4

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции	132,77	10 103,0	1 341 375,31
22	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	1 416,14	1 519,0	2 151 116,66
23	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	610,2	34 863,0	21 273 402,6
24	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	27,8	85 699,0	2 382 432,2
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	27,8	289 328,0	8 043 318,4
26	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	294,84	16 986,0	5 008 152,24
27	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,5054	14 518,0	7 337,4
28	28	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона наоросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/	$м^3$ конструкции	1,122	20 341,0	22 822,6
29	29	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	2,2914	255,0	584,31
30	30	412-101-0116 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34,17	75,0	2 562,75
31	31	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)	$м^2$ основания или покрытия	951,9	1 405,0	1 337 419,5
32	32	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см /6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	1 500,05	223,0	334 511,15
33	33	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующийпроход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 500,05	78,0	117 003,9
34	34	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1 500,05	200,0	300 010,0
			ИТОГО по смете Э79323: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				73 917 334,72

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79333: Гаситель /1шт/ [02-02]				
35	1	1105-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	Сваи железобетонные длиной до 12 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2	м3железобетона	3,91	54 867,0	214 530,0
36	2	226-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350мм Т3 ГОСТ 19804-2012 /С50.30-3/	м	42,5	23 401,0	994 542,5
37	3	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6	$м^3$	3,91	22 771,0	89 034,5
38	4	1105-0101-1002 *РСНБ РК 2022*	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$.Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	8,5	14 760,0	125 460,0
39	5	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции	105,8	10 103,0	1 068 897,5
40	6	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше	м3железобетона в деле	69,4	67 513,0	4 685 402,0
41	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 6 до 12 мм	т	3,31964	289 328,0	960 465,0
42	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,25264	295 863,0	74 747,0
			ИТОГО по смете Э79333: Гаситель /1шт/ [02-02]				8 213 078,5
			Итого по суммарной смете				82 130 413,22
			Всего по акту				82 130 413,22
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				82 130 413,22
		НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				5 995 520,17
			Итого				88 125 933,39
		НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				4 406 296,67
		НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-3%				2 643 778,00
			Итого				95 176 008,06

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 67 %, К=1,0587**				**67 511 102,62**
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,079**				**33 889 321,19**
			Итого				**101 400 423,81**
			Понижающий коэффициент К=0,980000000065331				**99 372 415,34**
		Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**11 924 689,84**
			Всего к оплате				**111 297 105,18**

Технический надзор
ТОО "Зеин Групп"
Инженер эксперт Жаназат Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
мп

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
мп

Авторский надзор
ТОО "Гидропроект KZ"
Инженер эксперт Кожаев О.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
мп