Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

Номер документа	Дата составления
4	20.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №4
за 20 ноябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		42	30.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)	623 023 902,64	28 810 535,55							3 457 264,27	32 267 799,82
Аванс-30%	186 907 170,79	8 643 160,67							1 037 179,28	9 680 339,95
К оплате:	**436 116 731,85**	**20 167 374,89**							**2 420 084,99**	**22 587 459,88**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Стенов К.К.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Зеин Групп"
_____ **Момбаев А.**
М.П.
Инженер эксперт
ТОО "Зеин Групп"
_____ **Жаназат Е.Д.**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (3 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79333: Гаситель /1шт/ [02-02]				
1	1	1105-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные длиной до 12 м.Погружение дизель-молотом на экскаваторе.Грунты группы 2**	**м3железобетона**	**3,91**	**54 867,0**	**214 530,0**
2	2	226-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350мм Т3 ГОСТ 19804-2012 /С50.30-3/**	**м**	**42,5**	**23 401,0**	**994 542,5**
3	3	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200,W6**	**$м^3$**	**3,91**	**22 771,0**	**89 034,5**
4	4	1105-0101-1002 *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$.Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**8,5**	**14 760,0**	**125 460,0**
5	5	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции**	**105,8**	**10 103,0**	**1 068 897,5**
6	6	1130-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона.Устройство на суше**	**м3железобетона в деле**	**69,4**	**67 513,0**	**4 685 402,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 6 до 12 мм	т	3,31964	289 328,0	960 465,0
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,25264	295 863,0	74 747,0
			ИТОГО по смете Э79333: Гаситель /1шт/ [02-02]				8 213 078,5
			Итого по суммарной смете				8 213 078,5
			Смета (Добавить): Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2				
9	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.). *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	52,45	153,0	8 024,9
10	2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	52,6	513,0	26 983,8
11	3	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	91,0931174	191,0	17 398,8
12	4	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	91,0931174	604,0	55 020,2

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	5	**Е11-010101-0357 1101-0101-0357** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./**	**м3грунта**	**182,1862348**	**385,0**	**70 141,7**
14	6	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**136,6396761**	**191,0**	**26 098,2**
15	7	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**136,6396761**	**604,0**	**82 530,4**
16	8	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**273,2793522**	**191,0**	**52 196,4**
17	9	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**273,2793522**	**604,0**	**165 060,7**
18	10	**Е11-10102-320 1101-0102-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м3грунта**	**3 297,5708502**	**290,0**	**956 295,5**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	11	С1211-202-0405 211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм**	$м^3$	0,3957085	2 977,0	1 178,0
20	12	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	т·км	59 720,0	57,0	3 404 040,0
21	13	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** ***Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	м3грунта	3 297,5708502	173,0	570 479,8
22	14	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** ***На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.*** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	м3грунта	3 297,5708502	146,0	481 445,3
23	15	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/**	м3уплотненного грунта	3 774,645	325,0	1 226 759,6
24	16	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *К=7*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см**	м3уплотненного грунта	3 774,645	50,0	188 732,3
25	17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3уплотненного грунта	3 774,645	200,0	754 929,0
26	18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3уплотненного грунта	68,3198381	607,0	41 470,1
27	19	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2**	м2спланированной поверхности	45,5465587	643,0	29 286,4

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	20	**Е11-010203-0110 1101-0203-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**м2спланированной площади**	637,6518219	496,0	316 275,3
29	21	**Е11-010203-0103 1101-0203-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**м2спланированной площади**	3 188,2591093	24,0	76 518,2
30	22	**Е11-370103-103 1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м3бетона,гравия или песка в конструкции**	39,1700405	7 160,0	280 457,5
31	23	**С1211-601-0101 211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	41,1285425	2 803,0	115 283,3
32	24	**Е11-231301-101 1123-1301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/**	**$м^2$**	409,9190283	76,0	31 153,8
33	25	**С1217-203-0111 217-203-0111** *РСНБ РК 2022*	**Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая**	**$м^2$**	420,5769231	1 406,0	591 331,2
34	26	**Е11-420102-102 1142-0102-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м**	**м3бетона в конструкции**	99,0409919	13 318,0	1 319 027,9
35	27	**С1212-101-2108 212-101-2108** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	102,5074266	20 816,0	2 133 794,6
36	28	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	4,5273279	85 699,0	387 987,5
37	29	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	4,5273279	289 328,0	1 309 882,7

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	30	**Е11-410104-0205 1141-0104-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок**	м	45,9109312	16 986,0	779 843,1
39	31	**С1261-105-0201 261-105-0201** *РСНБ РК 2022*	**Мастика асфальтовая горячая АМ-1**	т	0,0826397	14 518,0	1 199,8
40	32	**Е11-270402-101 1127-0402-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)**	м2основания или покрытия	51,2854251	536,0	27 489,0
41	33	**С1211-601-0101 211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	15,8984818	2 803,0	44 563,4
42	34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/**	м3уплотненного грунта	51,2854251	223,0	11 436,6
43	35	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см**	м3уплотненного грунта	51,2854251	78,0	4 000,3
44	36	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3уплотненного грунта	51,2854251	200,0	10 257,1
			ИТОГО по смете(Добавить): Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2				15 598 572,5
			Всего по акту				23 811 651,0
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				23 811 650,96
		НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%**				1 738 250,52
			Итого				25 549 901,47
		НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**				1 277 495,07

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	**Непреведенные работы и затраты-3%**				**766 497,04**
			Итого				**27 593 893,59**
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 67 %, К=1,0587**				**19 573 148,95**
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,079**				**9 825 357,69**
			Итого				**29 398 506,64**
			Понижающий коэффициент К=0,980000000065331				**28 810 535,55**
		Налоговый кодекс I	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**3 457 264,27**
			Всего к оплате				**32 267 799,82**

Технический надзор
ТОО "Зеин Групп"
Инженер эксперт Жаназар Т.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "Гидропроект KZ"
Инженер эксперт Кожаев О.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп