Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

Номер документа	Дата составления
2	23.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №2
за 23 сентябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		43	30.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)	434 716 050,44	255 211 301,38							30 625 356,17	285 836 657,55
Аванс-30%	130 414 815,13	76 563 390,41							9 187 606,85	85 750 997,26
К оплате:	**304 301 235,31**	**178 647 910,97**							**21 437 749,32**	**200 085 660,28**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Есенов К.К.
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Kazakstan Expert"
Әбдіқайыр Қ.Ә.
М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Абдрахманов М.М.
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79423: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				
1	1	**1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.).** *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	**$м^3$ грунта**	**1 352,78**	**153,0**	**206 975,34**
2	2	**1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	**$м^3$ грунта**	**1 344,915**	**513,0**	**689 941,4**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	6 548,9	191,0	1 250 839,9
4	4	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	6 548,9	604,0	3 955 535,6
5	5	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./	м^3 грунта	6 608,24	385,0	2 544 172,4
6	6	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	676,82	191,0	129 272,62
7	7	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	676,82	604,0	408 799,28
8	8	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	13 157,14	191,0	2 513 013,74
9	9	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	13 157,14	604,0	7 946 912,56

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	34 571,14	290,0	10 025 630,6
11	11	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км	т·км	604 994,95	57,0	34 484 711,72
12	12	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. *Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	34 169,15	173,0	5 911 262,95
13	13	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта. *На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м^3 грунта	34 169,15	146,0	4 988 695,9
14	14	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/	м^3 уплотненного грунта	47 173,3	325,0	15 331 322,5
15	15	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см	м^3 уплотненного грунта	47 173,3	50,0	2 358 665,0
16	16	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	47 173,3	200,0	9 434 660,0
17	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1 203,6	607,0	730 585,2
18	18	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2	м^2 спланированной поверхности	267,75	643,0	172 163,25
19	19	1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м^2 спланированной площади	11 768,25	496,0	5 837 052,0
20	20	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м^2 спланированной площади	51 019,55	24,0	1 224 469,2
21	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	м^3 бетона,гравия или песка в конструкции	515,9	10 103,0	5 212 137,7

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	5 506,9	1 519,0	8 364 981,1
23	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	1 305,5	34 863,0	45 513 646,5
24	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	59,29	85 699,0	5 081 093,5
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	59,29	289 328,0	17 154 257,4
26	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	600,6	16 986,0	10 201 791,6
27	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	1,0815	14 518,0	15 701,0
28	28	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки,устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона наоросительных и осушительных системах.Устройство /демонтаж разрушенных бетонных сооружений/	$м^3$ конструкции	20	20 341,0	406 820,0
29	29	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	41	255,0	10 455,0
30	30	412-101-0116 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км	т·км	615	75,0	46 125,0
			ИТОГО по смете Э79423: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				202 151 689,96
			Смета Э79433: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №3 [02-02]				
31	6	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	15	191,0	2 865,0
32	7	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06. *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	15	604,0	9 060,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	8	1101-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	30	191,0	5 730,0
34	9	1101-0104-0211 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	30	604,0	18 120,0
35	10	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м3грунта	362	290,0	104 980,0
36	11	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	т·км	6 335	57,0	361 095,0
37	12	1101-0104-0202 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** *Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.* *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	362	173,0	62 626,0
38	13	1101-0104-0210 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** *На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.* *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	362	146,0	52 852,0
39	14	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/**	м3уплотненного грунта	1 176	325,0	382 200,0
40	15	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см**	м3уплотненного грунта	392	50,0	19 600,0
41	16	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м3уплотненного грунта	392	200,0	78 400,0
42	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3уплотненного грунта	7,5	607,0	4 552,5

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	18	1101-0107-1802 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2	м2спланированной поверхности	5	643,0	3 215,0
44	19	1101-0203-0110 *РСНБ РК 2022*	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2спланированной площади	70	496,0	34 720,0
45	20	1101-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3	м2спланированной площади	350	24,0	8 400,0
46	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	м3бетона,гравия или песка в конструкции	43	10 103,0	434 429,0
47	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	450	1 519,0	683 550,0
48	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	м3бетона в конструкции	108,725	34 863,0	3 790 479,7
49	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,97	85 699,0	425 924,0
50	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,97	289 328,0	1 437 960,2
51	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	50,4	16 986,0	856 094,4
52	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,09072	14 518,0	1 317,1
			ИТОГО по смете Э79433: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №3 [02-02]				8 778 169,9
			Итого по суммарной смете				210 929 859,86
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				210 929 859,86
		НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				15 397 879,77
			Итого				226 327 739,63
		НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				11 316 386,98
		НДЦС РК 8.01-08-	Непреведенные работы и затраты-3%				6 789 832,19
			Итого				244 433 958,80
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 67 %, К=1,0587				173 384 095,56
		НДЦС РК 8.04-07-	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,079				87 035 599,71

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				**260 419 695,27**
			Понижающий коэффициент К=0,980000000065331				**255 211 301,38**
		Налоговый кодекс Р	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**30 625 356,17**
			Всего к оплате				**285 836 657,55**

Технический надзор
ТОО "Qazaqstan Expert"
Инженер эксперт Утегбаев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "Гидропроект KZ"
Инженер эксперт Кожаев О.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп