Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

Номер документа	Дата составления
3	23.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №2
за 23 октябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		43	30.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)	570 595 960,86	121 321 348,59							14 558 561,83	135 879 910,42
Аванс-30%	171 178 788,26	36 396 404,58							4 367 568,55	40 763 973,12
К оплате:	**399 417 172,60**	**84 924 944,01**							**10 190 993,28**	**95 115 937,29**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Qazaqstan Expert"
_____ **Әбдіқайыр Қ.Ә.**
М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79423: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок No2 [02-01]				
1	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции	221,1	10 103,0	2 233 773,3
2	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	2 360,1	1 519,0	3 584 991,9
3	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничнымиГ-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	$м^3$ бетона в конструкции	559,5	34 863,0	19 505 848,5
4	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	25,41	85 699,0	2 177 611,5
5	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	25,41	289 328,0	7 351 824,6
6	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	257,4	16 986,0	4 372 196,4

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,4635	14 518,0	6 729,0
			ИТОГО по смете Э79423: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				39 232 975,2
			Смета Э79433: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №3 [02-02]				
8	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/	м3бетона,гравия или песка в конструкции	344	10 103,0	3 475 432,0
9	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	3 600	1 519,0	5 468 400,0
10	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	м3бетона в конструкции	869,8	34 863,0	30 323 837,6
11	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	39,76	85 699,0	3 407 392,0
12	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	39,76	289 328,0	11 503 681,6
13	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	403,2	16 986,0	6 848 755,2
14	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,72576	14 518,0	10 536,8
			ИТОГО по смете Э79433: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №3 [02-02]				61 038 035,2
			Итого по суммарной смете				100 271 010,4
			Всего по акту				100 271 010,4
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				100 271 010,40
		НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%				7 319 783,76
			Итого				107 590 794,16
		НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				5 379 539,71
		НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непреведенные работы и затраты-3%				3 227 723,82
			Итого				116 198 057,69

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 67 %, К=1,0587**				**82 422 652,06**
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,079**				**41 374 642,40**
			Итого				**123 797 294,47**
			Понижающий коэффициент К=0,980000000065331				**121 321 348,59**
		Налоговый кодекс I	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**14 558 561,83**
			Всего к оплате				**135 879 910,42**

Технический надзор
ТОО "Qazaqstan Expert"
Инженер эксперт Утебаев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "Гидропроект KZ"
Инженер эксперт Кожаев О.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп