Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

Номер документа	Дата составления
4	20.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №4

за 20 ноябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		43	30.05.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)	602 733 086,21	28 693 861,92							3 443 263,43	32 137 125,35
Аванс-30%	180 819 925,86	8 608 158,58							1 032 979,03	9 641 137,61
К оплате:	**421 913 160,35**	**20 085 703,34**							**2 410 284,40**	**22 495 987,76**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Qazaqstan Expert"
_____ **Әбдіқайыр Қ.Ә.**
М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "HYDROLIFE-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по локализации чрезвычайных ситуаций берегоукрепительных дамб реки Бадам по 5 участкам (4 очередь Абайский район)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э79423: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				
1	31	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)**	**$м^2$ основания или покрытия**	**619**	**1 405,0**	**869 695,0**
2	32	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**965**	**223,0**	**215 195,0**
3	33	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**965**	**78,0**	**75 270,0**
4	34	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**965**	**200,0**	**193 000,0**
			ИТОГО по смете Э79423: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2 [02-01]				**1 353 160,0**
			Смета Э79433: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №3 [02-02]				
5	21	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м3бетона,гравия или песка в конструкции**	**43**	**10 103,0**	**434 429,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	22	1123-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/	$м^2$	450	1 519,0	683 550,0
7	23	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	м3бетона в конструкции	108,725	34 863,0	3 790 479,7
8	24	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,97	85 699,0	425 924,0
9	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,97	289 328,0	1 437 960,2
10	26	1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	50,4	16 986,0	856 094,4
11	27	261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,09072	14 518,0	1 317,1
12	31	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)	м2основания или покрытия	563	1 405,0	791 015,0
13	32	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/	м3уплотненного грунта	563	223,0	125 549,0
14	33	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3уплотненного грунта	563	78,0	43 914,0
15	34	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3уплотненного грунта	563	200,0	112 600,0
			ИТОГО по смете Э79433: Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №3 [02-02]				8 702 832,4
			Итого по суммарной смете				10 055 992,4
			Смета (Добавить): Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2				
	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06(досыпка на откосы и т.д.). *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	м3грунта	47	153	7 140

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	**Е11-010104-0209** **1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**47**	**513**	**23 939**
	3	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**81**	**191**	**15 466**
	4	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**81**	**604**	**48 907**
	5	**Е11-010101-0357** **1101-0101-0357** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /подупоры монолитного откоса дамбы и т.п./**	**м3грунта**	**162**	**385**	**62 348**
	6	**Е11-010104-0203** **1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /выравнивание дна реки с уклоном к оси сперемещением до 20 м./.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**121**	**191**	**23 198**
	7	**Е11-010104-0211** **1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** ***На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06***	**м3грунта**	**121**	**604**	**73 360**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	8	**Е11-010104-0203 1101-0104-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 (50)м.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /в насыпь (дамба) с перемещением до 20 м/.** *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	**м3грунта**	**243**	**191**	**46 397**
	9	**Е11-010104-0211 1101-0104-0211** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4*	**Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлятьна каждые последующие 10 м перемещения грунта.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,06.** *На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	**м3грунта**	**243**	**604**	**146 721**
	10	**Е11-10102-320 1101-0102-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м3грунта**	**2 931**	**290**	**850 040**
	11	**С1211-202-0405 211-202-0405** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм**	**м^3**	**0**	**2 977**	**1 047**
	12	**С3412-102-0210 412-102-0210** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 10 км**	**т·км**	**51 296**	**57**	**2 923 846**
	13	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м.** *Наводохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	**м3грунта**	**2 931**	**173**	**507 093**
	14	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта.** *На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06*	**м3грунта**	**2 931**	**146**	**427 951**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	15	**Е11-010201-0203** **1101-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /8проходов/**	**м3уплотненного грунта**	**3 174**	**325**	**1 031 579**
	16	**Е11-010201-0206** **1101-0201-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *К=7*	**Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход поодному следу при толщине слоя 20 см**	**м3уплотненного грунта**	**3 174**	**50**	**158 704**
	17	**Е11-010201-0601** **1101-0201-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**м3уплотненного грунта**	**3 174**	**200**	**634 818**
	18	**Е11-010201-0501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3уплотненного грунта**	**61**	**607**	**36 862**
	19	**Е11-010107-1802** **1101-0107-1802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Дно и откосы выемок каналов.Планировка вручную.Группа грунтов 2**	**м2спланированной поверхности**	**40**	**643**	**26 032**
	20	**Е11-010203-0110** **1101-0203-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**м2спланированной площади**	**567**	**496**	**281 134**
	21	**Е11-010203-0103** **1101-0203-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3**	**м2спланированной площади**	**2 834**	**24**	**68 016**
	22	**Е11-370103-103** **1137-0103-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подготовка гравийная под сооружения.Устройство /ГПС/**	**м3бетона,гравия или песка в конструкции**	**35**	**7 160**	**249 296**
	23	**С1211-601-0101** **211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**37**	**2 803**	**102 474**
	24	**Е11-231301-101** **1123-1301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Экраны противофильтрационные искусственных гидротехнических сооружений и накопителейотходов.Устройство из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм /1 мм/**	**$м^2$**	**364**	**76**	**27 692**
	25	**С1217-203-0111** **217-203-0111** *РСНБ РК 2022*	**Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая**	**$м^2$**	**374**	**1 406**	**525 628**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	Е11-420102-102 1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранамигусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м	м3бетона в конструкции	88	13 318	1 172 469
	27	С1212-101-2108 212-101-2108 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	91	20 816	1 896 706
	28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4	85 699	344 878
	29	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4	289 328	1 164 340
	30	Е11-410104-0205 1141-0104-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Шов деформационный.Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	41	16 986	693 194
	31	С1261-105-0201 261-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0	14 518	1 066
	32	Е11-270402-101 1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойныетолщиной 12(25) см.Устройство (аварийный проезд)	м2основания или покрытия	46	536	24 435
	33	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	14	2 803	39 612
	34	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/6 проходов/	м3уплотненного грунта	46	223	10 166
	35	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5*	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3уплотненного грунта	46	78	3 556
	36	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3уплотненного грунта	46	200	9 117
			ИТОГО по смете (Добавить): Берегоукрепление дамб реки Бадам.Участок №2				13 659 228,2

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего по акту				**23 715 220,597085**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**23 715 220,60**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%**				**1 731 211,10**
			Итого				**25 446 431,70**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**				**1 272 321,59**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	**Непреведенные работы и затраты-3%**				**763 392,95**
			Итого				**27 482 146,24**
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 67 %, К=1,0587**				**19 493 883,31**
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**в том числе в текущих ценах на 2025 год - 33%, К=1,079**				**9 785 567,81**
			Итого				**29 279 451,12**
			Понижающий коэффициент К=0,980000000065331				**28 693 861,92**
		Налоговый кодекс I	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**3 443 263,43**
			Всего к оплате				**32 137 125,35**

Технический надзор
ТОО "Qazaqstan Expert"
Инженер эксперт Утебаев М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Подрядчик
ТОО "HYDROLIFE-2050"
Директор Есенов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп

Авторский надзор
ТОО "Гидропроект KZ"
Инженер эксперт Кожаев О.

(должность, подпись, расшифровка подписи) мп