Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"26" 09 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан ойл 3». Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. М.Маметовой,д.64.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кожаева Зулхуза Изымовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство водоснабжения с.Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области». Жамбылская область, Жамбылский район, село Бектобе

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района». И.о.руководителя Жайлаубеков Ербол Калдарбекулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия». №22019439 от 19.10.2022г.

наименование организации;

2) Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004». №16017311 от 11.11.2016г.

наименование организации;

3) Товарищество с ограниченной ответственностью «OTRAR QURYLYS». №21016136 от 22.04.2021г.

наименование организации;

4) Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Даниял и К». №17001521 от 31.01.2017г.

наименование организации;

5) Товарищество с ограниченной ответственностью «ИДЕЛЬ». №18016731 от 06.09.2018г.

наименование организации;

6) Товарищество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр "EXCITON"». №03226 от 30.04.2025г.

наименование организации;

7) Товарищество с ограниченной ответственностью «РегионСтройГрупп». №17017231 от 15.10.2017г.

наименование организации;

8) Товарищество с ограниченной ответственностью «ABYROI Group». №20014725 от 06.10.2010г.

наименование организации;

9) Товарищество с ограниченной ответственностью «Optimum Energy». №18003798 от 21.02.2018г.

наименование организации;

10) Товарищество с ограниченной ответственностью «MBC Capital Stroy Group». №0003984 от 16.01.2018г.

наименование организации;

11) Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Дәуір-2023». №23021750 от 04.10.2023г.

наименование организации;

12) Товарищество с ограниченной ответственностью «ART TOWERS INVEST». №0782863 от 08.02.2023г.

наименование организации;

13) Товарищество с ограниченной ответственностью «АймарСтройСервис». №15022212 от 25.12.2015г

наименование организации;

14) Товарищество с ограниченной ответственностью «Даму Құрылыс АДК». №23022933 от 19.10.2023г.

наименование организации;

15) Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Авторитет», №09611 от 16.09.2021г.

наименование организации;

16) Товарищество с ограниченной ответственностью «КазПромСтройГрупп». №18007794 от 18.04.2018г.

наименование организации;

17) Товарищество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройЭксперт». №17019967 от 23.11.2017г.

наименование организации;

18) Товарищество с ограниченной ответственностью «АСУ-К». №13020966 от 24.05.2013г.

наименование организации;

19) Товарищество с ограниченной ответственностью «Азия Газ Монтаж». №19020020 от 01.10.2019г

наименование организации;

20) Товарищество с ограниченной ответственностью РАШИД И КОМПАНИЯ". №02149 от 07.06.2007г

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «КапиталПроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района», №43-н/к от 04.07.2023г;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	835,38	-	835,38	-
Протяженность сетей В1	м	35299	-	35299	-
Протяженность распределительной сети	м	52638	-	52638	-
Абоненты	шт	1750	-	1750	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Предусмотрена строительство водозаборных сооружений и распределительных сетей водопровода.

Водопроводные сети выполнены из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая по ГОСТ18599-2001 Ø110х6,6; подводок к домам - выполнены из труб ПЭ 100 SDR17,6 Ø25х2,2 по ГОСТ 18599-2001. Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 на портландцементе с примесями шлакопортландцемента по ГОСТ 22266-94 Ø1500 с установкой в них запорно-регулирующей арматуры, пожарного гидранта. Расстояние от низа трубы до плиты днища 0,25м.

На повышенных участках сети предусмотрены вантузы, в пониженных точках - выпуски (мокрые колодцы). Соединение полиэтиленовой трубы со стальной осуществляется в колодце. При пересечении трубопроводом стенок колодцев предусмотрены стальные футляры. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом.

Перед укладкой труб на дне траншеи следует предусматривать основание из песка толщиной 10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).

Трубы подвергнуты испытанию на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды (предварительное и окончательное).

Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполненные до засыпки траншеи и установки арматуры, равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,25.

Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполненных после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки вантузов, вместо которых на время испытания устанавливают заглушки, равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.

После завершения испытания трубопровода, проведены мероприятия по промывке и дезинфекции системы. Источниками централизованного водоснабжения является две скважины (1 рабочая, 1 резервная) подключения, выбраны согласно техническим условиям. По качеству вода соответствует СП №209 и СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 «Вода питьевая». Состав зданий и сооружений водозабора №1:

- Насосная станция I подъема - (1 рабочая, 1 резервная);
- 2 резервуара чистой воды емкостью 500м3;
- Насосная станция II подъема;

Водозаборные сооружения.

В качестве водоподъемного оборудования применены скважинные насосы с погружным электродвигателем. Один рабочий, второй резервный.

В павильоне насосной станции смонтирован герметичный оголовок с опорной плитой, специальная муфта для соединения водоподъемной трубы с опорной плитой, колено, запорная арматура, манометр с трехходовым краном, устройство для замера уровня воды, водомер, вантуз и станция управления насосом. Для пробных откачек воды из трубчатого колодца и для подачи воды в подвижные емкости на напорном трубопроводе предусмотрен отвод с вентилем Dy50.

Технологический процесс работы насосной станции заключается в подъеме воды из скважины насосными агрегатами.

В соответствии с п.5.11 СНиП РК 4.01-02-2009 предусмотрена герметизация устья скважины с помощью оголовка. Для варианта подъема воды по водоподъемной колонне оголовок принят по типовой конструкции серии 7.901-7 «Герметизированные оголовки» выпуск 0 «Технические требования» и выпуск 1 «Оголовки скважин для водоснабжения оборудованных насосами типа ЭЦВ», введенной в действие с 1990 года.

В плитах указанных герметичных оголовков имеются отверстия для пропуска:

-трехжильного кабеля электропитания агрегата ЭЦВ;

-кабеля датчика «сухого хода»;

-датчика уровнемера, для периодического замера уровня воды в скважине.

В связи с отсутствием промышленного выпуска оголовков они изготавлены как нестандартное оборудование.

Комплект технологического оборудования включает: водоподъемные трубы, герметичный оголовок устья скважины.

Учет объема откачиваемой воды производится электромагнитным расходомером-счетчиком ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ Ø100).

Для уменьшения турбулизации потока и повышения точности измерения на прямолинейных участках до и после счетчика предусмотрены прямолинейные участки, длиной, соответствующей рекомендациям производителя.

Для предотвращения обратного тока воды в скважину при остановке насосного агрегата на трубопроводе устанавливается обратный клапан.

Насосная станция II-го подъема.

Максимальная производительность насосной станции 111 м3/ч, с учетом подачи воды на пожаротушение. Надежность действия насосная станция отнесена к первой категории.

По степени пожарной опасности - к категории Д. Работа насосной станции предусмотрены без постоянного дежурного персонала. Управление работой насосов - автоматическое.

В насосной станции устанавливаются пять насосов, из которых 3 рабочих, 2 резервных. В качестве насосных агрегатов применены вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием, с встроенными частотными преобразователями. Применение вертикальных насосов позволяет минимизировать размеры насосной станции в плане. Количество рабочих агрегатов (3 шт.) позволяет обеспечить более гибкую работу насосной станции и возможность поэтапного ввода в эксплуатацию насосных агрегатов при строительстве мкр-нов.

Для сохранения работоспособности насосной станции при землетрясении предусмотрены трубчатые компенсаторы на напорных и всасывающих трубопроводах.

Арматура ручная. На напорных водоводах располагаются электромагнитные расходометры.

Монтаж и демонтаж оборудования произведены краном мостовым ручным одноблочным подвесным (грузоподъёмностью 1т).

Удаление дренажных вод из машинного зала решается в двух вариантах в зависимости от местных условий. По первому варианту предусмотрено подключение

дренажной трубы к ливневой или другой канализации. По второму варианту сброс дренажных вод осуществляется на отмостку. Заглубление насосной станции -2,400 принято из условия обеспечения установки насосов под заливом.

Резервуар для воды емк. 500м3.

Резервуар относится к сооружению II класса с ненормированной степенью огнестойкости и II класса по степени ответственности. Представляет собой монолитную железобетонную емкость прямоугольную в плане, заглубленную в грунт полностью или частично, с обсыпкой грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию.

Резервуар имеет размеры в плане 12х12м, высоту до низа балки перекрытия - 4,2м.

Максимальный уровень воды принят 3,9м, полезный объем 533,87м3. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха днища резервуара.

В резервуаре содержится вода с температурой не более 30°С. Оборудование резервуара:

- подводящий (подающий) трубопровод;
- отводящий трубопровод;
- переливное устройство;
- спускной (грязевой) трубопровод;
- устройство для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуара;
- устройства для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре.

Подводящий трубопровод диаметром 150мм вводится в резервуар через стену (отметка оси 750мм) и представляет собой вертикальную трубу с водосливной воронкой.

Верх воронки расположен на 200мм ниже максимального уровня воды. На подводящем трубопроводе предусмотрена установка поплавкового запорного клапана для предотвращения перелива воды из резервуара.

Отводящий трубопровод диаметром 150мм, ось которого располагается на 950мм ниже днища резервуара, представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы с наклонным входным участком и косыми срезами деталей. Перекрыт сверху решеткой с шагом прутьев 30мм и толщиной прута 6мм.

Переливное устройство гарантирует резервуар от переполнения. Переливное устройство, диаметром 150мм, выполнено в виде трубопровода, входящего в резервуар через стену. Верх трубы заканчивается водосливной воронкой. На вертикальной части переливного устройства выполняется гидравлический затвор с высотой водяной пробки не менее 500мм. Водяная пробка исключает контакт с окружающей атмосферой. Отметка верха переливного устройства - кромки воронки - на 100мм выше максимального уровня воды в резервуаре.

Спускной (грязевой) трубопровод диаметром 100мм расположен под днищем резервуара, обетонирован и имеет наклонный участок с выходом на уровень днища дренажного приямка. Сток грязевых вод к спускному трубопроводу обеспечивается на бетонкой с уклоном 0,005 к дренажному приямку.

Смыв осадка в резервуаре емк. 500м3 осуществляется брандспойтом, шланг которого спускается через люк - лаз.

Для предотвращения образования застойных зон в резервуаре емкостью 100м3 подводящий и отводящий трубопроводы размещены в противоположных сторонах резервуара.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "____" _____ 2024 года;
месяц, год
окончание работ "____" _____ 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11,0;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жамбылский ТС и ПИН РК
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ККП „Аш-ау Аргинбай и К"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство водоснабжения с.Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области Строительство водоснабжения с.Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)