Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта : **Строительство водоснабжения села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Заказчмка	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код		
Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие		
				Строительно-монтажные работы	Оборудование			
А	1		3	4	5	6	7	8
Акт № 1	5942865	5306129	5306129	5306129			636735	5942864
Итого к оплате с НДС:	5942865							5942865

Субподрядчик : ТОО "КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от26 сентября 2024 года №336

Подрядчик : ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085

Субподрядчик: ТОО"КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681

Стройка : **Строительство водоснабжения села Бектобе Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-01 Поселковая сеть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод В1										
			Подводка к домам работы										
			Водопровод В1										
1	70	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,152	1144644,00 745421,00	399223,00 95828,00	173986,00 113304,00	60682,00 14566,00			173986,00	
2	71	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм**	м	88,88	2014,00		179004,00		179004,00		179004,00	
3	72	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм**	м	64,64	922,00		59598,00		59598,00		59598,00	
4	73	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм**	км	0,186	1221118,00 779756,00	441361,00 103252,00	227128,00 145035,00	82093,00 19205,00			227128,00	
5	74	241-201-0813 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм**	м	187,86	2578,00		484303,00		484303,00		484303,00	
6	75	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,518	1343352,00 845965,00	497388,00 112075,00	695856,00 438210,00	257647,00 58055,00			695856,00	
7	76	241-201-0815 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм**	м	523,18	4230,00		2213051,00		2213051,00		2213051,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1									4032926	
			ИТОГО по акту									4032926	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,10			286338				4319264	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			215963					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			215963				4751190	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									*2819594*	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	55%	1,079							2486535	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163	45%	1,163							*5306129*	
			Итого										
			НДС	%	12,00			636735				5942865	
			Итого с НДС										

Субподрядчик : ТОО "КазПромСтройГрупп" БИН 050140011681

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Подрядчик : ТОО "Алихан ойл 3"БИН 041140007085

Директор _____ Кожаев З.И.