Заказчик: АОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "СП" Сине Мидас Строй"
Договор №090140000306/241269/00 от 16.09.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»

АКТ №5 за Апрель 2025г.
о стоимости выполненных работ и затрат

«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»	тенге	2 631 071 087,68	2 540 557 989,34	0,00	1 819 536 624,22	721 021 365,12	288 408 546,05	36 051 068,26	396 561 750,81
без НДС	тенге	2 349 170 614,00	2 268 355 347,63	0,00	1 624 586 271,63	643 769 076,00	257 507 630,40	32 188 453,80	354 072 991,80
НДС	**тенге**	**281 900 473,68**	**272 202 641,71**	**0,00**	**194 950 352,59**	**77 252 289,12**	**30 900 915,65**	**3 862 614,46**	**42 488 759,01**

Зам. Директора
АОФ АО "НК" "ҚазАвтоЖол"
_____ **Олжабаев А.К.**

Подрядчик
Руководитель Проекта
ТОО "СП" СинеМидас Строй"
_____ **Сергазиев Р.**

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", Республика Казахстан, г.Атырау, Проспект Исатай, дом 5
Подрядчик: ТОО "СП" Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»
Договор №090140000306/241269/00 от 16.09.2024 г.

Ежемесячный сертификат №5 за Апрель 2025 года
(Форма №1 Акт выполненных работ)

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость	в том числе НДС, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»	22.04.2025		усл.ед	1	721 021 365,12	721 021 365,12	77 252 289,12

Сдал (Исполнитель) Руководитель Проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй" _____ **Сергазиев Р.**
расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Зам. Директора АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Олжабаев А.К.**
расшифровка подписи

Заказчик: Атырауский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", Республика Казахстан, г.Атырау, проспект Исатай, дом 5
Подрядчик: ТОО "СП" Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»
Договор №090140000306/241269/00 от 16.09.2024 г.

АКТ выполненных работ №5 за Апрель 2025

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнено до конца предыдущего периода			Выполнено за отчетный период			Выполнено с начала года		
			объем работ	Цена за единицу, тенге	Общая стоимость с учетом НДС, тенге	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование, тенге	%
1	**РАЗДЕЛ 1: Дорожная одежда**													
1.1	Устройство основания Н-15 см. методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	132 000,00	5 555,10 ₸	733 273 200,00 ₸	106 920,00	593 951 292,00	81,00%	25 080,00	139 321 908,00	19,00%	132 000,00	733 273 200,00	100,00%
1.2	Розлив вяжущих материалов (Расход 0,7 л/м2)	м2	120 000,00	211,06 ₸	25 327 200,00 ₸	96 000,00	20 261 760,00	80,00%	24 000,00	5 065 440,00	20,00%	120 000,00	25 327 200,00	100,00%
1.3	Устройство покрытия из к/з а/б тип Б марки II Н-7 см	м2	120 000,00	6 150,52 ₸	738 062 400,00 ₸	93 600,00	575 688 672,00	78,00%	26 400,00	162 373 728,00	22,00%	120 000,00	738 062 400,00	100,00%
1.4	Розлив вяжущих материалов (Расход 0,3 л/м2)	м2	120 000,00	82,23 ₸	9 867 600,00 ₸	60 000,00	4 933 800,00	50,00%	60 000,00	4 933 800,00	50,00%	120 000,00	9 867 600,00	100,00%
1.5	Устройство покрытия из м/з а/б тип Б марки II Н-6 см	м2	120 000,00	5 534,57 ₸	664 148 400,00 ₸	60 000,00	332 074 200,00	50,00%	60 000,00	332 074 200,00	50,00%	120 000,00	664 148 400,00	100,00%
1.6	Укрепление обочин щебнем и отсевом 50/50, Н- 10 см	м2	45 770,00	3 117,82 ₸	142 702 621,40 ₸	22 885,00	71 351 310,70	50,00%		0,00	0,00%	22 885,00	71 351 310,70	50,00%
	РАЗДЕЛ 2:Замена круглых в/п труб одноочковых отв. 1,0 (без увеличения отв.) - 2шт, длинна трубы - 28 метров													
2.1	Демонтажные работы, разборка насыпи	м3	694,85	274,91 ₸	191 020,66 ₸	694,85	191 020,66	100,00%		0,00	0,00%	694,85	191 020,66	100,00%
	Востановительные работы по сооружению тела трубы и оголовков													
2.2	Разработка грунта	м3	154,40	536,44 ₸	82 826,34 ₸	154,40	82 826,34	100,00%		0,00	0,00%	154,40	82 826,34	100,00%
2.3	Устройство щебеночного основания	м3	30,32	41 288,28 ₸	1 251 860,65 ₸	30,32	1 251 860,65	100,00%		0,00	0,00%	30,32	1 251 860,65	100,00%
2.4	Устройство монолитного фундамента	м3	20,16	78 467,97 ₸	1 581 914,28 ₸	20,16	1 581 914,28	100,00%		0,00	0,00%	20,16	1 581 914,28	100,00%
2.5	Установка ж/бетонных звеньев	м3	11,20	92 560,11 ₸	1 036 673,23 ₸	11,20	1 036 673,23	100,00%		0,00	0,00%	11,20	1 036 673,23	100,00%
	Звенья марки ЗКП 2.200	шт	14,00	186 323,87 ₸	2 608 534,18 ₸	14,00	2 608 534,18	100,00%		0,00	0,00%	14,00	2 608 534,18	100,00%
2.6	Устройство оголовков	м3	11,88	47 395,43 ₸	563 057,71 ₸	11,88	563 057,71	100,00%		0,00	0,00%	11,88	563 057,71	100,00%
	Портальная стенка оголовка Блок № 34 (СТ 10)	шт	4,00	163 898,58 ₸	655 594,32 ₸	4,00	655 594,32	100,00%		0,00	0,00%	4,00	655 594,32	100,00%
	Откосная стенка типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт	8,00	144 638,46 ₸	1 157 107,68 ₸	8,00	1 157 107,68	100,00%		0,00	0,00%	8,00	1 157 107,68	100,00%
2.7	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	239,20	9 212,33 ₸	2 203 589,34 ₸	239,20	2 203 589,34	100,00%		0,00	0,00%	239,20	2 203 589,34	100,00%
2.8	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	28,00	7 102,43 ₸	198 868,04 ₸	28,00	198 868,04	100,00%		0,00	0,00%	28,00	198 868,04	100,00%
2.9	Обратная засыпка с уплотнением трамбовками	м3	88,80	5 065,34 ₸	449 802,19 ₸	88,80	449 802,19	100,00%		0,00	0,00%	88,80	449 802,19	100,00%
	Укрепления											0,00		
2.10	Земляные работы	м3	66,60	536,65 ₸	35 740,89 ₸	33,3	17 870,45	50,00%		0,00	0,00%	33,30	17 870,45	50,00%
2.11	Устройство упора бетонного	м3	2,20	80 503,31 ₸	177 107,28 ₸	1,1	88 553,64	50,00%		0,00	0,00%	1,10	88 553,64	50,00%
2.12	Укрепление откосов бетоном Н- 10 см	м2	44,00	16 987,86 ₸	747 465,84 ₸	22	373 732,92	50,00%		0,00	0,00%	22,00	373 732,92	50,00%
2.13	Укрепление русла бетонными плитами Н- 11 см	м2	34,40	18 924,56 ₸	651 004,86 ₸	17,2	325 502,43	50,00%		0,00	0,00%	17,20	325 502,43	50,00%
2.14	Укрепление дна русла бетонными плитами	м2	40,32	17 769,98 ₸	716 485,59 ₸	20,16	358 242,80	50,00%		0,00	0,00%	20,16	358 242,80	50,00%
2.15	Устройство наброски каменной	м3	10,60	35 164,89 ₸	372 747,83 ₸	5,3	186 373,92	50,00%		0,00	0,00%	5,30	186 373,92	50,00%
	Востановление дорожной одежды													
	Насыпь													
2.16	Земляные работы	м3	330,00	1 051,19 ₸	346 892,70 ₸	330,00	346 892,70	100,00%		0,00	0,00%	330,00	346 892,70	100,00%
	Дорожная одежда													
2.17	Устройство основания из ПГС	м3	26,40	9 172,02 ₸	242 141,33 ₸	26,40	242 141,33	100,00%		0,00	0,00%	26,40	242 141,33	100,00%
2.18	Устройство основания из щебня Н-15 см	м2	87,12	5 766,39 ₸	502 367,90 ₸	87,12	502 367,90	100,00%		0,00	0,00%	87,12	502 367,90	100,00%
2.19	Востановление обочин	м3	7,39	707,97 ₸	5 233,31 ₸	3,70	2 616,66	50,00%		0,00	0,00%	3,70	2 616,66	50,00%

	РАЗДЕЛ 3: Замена круглых в/п труб одноочковых отв. 1,5 - 1 шт, длинна трубы - 14 метров													
3.1	Демонтажные работы, разборка насыпи	м3	386,90	274,91 ₸	106 363,78 ₸	386,904	106 363,78	100,00%		0,00	0,00%	386,90	106 363,78	100,00%
	Востановительные работы по сооружению тела трубы и оголовков						-							
3.2	Разработка грунта	м3	94,00	536,43 ₸	50 424,42 ₸	94	50 424,42	100,00%		0,00	0,00%	94,00	50 424,42	100,00%
3.3	Устройство щебеночного основания	м3	17,00	40 844,63 ₸	694 358,71 ₸	17	694 358,71	100,00%		0,00	0,00%	17,00	694 358,71	100,00%
3.4	Устройство монолитного фундамента	м3	11,40	78 467,97 ₸	894 534,86 ₸	11,4	894 534,86	100,00%		0,00	0,00%	11,40	894 534,86	100,00%
3.5	Установка ж/бетонных звеньев	м3	13,00	62 434,68 ₸	811 650,84 ₸	13	811 650,84	100,00%		0,00	0,00%	13,00	811 650,84	100,00%
	Звенья марки ЗКП ЗКП 6.200	шт	7,00	362 045,44 ₸	2 534 318,08 ₸	7	2 534 318,08	100,00%		0,00	0,00%	7,00	2 534 318,08	100,00%
3.6	Устройство оголовков	м3	9,82	47 395,45 ₸	465 423,32 ₸	9,82	465 423,32	100,00%		0,00	0,00%	9,82	465 423,32	100,00%
	Портальная стенка оголовка Блок № 36 (СТ 12)	шт	2,00	236 692,93 ₸	473 385,86 ₸	2	473 385,86	100,00%		0,00	0,00%	2,00	473 385,86	100,00%
	Откосная стенка типа СТбпл (Блок № 40пл)	шт	4,00	237 988,38 ₸	951 953,52 ₸	4	951 953,52	100,00%		0,00	0,00%	4,00	951 953,52	100,00%
3.7	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	140,00	9 212,33 ₸	1 289 726,20 ₸	140	1 289 726,20	100,00%		0,00	0,00%	140,00	1 289 726,20	100,00%
3.8	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	16,00	7 102,43 ₸	113 638,88 ₸	16	113 638,88	100,00%		0,00	0,00%	16,00	113 638,88	100,00%
3.9	Обратная засыпка с уплотнением трамбовками	м3	54,00	5 065,33 ₸	273 527,82 ₸	54	273 527,82	100,00%		0,00	0,00%	54,00	273 527,82	100,00%
	Укрепления													
3.10	Земляные работы	м3	37,30	548,63 ₸	20 463,90 ₸	37,3	20 463,90	100,00%		0,00	0,00%	37,30	20 463,90	100,00%
3.11	Устройство упора бетонного	м3	1,10	80 502,80 ₸	88 553,08 ₸	1,1	88 553,08	100,00%		0,00	0,00%	1,10	88 553,08	100,00%
3.12	Укрепление откосов бетоном Н- 10 см	м2	29,10	16 989,72 ₸	494 400,85 ₸	29,1	494 400,85	100,00%		0,00	0,00%	29,10	494 400,85	100,00%
3.13	Укрепление русла бетонными плитами Н- 11 см	м2	37,00	18 922,15 ₸	700 119,55 ₸	37	700 119,55	100,00%		0,00	0,00%	37,00	700 119,55	100,00%
3.14	Укрепление дна русла бетонными плитами	м2	27,84	17 643,00 ₸	491 181,12 ₸	27,84	491 181,12	100,00%		0,00	0,00%	27,84	491 181,12	100,00%
3.15	Устройство наброски каменной	м3	6,40	35 165,00 ₸	225 056,00 ₸	6,4	225 056,00	100,00%		0,00	0,00%	6,40	225 056,00	100,00%
	Востановление дорожной одежды						-							
	Насыпь						-							
3.16	Земляные работы	м3	367,50	1 051,14 ₸	386 293,95 ₸	367,5	386 293,95	100,00%		0,00	0,00%	367,50	386 293,95	100,00%
	Дорожная одежда						-							
3.17	Устройство основания из ПГС	м3	28,40	9 494,98 ₸	269 657,43 ₸	28,4	269 657,43	100,00%		0,00	0,00%	28,40	269 657,43	100,00%
3.18	Устройство основания из щебня Н-15 см	м2	97,02	5 766,39 ₸	559 455,16 ₸	97,02	559 455,16	100,00%		0,00	0,00%	97,02	559 455,16	100,00%
3.19	Востановление обочин	м3	7,92	707,86 ₸	5 606,25 ₸	7,92	5 606,25	100,00%		0,00	0,00%	7,92	5 606,25	100,00%
	РАЗДЕЛ 4. Обустройство дороги													
6	**Разметка**													
7	Разметка одинарная сплошна краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	40,0	156 714,95 ₸	6 268 598,00 ₸					0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
8	Разметка одинарная шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	20,0	60 998,96 ₸	1 219 979,20 ₸					0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	26,00	5 480,81 ₸	142 501,06 ₸					0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
9	Установка дорожных знаков	шт	10,00	47 998,46 ₸	479 984,60 ₸					0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	ИТОГО:				**2 349 170 614,00 ₸**		**1 624 586 271,62 ₸**			**643 769 076,00**			**2 268 355 347,62**	
	НДС 12%:				**281 900 473,68 ₸**		**194 950 352,60**			**77 252 289,12**			**272 202 641,72**	
	итого с НДС 12%:				**2 631 071 087,68 ₸**		**1 819 536 624,22**			**721 021 365,12**			**2 540 557 989,34**	

Заказчик: Зам. Директора
АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Олжабаев А.К.**

Начальник отдела ПЭРиЭ
АОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Салыкбаева Н.А.**

Подрядчик: Руководитель Проекта
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Сергазиев Р.**

Начаник отдела ЭиБД
АОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Куржумова С.С.**

Технический надзор:
Главный эксперт ТОО "ALEM-II"

_____ **Темирханов А.С.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП" Сине Мидас Строй"

Договор №090140000306/241269/00 от 16.09.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»

Справка №5 от 22.04.2025г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	код
090140000306	060340007296	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/241269/00	16.09.2024	БРК	91
				ДС № 02	30.12.2024	БРК	91

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Выполнение	2 540 557 989,34	2 540 557 989,34	643 769 076,00				77 252 289,12	721 021 365,12
Выплата аванса	770 496 736,70	770 496 736,70						
Удержание аванса	695 804 558,57	695 804 558,57	257 507 630,40				30 900 915,65	288 408 546,05
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	127 027 899,47	127 027 899,47	32 188 453,80				3 862 614,46	36 051 068,26
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**2 488 222 268,00**	**2 488 222 268,00**	**354 072 991,80**				**42 488 759,01**	**396 561 750,81**

Заказчик:

Зам. Директора
АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Олжабаев А.К.**

Эксперт Технического надзора:

_____ **Темирханов А. С.**

ИИН 900510381283

аттестат №KZ34VJE00088437

аттестат №KZ88VJE00088532

аттестат №KZ40VJE00088523

Подрядчик:

Руководитель Проекта

ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Сергазиев Р.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Национальная Компания "ҚазАвтоЖол ",010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30** — **060340007296**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 090140000306/241269/00 от 16.09.2024г Махамбет - Хамит Ергалиев км 0-10

Номер документа	Дата составления
78	**22.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 Махамбет - Хамит Ергалиев км 0-10, 35-45 (ресайклирование) Промежуточный сертификат №5			тенге	1	721 021 365,12	721 021 365,12	77 252 289,12
				Итого	1	x	721 021 365,12	77 252 289,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Рук.проекта / _____ / Сергазиев Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам.директора АОФ АО НК ҚазАвтоЖол / _____ / Олжабаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.04.2025

М.П.

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "СП" Сине Мидас Строй"

Договор №090140000306/241269/00 от 16.09.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-40 "Махамбет-Х.Ергалиев км 0-10, 35-45 (рейсайклирование)»

Справка №5 от 22.04.2025г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	код
090140000306	060340007296	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/241269/00	16.09.2024	БРК	91
				ДС № 02	30.12.2024	БРК	91

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Выполнение	2 540 557 989,34	2 540 557 989,34	643 769 076,00				77 252 289,12	721 021 365,12
Выплата аванса	770 496 736,70	770 496 736,70						
Удержание аванса	695 804 558,57	695 804 558,57	257 507 630,40				30 900 915,65	288 408 546,05
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	127 027 899,47	127 027 899,47	32 188 453,80				3 862 614,46	36 051 068,26
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**2 488 222 268,00**	**2 488 222 268,00**	**354 072 991,80**				**42 488 759,01**	**396 561 750,81**

Заказчик:

Зам. Директора
АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Олжабаев А.К.

Эксперт Технического надзора:

Темирханов А. С.

ИИН 900510381283

аттестат №KZ34VJE00088437

аттестат №KZ88VJE00088532

аттестат №KZ40VJE00088523

Подрядчик:

Руководитель Проекта

ТОО "СП" Сине Мидас Строй"

Сергазиев Р.