Заказчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж". БИН 100340019001 , ЗКО , г.Уральск , ул. Бухарская 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Транс Строй", БИН 170240028436, ЗКО, г. Уральск, мкр. Байтерек, ул. Уркер д. 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство врачебной амбулатории в с. Алмалы, Акжаикского района, ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12** от 17.02.2025 год

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наружные сети связи							
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	113,0826	475,0 0,0	475,0 139,0	53 714,0 0,0	53 714,0 15 718,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м^3	3,4974	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	30 599,0 30 599,0	0,0 0,0	
3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	99,441	53,0 0,0	53,0 13,0	5 270,0 0,0	5 271,0 1 293,0	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	11,049	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	38 263,0 38 263,0	0,0 0,0	
5	5	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	6,09	92,0 0,0	92,0 22,0	560,0 0,0	560,0 134,0	
6	6	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	9	5 832,0 3 029,0	2 519,0 765,0	52 488,0 27 261,0	22 671,0 6 885,0	2 556,0
7	8	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 586,0 11 707,0	3 643,0 1 070,0	15 586,0 11 707,0	3 643,0 1 070,0	236,0
8	10	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг	км	0,05	195 401,0 119 312,0	76 089,0 20 363,0	9 770,0 5 966,0	3 804,0 1 018,0	
9	11	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	435	307,0 273,0	2,0 0,0	133 545,0 118 755,0	870,0 0,0	13 920,0
10	13	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	435	161,0 154,0	1,0 0,0	70 035,0 66 990,0	435,0 0,0	2 610,0
11	15	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	435	22,0 20,0	2,0 1,0	9 570,0 8 700,0	870,0 435,0	
12	17	6125-0704-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС, муфта прямая число волокон 4		2	171 942,0	110 501,0	343 884,0	221 002,0	3 132,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.		59 875,0	24 726,0	119 750,0	49 452,0	
13	20	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	м	30	39 004,0 5 613,0	17 882,0 3 256,0	1 170 120,0 168 390,0	536 460,0 97 680,0	465 270,0
14	22	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм**	м	30	6 778,0 5 254,0	33,0 8,0	203 340,0 157 620,0	990,0 240,0	44 730,0
			ИТОГО по смете: Наружные сети связи					2 136 744,0 754 001,0	850 290,0 173 925,0	532 454,0 0,0
			Наружные сети водопровода и канализации							
15	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	103,8482	356,0 0,0	356,0 72,0	36 970,0 0,0	36 970,0 7 477,0	
16	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	3,2118	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	23 417,0 23 417,0	0,0 0,0	
17	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	16,880579	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	58 457,0 58 457,0	0,0 0,0	
18	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	77,939936	93,0 0,0	93,0 23,0	7 248,0 0,0	7 249,0 1 793,0	
19	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	77,939936	606,0 371,0	235,0 74,0	47 232,0 28 916,0	18 316,0 5 768,0	
20	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	12,239484	132,0 0,0	132,0 32,0	1 616,0 0,0	1 616,0 392,0	
21	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,053	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	73 049,0 47 992,0	25 056,0 6 168,0	
22	9	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	1	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	1 343,0
23	12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**/ППДД 100/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,042	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	170 719,0 90 923,0	52 940,0 13 301,0	26 856,0
24	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0032	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	11 568,0 6 928,0	4 033,0 1 013,0	607,0
25	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 711,0 4 409,0	302,0 2,0	9 422,0 8 818,0	604,0 4,0	
26	19	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм**	км	0,8	5 362 300,0 3 202 235,0	1 777 521,0 481 770,0	4 289 840,0 2 561 788,0	1 422 017,0 385 416,0	306 035,0
27	23	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	м^3	0,02	65 458,0 23 241,0	2 867,0 565,0	1 309,0 465,0	57,0 11,0	787,0
28	24	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,053	253 185,0 249 697,0	0,0 0,0	13 419,0 13 234,0	0,0 0,0	185,0
29	25	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**		53	22,0	2,0	1 166,0	106,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м		20,0	1,0	1 060,0	53,0	
30	27	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ПЕРЕХОД 100Х25/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,3	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	1 219 423,0 649 453,0	378 142,0 95 006,0	191 828,0
31	28	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/УПОР БЕТОННЫЙ/Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,17	65 458,0 23 241,0	2 867,0 565,0	11 128,0 3 951,0	487,0 96,0	6 690,0
32	29	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/МС-3,МС-5,МС-7/Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05464	1 481 903,0 260 684,0	14 811,0 2 905,0	80 971,0 14 244,0	810,0 159,0	65 918,0
33	30	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	6,8	354,0 136,0	5,0 1,0	2 407,0 925,0	34,0 7,0	1 448,0
34	31	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	6,8	230,0 104,0	3,0 0,0	1 564,0 707,0	20,0 0,0	836,0
35	32	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11 747,0 8 824,0	537,0 166,0	11 747,0 8 824,0	537,0 166,0	2 386,0
36	34	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	716,0
37	36	6114-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм	врезка	1	46 187,0 36 496,0	754,0 92,0	46 187,0 36 496,0	754,0 92,0	8 937,0
38	37	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,498	80 082,0 44 639,0	26 374,0 7 947,0	280 127,0 156 147,0	92 257,0 27 799,0	31 723,0
39	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовкиОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ В7,5	$м^3$	1,1	44 249,0 5 359,0	2 704,0 512,0	48 674,0 5 895,0	2 974,0 563,0	39 805,0
40	46	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,04704	250 556,0 158 534,0	65 877,0 17 754,0	11 786,0 7 457,0	3 099,0 835,0	1 230,0
41	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,36416	254,0 178,0	4,0 0,0	346,0 243,0	5,0 0,0	98,0
42	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,36416	393,0 208,0	7,0 2,0	536,0 284,0	10,0 3,0	243,0
			ИТОГО по смете: Наружные сети водопровода и канализации					6 487 375,0 3 749 241,0	2 050 464,0 546 768,0	687 671,0 0,0
			Наружные сети газоснабжения							
43	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	49,5	449,0 0,0	449,0 94,0	22 226,0 0,0	22 225,0 4 653,0	
44	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,5	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	13 124,0 13 124,0	0,0 0,0	
45	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	34,5	93,0 0,0	93,0 23,0	3 209,0 0,0	3 209,0 794,0	
46	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	$м^3$	34,5	46,0 0,0	46,0 11,0	1 587,0 0,0	1 588,0 380,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	34,5	208,0 42,0	162,0 34,0	7 176,0 1 449,0	5 589,0 1 173,0	138,0
48	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	34,5	606,0 371,0	235,0 74,0	20 907,0 12 800,0	8 108,0 2 553,0	
49	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	11	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	41 833,0 41 833,0	0,0 0,0	
50	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	3,85	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	40 902,0 17 475,0	1 690,0 381,0	21 737,0
51	9	6123-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм**	шт.	1	22 951,0 19 838,0	2 029,0 0,0	22 951,0 19 838,0	2 029,0 0,0	1 084,0
52	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,055	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	72 574,0 47 945,0	24 628,0 6 299,0	
53	13	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	161,0
54	15	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	км	0,064	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	4 919,0 2 129,0	2 790,0 576,0	
55	17	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	65	1 053,0 620,0	380,0 100,0	68 445,0 40 300,0	24 700,0 6 500,0	3 445,0
56	19	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,14	31 024,0 23 241,0	2 867,0 565,0	4 343,0 3 254,0	401,0 79,0	688,0
57	21	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	2	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	36 506,0 30 860,0	4 214,0 1 122,0	1 432,0
58	24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	1,975903	3 266,0 3 039,0	3,0 1,0	6 453,0 6 005,0	6,0 2,0	442,0
59	25	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,975903	10 799,0 9 786,0	636,0 3,0	21 338,0 19 336,0	1 257,0 6,0	745,0
60	27	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,21	11 487,0 11 487,0	0,0 0,0	2 412,0 2 412,0	0,0 0,0	
61	28	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	0,21	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	727,0 727,0	0,0 0,0	
62	29	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,21	67 843,0 20 917,0	4 293,0 825,0	14 247,0 4 393,0	901,0 173,0	8 953,0
63	30	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,0264	136 742,0 94 902,0	20 000,0 4 492,0	3 610,0 2 505,0	528,0 119,0	577,0
64	32	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,4	254,0 178,0	4,0 0,0	356,0 249,0	6,0 0,0	101,0
65	33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		1,4	393,0	7,0	550,0	10,0	249,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^2$		208,0	2,0	291,0	3,0	
66	36	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 768,0	264,0	6 768,0	264,0	703,0
						5 801,0	85,0	5 801,0	85,0	
67	43	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	т конструкций	0,00314	1 143 872,0	247 391,0	3 592,0	776,0	43,0
						883 185,0	42 500,0	2 773,0	133,0	
68	45	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4	11 971,0	2 925,0	47 884,0	11 700,0	22 604,0
						3 395,0	862,0	13 580,0	3 448,0	
69	46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,125	9 815,0	2 704,0	1 227,0	338,0	219,0
						5 359,0	512,0	670,0	64,0	
70	47	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,001	25 559,0	2 659,0	26,0	3,0	5,0
						18 342,0	767,0	18,0	1,0	
71	49	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,04	45 810,0	19 547,0	1 832,0	782,0	41,0
						25 232,0	5 596,0	1 009,0	224,0	
72	54	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3 615 038,0	1 260 474,0	13 737,0	4 789,0	721,0
						2 164 844,0	316 686,0	8 226,0	1 203,0	
73	56	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00988	483 240,0	262 773,0	4 774,0	2 596,0	47,0
						215 724,0	54 034,0	2 131,0	534,0	
74	58	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5	1 449,0	56,0	7 245,0	280,0	3 145,0
						764,0	15,0	3 820,0	75,0	
75	59	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	10 689,0	461,0	21 378,0	922,0	10 634,0
						4 911,0	126,0	9 822,0	252,0	
76	60	6101-0205-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1	$м^3$	2,3	4 841,0	0,0	11 134,0	0,0	
						4 841,0	0,0	11 134,0	0,0	
77	61	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1,02	3 463,0	0,0	3 532,0	0,0	
						3 463,0	0,0	3 532,0	0,0	
78	62	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	1,28	67 256,0	2 867,0	86 088,0	3 670,0	52 669,0
						23 241,0	565,0	29 748,0	723,0	
79	63	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,117405	406 660,0	11 092,0	47 744,0	1 302,0	1 439,0
						383 317,0	894,0	45 003,0	105,0	
80	67	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	4	5 711,0	461,0	22 844,0	1 844,0	1 356,0
						4 911,0	126,0	19 644,0	504,0	
81	69	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	6	1 258,0	39,0	7 548,0	234,0	2 076,0
						873,0	9,0	5 238,0	54,0	
82	70	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,76	254,0	4,0	701,0	11,0	199,0
						178,0	0,0	491,0	0,0	
83	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,76	393,0	7,0	1 085,0	20,0	491,0
						208,0	2,0	574,0	6,0	
84	72	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,009	1 378 275,0	472 758,0	12 404,0	4 254,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				км		905 517,0	116 386,0	8 150,0	1 047,0	
85	74	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	5 462,0 4 889,0	20,0 5,0	49 158,0 44 001,0	180,0 45,0	4 977,0
86	75	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,001	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	1 378,0 906,0	472,0 116,0	
87	83	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/ПОДУШКА ПОД КОВЕР	$м^3$	0,014	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	358,0 257,0	37,0 11,0	64,0
88	85	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Заделка швов герметиком "Вилатерм"	м шва	0,8	1 231,0 1 211,0	20,0 6,0	985,0 969,0	16,0 5,0	
89	87	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 800 мм/Д110. Заделка концов ФУТЛЯРА	футляр	1	8 772,0 5 766,0	930,0 19,0	8 772,0 5 766,0	930,0 19,0	2 076,0
90	89	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,02	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	212,0 91,0	9,0 2,0	113,0
91	90	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,005	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	6 891,0 4 528,0	2 364,0 582,0	
92	92	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2 843 626,0 2 134 823,0	644 478,0 197 658,0	5 687,0 4 270,0	1 289,0 395,0	129,0
93	94	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03428	229 051,0 221 025,0	5 576,0 1 019,0	7 852,0 7 577,0	191,0 35,0	84,0
94	96	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00232	4 155 365,0 2 808 309,0	1 102 419,0 326 364,0	9 640,0 6 515,0	2 557,0 757,0	568,0
95	98	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,32	5 914,0 5 196,0	22,0 5,0	13 720,0 12 055,0	51,0 12,0	1 615,0
96	99	6121-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00232	3 013 775,0 336 996,0	440 424,0 110 598,0	6 992,0 782,0	1 022,0 257,0	5 188,0
97	100	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	3 032,0 1 992,0	1 040,0 256,0	
98	109	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	1 963,0 1 072,0	540,0 102,0	350,0
99	111	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ толщ.0,8мм	т конструкций	0,01256	1 143 872,0 883 185,0	247 391,0 42 500,0	14 367,0 11 093,0	3 107,0 534,0	167,0
100	113	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,24	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	2 550,0 1 089,0	106,0 24,0	1 355,0
101	114	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,004	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	102,0 73,0	11,0 3,0	18,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	116	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02794	400 760,0 383 317,0	11 092,0 894,0	11 197,0 10 710,0	310,0 25,0	177,0
103	122	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	4 087 259,0 2 388 969,0	1 329 153,0 357 700,0	8 175,0 4 778,0	2 658,0 715,0	738,0
104	124	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,002	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	2 757,0 1 811,0	946,0 233,0	
105	126	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,08	1 665,0 1 200,0	439,0 134,0	133,0 96,0	35,0 11,0	2,0
106	128	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных,ТОЛЩ.100мм	$м^3$	0,78878	20 751,0 12 194,0	2 803,0 800,0	16 368,0 9 618,0	2 211,0 631,0	4 539,0
107	129	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/ТОЛЩ.100мм	$м^2$	4	6 078,0 1 091,0	418,0 102,0	24 312,0 4 364,0	1 672,0 408,0	18 276,0
108	130	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	979,0
109	132	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,015	65 992,0 20 917,0	4 293,0 825,0	990,0 314,0	64,0 12,0	612,0
110	133	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	44 249,0 5 359,0	2 704,0 512,0	4 425,0 536,0	270,0 51,0	3 619,0
111	136	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,055	1 271 070,0 545 468,0	719 713,0 148 285,0	69 909,0 30 001,0	39 585,0 8 156,0	323,0
112	137	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	24 460,0 23 050,0	270,0 0,0	1 140,0
113	138	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,055	1 022 520,0 265 085,0	734 841,0 156 250,0	56 239,0 14 580,0	40 417,0 8 594,0	1 242,0
114	139	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,115	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	423 885,0 287 883,0	129 524,0 29 864,0	6 476,0
115	143	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	83,2	5 444,0 5 444,0	0,0 0,0	452 941,0 452 941,0	0,0 0,0	
116	144	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,56	67 843,0 20 917,0	4 293,0 825,0	173 678,0 53 548,0	10 990,0 2 112,0	109 140,0
117	145	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,472	406 660,0 383 317,0	11 092,0 894,0	191 944,0 180 926,0	5 235,0 422,0	5 783,0
118	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,4	393,0 208,0	7,0 2,0	7 624,0 4 035,0	136,0 39,0	3 453,0
119	149	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	14 744,0 10 013,0	4 505,0 1 039,0	225,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	153	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**17**	**2 446,0**	**27,0**	**41 582,0**	**459,0**	**1 938,0**
						2 305,0	**0,0**	**39 185,0**	**0,0**	
121	154	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	**км трубопровода**	**0,103823**	**1 022 520,0**	**734 841,0**	**106 161,0**	**76 293,46**	**2 345,49**
						265 085,0	**156 250,0**	**27 522,05**	**16 222,53**	
			ИТОГО по смете: Наружные сети газоснабжения					**2 560 547,0**	**475 663,46**	**313 855,49**
								1 771 025,05	**107 257,53**	**0,0**
			Итого по суммарной смете					**11 184 666,0**	**3 376 417,46**	**1 533 980,49**
								6 274 267,05	**827 950,53**	**0,0**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							782 927
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**11 967 593**
			Сметная прибыль (5%)							598 380
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							359 028
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**12 925 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Транс Строй"
(наименование организации)

Директор Казиев Х.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Батыс Котло Монтаж"
(наименование организации)

Директор Балмулдин Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.