Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28» апреля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищества с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж», РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы Акжаикского района ЗКО», Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, с.Алмалы

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», в лице руководителя Антазиева Алибек Сайновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Орал Вент», ГСЛ №001049 от 07.09.2011 года, Директор: Балмулдин Д.У., ТОО «Жайык Транс Строй», ГСЛ №17006543 от 13.04.2017 года, Директор: Казиев Х.И., ТОО «MS Engineering Construction», 17-ГСЛ №001518 от 04.06.2008 года. Директор: Шилмирзаева Г.Р., ТОО «Astana Mix Building», Ф-ГСЛ №0028174 от 23.12.2020 года, Директор Муталиев К.Ж., ТОО «Kaz Service Quality», ГСЛ №0001097 от 22.11.2023 года, Директор Шукеева А.Т.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ROLS STAR», Заказ №25-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) руководителем Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Категория электроснабжения	Категория	III	III	III	III
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	30,0	30,0	30,0	30,0
Расчетный ток	А	49,1	49,1	49,1	49,1
Источник напряжения 10кВ	ВЛ-10кВ	10	10	10	10
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ	м	317	317	317	317
Количество опор ВЛЗ	шт	10	10	10	10
Хозяйственно-питьевой водопровод В1	л/с	0,39	0,39	0,39	0,39
Хозяйственно-бытовая канализация К1	л/с	1,99	1,99	1,99	1,99
Наружное пожаротушение	л/с	10,0	10,0	10,0	10,0
Наружные сети газоснабжения	м3/час	5	5	5	5
Сигнальный столбик	шт	9	9	9	9
Проектируемая кабельная канализация протяженностью	м	435	435	435	435

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технические условия:

-Технические условия №152 от 28.09.2023 года, выданные МК «Жайықтехсервис» на подключение объекта к водопроводной сети;

- Технические условия вх. №07-АГХ-2023-000000119 от 26.10.2023 года, выданные АО «КазТрансГаз Аймақ» на подключение объекта к газопроводной сети;

-Технические условия №14-2344-9/2023 от 26 сентября 2023 года, выданные ТОО «КАЗАКТЕЛЕКОМ» на подключение объекта к сетям связи;

-Технические условия №7-32-6/17 от 28.09.2023 года, выданные ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» на подключение объекта к сетям электроснабжения;

Проектные решения:

Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение строительство врачебной амбулаторий в с.Алмалы, Акжайского района ЗКО осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4. КТП-10/0,4 идет отдельный проектом.

Согласно выданных №7-32-6/17 от 28.09.2023г. подключение КТПН-10/0,4 осуществляется от ближайшей опора существующей по ВЛ-10кВ Л-9 "Котельная" от ПС-110/35/10кВ

"Калмыково" со строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3. Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х50мм. Строительство ВЛ-10кВ предусматривается с применением на ж/б стойках серии СВ-105 подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3.

Объемно-планировочные показатели

Наименование	Показатель
Категория электроснабжения	III
Общая расчетная мощность по проекту	30,0 кВт
Расчетный ток	49,1А
Источник напряжения 10кВ	ВЛ-10кВ
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ	317 м
Количество опор ВЛЗ	10 шт

Наружные сети водоснабжения и канализации

Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода с.Алмалы. Точкой подключения служит существующая сеть диаметром Ø110мм, сеть закольцованный. Напор в точке подключение Р=2,5 атм (25 метров). Проектируемые сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 Ø110х6.6мм марки PE100 SDR17.

Вводы водопровода в здания выполнить из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91. Трубопроводная арматура и фасонные части в колодцах - стальные.

Проектируемые водопроводные колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 диаметром 1500 мм. Вокруг горловины водопроводных колодцев предусмотрено устройство отмостки с уклоном 0,03 от сооружения. Ширина отмостки должна быть 1 м, бетон марки кл. В7.5, толщиной 150мм. В качестве уплотняющего материала во фланцевых соединениях применяется мягкая эластичная резина толщиной 5мм. Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодцев предусмотрено в пластмассовых гильзах. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным материалом. Соединение пластмассовых труб со стальными следует выполнить при помощи втулок и свободных фланцев.

Основание под трубопроводы принято естественное песчаное основание. При обратной засыпке траншеи с пластмассовым трубопроводом над верхом трубы следует предусматривать защитный слой толщиной 30см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д). При этом применении ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

Наименование системы	Расчетный расход воды		
	м3/сут.	м3/час	л/с
Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,75	0,45	0,39
Хозяйственно-бытовая канализация К1	0,6	0,45	1,99
Наружное пожаротушение			10,0

Наружные сети газоснабжения

Проектом решаются наружные сети газопровода низкого давления от точки подключения (с существующего надземного газопровода низкого давления ст-57мм) до врачебной амбулатории в с.Алмалы, Акжаикского района, ЗКО.

Согласно расчета, выполненного в проекте, для отопления врачебной амбулаторий требуется расход газа Q=5м3/час.
Также выполнен гидравлический расчет для подбора диаметра газопровода. Все газовое оборудование, материалы и конструкции газопровода сертифицированы на соответствие требованиям стандартов РК по безопасности и имеют разрешение Госгортехнадзора на применение. Газопровод низкого давления Р=0.003 МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. и надземным из стальных труб по ГОСТ 10704- 91.
Подземный газопровод при переходе через местные автодороги и улицы проложить в ПЭ футляре (открытым способом). Газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011. Для сварки ст. газ-да применять электроды типа Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75. Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСП 4.03-103-2005. После монтажа и испытания надземный газопровод защитить от коррозии покрытием из 2-х слоев эмали ПФ-115, по 2-м слоям грунтовки в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 года. Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСП4.03-103- 2005.

Наружные сети связи
Проектом предусматривается прокладка кабелям КС-ОКГ-П-4-G от существующая АТС здания строительство врачебной амбулатории в с. Алмалы Акжайкского района ЗКО.
Прокладка осуществляется в проектируемой кабельной канализации в траншее в защитной двустенной гофрированной трубе ПНД Ø50мм протяженностью L=435 метров.
В качество смотровых устройств проектируемой кабельной канализации применяются сигнальные столбики для прокладки кабелей.
В качестве распределительных устройств сети связи используются шкаф распределительный типа ОРК. Распределительные телефонные сети выполняются оптическими кабелями типа КС- ОКГ-П-4-G.

Технико-экономические показатели

Наименование	Показатель
Сигнальный столбик, шт	9
Проектируемая кабельная канализация протяженностью, м	435

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ___январь__2025;
месяц, год
окончание работ ___апрель_2025;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за

счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТУСИ-М Илке-М Рахимулин

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО „Зап. Каз. РЭК" Добровольский

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Акжаикское ГХ ЗКПР АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП „Наилтехсервис"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство врачебной амбулатории в с.Алмалы Акжаикского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Батыс Котло Монтаж», Директор Балмулдин Дамир Умирзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«28» апрель 2025г.

дата

Место печати (при наличии)

Балмулдин Д.У.

Подпись