Счет-фактура № 00000000009 от 05 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Акпарат-Кызылорда

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540009001, 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, Мусрепова,

ИИК поставщика:KZ 278560000000111445 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №216 от 21.09.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050540009001, Товарищество с ограниченной ответственностью Акпарат-Кызылорда,120016, Республика Казахстан,

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ "Городской отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда, ул. М.Шокай,147

ИИК получателя:KZ38070103KSN3310000,БИК KKMFKZ2A в департаменте Казначейства г. Кызылорда

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ,	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей водоснабжение и канализация. Акт выполненных работ за сентябрь месяць.	шт	1		5 581 308,00	12%	669 757,00	6 251 065,00		
Всего по счету:					**5 581 308,00**		**669 757,00**	**6 251 065,00**		

Руководитель: Байменов Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

ТОО «Акпарат Кызылорда» ЖШС

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ-КЫЗЫЛОРДА"
Наименование объекта: Проект застройки 6-ти и 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов расположенных по адресу в г. Кызылорда мкр. Шугыла ул. Зейнуллы Шукурова без номера. Наружное водоснабжение и канализация.
Договор №216 от 21.09.2016г.

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наружное водоснабжение и канализация.	18340989	6277729	17441230	6277729	6251065	2249984	6251065	2249984
Итого:	18340989	6277729	17441230	6277729	6251065	2249984	6251065	2249984

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА" АЛСЕРИКОВ М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ-КЫЗЫЛОРДА" БАЙМЕНОВ И.

ТЕХНАДЗОР:

90940

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ-КЫЗЫЛОРДА"
Наименование объекта - **Проект застройки 6-ти и 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов расположенных по адресу в г. Кызылорда мкр. Шугыла ул. Зейнуллы Шукурова без номера. Наружное водоснабжение и канализация.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за Сентябрь м-ц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях	321	34,66	33,42	11127	10726	3541	0,01	3
		м3		1,25	10,12	401	3249	97	0,04	12
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,9	302,12	--	2991	--	3380	1,85	18
		м3		302,12	--	2991	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	259,04	6,48	6,48	1678	1678	529	--	--
		м3		--	2,10	--	545	97	0,01	2
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65	134,10	--	8717	--	9850	0,97	63
		м3		134,10	--	8717	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	259	21,55	4,52	5580	1170	4278	0,11	28
		м3		17,03	--	4411	--	97	--	--
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	24,63	289,15	289,15	7122	7122	4458	--	--

		м3		--	186,62	--	4596	97	0,86	21
		ВОДОПРОВОД В1								
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,5	1070,70	152,52	5889	839	1507	1,02	6
		м3		153,68	57,15	845	314	130	0,28	2
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,1	51202,26	20326,01	5120	2033	4703	179,00	18
		км		30825,00	5353,43	3083	535	130	20,64	2
9	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	128,775	163,00	--	20990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	218,16	982,00	--	214233	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	7386,00	--	44316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130902-79 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	24851,00	--	24851	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-71	Краны шаровые FAF4050 DN 50	2	4950,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-68	Краны шаровыеFAF4050 DN 25	1	3280,00	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-69	Краны шаровые FAF4050 DN 32	1	3510,00	--	3510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

16	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	305,00	--	3660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	27	960,00	--	25920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130809-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	2137,00	--	8548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-3373	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	297,00	--	1782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13	1013,00	--	13169	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-3389	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5418,00	--	10836	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	4	1436,00	--	5744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,16	36133,96	2104,76	294853	17175	31675	13,90	113
		м3		2362,50	623,48	19278	5088	130	2,48	20
24	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	7	13400,00	--	93800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-267	Стремянка	0,11956	133700,00	--	15985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			843601				
		Накладные расходы -	Тенге			63921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			961973				

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ

26	С130804-2324 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	196,445	665,00	--	130636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-2326 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	373,195	1597,00	--	595992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	119,18	1041,00	--	124066	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С131104-8	Люк чугунный тип Л /С250/ ГОСТ 3634-99	23	8060,00	--	185380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-267	Стремянка	0,346	133700,00	--	46260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1109135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1175683				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1952736				
		Накладные расходы -	Тенге			63921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120999				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2137656				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	Тенге			25652				
		ИТОГО:	Тенге			2163308				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	Тенге			29205				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			21633				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	Тенге			8653				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от зарплаты	Тенге			27185				
		ИТОГО:	Тенге			2249984				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			2249984				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К=2,5574194	Тенге			5754152				

		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			115083				
		ИТОГО:	Тенге			5869235				
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФ. К=0,950943	Тенге			5581308				
		НДС 12%	Тенге			669757				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			6251065				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА" АЛСЕРИКОВ М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ-КЫЗЫЛОРДА" БАЙМЕНОВ Н.

ТЕХНАДЗОР:

Счет-фактура № 00000000015 от 03 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Акпарат-Кызылорда
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050540009001, 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда,
ИИК поставщика:KZ 278560000000111445 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №216 от 21.09.2016г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 050540009001, Товарищество с ограниченной ответственностью Акпарат-Кызылорда,120016, Республика
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140014281, ГУ "Городской отдел строительства"
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда, ул. М.Шокай,147
ИИК получателя:KZ38070103KSN3310000,БИК KKMFKZ2A в департаменте Казначейства г. Кызылорда

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ,	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей водоснабжение и канализация.	шт	1		9 212 618,00	12%	1 105 514,00	10 318 132,00		
Всего по счету:					**9 212 618,00**		**1 105 514,00**	**10 318 132,00**		

Руководитель: Байменов Н. К.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
(Ф.И.О., подпись)

ТОО «Акпарат-Кызылорда» ЖШС
МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ-КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта: Проект застройки 6-ти и 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов расположенных по адресу в г. Кызылорда мкр. Шугыла ул. Зейнуллы Шукурова без номера. Наружное водоснабжение и канализация.

Договор №216 от 21.09.2016г.

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наружное водоснабжение и канализация.	18340989	6277729	17441230	6277729	16569197	5963852	10318132	3713868
Итого:	18340989	6277729	17441230	6277729	16569197	5963852	10318132	3713868

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ-КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Ақпарат-Қызылорда» ЖШС

«Раян и К»

90940

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ-КЫЗЫЛОРДА"
Наименование объекта - **Проект застройки 6-ти и 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов расположенных по адресу в г. Кызылорда мкр. Шугыла ул. Зейнуллы Шукурова без номера. Наружное водоснабжение и канализация.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь м-ц 2016г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях	780,78	34,66	33,42	27064	26090	8612	0,01	7
		м3		1,25	10,12	974	7904	97	0,04	30
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24,18	302,12	--	7305	--	8255	1,85	45
		м3		302,12	--	7305	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	630,753613	6,48	6,48	4087	4087	1287	--	--
		м3		--	2,10	--	1327	97	0,01	5
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	157,448403	134,10	--	21114	--	23859	0,97	153
		м3		134,10	--	21114	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	630,793613	21,55	4,52	13591	2849	10420	0,11	68
		м3		17,03	--	10742	--	97	--	--
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	59,97	289,15	289,15	17340	17340	10856	--	--
		м3		--	186,62	--	11191	97	0,86	51
		ВОДОПРОВОД В1								
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	13,38425	1070,70	152,52	14331	2041	3668	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2057	765	130	0,28	4
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0275	51202,26	20326,01	1408	559	1293	179,00	5
		км		30825,00	5353,43	848	147	130	20,64	1
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,216	78245,00	36133,62	16901	7805	14451	247,00	53

10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	км		41850,00	9612,90	9040	2076	130	37,30	8
				0,090455	247994,13	49389,75	22432	4468	9576	312,70	28
11	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т		62775,00	18657,00	5678	1688	130	91,12	8
				0,01583	204796,82	39324,82	3242	623	931	147,70	2
	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км		30375,00	14854,50	481	235	130	72,55	1
				0,0035	27000,34	8426,72	95	29	72	69,90	--
	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км		12712,50	3183,75	44	11	130	15,55	--
				0,0035	38344,26	9129,13	134	32	78	75,10	--
	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км		13635,00	3449,25	48	12	130	16,84	--
				0,002	44547,62	9152,23	89	18	45	76,70	--
	Е0122-23-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км		13905,00	3458,25	28	7	130	16,89	--
				0,0005	58647,89	10815,10	29	5	13	89,20	--
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	км		16155,00	4086	8	2	130	19,95	--
				6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
13	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт		144,00	2,25	864	14	130	0,01	--
				1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
14	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм+для спуска	шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	--
				1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
				3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
				21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
				4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
	Е0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
				4	423,45	1,57	1694	6	1188	1,68	7
	С11011-954	Указатель пожарного гидранта	шт		247,50	--	990	--	120	--	--
				4	359,00	--	1436	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

17	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтахД2000									
			1,94	37900,36	2104,76	73527	4083	7531	13,90	27	
		м3		2362,50	623,48	4583	1210	130	2,48	5	
	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм									
			0,1275	8097,13	--	1032	--	1331	51,50	7	
		км		8032,50	--	1024	--	130	--	--	
	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм									
			0,216	10216,13	--	2207	--	2704	61,80	13	
		км		9630,00	--	2080	--	130	--	--	
	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм									
			1	3743,20	537,62	3743	538	1737	5,59	6	
		врезка		1134,00	202,50	1134	202	130	0,99	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			315350					
		Накладные расходы -	Тенге			115936					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25877					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			457164					
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.П2 МОКРЫЙ ГРУНТ									
18	Е101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откасами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья									
			2007,69	38,13	36,76	76552	73796	24359	0,01	19	
		м3		1,37	11,14	2756	22356	97	0,04	83	
19	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/									
			100,38	302,12	--	30327	--	34270	2,13	213	
		м3		302,12	--	30327	--	113	--	--	
		СУХОЙ ГРУНТ									
20	Е101-13-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
			1238,08	34,66	33,42	42916	41371	13656	0,01	11	
		м3		1,25	10,12	1545	12533	97	0,04	47	
21	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
			2617,27803	6,48	6,48	16958	16958	5341	--	--	
		м3		--	2,10	--	5506	97	0,01	21	
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы									
			654,319507	134,10	--	87744	--	99151	0,97	636	
		м3		134,10	--	87744	--	113	--	--	
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			2617,27803	21,55	4,52	56392	11820	43235	0,11	283	
		м3		17,03	--	44572	--	97	--	--	
24	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей									
			176,25	289,15	289,15	50962	50962	31904	--	--	
		м3		--	186,62	--	32891	97	0,86	151	
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ									

25	Е0101-215-2	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	187	1779,39	337,14	332746	63045	76065	3,07	574
		шт		499,50	81,59	93407	15257	70	0,32	60
26	Е0101-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	187	600,70	418,45	112331	78250	36132	1,14	213
		шт		182,25	93,78	34081	17537	70	0,34	64
27	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	280	154,96	100,95	43390	28265	14573	0,34	96
		м		46,35	28,00	12978	7840	70	0,11	30
28	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	280	92,82	63,34	25989	17735	9479	0,23	65
		м		29,48	18,88	8254	5286	70	0,08	22
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	48,8095	1070,70	152,52	52260	7444	13378	1,02	50
		м3		153,68	57,15	7501	2789	130	0,28	14
30	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1945	78245,00	36133,62	15219	7028	13012	247,00	48
		км		41850,00	9612,90	8140	1870	130	37,30	7
31	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,118	139706,75	90794,12	16485	10714	10425	286,00	34
		км		48375,00	19582,83	5708	2311	130	84,07	10
32	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,3695	147942,61	97234,98	54665	35928	34291	296,00	109
		км		49950,00	21436,60	18457	7921	130	91,71	34
33	Е0122-6-7	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 250 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0022	1897219,07	64606,54	4174	142	319	522,00	1
		км		87075,00	24405,75	192	54	130	119,20	--
	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	3,6	25960,75	2538,55	93459	9139	16829	15,87	57
		м3		2645,33	950,63	9523	3422	130	4,64	17
34	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	38,696	22541,81	1686,97	872278	65279	125704	11,16	432
		м3		1867,05	631,80	72247	24448	130	3,09	120
	Е0106-13-1	На горловину	4,25	7350,13	86,60	31238	368	2335	3,06	13
		м3		490,50	32,72	2085	139	105	0,16	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2016085				
		Накладные расходы -	Тенге			604458				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2777776				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2331435				
		Накладные расходы -	Тенге			720395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183110				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3234939				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	Тенге			38819				
		ИТОГО:	Тенге			3273758				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	Тенге			44196				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			32738				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	Тенге			13095				

		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от зарплаты	Тенге						
		ИТОГО:				350081			
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			3713868			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К=2,5574194	Тенге			3713868			
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			9497918			
		ИТОГО:	Тенге			189958			
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФ. К=0,950943	Тенге			9687876			
		НДС 12%	Тенге			9212618			
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			1105514			
						10318132			

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ-КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Акпарат-Қызылорда» ЖШС

«Раян и К»