Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел рельного сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **Договор подряда (контракт) №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.**

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140004630	030240008552			№83	25.04.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"	**1 143 916 792,46**	**1 143 916 792,46**	**460 022 920,98**				**55 202 750,52**	**515 225 671,50**
Удержание аванса 30%		**158 758 112,85**	**141 748 315,04**				**17 009 797,80**	**158 758 112,84**
Гарантийный взнос 5%		**57 195 839,62**	**23 001 146,05**				**2 760 137,53**	**25 761 283,58**
К оплате		**927 962 839,99**	**295 273 459,89**				**35 432 815,19**	**330 706 275,08**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН 060140004630

Руководитель _____ **Махамбетов Р.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"
БИН 180940022315

Директор _____ **Адилова М.Ж.**

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Наружные сети водоснабжения"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №5 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №02-01-01)
на Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ	тенге				
1	30	6301-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5750	11 500	
2	31	6301-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	16	9489	151 824	
3	32	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	2	22797	45 594	Казахстан
4	33	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	16	34250	548 000	Казахстан
5	34	6301-0501-0101 Кклим = 1,12	Установка вантузов одинарных	шт.	6	10552	63 312	

6	35	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	1 шт.	6	213439	1 280 634	Казахстан
7	44	241-116-0207	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	6	2149	12 894	Казахстан
8	45	241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	34	4003	136 102	Казахстан
9	48	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	6	1049	6 294	Казахстан
10	49	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	34	1859	63 206	Казахстан
11	56	6301-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0203	3889734	78 962	
12	67	241-208-1701	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	-25	2208	-55 200	Казахстан
13	68	241-208-1201	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	1 шт.	-4	238	-952	Казахстан
14	69	241-208-1301	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 40 мм	1 шт.	-11	776	-8 536	Казахстан
15	70	241-208-1306	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	1 шт.	-1	3901	-3 901	Казахстан
16	71	241-208-1103	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	1 шт.	-8	3510	-28 080	Казахстан
17	72	241-211-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	-49	367	-17 983	Казахстан
18	73	241-211-0105	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	1 шт.	-8	565	-4 520	Казахстан
19	74	241-211-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	-8	1067	-8 536	Казахстан
20	75	241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	-34	7061	-240 074	Казахстан
21	78	6301-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,2315	1494056	345 874	
22	82	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	233,815	1498	350 255	Казахстан
23	83	1129-0174-0101 Кклим = 1,12	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	18	4732	85 176	
24	84	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	18	1453	26 154	Казахстан
25	85	6301-0201-0137 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,018	3406200	61 312	
26	86	6301-0301-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,8243	275633	227 204	
27	87	6301-0301-0102 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,1596	278703	44 481	
28	88	6301-0301-0103 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	1,798	282974	508 787	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ	тенге				

29	90	6301-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	0,32	135550	43 376	
30	102	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	13	23192	301 496	Казахстан
31	103	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	5	40355	201 775	Казахстан
32	104	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,043	68018	138 961	
			Крышка деревянная (18 шт)	тенге				
33	106	1114-0101-1301 Кклим = 1,12	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2	5,256	2074	10 901	
34	107	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,288	58637	16 887	Казахстан
35	108	234-306-0101	Войлок строительный	1 т	0,0112806	1782729	20 110	Казахстан
36	109	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,018	389761	7 016	Казахстан
37	110	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,0792	465024	36 830	Казахстан
38	111	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	3,6	1505	5 418	Казахстан
39	112	1219-0101-1402 Кклим = 1,09	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	12,24	1264	15 471	
			Водопроводный колодец прямоугольный (3 шт)	тенге				
40	114	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	3,66	79963	292 664	Казахстан
41	115	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	2454	14 724	Казахстан
42	116	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	6	16407	98 442	Казахстан
43	118	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	23192	46 384	Казахстан
44	119	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	4	40355	161 420	Казахстан
45	120	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,98	68018	66 658	
46	121	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянка С-2)	1 т	0,10536	1145676	120 708	Казахстан
			Крышка деревянная (6 шт)	тенге				
47	122	1114-0101-1301 Кклим = 1,12	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2 щитов	1,752	2074	3 634	
48	123	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,096	58637	5 629	Казахстан
49	124	234-306-0101	Войлок строительный	1 т	0,0037602	1782729	6 703	Казахстан

50	125	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,006	389761	2 339	Казахстан
51	126	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,0264	465024	12 277	Казахстан
52	127	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	1,2	1505	1 806	Казахстан
53	128	1219-0101-1402 Кклим = 1,09	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	4,08	1264	5 157	
			Отмостка колодцев	тенге				
54	129	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	9,54	17931	171 062	
55	130	6103-0701-0301 Кклим = 1,12	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	м2	9,54	3229	30 805	
			Указатель пожарных гидрантов (23 шт)	тенге				
56	133	6201-0802-0101 Кклим = 1,12	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	23	19819	455 837	
57	134	1109-0701-0103 Кклим = 1,12	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	0,17411	681448	118 647	
58	135	222-525-0303	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	1 т	0,17411	1140973	198 655	Казахстан
			Всего по локальной смете №02-01-01				6 291 575	
			Корректировка №1 к локальной смете №02-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
			Разработка в суглинках	тенге				
59	1	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	16,09	463	7 450	
60	2	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	288,1719	43	12 391	
61	3	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	4479,60	377	1 688 809	
62	4	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	22,29	7337	163 542	
63	5	6101-0210-0101 Кклим = 1,12	Водоотлив из траншей	м3	1622,70	4718	7 655 899	

64	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	89,66	3789	339 722	
65	7	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	4169,77	67	279 375	
66	8	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4169,77	657	2 739 539	
67	9	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	32,52	3789	123 218	
68	10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	32,52	4706	153 039	
			Водопровод хозяйственно-питьевой	тенге				
69	11	241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	32	4003	128 096	
70	12	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	21	1859	39 039	
71	13	242-207-0704	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	49	9436	462 364	
72	14	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	3	9106	27 318	
73	15	241-113-0222	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	1 шт.	7	7944	55 608	
74	16	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	111	5133	569 763	
75	17	241-215-0133	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1 1/4"	1 шт.	49	1721	84 329	
76	18	241-215-0135	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х2"	1 шт.	1	2730	2 730	
77	19	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	50	2720	136 000	
78	20	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	20	3778	75 560	
79	21	241-213-0104	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	1 шт.	3	524	1 572	
80	22	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2260	4 520	
81	23	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	4666	41 994	
82	24	241-211-0310	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1 1/4"	1 шт.	49	211	10 339	
83	25	6301-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (пожарные подставки+гильзы)	т	0,318585	4339439	1 382 480	
84	26	6301-0105-0401 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр до 50 мм	км	0,2408	1415506	340 854	
85	27	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	238,562	163	38 886	

86	28	241-201-0805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	1 м	4,646	207	962	
87	29	6301-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,1839	1494056	274 757	
88	30	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	1 м	185,739	1498	278 237	
89	31	6301-0301-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,2408	275633	66 372	
90	32	6301-0301-0103 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1839	282974	52 039	
			Водопроводные колодцы	тенге				
91	33	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	2	71553	143 106	
92	34	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	4	53210	212 840	
93	35	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	16407	16 407	
94	36	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	1 шт.	1	79089	79 089	
95	37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	2454	2 454	
96	38	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	23192	23 192	
			Водопроводный колодец прямоугольный (3 шт)	тенге				
97	39	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	35,424	105676	3 743 467	
98	40	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	35,424	46056	1 631 488	
99	41	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство В25	м3	3,7	106054	392 400	
100	42	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,2178	421750	91 857	
101	43	6111-0401-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	26,4	5272	139 181	
102	44	235-103-0101	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	60,72	622	37 768	
103	45	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	49	4018	196 882	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			23 946 934	

Всего по акту **30 238 509**

в т.ч.оборудование *0*

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8% 2 660 989

Сметная прибыль (5)%	1 644 975
Непредвиденные работы и затраты (3)%	986 985

Итого в текущих ценах 2024г. **35 531 458**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63% 23 095 448
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% 12 436 010

Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) **37 157 555**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388 23 991 551
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587 13 166 004

Итого в прогнозных ценах **37 157 555**

по конкурсу с коэффициентом понижения К=0,98 36 414 403,90

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

4 369 728,47

Итого по акту с учетом НДС **40 784 132,37**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VLE00065225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), , подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024 9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Объект: **"Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения"**

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №6 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №04-01-01)

на Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кабельно-проводниковая продукция	тенге				
1	1	6401-0201-0701 Кклим = 1,09	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	м	144	1001	144 144	
2	2	243-106-0601	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	1 м	144	329	47 376	Казахстан
3	3	6401-0203-0308 Кклим = 1,09	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	14	2412	33 768	
4	4	243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	1 м	14	1099	15 386	Казахстан
5	5	1133-0204-0103 Кклим = 1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,654	375818	245 785	

6	6	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 м	673,62	455	306 497	Казахстан
7	7	1133-0207-0103 Кклим = 1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	24	17223	413 352	
			Железобетонные элементы	тенге				
8	11	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	28573	114 292	
9	12	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	58853	235 412	
10	15	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	38	12765	485 070	Казахстан
11	16	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	21	1824	38 304	Казахстан
12	17	247-306-0336	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/25-1,42пвысотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°	1 шт.	24	16626	399 024	Казахстан
13	18	252-207-3926	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	17	39112	664 904	Казахстан
14	19	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	13454	26 908	Казахстан
15	20	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	36	270	9 720	Казахстан
16	21	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	57	1365	77 805	Казахстан
17	22	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	19	5893	111 967	Казахстан
18	23	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	48	2890	138 720	Казахстан
19	24	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	64	3381	216 384	Казахстан
20	25	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	1 шт.	27	2890	78 030	Казахстан
21	26	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	20	3867	77 340	Казахстан
22	27	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	28	8238	230 664	Казахстан
23	28	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	19	2570	48 830	Казахстан
24	29	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	9	5468	49 212	Казахстан
25	30	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	19	7163	136 097	Казахстан
26	31	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	15	5476	82 140	Казахстан

27	32	252-207-2629	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения	1 шт.	24	3804	91 296	Казахстан
28	33	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	19	479	9 101	Казахстан
			Заземление	тенге				
29	34	1308-0208-0202 Кклим = 1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	61	1413	86 193	
30	35	1308-0208-0104 Кклим = 1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	7437	111 555	
31	36	1133-0105-1102 Кклим = 1,12	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	7	5217	36 519	
			Ответвления к вводам в здание	тенге				
32	37	6401-0302-0110 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 100 А	шт.	2	18727	37 454	
33	38	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	1 шт.	2	24860	49 720	Казахстан
34	39	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	8	2674	21 392	Казахстан
			Крепление на опоре ЯРП	тенге				
35	40	6401-0103-2703 Кклим = 1,09	Монтаж металлических конструкций	т	0,01278	1549718	19 805	Казахстан
			Кабельно-проводниковая продукция	тенге				
36	41	6401-0201-0901 Кклим = 1,09	Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28	2681	75 068	
37	42	6401-0201-0701 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	22	1001	22 022	
38	43	243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1	1 м	50	1105	55 250	Казахстан
			Линейная арматура	тенге				
39	44	252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	1 шт.	4	6593	26 372	Казахстан
40	45	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	1 шт.	2	5144	10 288	Казахстан
41	46	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	4	270	1 080	Казахстан
42	47	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	8	1365	10 920	Казахстан
43	48	243-902-0410	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 50-20	100 шт.	0,08	4841	387	Казахстан
44	49	214-211-0111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 8,3 мм	10 м	2,8	4460	12 488	Казахстан

45	50	261-404-0440	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	5	1540	7 700	Казахстан
46	51	261-404-0215	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,1	40185	4 019	Казахстан
47	52	243-906-2001	Стяжка кабельная из синтетического материала 9х180	100 шт.	0,69	6748	4 656	Казахстан
48	53	1133-0206-0101 Кклим = 1,12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8895	8 895	
			Всего по локальной смете №02-01-01				5 129 311	
			Корректировка №2 к локальной смете №04-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
49	1	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	48	66803	3 206 544	
50	2	1133-0107-0106 Кклим = 1,12	Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	31	63202	1 959 262	
51	3	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	23,25	55585	1 292 351	
52	4	247-103-0806	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-120W, мощность 120 Вт,IP67	1 шт.	24	30505	732 120	
53	5	6101-0102-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	10,75	506	5 440	
54	6	6401-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	21,5	1126	24 209	
55	7	243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	1 м	21,5	1484	31 906	
56	8	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	10,75	3789	40 732	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			7 292 564	

Всего по акту	**12 421 875**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	1 093 125
Сметная прибыль (5)%	675 750
Непредвиденные работы и затраты (3)%	405 450
Итого в текущих ценах 2024г.	**14 596 200**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	9 487 530

	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	5 108 670
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**15 264 195**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	9 855 646
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	5 408 549
	Итого в прогнозных ценах	**15 264 195**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	14 958 911,10
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 795 069,33
	Итого по акту с учетом НДС	**16 753 980,43**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VB00085295 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), , подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внеплощадочные сети электроснабжения"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №7 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №04-02-01)

на Внеплощадочные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Фундамент под КТП и ДГУ	тенге				
1	1	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4,96	17931	88 938	
2	2	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	13608	27 216	
3	3	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6321	75 852	
4	4	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,566	46056	256 348	Казахстан
			Электрооборудование	тенге				
5	10	6401-0301-1009 Кклим = 1,09	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 2 т	шт.	2	358045	716 090	
			Заземление	тенге				
6	60	6401-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	92	1413	129 996	
7	61	6401-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	22	7437	163 614	
8	62	1133-0105-1102 Кклим = 1,12	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	38	5217	198 246	

			Всего по локальной смете №02-01-01				1 656 300	
			Корректировка №3 к локальной смете №04-02-01					
			ДОБАВИТЬ					
			Электрооборудование					
9	6	ПЕРЕЧЕНЬ	Дизельный генератор Вейфанг 20кВт в кожухе, двигатель Ricardo	1 шт.	1	2208330,96	2 208 331	Казахстан
10	7	ПЕРЕЧЕНЬ	Дизельный генератор Вейфанг 80кВт в кожухе, двигатель Ricardo	1 шт.	1	3810453,43	3 810 453	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			6 018 784	

	Всего по акту	**7 675 084**
	в т.ч.оборудование	*6 018 784*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	145 754
	Сметная прибыль (5)%	90 103
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	234 625
	Итого в текущих ценах 2024г.	**8 145 566**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	5 294 618
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	2 850 948
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**8 518 348**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	5 500 049
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	3 018 299
	Итого в прогнозных ценах	**8 518 348**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	8 347 981,04
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 001 757,72
	Итого по акту с учетом НДС	**9 349 738,76**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация ГИ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внутриплощадочные сети водопровода и канализации"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №8 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-01-01)

на Водопровод хозяйственно-питьевой

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
			Работы в суглинках	тенге				
1	**3**	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1821,97**	**377**	**686 883**	
2	**4**	**6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**171,84**	**7337**	**1 260 790**	
3	**5**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**574,99**	**3789**	**2 178 637**	
4	**7**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1253,03**	**657**	**823 241**	
5	**8**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**235,06**	**3789**	**890 642**	

6	9	6101-0102-0113 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (насыпь)	м3	1057,76	524	554 266	
7	10	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1057,76	67	70 870	
8	11	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1057,76	657	694 948	
			ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ	тенге				
9	27	6301-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	9489	28 467	
10	28	6301-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	13822	27 644	
11	35	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	10	4003	40 030	Казахстан
12	36	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	4	6996	27 984	Казахстан
13	38	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1859	3 718	Казахстан
14	39	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	4666	83 988	
15	42	6301-0501-0101 Кклим = 1,12	Установка вантузов одинарных	шт.	6	10552	63 312	
16	51	6301-0105-0401 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	1,7254	1415506	2 442 314	
17	52	241-201-0608 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	1734,574	380	659 138	Казахстан
18	63	6301-0301-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,8843	275633	519 375	
19	64	6301-0301-0103 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0512	282974	14 488	
20	65	6301-0301-0105 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,058	350331	20 319	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ	тенге				
21	66	6301-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	19,401	84253	1 634 592	
22	67	6301-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	2,51	135550	340 231	
23	68	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	11	38268	420 948	Казахстан
24	69	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	71553	71 553	Казахстан
25	70	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	10	31937	319 370	Казахстан
26	71	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (+КС 15-9а)	1 шт.	19	37990	721 810	Казахстан

27	72	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	37580	75 160	Казахстан
28	73	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (+КС 20-9б)	1 шт.	2	53210	106 420	Казахстан
29	75	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	11	44362	487 982	Казахстан
30	76	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	1 шт.	1	79089	79 089	Казахстан
31	77	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	13	2454	31 902	Казахстан
32	79	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	9	23192	208 728	Казахстан
33	80	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	4	40355	161 420	Казахстан
34	82	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки С-2,С-3,С-5,С-7)	1 т	0,27796	1145676	318 452	Казахстан
			КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	тенге				
35	83	1114-0101-1301 Кклим = 1,12	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2 щитов	3,796	2074	7 873	
36	84	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,208	58637	12 196	Казахстан
37	85	234-306-0101	Войлок строительный	1 т	0,0081471	1782729	14 524	Казахстан
38	86	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,013	389761	5 067	Казахстан
39	87	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,0572	465024	26 599	Казахстан
40	88	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	2,6	1505	3 913	Казахстан
41	89	1219-0101-1402 Кклим = 1,09	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	8,84	1264	11 174	
			Всего по локальной смете №06-01-01				16 150 057	
			Корректировка №5 к локальной смете №06-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
42	1	6101-0105-0501 Кклим = 1,12	Механизированное рыхление и послойная разработка навымет скального грунта, группа грунта 6	м3	3003,07	10878	32 667 395	
43	2	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м3	2368,0186	436	1 032 456	
44	3	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	1 т·км	360294,03	20	7 205 881	

45	4	1101-0104-0404 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1793,03	56	100 410	
46	5	6301-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	13822	27 644	
47	6	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	3	50155	150 465	Казахстан
48	7	242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	4	114371	457 484	Казахстан
49	8	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	10	6996	69 960	Казахстан
50	9	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1859	3 718	Казахстан
51	10	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	14	4315	60 410	Казахстан
52	11	6301-0402-0201 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	10	7328	73 280	
53	12	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	10	30222	302 220	Казахстан
54	13	241-211-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	15	1428	21 420	Казахстан
55	14	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	1 шт.	3	1560	4 680	Казахстан
56	15	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5133	15 399	
57	16	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	3571	3 571	Казахстан
58	17	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	5012	10 024	Казахстан
59	18	1122-0801-0209 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	8459	16 918	
60	19	241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	1 шт.	2	12643	25 286	Казахстан
61	20	6301-0105-0401 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0844	1415506	119 469	
62	21	241-201-0608 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	85,244	380	32 393	Казахстан
63	22	6301-0105-0401 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,095	1415506	134 473	

64	23	241-201-0608 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	95,95	380	36 461	Казахстан
65	24	6301-0105-0403 Ккклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,1023	1494056	152 842	
66	25	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	103,323	1828	188 874	Казахстан
67	26	6301-0105-0406 Ккклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0441	1748966	77 129	
68	27	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	1 м	44,541	3817	170 013	Казахстан
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ	тенге				
69	28	6301-0701-0101 Ккклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	4,401	84253	370 797	
70	29	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	38268	38 268	Казахстан
71	30	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	6	31937	191 622	Казахстан
72	31	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	16431	32 862	Казахстан
73	32	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	1	27022	27 022	Казахстан
74	33	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	7	37990	265 930	Казахстан
75	34	225-101-0611	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	1	44362	44 362	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			44 131 138	

Всего по акту	**60 281 195**
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	5 304 745
Сметная прибыль (5)%	3 279 297
Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 967 578
Итого в текущих ценах 2024г.	**70 832 815**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	46 041 330
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	24 791 485
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**74 074 479**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	47 827 734
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	26 246 745
Итого в прогнозных ценах	**74 074 479**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	72 592 989,42
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	8 711 158,73
Итого по акту с учетом НДС		**81 304 148,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ49VSE00085243 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внутриплощадочные сети водопроводаи канализации"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №9 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-01-02)

на Система КЗ

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Канализационный колодец круглый диам.1500 (2 шт)	тенге				
1	13	6302-0401-0105 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,42	101249	143 774	
2	14	6302-0401-0106 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,47	118652	174 418	
3	15	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	38268	76 536	Казахстан
4	17	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9+ КС15-9а	1 шт.	4	37990	151 960	Казахстан
5	20	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	36480	36 480	Казахстан
6	21	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	2454	4 908	Казахстан
7	23	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	40355	80 710	Казахстан

8	25	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2, С-6)	1 т	0,04175	1145676	47 832	Казахстан
			КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ (2 ШТ)	тенге				
9	26	1114-0101-1301 Кклим = 1,12	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2 щитов	0,584	2074	1 211	
10	27	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,032	58637	1 876	Казахстан
11	28	234-306-0101	Войлок строительный	1 т	0,0012534	1782729	2 234	Казахстан
12	29	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,002	389761	780	Казахстан
13	30	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,0088	465024	4 092	Казахстан
14	31	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	0,4	1505	602	Казахстан
15	32	1219-0101-1402 Кклим = 1,09	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	1,36	1264	1 719	
			Всего по локальной смете №06-01-02				729 132	
			Корректировка №6 к локальной смете №06-01-02					
			ДОБАВИТЬ					
			Канализационный колодец круглый диам.1500 мм (2 шт), диам.2000 мм (1 шт)	тенге				
16	1	6302-0401-0105 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	0,05	101249	5 062	
17	2	6302-0401-0108 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	м3	2,454	108307	265 785	
18	3	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	36480	36 480	Казахстан
19	4	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	71553	71 553	Казахстан
20	5	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	53210	106 420	Казахстан
21	6	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	1 шт.	1	79089	79 089	Казахстан
22	7	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1	16431	16 431	Казахстан
23	8	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	2454	2 454	Казахстан
24	9	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	40355	40 355	Казахстан
25	10	6302-0204-0102 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	23,3	514	11 976	
26	11	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	23,766	2355	55 969	Казахстан

		ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			691 574

	Всего по акту	**1 420 706**
	в т.ч.оборудование	*0*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	125 022
	Сметная прибыль (5)%	77 286
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	46 372
	Итого в текущих ценах 2024г.	**1 669 386**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	1 085 101
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	584 285
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**1 745 786**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	1 127 203
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	618 583
	Итого в прогнозных ценах	**1 745 786**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	1 710 870,28
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	205 304,43
	Итого по акту с учетом НДС	**1 916 174,71**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внутриплощадочные сети водопроводаи канализации"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №10 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-01-03)
на Выгреб 3,2м3

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
1	**1**	**6101-0101-0105 Кклим = 1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3**	**м3**	**362**	**512**	**185 344**	
2	**2**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3**	**11**	**9575**	**105 325**	
3	**3**	**6101-0206-0101 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**12**	**3789**	**45 468**	
4	**4**	**6101-0106-0105 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**346**	**67**	**23 182**	
5	**4**	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**346**	**657**	**227 322**	

			Колодец	тенге				
6	7	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	38268	38 268	Казахстан
7	8	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	31937	31 937	Казахстан
8	9	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	37990	75 980	Казахстан
9	10	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	36480	36 480	Казахстан
10	11	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	2454	2 454	Казахстан
11	12	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	23192	23 192	Казахстан
12	13	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0104	1142034	11 877	Казахстан
13	16	1108-0101-0401 Кклим = 1,12	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3	15,543	43162	670 867	
14	17	6103-0701-0101	Подготовка бетонная (внутри колодца). Устройство В7,5	м3	0,32	42616	13 637	
			ОТМОСТКА	тенге				
15	18	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,58	17798	10 323	
16	19	6103-0701-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5, F150	м3	0,58	43814	25 412	
			КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ	тенге				
17	20	1114-0101-1301 Кклим = 1,12	Крышка деревянная. Изготовление и установка	м2 щитов	0,292	2074	606	
18	21	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,016	58637	938	Казахстан
19	22	234-306-0101	Войлок строительный	1 т	0,0006267	1782729	1 117	Казахстан
20	23	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,001	389761	390	Казахстан
21	30	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,0044	465024	2 046	Казахстан
22	31	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	0,2	1505	301	Казахстан
23	32	1219-0101-1402 Кклим = 1,09	Древесина. Антисептирование пастами	м2 обработанной поверхности	0,68	1264	860	
			Всего по локальной смете №06-01-03				1 533 326	
			Корректировка №7 к локальной смете №06-01-03					
			ДОБАВИТЬ					
			Колодец диам.1,5м	тенге				
24	1	6302-0401-0106 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	2,265	118651	268 745	
25	2	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	31937	63 874	Казахстан

	ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге				332 619

Всего по акту	1 865 945
в т.ч.оборудование	0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	164 203
Сметная прибыль (5)%	101 507
Непредвиденные работы и затраты (3)%	60 904
Итого в текущих ценах 2024г.	2 192 559
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	1 425 163
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	767 396
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	2 292 901
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	1 480 459
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	812 442
Итого в прогнозных ценах	2 292 901
по конкурсу с коэффициентом понижения К=0,98	2 247 042,86
Налоговый кодекс Налог на добавленную стоимость (12%)	269 645,14
Итого по акту с учетом НДС	2 516 688,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

№KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004830

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001130

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), , подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Насосная станция 2-го подъема"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №11 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-02-01)
на Насосная стания 2-го подъема

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
1	**1**	**6101-0101-0202 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25м3, группа грунта 2 (лишний грунт)**	**м3**	**110,2**	**591**	**65 128**	
2	**2**	**412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т.км**	**2743,98**	**43**	**117 991**	
3	**3**	**6101-0101-0102 Кклим = 1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3**	**м3**	**147,2**	**562**	**82 726**	

4	4	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	7,722	9575	73 938	
5	5	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	110,4	98	10 819	
6	6	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	36,8	4162	153 162	
7	7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	110,4	657	72 533	
			Фундамент	тенге				
8	8	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,7	17931	156 000	
9	9	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	11,4	14537	165 722	
10	10	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150 W6	м3	8,8305	38526	340 204	Казахстан
11	11	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (14мм)	т	0,91252	421750	384 855	Казахстан
12	12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04125	276904	11 422	Казахстан
13	13	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1,9	12020	22 838	
14	14	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фунаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,28	4261	35 281	
			Всего по локальной смете №06-02-01				1 692 619	
			Корректировка №8 к локальной смете №06-02-01					
			ДОБАВИТЬ					
			ФУНДАМЕНТ	тенге				
15	1	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	3,5	10495	36 733	
16	2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,57	31491	112 423	Казахстан
17	3	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5т	шт	10	5648	56 480	
18	4	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1т	шт	10	6321	63 210	
19	5	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5т	шт	40	8401	336 040	
20	6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	28,08	46056	1 293 252	Казахстан
21	7	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,54	106054	375 431	

22	8	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14	421750	59 045	Казахстан
23	9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное-отмостка	м3	3,6	17931	64 552	
24	10	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки	м3	3,6	10495	37 782	
25	11	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,672	31491	115 635	Казахстан
			ОБОРУДОВАНИЕ	тенге				
26	12	ПЕРЕЧЕНЬ	Блочно-модульная насосная станция 2 подъема Наземный павильон с габаритными размерами 9000х3600х3400мм из сэндвич панелей толщиной 100мм, в комплекте с отоплением, освещением, естественной вентиляцией Насосная станция повышения давления Speroni RX10-6 (Италия), Q=10m3/h H=50m N=3 кВт, в комплекте с трубной обвязкой, запорной арматурой, шкаф управления с частотным преобразователем. Насосная станция пожаротушения Speroni CS 50-200A (Италия) Q=50m3/h H=50m N=15 кВт Ультрафиолетовый обезараживатель воды Sterilizer 50м3/ч	комплект	1	76988479,5	76 988 480	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			79 539 063	

Всего по акту	**81 231 682**
в т.ч.оборудование	*76 988 480*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	373 402
Сметная прибыль (5)%	230 830
Непредвиденные работы и затраты (3)%	2 448 153
Итого в текущих ценах 2024г.	**84 284 067**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	54 784 644
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	29 499 423
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**88 141 327**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	56 910 288
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	31 231 039
Итого в прогнозных ценах	**88 141 327**
по конкурсу с коэффициентом понижения К=0,98	86 378 499,46

Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)

Итого по акту с учетом НДС 10 365 419,94

96 743 919,40

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00065225 от 19.09.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Установка очистки воды"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №12 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-04-01)

на Установку очистки воды

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
1	1	6101-0101-0102 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25м3, группа грунта 2**	м3	32,12	562	18 051	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3	0,9636	9575	9 226	
3	3	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м3	12,834	84	1 078	

4	4	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,278	3789	16 209	
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	12,834	657	8 432	
			Фундамент	тенге				
6	6	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,82	17931	32 634	
7	7	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5648	22 592	
8	8	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6321	75 852	
9	9	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5т	шт.	6	8401	50 406	
10	10	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	6	13608	81 648	
11	11	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	12,788	46056	588 964	Казахстан
12	12	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21352	8 541	
13	13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	31491	12 785	Казахстан
14	14	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фунаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22,44	4261	95 617	
15	15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное-отмостка	м3	8,7	17931	156 000	
16	16	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	5,8	10495	60 871	
17	17	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,916	31491	186 301	Казахстан
			ОБОРУДОВАНИЕ	тенге				
18	18	1110-0214-0102 Кклим = 1,12	Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков	м3 блока	108	2544	274 752	
			Всего по локальной смете №06-04-01				1 699 959	
			Корректировка №10 к локальной смете №06-04-01					
			ДОБАВИТЬ					
			ФУНДАМЕНТ	тенге				
19	1	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	2,9	10495	30 436	
20	2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,958	31491	93 150	Казахстан
21	3	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,95	14537	57 421	
22	4	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,00925	37750	151 349	Казахстан
23	5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,15	353339	53 001	Казахстан

24	6	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,5	106054	159 081	
25	7	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,15	421750	63 263	Казахстан
			ОБОРУДОВАНИЕ	тенге				
26	8	ПЕРЕЧЕНЬ	Блочно-модульное здание из сэндвич-панелей толщиной 100мм, размером 9000*2800*3300 мм, в комплекте с отоплением, освещением и естественной вентиляцией. Оборудование очистки воды в комплекте: Защитный дисковый фильтр 2" предназначен для защиты автоматики от крупных частиц 130 микрон. Аппарат фильтрации осветления воды 3065/75 предназначен для предварительной или основной фильтрации с открытых источников скважин по удалению механических примесей и улучшению вкусовых качеств воды за счет сорбционной загрузки. Микс станция дозирования ГПХН Д50 фильтр предназначен для обеззараживания воды на длинных дистанциях с помощью реагента гипохлорит натрия во избежания развития микроорганизмов в трубе сети и кишечной палочки	комплект	1	64821008,89	64 821 009	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			65 428 710	

Всего по акту	**67 128 669**
в т.ч.оборудование	*64 821 009*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	203 074
Сметная прибыль (5)%	125 537
Непредвиденные работы и затраты (3)%	2 019 952
Итого в текущих ценах 2024г.	**69 477 232**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	45 160 201
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	24 317 031
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**72 656 858**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	46 912 417
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	25 744 441
Итого в прогнозных ценах	**72 656 858**

по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	
	Итого по акту с учетом НДС	**79 748 167,34**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VBD00085225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

	71 203 720,84
	8 544 446,50
	79 748 167,34

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АИ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), , подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Насосная станция 1-го подъема"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №13 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-05-02)
на Насосную станцию 1-го подъема

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	тенге				
1	1	6101-0101-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 500м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25м3, группа грунта 2	м3	25,04	562	14 072	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	0,7512	9575	7 193	
3	3	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	10,5585	84	887	
4	4	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	3,5195	3789	13 335	
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	10,5585	657	6 937	
			Фундамент	тенге				
6	6	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,26	17931	22 593	
7	7	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5648	22 592	

8	8	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8	6321	50 568	
9	9	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5т	шт.	4	8401	33 604	
10	10	6104-0202-0104 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	4	13608	54 432	
11	11	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	8,728	46056	401 977	Казахстан
12	12	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21352	8 541	
13	13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	31491	12 785	Казахстан
14	14	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фунаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	14,16	4261	60 336	
15	15	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное-отмостка	м3	5,35	17931	95 931	
16	16	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	3,57	10495	37 467	
17	17	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,916	31491	186 301	Казахстан
			ОБОРУДОВАНИЕ	тенге				
18	18	1110-0214-0102 Кклим = 1,12	Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков	м3 блока	35,75	2544	90 948	
			Всего по локальной смете №06-05-02				1 120 499	
			Корректировка №11 к локальной смете №06-05-02					
			ДОБАВИТЬ					
			ФУНДАМЕНТ	тенге				
19	1	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,4	10495	14 693	
20	2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,428	31491	44 969	Казахстан
21	3	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,86	14537	27 039	
22	4	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8879	37750	71 268	Казахстан
23	5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1	353339	35 334	Казахстан
24	6	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,07	106054	113 478	
25	7	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,105	421750	44 284	Казахстан
			ОБОРУДОВАНИЕ	тенге				
26	8	ПЕРЕЧЕНЬ	Блочно-модульное здание из сэндвич-панелей тощиной 100мм с габаритным размерами 6500х2200х3300мм в комплекте с отоплением (ПЭТ), освещением и естественной вентиляцией. Скважинный насос марки Speroni (2 шт) производительностью 2,75м3/ч, напор 120м в комплекте со шкафом управления с частотным преобразователем и датчиком давления	комплект	1	14289200,36	14 289 200	Казахстан

			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			14 640 265

	Всего по акту	**15 760 764**
	в т.ч.оборудование	*14 289 200*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	129 498
	Сметная прибыль (5)%	80 053
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	476 708
	Итого в текущих ценах 2024г.	**16 447 023**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	10 690 565
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	5 756 458
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**17 199 721**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	11 105 359
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	6 094 362
	Итого в прогнозных ценах	**17 199 721**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	16 855 726,58
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	2 022 687,19
	Итого по акту с учетом НДС	**18 878 413,77**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 030140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VDE00085225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), , подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Резервуар для сбросных вод V=60м3"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №14 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-06-01)

на Резервуар сбросных вод V=60м3

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы	тенге				
1	**1**	**6101-0101-0202 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2 (лишний грунт)**	**м3**	**96,47**	**591**	**57 014**	
2	**2**	**412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**2402,103**	**43**	**103 290**	
3	**3**	**6101-0101-0102 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**396,93**	**562**	**223 075**	
4	**4**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнмы способом**	**м3**	**14,802**	**9575**	**141 729**	

5	5	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	297,6975	84	25 007	
6	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	99,2325	3789	375 992	
7	7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	297,6975	657	195 587	
			Фундамент	тенге				
8	8	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	12,67	17931	227 186	
9	9	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	6,26	10495	65 699	
10	10	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3852	31491	201 076	Казахстан
11	11	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	17,54	14537	254 979	
12	12	212-101-0706	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	1 м3	17,8031	35410	630 408	Казахстан
13	14	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (12мм)	1 т	0,51313	421750	216 413	Казахстан
14	15	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фунаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	74,96	4261	319 405	
15	16	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	58,47	2206	128 985	
16	17	6109-0201-0102	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-58,47	187	-10 934	
			Оборудование	тенге				
17	18	1337-0101-0301 Кклим = 1,09	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж	шт.	1	72431	72 431	
18	19	1337-0101-0302 Кклим = 1,09	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Крепление к бетонному основанию	шт.	1	19295	19 295	
19	20	244-204-0615	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 ммТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 10290, объем 60м3	1 шт.	1	18827446	18 827 446	Казахстан
			Всего по локальной смете №06-06-01				22 074 083	

Всего по акту	22 074 083
в т.ч.оборудование	*0*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	1 942 519
Сметная прибыль (5)%	1 200 830

	Непредвиденные работы и затраты (3)%	720 498
	Итого в текущих ценах 2024г.	**25 937 930**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	16 859 655
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	9 078 276
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**27 124 981**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	17 513 810
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	9 611 171
	Итого в прогнозных ценах	**27 124 981**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	26 582 481,38
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 189 897,77
	Итого по акту с учетом НДС	**29 772 379,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140001630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Генеральный план"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №15 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №07-01-01)

на Генеральный план. Участок 1

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. Вертикальная планировка	тенге				
1	**1**	**6101-0109-0102 Кклим = 1,12**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**7500**	**4**	**30 000**	
2	**2**	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (насыпь)**	**м3**	**11104**	**120**	**1 332 480**	
3	**3**	**6101-0104-0114 Кклим = 1,12**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**11104**	**95**	**1 054 880**	
4	**4**	**6101-0101-0210 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (недостаток)**	**м3**	**11432**	**436**	**4 984 352**	
5	**5**	**412-102-0219**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км**	**1 т·км**	**1739378,8**	**20**	**34 787 576**	

6	6	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11432	271	3 098 072	
7	7	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4; К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	11432	75	857 400	
			Покрытие территории, Тип-I	тенге				
8	8	6201-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	192,3	8545	1 643 204	
9	9	6201-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщина 18см)	м2	1282	2377	3 047 314	
10	10	6201-0403-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3; К1экс=3;К1мат=3;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	1282	364	466 648	
11	12	6201-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ.10см)	м2	1282	500	641 000	
12	13	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,0138456	214123	2 965	Казахстан
13	14	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	1 т	125,1232	27432	3 432 380	Казахстан
14	15	6201-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	1282	108	138 456	
15	16	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,0215376	214123	4 612	Казахстан
16	17	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	1 т	186,1464	27432	5 106 368	Казахстан
17	18	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	204,36	5780	1 181 201	
18	19	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	204,36	2296	469 211	Казахстан
			3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	тенге				

19	22	8601-0303-0201	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	2	23546	47 092	Казахстан
20	23	8601-0302-0304	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья-пешка	шт.	1	44344	44 344	Казахстан
21	24	8601-0307-0107	Конструкции навесов для мусоросборником, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	176558	176 558	Казахстан
22	25	8601-0605-0401	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	2	144494	288 988	Казахстан
23	28	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	121,5	7979	969 449	
			Всего по локальной смете №07-01-01				63 804 548	
			Корректировка №13 к локальной смете №07-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
			Малые архитектурные формы	тенге				
24	1	8601-0602-0610	Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	20	66887	1 337 740	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			1 337 740	

Всего по акту	**65 142 288**
в т.ч.оборудование	*47 066*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	5 728 380
Сметная прибыль (5)%	3 541 180
Непредвиденные работы и затраты (3)%	2 126 120
Итого в текущих ценах 2024г.	**76 537 968**
в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	49 749 679
в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	26 788 289
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**80 040 729**
в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	51 679 967
в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	28 360 762

	Итого в прогнозных ценах	**80 040 729**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	78 439 914,42
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	9 412 789,73
	Итого по акту с учетом НДС	**87 852 704,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 090240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00066225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Генеральный план"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №16 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №07-01-02)

на Генеральный план. Участок 2

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. Вертикальная планировка	тенге				
1	**1**	**6101-0109-0102 Кклим = 1,12**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**3900**	**4**	**15 600**	
2	**2**	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (насыпь)**	**м3**	**405**	**120**	**48 600**	
3	**3**	**6101-0104-0114 Кклим = 1,12**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**405**	**95**	**38 475**	
4	**4**	**6101-0104-0106 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)**	**м3**	**55**	**120**	**6 600**	
5	**5**	**6101-0104-0114 Кклим = 1,12**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**55**	**95**	**5 225**	
6	**6**	**6101-0101-0201 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1 (недостаток)**	**м3**	**195**	**450**	**87 750**	

7	7	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	1 т·км	29669,25	20	593 385	
8	8	6101-0107-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	405	271	109 755	
9	9	6101-0107-0107 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4; К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	405	75	30 375	
			Покрытие территории, Тип-I	тенге				
10	10	6201-0401-0101 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	76,5	8545	653 693	
11	11	6201-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (толщина 18см)	м2	510	2377	1 212 270	
12	12	6201-0403-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=3;К1трм=3; К1экс=3;К1мат=3;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	м2	510	364	185 640	
13	13	6201-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ.10см)	м2	510	500	255 000	
14	14	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,005508	214123	1 179	Казахстан
15	15	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	1 т	49,776	27432	1 365 455	Казахстан
16	16	6201-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	510	108	55 080	
17	17	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,008568	214123	1 835	Казахстан
18	18	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	1 т	74,052	27432	2 031 394	Казахстан
19	19	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	102,18	5780	590 600	
20	20	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	102,18	2296	234 605	Казахстан
			Тип-II	тенге				
21	21	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	1,95	12020	23 439	

22	22	6201-0403-0501	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм, однослойных, толщина 12 см (10см)	м2	13	1940	25 220	
23	23	6201-0403-0504 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0501, 6201-0403-0502	м2	-13	265	-3 445	
24	24	6113-0301-0201	Устройство покрытия дороек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см(5см)	м2	13	898	11 674	
25	25	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	1 т	0,0078	214123	1 670	Казахстан
26	26	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	1 т	0,9282	27432	25 462	Казахстан
27	27	6113-0301-0202 К=4	Добавлять н каждые 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м2	13	557	7 241	
28	28	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	1 т	0,6292	27432	17 260	Казахстан
29	29	6201-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	3	5780	17 340	
30	30	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	3	2296	6 888	Казахстан
			3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	тенге				
31	33	8601-0303-0201	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	1	23546	23 546	Казахстан
32	34	8601-0605-0401	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	144494	144 494	Казахстан
33	36	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	176,25	7979	1 406 299	
			Всего по локальной смете №07-01-01				9 229 603	
			Корректировка №14 к локальной смете №07-01-02					
			ДОБАВИТЬ					
			Малые архитектурные формы	тенге				
34	1	8601-0602-0610	Ограждение из панелей с прутками (d: 4,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	10	66887	668 870	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			668 870	

Всего по акту 9 898 473

в т.ч.оборудование *23 533*

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	868 995
	Сметная прибыль (5)%	537 197
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	323 024
	Итого в текущих ценах 2024г.	**11 627 689**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	7 557 998
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	4 069 691
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**12 159 830**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	7 851 248
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	4 308 582
	Итого в прогнозных ценах	**12 159 830**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	11 916 633,40
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 429 996,01
	Итого по акту с учетом НДС	**13 346 629,41**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 080140000630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2024.9)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянаульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Генеральный план"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.,дополнительное соглашение №83/2 от 15.12.2025г.

Акт №17 от 22.12.2025 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.
(локальная смета №07-01-03)
на Ограждение

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Корректировка №15 (нулевая смета) к локальной смете №07-01-03 на Ограждение	тенге				
			ДОБАВИТЬ					
			Площадка Пл-1	тенге				
1	**1**	**1109-0402-0101 Кклим = 1,12**	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкций**	**2,962**	**224410**	**664 702**	
2	**2**	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**2,962**	**360313**	**1 067 247**	Казахстан
3	**3**	**6103-0101-0104 Кклим = 1,12**	**Бетонирование стоек**	**м3**	**2,54**	**33604**	**85 354**	
4	**4**	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**2,5908**	**31491**	**81 587**	Казахстан
5	**5**	**1109-0501-0101 Кклим = 1,12**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**500**	**1698**	**849 000**	

6	6	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	532,5	3044	1 620 930	Казахстан
7	7	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,85	357174	303 598	Казахстан
8	8	1109-0701-0101 Кклим = 1,12	Конструкции технологические листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	7,512	727434	5 464 484	
9	9	6104-0801-0301 Кклим = 1,12	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	138773	138 773	
10	10	6104-0801-0308 Кклим = 1,12	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	52983	52 983	
			Площадка Пл-2	тенге				
11	11	1109-0402-0101 Кклим = 1,12	Фахверк. Монтаж	т конструкций	4,152	224410	931 750	
12	12	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	4,152	360313	1 496 020	Казахстан
13	13	6103-0101-0104 Кклим = 1,12	Бетонирование стоек	м3	3,56	33604	119 630	
14	14	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,6312	31491	114 350	Казахстан
15	15	1109-0501-0101 Кклим = 1,12	Облицовка стальным профилированным листом	м2	700	1698	1 188 600	
16	16	224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	745,5	3044	2 269 302	Казахстан
17	17	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	1,19	357174	425 037	Казахстан
18	18	1109-0701-0101 Кклим = 1,12	Конструкции технологические листовые массой свыше 0,5 т. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	10,522	727434	7 654 061	
19	19	6104-0801-0301 Кклим = 1,12	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	138773	138 773	
20	20	6104-0801-0308 Кклим = 1,12	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	52983	52 983	
			Колючая проволока	тенге				
21	21	1114-0203-0201 Кклим = 1,12	Подвеска колючей проволоки	м проволоки	1800	141	253 800	
22	22	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (кронштейн уголок 50х5)	1 т	1,6	1114679	1 783 486	Казахстан
23	23	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	149,94	845	126 699	Казахстан

		ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			26 883 149	

	Всего по акту	**26 883 149**
	в т.ч.оборудование	
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	2 365 717
	Сметная прибыль (5)%	1 462 443
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	877 466
	Итого в текущих ценах 2024г.	**31 588 775**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	20 532 704
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	11 056 071
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**33 034 435**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	21 329 373
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	11 705 062
	Итого в прогнозных ценах	**33 034 435**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	32 373 746,30
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	3 884 849,56
	Итого по акту с учетом НДС	**36 258 595,86**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ46VTE00085285 от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), , подпись)

Место печати (при наличии)