Утверждени приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №419

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства: "Строительство наружно-инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Коктал Урджарского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№240048/00	от 17.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года (тенге)	В отчетном месяце (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Строительство наружно-инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Коктал Урджарского района	26 857 702	26 857 702							2 877 611	26 857 702

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель _____ **Маусымбаев С.С.**

Технический надзор:

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ **Ибраев Ж.Е.**

Подрядчик:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сулейменов М.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"
Наименование стройки: "Строительство наружно-инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Коктал Урджарского района"
Наименование объекта: Наружные инженерные сети
Договор: №240048/00 от 17.06.2024г.

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 года

№	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
			РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода и канализации				
			Сети водопровода В1				**3 655 889**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**2 491 927**
1	1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	1218,156	582	708 967
2	2	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	1212,253	84	101 829
3	3	6101-0203-0207 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	36,545	13865	506 692
4	4	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1212,25	659	798 875
5	5	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	36,5447	3793	138 614
6	6	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	13,1406	18032	236 951
			Раздел 2. Трубопровод, ИТОГО:	тенге			**690 126**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			690 126
7	7	1122-0501-0422 Кклим = 1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,21	1417364	297 646
8	8	241-201-0605 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	1 м	210,00	228	47 880
9	9	6121-0402-0201 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр до 50 мм	шт.	2	7581	15 162
10	10	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677
11	11	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	1744	1 744
12	12	241-215-0104	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 32х3/4"	1 шт.	1	657	657
13	13	241-215-0102	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25х3/4"	1 шт.	1	628	628
14	14	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4675	23 375
15	15	241-208-0401	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	1	264	264
16	16	241-211-0317	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х1 1/4"	1 шт.	1	926	926

17	17	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм (защитная)	1 шт.	3	1314	3 942
18	18	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	210,00	24	5 040
19	19	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	210,00	64	13 440
20	20	6121-0103-0106 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0045	4420108	19 890
21	21	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	4,50	15259	68 666
22	22	6121-0201-0106 Кклим = 1,12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0045	5395181	24 278
23	23	6121-0801-0303 Кклим = 1,12	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	4,50	6580	29 610
24	24	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02732	1133384	30 964
25	25	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,02732	1059588	28 948
26	26	6121-0601-0101 Кклим = 1,12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 32 мм	шт.	1	16104	16 104
			неучтенные ресурсы				0
	26.1	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,40	764	306
27	27	6121-0301-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,2100	276088	57 978
			Раздел 3. Колодцы, ИТОГО:	тенге			**473 835**
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			473 835
28	28	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	1,67	135645	226 527
29	29	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	23242	46 484
30	30	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	36264	36 264
31	31	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	8019	8 019
32	32	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	50222	50 222
33	33	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	34385	34 385
34	34	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	8295	8 295
35	35	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	1	11375	11 375
36	36	222-506-0401	Стремянка	1 т	0,03	1133576	34 007
37	37	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки	м3	0,40	10481	4 192
			неучтенные ресурсы				0
	37.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	31331	12 783
38	38	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство обоймы	м3	0,03	10481	314
			неучтенные ресурсы				0
	38.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	31603	967

			Сети канализации	**Тенге**			**1 925 799**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**524 655**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			524 655
39	1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	163,699	582	95 273
40	2	6101-0203-0207 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	4,911	13865	68 091
41	3	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	155,980	84	13 102
42	4	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	155,980	659	102 791
43	5	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,911	3793	18 627
44	6	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4,112	18032	74 140
45	7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство утепления трубопроводы керамзитом	м3	18,913	8070	152 631
			Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**353 436**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			353 436
46	8	6122-0204-0102 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	54,1	4409	238 527
47	9	241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	1 шт.	9	329	2 961
48	10	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	54,10	24	1 298
49	11	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	54,10	64	3 462
50	12	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство обоймы	м3	0,09	10481	943
			неучтенные ресурсы				0
	12.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0918	31603	2 901
51	13	6122-0601-0101 Кклим = 1,12	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	103343	103 343
			Раздел 3. Колодцы, ИТОГО:	тенге			**1 047 708**
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 047 708
52	14	6122-0401-0106 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	3,11	118606	368 865
53	15	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	23242	23 242
54	16	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	36264	72 528
55	17	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	3	50222	150 666
56	18	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	3	40861	122 583
57	19	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	3	8295	24 885
58	20	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	3	11375	34 125
59	21	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	8	785	6 280
60	22	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки	м3	1,2	10481	12 577

			неучтенные ресурсы				0
	22.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	31331	38 349
61	23	6105-0201-0302 Кклим = 1,12 Коб =3	Кладка стен горловины колодцев	м3	0,15	36439	5 466
			неучтенные ресурсы				0
	23.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,036	28243	1 017
	23.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,06	123157	7 389
62	24	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,08196	1133384	92 892
63	25	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,08196	1059588	86 844
			Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3	**Тенге**			**2 092 497**
			Раздел 1. Резервуар, ИТОГО:	тенге			1 937 606
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 937 606
64	1	6104-0901-0202 Кклим = 1,12	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	0,12	30583	3 670
65	2	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	8295	8 295
66	3	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	8019	16 038
67	4	1106-1301-0102 Кклим = 1,12	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	9,26	86759	803 388
68	5	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,81	10481	18 971
			неучтенные ресурсы				0
	5.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,85	29669	54 775
69	6	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (днище)	1 т	0,15	362730	52 959
70	7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (днище)	1 м3	1,73	31331	54 203
71	8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок (днище)	1 м3	2,77	33236	92 064
72	9	212-101-0601	(Стенки) Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4,76	33236	158 203
73	10	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия колодца. Устройство	м3	2,08	92040	191 443
74	11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	32,53	4848	157 705
75	12	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (перекрытие)	1 т	0,44648	362730	161 952
76	13	6102-0501-0407 Кклим = 1,12	Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины, ширина траншеи 300 мм	м3	9,76008	10356	101 075
77	14	6118-0208-0201 Кклим = 1,06	Установка вытяжных вентиляционных труб диаметр патрубка до 250 мм	шт.	1	13256	13 256
78	15	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	1 м	2,75	2993	8 231
79	16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01178	315390	3 715
80	17	1139-0501-0109 Кклим = 1,12	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,03020	113527	3 429
81	18	222-506-0401	Стремянка Л1	1 т	0,03020	1133576	34 234
			Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**154 890**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			154 890

82	19	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	98,00	582	57 036
83	20	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	61,83	84	5 194
84	21	6101-0203-0207 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	2,9400	13865	40 763
85	22	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	61,83	659	40 746
86	23	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	2,9400	3793	11 151
			ИТОГО по Разделу 1. Наружные сети водопровода и канализации	Тенге			**7 674 185**
			РАЗДЕЛ 2. Наружные сети электроснабжения	Тенге			**13 695 169**
			Раздел 1. Прокладка линии 0,4 кВ (Т1), ИТОГО:	тенге			**903 320**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**903 320**
1	1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	54,4	582	31 661
2	2	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	36,5	84	3 066
3	3	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	1,632	6114	9 978
4	4	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	1,632	3793	6 190
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	36,5	659	24 054
6	6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	302,0	829	250 358
7	7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	18,2	11450	208 390
8	8	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	302,0	776	234 352
9	9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,908	123157	111 827
10	10	6124-0201-3101 Кклим = 1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9,0	569	5 121
11	11	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	9,0	2036	18 324
			Раздел 2. Прокладка линии 0,4 кВ (Т2), ИТОГО:	тенге			**255 288**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			255 288
12	12	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	13,50	582	7 857
13	13	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	9,00	84	756
14	14	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0,405	6114	2 476
15	15	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,405	3793	1 536
16	16	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	9,0	659	5 931
17	17	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50,0	829	41 450

18	18	6124-0201-0202 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	50,0	254	12 700
19	19	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	4,5	11450	51 525
20	20	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	50,0	776	38 800
21	21	6124-0201-0304 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	50,0	398	19 900
22	22	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,376	123157	46 307
23	23	6124-0201-3101 Кклим = 1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10,0	569	5 690
24	24	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	10,0	2036	20 360
			Раздел 3. Прокладка линии 0,4 кВ (Т3), ИТОГО:	тенге			**51 186**
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			51 186
25	25	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	3	582	1 746
26	26	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	2	84	168
27	27	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0,09	6114	550
28	28	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,09	3793	341
29	29	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2	659	1 318
30	30	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	8	829	6 632
31	31	6124-0201-0202 Кклим = 1,09 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	8	510	4 080
32	32	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	1	11450	11 450
33	33	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	8	776	6 208
34	34	6124-0201-0304 Кклим = 1,09 :К1трр=2;К1трм=2; К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	8	797	6 376
35	35	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10	123157	12 316
			Раздел 4. Прокладка кабеля, ИТОГО:	тенге			**3 331 661**
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 331 661
36	36	6124-0201-0103 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	245	1371	335 895
37	37	6124-0201-0803 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	9	2007	18 063
38	38	243-113-0911 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	1 км	0,345	6075571	2 096 072

39	39	6124-0201-0102 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	55	1228	67 540
40	40	6124-0201-0803 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	5	2007	10 035
41	41	243-113-0817 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66	1 км	0,060	2051336	123 080
42	42	6124-0201-0101 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	28	1126	31 528
43	43	6124-0201-0602 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	2054	10 270
44	44	243-214-0204 Коб=1,02	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х2,5	1 км	0,060	1066473	63 988
45	45	6124-0201-2503 Кклим = 1,09	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	3	52875	158 625
46	46	243-903-1602	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб	1 шт.	3	19892	59 676
47	47	6124-0201-2201 Кклим = 1,09	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 прим.	шт.	2	64888	129 776
48	48	6124-0201-2203 Кклим = 1,09	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 прим.	шт.	2	94861	189 722
49	49	243-903-2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4х35/50-ВЛ прим	1 шт.	2	8867	17 734
50	50	243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4х70/120-ВЛ прим.	1 шт.	2	9828	19 656
			Раздел 5. Дизель-генератор, ИТОГО:	тенге			**8 710 498**
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 710 498
51	52	515-103-0148	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	8710498	8 710 498
			Раздел 6. Установка шкафа, ИТОГО:	тенге			**260 369**
			Подраздел 6.1. Шкаф учета, ИТОГО	тенге			170 785
52	53	6124-0303-0406 Кклим = 1,09	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт.	1	20395	20 395
53	54	247-201-0807	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	68705	68 705
55	57	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853
56	58	247-301-0345	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	1 шт.	1	75832	75 832
			Подраздел 6.2. Оборудование в КТПН, ИТОГО	тенге			**89 584**
57	60	1308-0303-0115 Кклим = 1,09	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	15285	15 285
58	61	247-205-0608	Выключатель-разъединитель РПС-250 с предохранителями	1 шт.	1	31023	31 023
59	62	6124-0302-0303 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	19642	19 642
60	63	247-204-3423	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	1 шт.	1	23634	23 634
			Раздел 7. Заземление, ИТОГО:	тенге			**182 847**

			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			182 847
61	64	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 6 мм2	м	15	2413	36 195
62	65	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,015	425195	6 378
63	66	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7942	95 304
64	67	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1499	44 970
			Фундамент под ДЭС	Тенге			**74 614**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**74 614**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			74 614
65	1	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,77	14549	11 203
			неучтенные ресурсы				
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78155	39949	31 222
66	2	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	0,33	10481	3 459
			неучтенные ресурсы				
	2.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3366	31603	10 638
67	3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04573	362730	16 588
68	4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00408	368779	1 505
			ИТОГО по Разделу 2. Наружные сети электроснабжения	Тенге			**13 769 783**
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**21 443 968**
			в том числе оборудование	Тенге			**8 710 498**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	Тенге			1 196 946
			ВСЕГО				**22 640 914**
			Сметная прибыль (5)%	Тенге			696 521
			Непредвиденные работы и затраты (5)%	Тенге			1 132 046
			ИТОГО	Тенге			**24 469 480**
			Итого с тендерной скидкой (2%)	Тенге			23 980 091
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			2 877 611
			ВСЕГО с НДС	Тенге			**26 857 702**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ Сулейменов М.С.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"

Руководитель _____ Маусымбаев С.С.

Сметный отдел _____
(ознакомлен)

Технический надзор

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

Директор _____ Ибраев Ж.Е.

Сметный отдел _____
(ознакомлен)

Авторский надзор

ТОО "ТехСтройПроект"

Директор _____ Ганеева Е.Н.