Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28» апреля 2025года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищества с ограниченной ответственностью «Батыс Котло Монтаж», РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Базаршолан Акжаикского района ЗКО», Республика Казахстан, ЗКО, Акжаикский район, с. Базаршолан

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», в лице руководителя Антазиева Алибек Сайновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Samal Stroy Service», ГСЛ № 22016322 от 06.09.2022 года., Директор Искалиев М.В., ТОО «Орал Вент», ГСЛ №001049 от 07.09.2011 года, Директор: Балмулдин Д.У., ТОО «Жайык Транс Строй», ГСЛ №17006543 от 13.04.2017 года, Директор: Казиев Х.И.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ROLS STAR», Заказ №03-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) руководителем Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения	Категория	2	2	2	2
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	30,0	30,0	30,0	30,0

Расчетный ток	А	49,1	49,1	49,1	49,1
Источник напряжения 10кВ		ВЛ-10кВ	ВЛ-10кВ	ВЛ-10кВ	ВЛ-10кВ
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ	м	51	51	51	51
Количество опор ВЛЗ	шт	2	2	2	2
Хозяйственно-питьевой водопровод В1	л/с	0,39	0,39	0,39	0,39
Хозяйственно-бытовая канализация К1	л/с	1,99	1,99	1,99	1,99
Наружное пожаротушение	л/с	5,0	5,0	5,0	5,0
Наружные сети газоснабжения	м3/час	5	5	5	5
Сигнальный столбик	шт	5	5	5	5
Проектируемая кабельная канализация протяженностью	м	230	230	230	230

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Технические условия:

-Технические условия №133 от 28.09.2023 года, выданные МК «Жайықтехсервис» на подключение объекта к водопроводной сети;

- Технические условия вх. №07-АГХ-2023-000000116 от 26.10.2023 года, выданные АО «КазТрансГаз Аймак» на подключение объекта к газопроводной сети;

-Технические условия от 06.10.2023 года, выданные ТОО «КАЗАКТЕЛЕКОМ» на подключение объекта к сетям связи;

-Технические условия №7-32-6/19 от 28.09.2023 года, выданные ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» на подключение объекта к сетям электроснабжения;

Проектные решения:

Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение строительство фельдшерско-акушерских пунктов в с. Базаршолан, Акжайского района ЗКО осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4.

Согласно выданных №7-32-6/19 от 28.09.2023 г. подключение КТПН-10/0,4 осуществляется от ближайшей опора существующей по ВЛ-10кВ Л-6 "ЦУ" от ПС-35/10кВ "Базаршолан" со строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3.

Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х50мм.

Строительство ВЛ-10кВ предусматривается с применением на ж/б стойках серии СВ-105 подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3.

Объемно-планировочные показатели

Категория электроснабжения	2 категория
Общая расчетная мощность по проекту	30,0кВт
Расчетный ток	49,1А
Источник напряжения 10кВ	ВЛ-10кВ
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ	51 м
Количество опор ВЛЗ	2 шт

Наружные сети водоснабжения и канализации

Точкой подключения служит существующая сеть диаметром Ø110мм, сеть закольцованный. Напор в точке подключение Р=2,5 атм (25 метров). Проектируемые сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 Ø110х6.6мм марки РЕ100 SDR17.

Вводы водопровода в здания выполнить из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Трубопроводная арматура и фасонные части в колодцах - стальные.

Проектируемые водопроводные колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 диаметром 1500 мм. Вокруг горловины водопроводных колодцев предусмотрено устройство отмостки с уклоном 0,03 от сооружения. Ширина отмостки должна быть 1 м, бетон марки кл. В7.5, толщиной 150мм. В качестве уплотняющего материала во фланцевых соединениях применяется мягкая эластичная резина толщиной 5мм. Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодцев предусмотрено в пластмассовых гильзах. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным материалом. Соединение пластмассовых труб со стальными следует выполнить при помощи втулок и свободных фланцев. Основание под трубопроводы принято естественное песчаное основание. При обратной засыпке траншеи с пластмассовым трубопроводом над верхом трубы следует предусматривать защитный слой толщиной 30см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д) При этом применении ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.

Наружное пожаротушение предусмотрено согласно нормам.

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

Наименование системы	Расчетный расход воды		
	м3/сут.	м3/час	л/с
Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,75	0,45	0,39
Хозяйственно-бытовая канализация К1	0,6	0,45	1,99
Наружное пожаротушение			5,0

Наружные сети газоснабжения

Проектом решаются наружные сети газопровода низкого давления от точки подключения (с существующего подземного газопровода низкого давления ПЭ-90мм) до фельдшерско-акушерского пункта в с. Базаршолан Акжаикского района, ЗКО.

Согласно расчета, выполненного в проекте, для отопления фельдшерско- акушерского пункта требуется расход газа Q=5м3/час.

Также выполнен гидравлический расчет для подбора диаметра газопровода.

Газопровод низкого давления Р=0.003 МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. и надземным из стальных труб по ГОСТ 10704- 91.

Подземный газопровод при переходе через местные автодороги и улицы проложить в ПЭ футляре (открытым способом).

Газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011. Для сварки ст. газ-да применять электроды типа Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75. Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСП 4.03-103- 2005и ТПБ и ТР Технический регламент "Требования к безопасности систем газоснабжения" от 2009 г. Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 и Технического регламента "Требования к безопасности систем газоснабжения природными газами".

Положение и глубину заложения существующих сетей уточнить при производстве работ.

После монтажа и испытания надземный газопровод защитить от коррозии покрытием из 2-х слоев эмали ПФ-115.

Наружные сети связи

Проектом предусматривается прокладка кабелям КС-ОКГ-П-4-G от существующая Акимат здания строительство фельдшерского-акушерского пункта в с. Базаршолан Акжайкского района ЗКО.

Прокладка осуществляется в проектируемой кабельной канализации в траншее в защитной двустенной гофрированной трубе ПНД диам.50мм протяженностью L=230 метров. В качество смотровых устройств проектируемой кабельной канализации применяются сигнальные столбики для прокладки кабелей. В качестве распределительных устройств сети связи используются шкаф распределительный типа ОРК.

Распределительные телефонные сети выполняются оптическими кабелями типа КС-ОКГ-П-4-G.

Технико-экономические показатели

Наименование	Показатель
Сигнальный столбик, шт	5
Проектируемая кабельная канализация протяженностью, м	230

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____январь_____2025;

месяц, год

окончание работ _____апрель_____2025 ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___3___;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за

счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Батыс-Ж» ИПОС-146 Рыскулов

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО, Зап. Каз. РЭК "Западный РЭС"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Акжаикское ГХ ЗКПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП „Шаруашылық"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Базаршолан Акжаикского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Батыс Котло Монтаж», Директор Балмулдин Дамир Умирзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«28» апрель 2025г. Балмулдин Д.У.

дата Подпись

Место печати (при наличии)