Заказчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж". БИН 100340019001 , ЗКО , г.Уральск , ул. Бухарская 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жайык Транс Строй", БИН 170240028436, ЗКО, г. Уральск, мкр. Байтерек, ул. Уркер д. 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Базаршолан Акжаикского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **07.02.2025** год

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Наружные сети электроснабжения							
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0
2	3	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	$м^3$	0,1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	3 467,0 2 044,0	1 423,0 398,0	
3	19	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования**	шт.	1	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	1 943,0
4	39	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	26 478,0 15 332,0	10 229,0 3 275,0	26 478,0 15 332,0	10 229,0 3 275,0	917,0
5	49	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0
6	51	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	$м^3$	1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	
7	67	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования**	шт.	1	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	1 943,0
8	87	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	84 096,0 45 095,0	38 084,0 12 194,0	84 096,0 45 095,0	38 084,0 12 194,0	917,0
9	89	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	$м^3$	0,15	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	5 201,0 3 066,0	2 135,0 597,0	
10	106	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0
11	108	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	$м^3$	0,1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	3 467,0 2 044,0	1 423,0 398,0	
12	122	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	1	8 170,0 6 725,0	1 445,0 423,0	8 170,0 6 725,0	1 445,0 423,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	130	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	8 912,0 3 819,0	241,0 53,0	44 560,0 19 095,0	1 205,0 265,0	24 260,0
14	131	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,1	502 710,0 267 679,0	231 266,0 56 297,0	50 271,0 26 768,0	23 127,0 5 630,0	376,0
15	133	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	3	6 548,0 5 637,0	873,0 267,0	19 644,0 16 911,0	2 619,0 801,0	114,0
16	135	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	шт.	15	603,0 581,0	0,0 0,0	9 045,0 8 715,0	0,0 0,0	330,0
			ИТОГО по смете: Наружные сети электроснабжения					502 635,0 301 218,0	167 866,0 50 951,0	33 551,0 0,0
			Наружные сети газоснабжения							
17	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	49,5	449,0 0,0	449,0 94,0	22 226,0 0,0	22 225,0 4 653,0	
18	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	1,5	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	13 124,0 13 124,0	0,0 0,0	
19	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	34,5	93,0 0,0	93,0 23,0	3 209,0 0,0	3 209,0 794,0	
20	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	м^3	34,5	46,0 0,0	46,0 11,0	1 587,0 0,0	1 588,0 380,0	
21	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	34,5	208,0 42,0	162,0 34,0	7 176,0 1 449,0	5 589,0 1 173,0	138,0
22	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	34,5	606,0 371,0	235,0 74,0	20 907,0 12 800,0	8 108,0 2 553,0	
23	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	11	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	41 833,0 41 833,0	0,0 0,0	
24	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	3,85	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	40 902,0 17 475,0	1 690,0 381,0	21 737,0
25	9	6123-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм**	шт.	1	22 951,0 19 838,0	2 029,0 0,0	22 951,0 19 838,0	2 029,0 0,0	1 084,0
26	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,055	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	72 574,0 47 945,0	24 628,0 6 299,0	
27	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	4 406,0 4 221,0	185,0 1,0	26 436,0 25 326,0	1 110,0 6,0	
28	15	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	161,0
29	17	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее**	км	0,055	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	4 227,0 1 830,0	2 398,0 495,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	19	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	1 053,0 620,0	380,0 100,0	68 445,0 40 300,0	24 700,0 6 500,0	3 445,0
31	21	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,28	31 024,0 23 241,0	2 867,0 565,0	8 687,0 6 507,0	803,0 158,0	1 376,0
32	23	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	73 012,0 61 720,0	8 428,0 2 244,0	2 864,0
33	26	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	3,951807	3 266,0 3 039,0	3,0 1,0	12 907,0 12 010,0	12,0 4,0	886,0
34	27	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,951807	10 799,0 9 786,0	636,0 3,0	42 676,0 38 672,0	2 513,0 12,0	1 491,0
35	29	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,21	11 487,0 11 487,0	0,0 0,0	2 412,0 2 412,0	0,0 0,0	
36	30	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,21	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	727,0 727,0	0,0 0,0	
37	31	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,21	67 843,0 20 917,0	4 293,0 825,0	14 247,0 4 393,0	901,0 173,0	8 953,0
38	32	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0264	136 742,0 94 902,0	20 000,0 4 492,0	3 610,0 2 505,0	528,0 119,0	577,0
39	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,4	254,0 178,0	4,0 0,0	356,0 249,0	6,0 0,0	101,0
40	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,4	393,0 208,0	7,0 2,0	550,0 291,0	10,0 3,0	249,0
41	38	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 768,0 5 801,0	264,0 85,0	6 768,0 5 801,0	264,0 85,0	703,0
42	45	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	т конструкций	0,00314	1 143 872,0 883 185,0	247 391,0 42 500,0	3 592,0 2 773,0	776,0 133,0	43,0
43	47	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4	11 971,0 3 395,0	2 925,0 862,0	47 884,0 13 580,0	11 700,0 3 448,0	22 604,0
44	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,125	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	1 227,0 670,0	338,0 64,0	219,0
45	49	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,001	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	26,0 18,0	3,0 1,0	5,0
46	51	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,04	45 810,0 25 232,0	19 547,0 5 596,0	1 832,0 1 009,0	782,0 224,0	41,0
47	56	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0038	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	13 737,0 8 226,0	4 789,0 1 203,0	721,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	58	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,00988	483 240,0 215 724,0	262 773,0 54 034,0	4 774,0 2 131,0	2 596,0 534,0	47,0
49	60	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	5	1 449,0 764,0	56,0 15,0	7 245,0 3 820,0	280,0 75,0	3 145,0
50	61	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	2	10 689,0 4 911,0	461,0 126,0	21 378,0 9 822,0	922,0 252,0	10 634,0
51	62	6101-0205-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1**	$м^3$	2,3	4 841,0 4 841,0	0,0 0,0	11 134,0 11 134,0	0,0 0,0	
52	63	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	1,02	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	3 532,0 3 532,0	0,0 0,0	
53	64	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	1,28	67 256,0 23 241,0	2 867,0 565,0	86 088,0 29 748,0	3 670,0 723,0	52 669,0
54	65	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,117405	406 660,0 383 317,0	11 092,0 894,0	47 744,0 45 003,0	1 302,0 105,0	1 439,0
55	69	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	4	5 711,0 4 911,0	461,0 126,0	22 844,0 19 644,0	1 844,0 504,0	1 356,0
56	71	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	6	1 258,0 873,0	39,0 9,0	7 548,0 5 238,0	234,0 54,0	2 076,0
57	72	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2,76	254,0 178,0	4,0 0,0	701,0 491,0	11,0 0,0	199,0
58	73	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,76	393,0 208,0	7,0 2,0	1 085,0 574,0	20,0 6,0	491,0
59	74	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	2 843 626,0 2 134 823,0	644 478,0 197 658,0	5 687,0 4 270,0	1 289,0 395,0	129,0
60	76	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,03428	229 051,0 221 025,0	5 576,0 1 019,0	7 852,0 7 577,0	191,0 35,0	84,0
61	78	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,00232	4 155 365,0 2 808 309,0	1 102 419,0 326 364,0	9 640,0 6 515,0	2 557,0 757,0	568,0
62	80	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	2,32	5 914,0 5 196,0	22,0 5,0	13 720,0 12 055,0	51,0 12,0	1 615,0
63	81	6121-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,00232	3 013 775,0 336 996,0	440 424,0 110 598,0	6 992,0 782,0	1 022,0 257,0	5 188,0
64	82	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0022	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	3 032,0 1 992,0	1 040,0 256,0	
65	91	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,2	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	1 963,0 1 072,0	540,0 102,0	350,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	93	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ толщ.0,8мм	т конструкций	0,01256	1 143 872,0 883 185,0	247 391,0 42 500,0	14 367,0 11 093,0	3 107,0 534,0	167,0
67	95	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,24	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	2 550,0 1 089,0	106,0 24,0	1 355,0
68	96	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,004	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	102,0 73,0	11,0 3,0	18,0
69	98	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02794	400 760,0 383 317,0	11 092,0 894,0	11 197,0 10 710,0	310,0 25,0	177,0
70	104	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	4 087 259,0 2 388 969,0	1 329 153,0 357 700,0	8 175,0 4 778,0	2 658,0 715,0	738,0
71	106	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,002	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	2 757,0 1 811,0	946,0 233,0	
72	108	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	$м^2$	0,08	1 665,0 1 200,0	439,0 134,0	133,0 96,0	35,0 11,0	2,0
73	110	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных,ТОЛЩ.100мм	$м^3$	0,78878	20 751,0 12 194,0	2 803,0 800,0	16 368,0 9 618,0	2 211,0 631,0	4 539,0
74	111	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/ТОЛЩ.100мм	$м^2$	4	6 078,0 1 091,0	418,0 102,0	24 312,0 4 364,0	1 672,0 408,0	18 276,0
75	112	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	979,0
76	114	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,015	65 992,0 20 917,0	4 293,0 825,0	990,0 314,0	64,0 12,0	612,0
77	115	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	44 249,0 5 359,0	2 704,0 512,0	4 425,0 536,0	270,0 51,0	3 619,0
78	118	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,055	1 271 070,0 545 468,0	719 713,0 148 285,0	69 909,0 30 001,0	39 585,0 8 156,0	323,0
79	119	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	29 352,0 27 660,0	324,0 0,0	1 368,0
80	120	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,055	1 022 520,0 265 085,0	734 841,0 156 250,0	56 239,0 14 580,0	40 417,0 8 594,0	1 242,0
81	121	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,007	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	25 802,0 17 523,0	7 884,0 1 818,0	394,0
82	124	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,9	16 862,0 16 862,0	0,0 0,0	15 176,0 15 176,0	0,0 0,0	
83	125	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,9	5 444,0 5 444,0	0,0 0,0	4 900,0 4 900,0	0,0 0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	126	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	м^3	0,24	67 843,0 20 917,0	4 293,0 825,0	16 282,0 5 020,0	1 030,0 198,0	10 232,0
85	127	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные . Монтаж**	т конструкций	0,04425	406 660,0 383 317,0	11 092,0 894,0	17 995,0 16 962,0	491,0 40,0	542,0
86	130	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м^2	2,7	393,0 208,0	7,0 2,0	1 061,0 562,0	19,0 5,0	481,0
87	131	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,004	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	14 744,0 10 013,0	4 505,0 1 039,0	225,0
88	135	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	5	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	12 230,0 11 525,0	135,0 0,0	570,0
89	136	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,013051	1 022 520,0 265 085,0	734 841,0 156 250,0	13 345,0 3 459,68	9 590,56 2 039,34	294,77
			ИТОГО по смете: Наружные сети газоснабжения					1 288 643,0 824 535,68	270 563,56 62 005,34	193 541,77 0,0
			Итого по суммарной смете					1 791 278,0 1 125 753,68	438 429,56 112 956,34	227 092,77 0,0
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							125 389
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**1 916 667**
			Сметная прибыль (5%)							95 833
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							57 500
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**2 070 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жайык Транс Строй"
(наименование организации)

Директор Казиев Х.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Батыс Котло Монтаж"
(наименование организации)

Директор Балмулдин Д.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.