Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

от 12 августа 2020 года

Заказчик:

ТОО "Батыс су арнасы" г.Уральск, С.ДАТОВА, 4/4, в лице директора Имашев Каиргали Есенгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 11 августа 2020 года ТОО «Құрылысгаз», директор Жакупов Каримулла Кабенович, г.Уральск, 090006, проспект Нурсултана Назарбаева, 198

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 11 августа 2020 года ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», инженер-технадзор Курноскин А.В., аттестаты эксперта №KZ47VJE00048627 от 13.08.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 12 августа 2020 года ТОО «7SU» Государственная лицензия № 17001158 от 01 августа 2016 года. Приложение к лицензии Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО от 25.01.2017 года. Категория I, в лице Фадин А.В., ответственный за оказание услуг по авторскому надзору.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция напорного канализационного коллектора д-500 от КНС-29 до КОС (две нитки) города Уральска, ЗКО» - реконструкция

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) акт на право временного безвозмездного землепользования №0264429 от 02.07.2015 года, кадастровый номер №08-130-148-212, выданный Уральским городским управлением Западно-Казахстанского филиала РГП «НПЦзем»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от____20__года №_;

наименование органа вынесшего решение

б) талонов о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных дейсвий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» KZ35REA00166982 от 26.03.2020г.;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документаций) ТОО «7SU» г.Атырау, проект №17001158.

наименование проектной организации, номер проекта

архитектурно-планировочное задание за № 240 от 22.09.2017 года, выданное отделом строительства, архитектуры и градостроительства г. Уральска;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 27.03.2020 года;

месяц, год

окончание работ: 21.07.2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 5 месяцев;
фактически: 4 месяцев, 0 дней;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Показатели		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Реконструкция напорного канализационного коллектора д-500 от КНС-29 до КОС (две нитки) города Уральска, ЗКО	м трубопровода (две нитки)	3726,5		3726,5	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Канализационный коллектор			
Трубы ПЭ HDPE 100 SDR 17 Д 400 мм	м	7453	7500
Колодцы водопроводные Д 2000	шт	51	54

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно Проекта выполнены:

- демонтированы старые стеклопластиковые трубы диаметром 500 мм, 7453 м;
- укладка трубопровода из ПЭ труб диаметром 400 мм, 7500 м;

-демонтировано 27 ж/б конструкций колодцев и заменено на новые.

-устройство железобетонных колодцев диаметром 2 м -16 водопроводных, -8 мокрых колодцев;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации – энергоснабжение - обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **445 438,64** тысяч тенге,
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ **347 602,35** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **36 464,52** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **387 139,408** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **352 780,096** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **34 359,312** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Реконструкция напорного канализационного коллектора д-500 от КНС-29 до КОС (две нитки) города Уральска, ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **К.Е. Имашев**

подпись руководителя — фамилия, имя, отчество

М.П.

Технический надзор: **А.В. Курноскин**

подпись руководителя — фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: **А.В. Фадин**

подпись руководителя — фамилия, имя, отчество

М.П.

Подрядчик: **К.К. Жакупов**

подпись руководителя — фамилия, имя, отчество

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	7453	
	из полиэтиленовых труб Д400мм	м	7453	
	из полиэтиленовых труб Д160мм	м	60,6	
	Фланцы стальные Д400 мм	шт	4	
	Фланцы стальные Д 150	шт	20	
	Фланцы стальные Д100 мм	шт	4	
	Вантуз воздушный ВМТ-50	шт	24	
	Задвижки чугунные Д50	шт	48	
	Задвижки чугунные Д100	шт	2	
	Задвижки чугунные Д150	шт	12	
	Задвижки чугунные Д400	шт	6	
	Клапаны обратные чугунные Д400	шт	10	
	Клапаны обратные чугунные Д100	шт	2	
	Тройники ПЭ Д400х150х400	шт	24	
	Муфта ПЭ СДР 11, Д400	шт	46	
	Смотровой колодец	шт	16	

	Мокрый колодец	шт	8	

Заказчик: подпись руководителя **К.Е. Имашев** фамилия, имя, отчество

М.П.

Авторский надзор: подпись руководителя **А.В. Фадин** фамилия, имя, отчество

М.П