Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел рельного сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г.**

Справка № 1 от 30.07.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140004630	030240008552			№82	25.04.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"	**98 245 372,56**	**98 245 372,56**	**87 719 082,64**				**10 526 289,92**	**98 245 372,56**
Удержание аванса 30%		**29 473 611,77**	**26 315 724,79**				**3 157 886,98**	**29 473 611,77**
Гарантийный взнос 5%		**4 912 268,63**	**4 385 954,13**				**526 314,50**	**4 912 268,63**
К оплате		**63 859 492,16**	**57 017 403,72**				**6 842 088,44**	**63 859 492,16**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"
БИН 070640002466

Эксперт _____ **Мамаев А.И.**

Аттестаты № KZ06VJE00054797 от 26.05.2020г.,№ KZ75VJE00092355 от 14.04.2025г.)

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН 060140004630

Руководитель _____ **Махамбетов Р.А.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянульского района Павлодарской области"

Объект: "Наружные сети водопровода"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г.

Акт №1 от 30.07.2025 г.
за июль 2025 (месяц, год) на 06-01-01-01 Наружные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 6.	**Земляные работы (Поселковые сети)**					
1	74	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	23 511,0	346	8134806	
2	75	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	23 511,0	65	1528215	
3	76	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	1 980,0	3 744	7413120	
4	77	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	20 156,0	107	2156692	
5	78	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5 276,8	271	1430013	
		Раздел 7.	**Водопровод L=4666,8м (Поселковые сети)**					
6	81	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	489	241	117849	Казахстан
7	83	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1 476,0	2 466	3639816	Казахстан
8	85	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1 511,0	5 431	8206241	Казахстан
9	101	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство защитного слоя песком	$м^3$	1 253,819	11 698	14667175	
10	102	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	30	9 804	294120	
11	103	242-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	30	78 453	2353590	Казахстан

12	106	6114-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 150 мм	шт.	7	29 648	207536	
13	107	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	7	94 193	659351	Казахстан
14	108	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10 733	10733	
15	109	245-405-0803 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100	шт.	1	60 646	60646	Казахстан
16	110	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	7	13 267	92869	
17	111	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	7	84 711	592977	Казахстан
		Раздел 8.	Прямоугольный водопроводный колодец 2500ммх2500мм (1шт)					
18	125	6121-0701-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	7,06	31 404	221712	
19	127	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,06	32 753	231236	Казахстан
20	128	225-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	шт.	1	4 157	4157	Казахстан
21	129	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1/П24(П24-5Б)/	шт.	1	76 021	76021	Казахстан
22	130	225-101-0617 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2/П32(П24g-5А)/	шт.	1	98 341	98341	Казахстан
23	131	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 923	11846	Казахстан
24	132	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 454	9816	Казахстан
25	133	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,5	4 835	166808	
26	134	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,07	1 133 576	79350	Казахстан
		Раздел 9.	Колодец водопроводный диаметром 1500мм (20шт)					
27	136	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	91,35	79 090	7224872	
28	137	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,14955	32 753	397934	Казахстан
29	138	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	38 268	574020	Казахстан
30	139	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	15	31 937	479055	Казахстан
31	140	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	45	37 990	1709550	Казахстан
32	141	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	15	32 566	488490	Казахстан
33	142	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	2 454	36810	Казахстан
34	143	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	324,99	4 835	1571327	
35	144	261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142/МН1/ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	65	9750	Казахстан
			Итого по локальной смете №06-01-01-01				64956844	

			Корректировка №1 к локальной смете №06-01-01-01					
		Раздел 7.	**Водопровод L=4666,8м (Поселковые сети)**					
36	**1**	**6121-0105-0101** **Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм**	**км**	**0,489**	**1221010**	**597 074**	
37	**2**	**241-201-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**4,89**	**241**	**1 178**	**Казахстан**
38	**3**	**6121-0105-0403** **Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**1,476**	**1478510**	**2 182 281**	
39	**4**	**241-201-0613** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**14,76**	**2 466**	**36 398**	**Казахстан**
40	**5**	**6121-0105-0406** **Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**1,511**	**1731612**	**2 616 466**	
41	**6**	**241-201-0616** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**15,11**	**5 431**	**82 062**	**Казахстан**
			ИТОГО ДОБАВИТЬ				**5 515 459**	

			ИТОГО по акту	**70472303**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	6624396
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	**77096699**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)	3854835
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)	2312901
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**83264435**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**89509268**
			Договорной коэфицент К=0,98	**87719082,64**
			НДС (12%)	10526289,92
			Итого с НДС	**98245372,56**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Мамаев А.И.**

(аттестат №KZ06VCE00054797 от 26.05.2020 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Серикбаев А.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)