Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел рельного сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г.**

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140004630	030240008552			№82, №82/1	25.04.2025г., 19.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"	**1349906 207,64**	**1349906 207,64**	**337793 877,40**				**40535 265,29**	**378329 142,69**
Удержание аванса 30%		**116677 774,27**	**104176 584,17**				**12160 579,60**	**116677 774,27**
Гарантийный взнос 5%		**67495 310,38**	**16889 693,87**				**2026 763,26**	**18916 457,13**
К оплате		**1165733 122,99**	**216727 599,36**				**26347 922,43**	**242734 911,29**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН 060140004630

Руководитель _____ **Махамбетов Р.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"
БИН 070640002466

Директор _____ **Абитаев М.С.**

Программный комплекс АВС (редакция 2023 11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Насосная станция 1 подъема"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №5 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №02-01-01-01 на НС1

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0144	4 268 593	61 468	
2	8	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 804	9 804	
3	14	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	13 841	13 841	
4	15	244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 644	68 644	Казахстан
5	16	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10 733	10 733	
6	17	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43 459	43 459	Казахстан
7	25	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 002 586	1 001	
8	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,5	270	1 485	

9	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,5	206	1 133	
			Итого по локальной смете №02-01-01-01					
							211 567	
			Корректировка №2 к локальной смете №02-01-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	Насосная станция 1 подъема на скважине					
10	1	прайс	Скважина №59-17 Насосная станция первого подъема в блочно-модульном исполнении с габаритными размерами 2400х2400х2500 мм с отоплением, освещением. В комплекте Шкаф управления с частотным преобразователем и датчиком давления для управления скважинным насосом 1 шт. Скважинный насос Speroni Q=16м3/ч, H=90м, N=7,5кВт 1 раб+1рез	шт	1	11 795 825,60	11795826	Казахстан
11	2	прайс	Скважина №69-25 Насосная станция первого подъема в блочно-модульном исполнении с габаритными размерами 2400х2400х2500 мм с отоплением, освещением. В комплекте Шкаф управления с частотным преобразователем и датчиком давления для управления скважинным насосом 1 шт. Скважинный насос Speroni Q=16м3/ч, H=90м, N=7,5кВт 1 раб+1рез	шт	1	11 795 825,60	11795826	Казахстан
12	3	6101-0101-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	9,6	346	3322	
13	4	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1-доработка	м3	4,2	7244	30425	
14	5	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2,8	16100	45080	
15	6	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,7	14400	38880	
16	7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7405	33210	91012	Казахстан
17	8	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,3204	335404	107463	
18	9	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	0,96	16100	15456	
19	10	6103-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки	м3	0,96	8551	8209	
20	11	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9792	31614	30956	Казахстан
21	12	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	11	9804	107844	
22	13	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	36406	72812	Казахстан

23	14	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	10	27902	279020	Казахстан
24	15	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1379	2758	
25	16	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870	5740	Казахстан
26	17	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9804	19608	
27	18	242-304-0203	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 250	шт.	2	20811	41622	Казахстан
28	19	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	13 841	13841	
29	20	244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	68 644	68644	Казахстан
30	21	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10 733	10733	
31	22	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	43 459	43459	Казахстан
32	23	6116-0605-0104 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5724	11448	
33	24	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	23666	47332	Казахстан
34	25	6121-0103-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0195	2002586	39050	
35	26	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	20	1983	39660	Казахстан
36	27	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	12	629	7548	Казахстан
37	28	241-119-0106	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	1 шт.	6	252	1512	Казахстан
38	29	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	12	2340	28080	Казахстан
39	30	241-116-0207	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2340	4680	Казахстан
40	31	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	4	7877	31508	Казахстан
41	32	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	4	744	2976	Казахстан
42	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,67	270	3 421	
43	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,67	206	2 610	

			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			**24 848 361**	

	ИТОГО по акту	**25 059 928**
	в том числе оборудование	*23 591 652*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	138 018
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**25 197 946**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	80 315
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	755 938
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**26 034 199**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**27 986 764**
	Договорной коэфицент К=0,98	**27 427 028,72**
	НДС (12%)	3 291 243,45
	Итого с НДС	**30 718 272,17**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00025225от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Нигомедьянов С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Насосная станция 1 подъема"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №6 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №02-01-01-01 на НС1

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Корректировка №3 к локальной смете №02-01-01-01 на Скважину глубиной 45м					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	**Насосная станция 1 подъема на скважине**					
1	1	6102-0602-0105 Кклим = 1,12	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 250 мм грунты и породы группы 5	м	6	40697	244 182	
2	2	6102-0602-0109 Кклим = 1,12	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 250 мм грунты и породы группы 9	м	34	216756	7 369 704	
3	3	6102-0602-0110 Кклим = 1,12	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 250 мм грунты и породы группы 10	м	5	298267	1 491 335	
4	4	1104-0201-0102 Кклим = 1,12	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	45	6155	276 975	
5	5	1104-0401-0101 Кклим = 1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	3674	73 480	
6	6	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	1 шт.	1	52481	52 481	Казахстан

7	7	261-403-0104	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	1 шт.	1	231932	231 932	Казахстан
8	8	241-102-0225	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм	1 м	39	11488	448 032	Казахстан
9	9	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	1 м	6	21915	131 490	Казахстан
10	10	1104-0501-0201 Кклим = 1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	2	497501	995 002	
11	11	1339-0301-0101 Кклим = 1,09	Проведение химанализа и баканализа	партия (2 образца)	1	177551	177 551	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			11 492 164	
			ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №3 к ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №02-01-01-01				11 492 164	Казахстан

	ИТОГО по акту	11 492 164
	в том числе оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	1 080 263
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**12 572 427**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	628 621
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	377 173
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**13 578 221**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**14 596 588**
	Договорной коэфицент К=0,98	**14 304 656,24**
	НДС (12%)	1 716 558,75
	Итого с НДС	**16 021 214,99**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00085225от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Нигомедьянов С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Насосная станция 2 подъема"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №7 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №02-01-02-01 на НС2

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Корректировка №4 к локальной смете №02-01-02-01					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	**Насосная станция 2 подъема**					
1	1	6101-0101-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	147	346	50 862	
2	2	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1-доработка	м3	12,2	7244	88 377	
3	3	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2	652	1 304	
4	4	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	72	95	6 840	
5	5	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,85	3744	25 646	

6	6	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	72	652	46 944	
7	7	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	12	5627	67 524	
8	8	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	24	6297	151 128	
9	9	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8362	301 032	
10	10	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	34,56	46056	1 591 695	Казахстан
11	11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	64	4835	309 440	
12	12	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6	16100	96 600	
13	13	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,5	14400	36 000	
14	14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5375	33210	84 270	Казахстан
15	15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,064	342116	21 895	Казахстан
16	16	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	64	3727	238 528	
17	17	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,9664	30232	29 216	Казахстан
18	18	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03	342116	10 263	Казахстан
19	19	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство армопояса по верху блоков	м3	2,7	100767	272 071	
20	20	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0726	335404	24 350	Казахстан
21	21	прайс	Блочно-модульная насосная станция 2 подъема Насосная станция VSCT 32-50, Q=65 м3/ч H=50 м N=7,5 кВт (3 раб.насоса, работа методом каскада). Шкаф управления с частотным регулированием - трубная обвязка и запорная арматура - датчик давления и манометр. Блочно модульная повысительная насосная станция с габаритными размерами 5000х4000х2700 мм в составе: Рама основания 1, Лестница обслуживания 1, Дренажный насос для ремонтных аварийных работ 1, Электрическая печь 4 шт. (2 кВт), освещение, подъемный механизм для подняття насосов.	шт	1	25 044 523,19	25 044 523	Казахстан
22	22	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,9	16100	14 490	
23	23	6103-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки	м3	0,9	8551	7 696	
24	24	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	31614	29 022	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			28 549 716	

			ИТОГО по акту				**28 549 716**
			в том числе оборудование				*25 044 523*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				329 488
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**28 879 204**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				191 734
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				866 376
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**29 937 314**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**32 182 613**
			Договорной коэфицент К=0,98				**31 538 960,74**
			НДС (12%)				3 784 675,29
			Итого с НДС				**35 323 636,03**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ10VJE00085225от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Нигомедьянов С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Станция очистки воды"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №8 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №02-01-03-01 на Станция очистки воды

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Земляные работы (по площадке очистных сооружений)**					
1	2	6101-0301-1307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка на равнинной местности, кустарники густые	га	0,027723	1 144 475	31 728	
2	3	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	2 772,3	65	180 200	
3	4	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30 495,3	81	2 470 119	
4	5	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	244,7	346	84 666	

5	6	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	244,7	227	55 547	
6	7	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1	$м^3$	136,6	6 395	873 557	
7	8	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	14 172,5	346	4 903 685	
8	9	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	14 309,1	65	930 092	
9	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	240,2	3 744	899 309	
10	11	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	4 309,1	65	280 092	
11	12	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	430,9	346	149 091	
12	13	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	3 878,2	107	414 967	
13	14	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	4 549,3	271	1 232 860	
14	15	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42 660,2	81	3 455 476	
		Раздел 3.	**Колодец водопроводный диаметром 2000мм (7шт)**					
15	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,89	79 090	1 810 370	
16	17	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,04437	32 753	99 712	Казахстан
17	18	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	7	71 553	500 871	Казахстан
18	19	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	37 580	263 060	Казахстан
19	20	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	21	53 210	1 117 410	Казахстан
20	21	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	7	64 038	448 266	Казахстан
21	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2 454	17 178	Казахстан
22	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	151,662	4 835	733 286	

		Раздел 4.	**Колодец водопроводный диаметром 1500мм (5шт)**						
23	26	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,675	79 090	844 286		
24	27	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,419775	32 753	46 502	Казахстан	
25	28	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	38 268	191 340	Казахстан	
26	29	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	31 937	159 685	Казахстан	
27	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15	37 990	569 850	Казахстан	
28	31	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	32 566	162 830	Казахстан	
29	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2 454	12 270	Казахстан	
30	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	108,33	4 835	523 776		
		Раздел 5.	**Отмостка вокруг люков колодцев**						
31	36	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6,36	16 101	102 402		
32	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,36	10 388	66 068		
33	38	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,36	30 797	195 869	Казахстан	
		Раздел 6.	**Водопровод В1 L=146,1м (подающий трубопровод воды хозяйственно-питьевого качества из станции очистки в РЧВ)**						
34	41	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,002	4 361 295	8 723		
35	42	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Гильза/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2	12 332	24 664	Казахстан	
36	43	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	11 395	34 185		
37	44	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	55 799	167 397	Казахстан	
38	46	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 366	52 392	Казахстан	
39	47	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 696	14 088		

40	48	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 578	4 734	Казахстан
		Раздел 7.	**Водопровод В10 L=102,9м (отводящий трубопровод воды хозяйственно-питьевого качества для промывки фильтров из РЧВ в станцию очистки)**					
41	52	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0012	4 361 295	5 234	
42	53	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Гильза/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,2	12 332	14 798	Казахстан
		Раздел 8.	**Водопровод В0 L=84,7м (отводящий трубопровод объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения из РЧВ в насосную станцию второго подъема)**					
43	65	6114-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 150 мм	шт.	3	29 648	88 944	
44	66	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	94 193	282 579	Казахстан
45	68	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	7 877	63 016	Казахстан
46	69	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 696	14 088	
47	70	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	3 398	10 194	Казахстан
		Раздел 9.	**Водопровод К4 L=43,5м (сливной и переливной трубопроводы)**					
48	74	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0024	4 361 295	10 467	
49	75	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Гильза/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,4	12 332	29 597	Казахстан
50	76	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	11 395	34 185	
51	77	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	55 799	167 397	Казахстан
52	79	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 366	34 928	Казахстан
53	80	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4 696	28 176	

54	81	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 578	9 468	Казахстан
			Итого по локальной смете №02-01-03-01					
							24 925 674	
			Корректировка №5 к локальной смете №02-01-03-01					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	Станция очистки воды					
55	1	прайс	Блочно-модульное здание из сэндвич панелей габаритными размерами 12000х4800х2700 мм, в комплекте: электрическая печь 5 шт. (2кВт), освещение, комната оператора, санузел. Оборудование для очистки воды в комплекте: Защитный дисковый фильтр 2„ Предназначен для защиты автоматики от крупных частиц 130 микрон Напорная аэрация воды 3072 – 2шт. Установка фильтрации безреагентная 3672/F75A1/EcoFerox – 3 шт. Станция дозирования антискаланта – 1 шт. Станция дозирования гипохлорита натрия ГПХН Д50 – 1 шт. Обратноосмотическая установка – 1 комплект. Накопительная емкость осветленной воды 3000 л – 1 шт.	шт	1	60 665 580,71	60665581	Казахстан
		Раздел 2.	Строительные работы					
56	2	6101-0101-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	84,5	346	29237	
57	3	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1-доработка	м3	6	7244	43464	
58	4	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6,8	652	4434	
59	5	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	52,7	95	5007	
60	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	8,2	3744	30701	
61	7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	52,7	652	34360	
62	8	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	20	6297	125940	
63	9	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	20	8362	167240	
64	10	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	19,8	46056	911909	Казахстан

65	11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	39,6	4835	191466	
66	12	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,64	16100	139104	
67	13	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5,76	14400	82944	
68	14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8464	33210	194159	Казахстан
69	15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, BpI диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0576	342116	19706	Казахстан
70	16	1106-0701-0201 Кклим = 1,12	Пояса в опалубке. Устройство армопояса по верху блоков	м3	1,68	100767	169289	
71	17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1492	335404	50042	Казахстан
72	18	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,68	16100	27048	
73	19	6103-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство бетонной отмостки	м3	1,68	8551	14366	
74	20	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7136	31614	54174	Казахстан
		Раздел 3.	**Колодец водопроводный диаметром 2000мм (7шт)**					
75	21	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,175	1145627	200485	Казахстан
76	22	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	7	14446	101122	Казахстан
		Раздел 4.	**Колодец водопроводный диаметром 1500мм (5шт)**					
77	23	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,125	1145627	143203	Казахстан
78	24	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	5	14446	72230	Казахстан
		Раздел 5.	**Разное**					
79	25	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,135	79 090	168857	
80	26	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,283955	32 753	9300	Казахстан
81	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 268	38268	Казахстан
82	28	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	31 937	31937	Казахстан
83	29	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	37 990	113970	Казахстан
84	30	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	32 566	32566	Казахстан
85	31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 454	2454	Казахстан

86	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21,666	4 835	104755	
87	33	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,025	1145627	28641	Казахстан
88	34	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	1	14446	14446	Казахстан
89	35	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	11 395	68370	
90	36	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	55 799	334794	Казахстан
91	37	6114-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 150 мм	шт.	1	29 648	29648	
92	38	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	94 193	94193	Казахстан
93	39	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	56	4 696	262976	
94	40	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	15	1 578	23670	Казахстан
95	41	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	3 398	16990	Казахстан
96	42	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	4 143	82860	Казахстан
97	43	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	7 105	85260	Казахстан
98	44	241-210-0220 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм	шт.	4	4 243	16972	Казахстан
99	45	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 366	17464	Казахстан
100	46	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	7 877	31508	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			65 087 110	

	ИТОГО по акту		90 012 784
	в том числе оборудование		*60 665 581*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		2 758 637
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**92 771 421**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		1 605 292
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)		2 783 143

	Итого с непредвиденными работами и затратами	**97 159 856**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**104 446 845**
	Договорной коэфицент К=0,98	**102 357 908,10**
	НДС (12%)	12 282 948,97
	Итого с НДС	**114 640 857,07**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00085225от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Нигомедьянов С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Наружные сети водопровода"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №9 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №06-01-01-01 на Наружные сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 5.	**Отмостка вокруг люков колодцев**					
1	64	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,544	16 101	40961	
2	65	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,544	10 388	26427	
3	66	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,544	30 797	78348	Казахстан
		Раздел 10.	**Отмостка вокруг люков колодцев**					
5	146	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	11,13	16 101	179204	
6	147	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	11,13	10 388	115618	
7	148	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	11,13	30 797	342771	Казахстан
			Итого по локальной смете №06-01-01-01				783 329	

			Корректировка №6 к локальной смете №06-01-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 3.	**Колодец водопроводный диаметром 2000мм (1шт)**					
8	6	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,025	1145627	28 641	Казахстан
9	7	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	1	14446	14 446	Казахстан
		Раздел 4.	**Колодец водопроводный диаметром 1500мм (4шт)**					
10	8	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1	1145627	114 563	Казахстан
11	9	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	4	14446	57 784	Казахстан
		Раздел 7.	**Водопровод L=4666,8м (Поселковые сети)**					
12	23	6121-0301-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,769	272158	481 448	
13	24	6121-0301-0103 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	4,9753	279112	1 388 666	
14	25	6121-0301-0105 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	3,5416	345128	1 222 305	
15	39	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	30	4018	120 540	Казахстан
16	40	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	30	1602	48 060	Казахстан
17	41	242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	30	2092	62 760	Казахстан
		Раздел 8.	**Колодец водопроводный диаметром 2000мм (2шт)**					
18	55	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,05	1145627	57 281	Казахстан
19	56	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	1 комплект	2	14446	28 892	Казахстан
		Раздел 10.	**Отмостка вокруг люков колодцев**					
20	57	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,118	16 101	18 001	
21	58	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,118	10 388	11 614	
22	59	212-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,118	30 797	34 431	Казахстан

			Итого корреектировке №6 к локальной смете №06-01-01-01				**3 689 432**	

	ИТОГО по акту	**4 472 761**
	в том числе оборудование	*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	420 440
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**4 893 201**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8 2.65	Сметная прибыль (5%)	244 660
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8 2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	146 796
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**5 284 657**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**5 681 006**
	Договорной коэфицент К=0,98	**5 567 385,88**
	НДС (12%)	668 086,31
	Итого с НДС	**6 235 472,19**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00085225от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Нигомедьянов С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)
Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Резервуар чистой воды"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №10 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №02-01-04-01 на Резервуар чистой воды

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Резервуар чистой воды = 2шт**					
1	1	1337-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 12*	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м^3. Монтаж	шт.	2	72 018	144036	
2	2	прайс	Резервуар чистой воды Полипластик РЧВ2800 SN2-17320-100/103,4 ТУ 22.23.19-040-730117502022	шт	2	19 131 224,11	38262448	Казахстан
3	3	6114-0201-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 150 мм	соединение	2	34 731	69462	
4	4	6114-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 100 мм	соединение	6	11 539	69234	
5	5	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм	соединение	2	17 592	35184	
6	6	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7 877	15754	Казахстан

7	7	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 366	26196	Казахстан
8	8	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 434	6868	Казахстан
9	9	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	10	4 696	46960	
10	10	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3 398	6796	Казахстан
11	11	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 578	9468	Казахстан
12	12	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1 101	2202	Казахстан
		Раздел 2.	**Земляные работы**					
13	13	6101-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 1	м^3	123,13	323	39771	
14	14	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1	м^3	8	6 395	51160	
15	15	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	131,13	65	8523	
16	16	6101-0103-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1	м^3	760,8	165	125532	
17	17	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	9 860,4	85	838134	
18	18	6101-0103-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1	м^3	432,73	165	71400	
19	19	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	40,267	13 116	528142	
20	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	40,267	652	26254	
21	21	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	40,267	221	8899	
22	22	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	339,33	3 744	1270452	
23	23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	339,33	652	221243	
24	24	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	339,33	221	74992	
25	25	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	328,13	120	39376	
26	26	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	328,13	652	213941	
27	27	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	328,13	221	72517	

28	28	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	53,133	3 744	198930	
29	29	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	53,133	652	34643	
30	30	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	53,133	221	11742	
31	31	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	704,867	375	264325	
32	32	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$	$м^3$	704,867	1 193	840906	
33	33	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	9 673,02	85	822207	
34	34	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	271,07	375	101651	
35	35	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	271,07	9 670	2621247	
36	36	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	271,07	652	176738	
37	37	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	271,07	221	59906	
38	38	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	131,133	120	15736	
39	39	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	431,467	120	51776	
40	40	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	562,533	652	366772	
41	41	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	562,533	221	124320	
42	42	6101-0209-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка /откосов/ площадей ручным способом, группа грунта 1	$м^2$	199,533	530	105752	

			Итого по локальной смете №02-01-04-01				48 081 595	

			ИТОГО по акту	48 081 595
			в том числе оборудование	*38 262 448*
НДЦС РК 8 04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	923 000
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	49 004 595
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)	537 107
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)	1 470 138
			Итого с непредвиденными работами и затратами	51 011 840

	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**54 837 728**
	Договорной коэфициент К=0,98	**53 740 973,44**
	НДС (12%)	6 448 916,81
	Итого с НДС	**60 189 890,25**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VJE00085225от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Нигомедьянов С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Резервуар технической воды"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №11 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №02-01-05-01 на Резервуар технической воды

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Резервуар технической воды = 1шт**					
1	1	**1337-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м^3. Монтаж**	**шт.**	**1**	**72 018**	**72018**	
2	2	**прайс**	**Резервуар технической воды РТВ2800 SN2-16780-100 ТУ 22.23.19-040-73011750-2022**	**шт**	**1**	**17 532 236,61**	**17532237**	**Казахстан**
3	3	**6114-0201-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 100 мм**	**соединение**	**1**	**11 539**	**11539**	
4	4	**241-116-0210** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**4 366**	**4366**	**Казахстан**
5	5	**6121-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**1**	**4 696**	**4696**	
6	6	**241-214-0108** *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**1 578**	**1578**	**Казахстан**
		Раздел 2.	**Земляные работы**					

7	7	6101-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 1	м^3	202,55	323	65424	
8	8	6101-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1	м^3	4,4	6 395	28138	
9	9	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	206,95	65	13452	
10	10	6101-0103-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1	м^3	398,75	165	65794	
11	11	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	5 167,395	85	439229	
12	12	6101-0103-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1	м^3	196	165	32340	
13	13	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	6,4	13 116	83942	
14	14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	6,4	652	4173	
15	15	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	6,4	221	1414	
16	16	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	164,6	3 744	616262	
17	17	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	164,6	652	107319	
18	18	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	164,6	221	36377	
19	19	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	202,7	120	24324	
20	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	202,7	652	132160	
21	21	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	202,7	221	44797	
22	22	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	25	3 744	93600	
23	23	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	25	652	16300	
24	24	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	25	221	5525	
25	25	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 2	м^3	255	375	95625	
26	26	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	255	1 193	304215	
27	27	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	3 800,925	85	323074	
28	28	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 2	м^3	108,05	375	40519	

29	29	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3	108,05	9 670	1044844	
30	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	108,05	652	70449	
31	31	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	108,05	221	23879	
32	32	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м^3	353,9	120	42468	
33	33	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	353,9	652	230743	
34	34	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	353,9	221	78212	

			Итого по локальной смете №02-01-05-01				**21 691 032**	

			ИТОГО по акту				**21 691 032**
			в том числе оборудование				*17 532 237*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				390 927
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**22 081 959**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				227 486
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				662 459
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**22 971 904**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**24 694 797**
			Договорной коэфицент К=0,98				**24 200 901,06**
			НДС (12%)				2 904 108,13
			Итого с НДС				**27 105 009,19**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Касенов К.С.**

(№KZ40VUE00085225от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Нигомедьянов С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Электроснабжение"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №12 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №04-01-01-01 на ЭС

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 3.	**Воздушная линия 10кВ**					
					Анкерная (концевая) опора			
1	13	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	6588	Казахстан
2	14	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 799	15196	Казахстан
3	15	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294	Казахстан
4	16	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32 790	65580	Казахстан
5	17	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580	Казахстан
6	18	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4486	Казахстан
7	19	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	2 990	5980	Казахстан

8	21	261-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,396	121	48	Казахстан
9	22	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	140	504	Казахстан
			Промежуточная опора					
10	31	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 541	21541	Казахстан
11	33	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	3	2 990	8970	Казахстан
12	35	261-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,594	121	72	Казахстан
13	36	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,4	140	756	Казахстан
			Установка разъединителя на концевой анкерной опоре					
14	37	6124-0103-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	6 718	6718	
15	38	515-201-0512 *СпрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм гололед)	комплект	1	258 134	258134	Казахстан
16	39	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647	7412	Казахстан
17	40	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038	Казахстан
18	41	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927	Казахстан
19	42	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 864	33728	Казахстан
20	44	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040	Казахстан
21	45	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400	Казахстан
22	46	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800	Казахстан
23	47	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	2 990	11960	Казахстан
24	49	261-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,198	121	24	Казахстан

25	50	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8	140	252	Казахстан
26	53	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,011	408 199	4490	Казахстан
			Устройство ответвления на анкерной опоре					
27	59	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	2	2 990	5980	Казахстан
28	61	261-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,396	121	48	Казахстан
29	62	261-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	140	504	Казахстан
		Раздел 4.	**Заземление и установка КТПН**					
30	64	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм/10мм/	м	24	1 475	35400	
31	65	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 591	60728	
32	66	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01764	422 636	7455	Казахстан
33	67	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,01264	305 504	3862	Казахстан
			Итого по локальной смете №04-01-01-01				629 494	
			Корректировка №9 к локальной смете №04-01-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	**Электрооборудование**					
34	1	6124-0101-1301 Кклим = 1,09	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	2	284534	569 068	
35	2	515-102-0803	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	4365912	4 365 912	Казахстан

36	3	515-102-0801	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	3474758	3 474 758	Казахстан
37	4	6124-0301-1007 Кклим = 1,09	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 0,8 т	шт.	2	169016	338 032	
38	5	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	6297	25 188	
39	6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	1,44	46056	66 321	Казахстан
40	7	1337-0101-0105 Кклим = 1,09	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	241842	483 684	
41	8	590-0000-0000 (кпл)	Дизель-генератор Max Power MPR-27 (в кожухе, АВР, ПОЖ)	1 шт	1	2191765,615	2 191 766	Казахстан
42	9	590-0000-0000 (кпл)	Дизель-генератор Max Power MPR-69 (в кожухе, АВР, ПОЖ)	1 шт	1	2974260,977	2 974 261	Казахстан
		Раздел 2.	Воздушная линия 10кВ					
43	10	1133-0204-0206 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,8152	603076	491 628	
44	11	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	1 км	2,6	428735	1 114 711	Казахстан
45	12	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	13	28422	369 486	
46	13	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	58575	234 300	
47	14	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	21	76276	1 601 796	Казахстан
48	15	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3 294	Казахстан
49	16	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 799	30 392	Казахстан
50	17	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	6 588	Казахстан
51	18	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	32 790	131 160	Казахстан
52	19	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24 580	Казахстан

53	20	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	23	2 243	51 589	Казахстан
54	21	243-902-0805	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ТА50-10-9	100 шт.	0,3	17468	5 240	Казахстан
55	22	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	10	1266	12 660	Казахстан
56	23	252-106-0202	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV	1 шт.	15	8497	127 455	Казахстан
57	24	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	15	1306	19 590	Казахстан
58	25	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	59	2 990	176 410	Казахстан
59	26	252-108-0703	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-7 (КП-22)	1 шт.	70	65	4 550	Казахстан
60	27	252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	1 шт.	6	1642	9 852	Казахстан
61	28	252-207-0526 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	21 541	258 492	Казахстан
62	29	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15357	15 357	Казахстан
63	30	252-207-1199	Зажим анкерный РАС 1500	1 шт.	18	7341	132 138	Казахстан
64	31	252-207-2102	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	1 шт.	120	505	60 600	Казахстан
65	32	6124-0103-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3	6 718	20 154	
66	33	515-201-0512 *СпрСЦ 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм гололед)	комплект	3	258 134	774 402	Казахстан
67	34	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21 038	63 114	Казахстан
68	35	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 927	11 781	Казахстан
69	36	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 864	33 728	Казахстан
70	37	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 040	9 120	Казахстан
71	38	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1 800	Казахстан
72	39	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5 400	Казахстан
		Раздел 3.	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**					
73	40	6101-0102-0101 Ккл1м = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	47,5	394	18 715	
74	41	6124-0201-0101 Ккл1м = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	25	1127	28 175	

75	42	6124-0201-0102 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	125	1228	153 500	
76	43	6124-0201-0602 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	2052	30 780	
77	44	243-113-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	1 км	0,085	1819580	154 664	Казахстан
78	45	243-113-0641	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	1 км	0,05	1431722	71 586	Казахстан
79	46	243-113-0623	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1	1 км	0,03	1016828	30 505	Казахстан
80	47	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	42	3744	157 248	
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			**20 935 530**	

	ИТОГО по акту	**21 565 024**
	в том числе оборудование	*14 039 233*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	707 424
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**22 272 448**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	411 661
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	668 173
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**23 352 282**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**25 103 703**
	Договорной коэфицент К=0,98	**24 601 628,94**
	НДС (12%)	2 952 195,47
	Итого с НДС	**27 553 824,41**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт **Касенов К.С.**

(NeKZ40VDE00085225от 19.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт **Нигомедьянов С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шоманколь Баянаульского района Павлодарской области"

Объект: "Генеральный план"

Договор о государственных закупках работ №82 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №82/1 от 19.06.2025г., дополнительное соглашение №82/2 от 15.12.2025г.

Акт №13 от 22.12.2025 г.
за декабрь 2025 (месяц, год)
Локальная смета №07-01-01-01 на Генеральный план

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Площадка очистных сооружении №1 (Лист 2)**					
			Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок					
1	2	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**946,32**	**857**	**810 996**	
2	3	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**178,8552**	**5 561**	**994 614**	**Казахстан**
3	4	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**14,195**	**5 684**	**80 684**	**Казахстан**
4	5	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103**	**м^2**	**2 017**	**84**	**169 428**	
5	6	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**76,2426**	**5 561**	**423 985**	**Казахстан**

6	7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1,2102	213 052	257 836	
7	8	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 017	487	982 279	
8	9	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	193,4303	23 814	4 606 349	Казахстан
9	10	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	2 017	37	74 629	
10	11	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	93,5888	23 814	2 228 724	Казахстан
11	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,6051	213 052	128 918	
12	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	2 017	501	1 010 517	
13	14	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	196,8592	25 470	5 014 004	Казахстан
14	15	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	250	5 805	1 451 250	
15	16	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	10,75	61 323	659 222	Казахстан
16	20	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограды металлической из колючей проволоки по железобетонным столбам	м	340	9 017	3 065 780	
17	21	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	210,986	845	178 283	Казахстан
18	23	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174 410	174 410	
		Раздел 2.	**Площадка насосной первого подъема №2 (Лист 3)**					
			Ведомость проездов, тротуаров, дорожек и площадок					
19	25	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	87,5	11 162	976 675	
			Ведомость малых архитектурных форм					
20	27	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	157,7	72 725	11 468 733	
21	29	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограды металлической из колючей проволоки по железобетонным столбам	м	340	9 017	3 065 780	
22	30	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	210,986	845	178 281	Казахстан
			Итого по локальной смете №07-01-01-01				38 001 377	

			Корректировка №10 к локальной смете №07-01-01-01					
			ДОБАВИТЬ					
		Раздел 1.	Площадка очистных сооружении №1 (Лист 2)					
23	1	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	490585	490 585	
24	2	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	3	164517	493 551	
25	3	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм (стойки для ограждения колючей проволоки)	1 т	3,42176	402905	1378644	Казахстан
26	4	1114-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство насадки из колючей проволоки	м проволоки	1182	140	165 480	
27	5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,238	462591	110 097	Казахстан
			Уборная деревянная-1 шт					
28	6	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,48	6037	39 120	
29	7	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	3,08	3744	11 532	
30	8	6122-0401-0105 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,2	100790	120 948	
31	9	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	37990	113 970	Казахстан
32	10	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12,7	4835	61 405	
33	11	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,158	257245	40 645	
34	12	6107-0102-0211 Кклим = 1,12	Обшивка досками стен	м2	11,1	2320	25 752	
35	13	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,241	110133	26 542	Казахстан
36	14	6109-0307-0202 Кклим = 1,06	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м2	1,88	3252	6 114	
37	15	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,094	110133	10 353	Казахстан
38	16	6108-0201-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м2	м2	1,26	7785	9 809	
39	17	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,07	110133	7 709	Казахстан
40	18	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	1	3633	3 633	Казахстан
		Раздел 2.	Площадка насосной первого подъема №2					

41	19	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	490585	490 585	
42	20	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	164517	164 517	
43	21	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм (стойки для ограждения колючей проволоки)	1 т	3,42176	402905	1378644	Казахстан
44	22	1114-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство насадки из колючей проволоки	м проволоки	1182	140	165 480	
45	23	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,238	462591	110 097	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			5 425 212	

		ИТОГО по акту		43 426 589
		в том числе оборудование		*0*
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)		4 082 099
		Итого с затратами на организацию и управление СМР		**47 508 688**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65		Сметная прибыль (5%)		2 375 434
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66		Непредвиденные работы и затраты (3%)		1 425 261
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**51 309 383**
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075		**55 157 587**
		Договорной коэфицент К=0,98		**54 054 434,28**
		НДС (12%)		6 486 532,11
		Итого с НДС		**60 540 966,39**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

Руководитель Махамбетов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SPC Engineering"

БИН 070640002466

Эксперт Касенов К.С.

(№KZ49VJE00085225 от 28.02.2024 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСД Строй-проект"

БИН 071040012513

Эксперт Нигомедьянов С.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный

Место печати (при наличии)