**Подрядчик** ТОО "АйТемір-Құрылыс"
**Субподрядчик** ТОО "РТК-Строй"
**Стройка** Строительство водопровода в селе Димитрово Бурлинского района ЗКО
**Договор подряда** №9 от 06.09.2025г

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за октябрь 2025 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Насосная станция. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Землянные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** | м³ грунта | 214,37 | | 249,46 | 249,46 | 53477 | 53476 | -- | 9617 | 68142 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 62,31 | -- | 13357 | | 5048 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м³ грунта | 6,63 | | 3032,48 | -- | 20105 | -- | -- | 14476 | 37347 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3032,48 | -- | 20105 | -- | | 2767 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м³ грунта | 214,37 | | 51,78 | 51,78 | 11100 | 11100 | -- | 2598 | 14794 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 16,84 | -- | 3610 | | 1095 | |
| 4 | 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 6,63 | | 1582,77 | -- | 10494 | -- | -- | 7555 | 19493 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1582,77 | -- | 10494 | -- | | 1444 | |
| | | | **Фундаменты л.7-АС** | | | | | | | | | | |
| | | | **ФЛ** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м³ | 0,5 | | 35551,69 | 1892,41 | 17776 | 946 | 15678 | 1250 | 20548 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 2304,69 | 441,73 | 1152 | 221 | | 1522 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | шт. сборных конструкций | 16 | | 3822,77 | 2041,64 | 61164 | 32667 | -- | 49537 | 119557 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 1781,13 | 842,66 | 28498 | 13483 | | 8856 | |
| | | | **ФБС** | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Подготовка бетонная. Устройство** | $м^3$ | 0,12 | 35551,69 | 1892,41 | 4266 | 227 | 3762 | 300 | 4931 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2304,69 | 441,73 | 277 | 53 | | 365 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8 | 9 | 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | шт. сборных конструкций | 46 | 5580,59 | 2871,56 | 256707 | 132092 | -- | 212046 | 506253 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2709,03 | 1197,49 | 124615 | 55085 | | 37500 | |
| 9 | 10 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | шт. сборных конструкций | 38 | 3822,77 | 2041,64 | 145265 | 77582 | -- | 117651 | 283949 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1781,13 | 842,66 | 67683 | 32021 | | 21033 | |
| 10 | 12 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8** | $м^2$ поверхности | 73,6 | 6071,92 | 12,14 | 446893 | 894 | 416742 | 27434 | 512273 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 397,51 | 3,30 | 29257 | 243 | | 37946 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **Фундамент под перегородки** | | | | | | | | | |
| 11 | 13 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | $м^3$ | 1,062 | 51327,70 | 3396,23 | 54510 | 3607 | 42649 | 8245 | 67776 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7772,22 | 759,58 | 8254 | 807 | | 5020 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1081757 | 312591 | 478831 | 450709 | 1655063 |
| | | | | | | | | 290335 | 118880 | -- | 122596 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1081757 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 478832 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 409215 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 450709 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 122596 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1655062 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 409215 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1655062 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 409215 | | | |
| | | | | | **Стены л.9-АС** | | | | | | | |
| 12 | 16 | 1108-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 15,6 | 18248,37 | 4770,58 | 284675 | 74421 | 72841 | 145468 | 464554 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 8808,52 | 1218,22 | 137413 | 19004 | | 34411 | |
| 13 | 19 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 15,48 | 8502,20 | 439,63 | 131614 | 6806 | 68259 | 54285 | 200771 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3653,05 | 117,68 | 56549 | 1822 | | 14872 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | | | **Перемычкил.10-АС** | | | | | | | |
| 14 | 20 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 26 | 1093,68 | 415,21 | 28436 | 10795 | 9498 | 12591 | 44309 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 313,19 | 97,21 | 8143 | 2527 | | 3282 | |
| | | | | | **Перекрытие л.13-АС** | | | | | | | |
| 15 | 25 | 1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Плиты перекрытий площадью более 5 м$^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** | шт. сборных конструкций | 8 | 19070,63 | 2571,19 | 152565 | 20570 | 95334 | 51935 | 220860 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4582,68 | 918,87 | 36661 | 7351 | | 16360 | |
| | | | | | **Монолитные участки МУ-1** | | | | | | | |
| 16 | 28 | 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м$^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство B25 F150 W6** | м$^3$ | 0,65 | 70243,18 | 4521,96 | 45658 | 2940 | 31623 | 10705 | 60872 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17068,84 | 1028,64 | 11095 | 669 | | 4509 | |
| | | | | | **Полы д.11-АСП2 Полы тип 1** | | | | | | | |
| 17 | 54 | 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение** | м$^2$ уплотненной площади основания | 14,1 | 63,14 | 63,14 | 890 | 891 | -- | 210 | 1188 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,68 | -- | 292 | | 88 | |
| 18 | 55 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м$^3$ подстилающего слоя | 1,41 | 24836,08 | 2938,39 | 35019 | 4143 | 22789 | 9282 | 47845 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5735,77 | 1267,61 | 8087 | 1787 | | 3544 | |
| 19 | 56 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м$^3$ подстилающего слоя | 1,41 | 39347,49 | 12,10 | 55480 | 17 | 46327 | 8588 | 69193 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 6479,30 | -- | 9136 | -- | | 5125 | |
| 20 | 57 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | м$^2$ изолируемой поверхности | 14,1 | 3732,45 | 126,66 | 52628 | 1786 | 34367 | 15766 | 73866 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1168,44 | 21,12 | 16475 | 298 | | 5472 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21 | 58 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м$^2$ стяжки | 14,1 | 1454,81 | 43,04 | 20513 | 606 | 11490 | 8237 | 31050 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 596,96 | 24,50 | 8417 | 345 | | 2300 | |
| 22 | 59 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м$^2$ стяжки | 14,1 | 1166,85 | 43,94 | 16453 | 620 | 15209 | 909 | 18751 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 44,29 | 24,30 | 624 | 343 | | 1389 | |
| | | | **Полы тип 2** | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 61 | 1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение** | $м^2$ уплотненной площади основания | 31,2 | 63,14 | 63,14 | 1970 | 1970 | -- | 465 | 2629 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,68 | -- | 645 | | 195 | |
| 24 | 62 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | $м^3$ подстилающего слоя | 3,12 | 24836,08 | 2938,39 | 77489 | 9168 | 50425 | 20540 | 105871 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5735,77 | 1267,61 | 17896 | 3955 | | 7842 | |
| 25 | 63 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | $м^3$ подстилающего слоя | 3,12 | 39347,49 | 12,10 | 122764 | 38 | 102511 | 19002 | 153108 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 6479,30 | -- | 20215 | -- | | 11341 | |
| 26 | 64 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** | $м^2$ изолируемой поверхности | 31,2 | 3732,45 | 126,66 | 116452 | 3952 | 76045 | 34888 | 163447 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1168,44 | 21,12 | 36455 | 659 | | 12107 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **1142606** | **138723** | **636718** | **392871** | **1658314** |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **367166** | **39697** | -- | **122837** | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **1142606** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **636716** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **406863** | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **392871** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **122837** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1658314** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **203** |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **406863** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1658314** | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **203** |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **406863** | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **2 %** | | | **66268** | | | | | **3313377** |
| | | | **Итого** | | | | **3379645** | | | | | |
| | | | **Со скидкой субподрядчика** | | | | **2816370** | | | | | |
| | | | **НДС** | **12 %** | | | **337964** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **3154335** | | | | | |

**Подрядчик:**
**Директор**

**ТОО "АйТемір-Құрылыс"** _____ **Шоканов Е.Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор**

**ТОО "РТК-Строй"** _____ **Беркалиев А.А.**