Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "РТК-Строй"
Стройка Строительство водопровода в селе Димитрово Бурлинского района ЗКО
Договор подряда №9 от 06.09.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за октябрь 2025 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод										
			Наружные водоснабжения										
1	1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,73928		687662,21	306822,50	1196037	533650	--	828890	2091907
			НР - 99%; СП - 3,30781%				380839,71	100544,71	662387	174875		66981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,08		1041828,46	185401,88	83346	14832	10804	63132	151580
			НР - 99%; СП - 3,483%				721377,90	75740,61	57710	6059		5102	
3	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,02		873633,70	116284,31	17473	2326	1628	14292	32920
			НР - 99%; СП - 3,635%				675957,81	45881,62	13519	918		1155	
4	4	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	4		7140,73	314,97	28563	1260	12459	15261	45058
			НР - 99%; СП - 2,815%				3711,11	142,71	14844	571		1234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	244-404-0107 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм**	шт.	2		77574,00	--	155148	--	155148	--	155148
							--	--	--	--		--	
6	6	241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	2		151884,00	--	303768	--	303768	--	303768
							--	--	--	--		--	
7	7	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	6		4881,04	149,98	29286	900	10251	18388	49160
			НР - 99%; СП - 3,1164%				3022,53	73,09	18135	439		1486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	251-305-0501 РСНБ РК 2022	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017 ЖБР1 ЦП 538 KZ	шт.	10	1190,00	--	11900	--	11900	--	11900
						--	--	--	--		--	
9	9	251-305-0501 РСНБ РК 2022	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017 ЖБР1 ЦП 538 KZ	шт.	10	980,00	--	9800	--	9800	--	9800
						--	--	--	--		--	
10	10	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	10	2126,00	--	21260	--	21260	--	21260
						--	--	--	--		--	
11	11	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,048	1629887,14	381035,74	78235	18289	13778	52777	135277
			НР - 99%; СП - 3,2549618%			961837,20	148796,65	46168	7142		4264	
12	12	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0432	2276306,98	840668,86	98336	36317	18621	56182	159057
			НР - 99%; СП - 2,938%			1004585,52	309052,43	43398	13351		4540	
			Подраздел 1. Земляные работы									
13	13	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2014	249,46	249,46	502412	502412	--	90348	602790
			НР - 72%; СП - 1,693%			--	62,31	--	125492		10030	
14	14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	2143,6	41,61	41,61	89195	89195	--	20429	114725
			НР - 72%; СП - 4,6512479%			--	13,23	--	28360		5102	
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	16	1582,77	--	25324	--	--	18233	45583
			НР - 72%; СП - 4,651%			1582,77	--	25324	--		2026	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				25324				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					591607			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					153852			
		Накладные расходы		Тенге							129010	
		Сметная прибыль		Тенге							17158	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								763099
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2650083	1199181	569417	1177932	3929933
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				881485	357207	--	101920	
		Материалы		Тенге				2650083				
		Всего заработная плата		Тенге				67540				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1238692			
			Накладные расходы	Тенге				501876				
								1177932				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				101920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3929935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
			Сметная заработная плата	Тенге					1238692			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3929935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
			Сметная заработная плата	Тенге					1238692			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3929935**
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**			**78599**					
			Итого				**4008534**					
			Со скидкой субподрядчика				**3340445**					
			НДС	**12 %**			**400853**					
			Итого с НДС				**3741298**					

Подрядчик:
Директор

ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор

ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**