Заказчик : ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей села Молбаза, Бурабайского района, Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
060140010407	010940003981			№8	от 15.02.2024г.			
				доп. согл. №8/4	от 14.03.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство водопроводных сетей села Молбаза, Бурабайского района, Акмолинской области»	485 518 059,69	168 123 160,26	48 653 030,42				5 838 363,65	54 491 394,07
Удержание аванса	145 655 417,91	50 436 948,08	14 595 909,13				1 751 509,10	16 347 418,22
Итого к оплате	339 862 641,78	117 686 212,18	34 057 121,29				4 086 854,56	38 143 975,85

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

БИН 060140010407

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт_____**Миниахметов Р.С.**
ИИН 880113350499
№ KZ79VJE00048439 от 29.02.2024 г

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей села Молбаза, Бурабайского района, Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№8 от 15.02.2024г.** Доп. согл. №8/4 от 13.04.2025г.

Акт выполненных работ №9
за октябрь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1 Сети водопровода										
			Раздел 1: Земляные работы Hср=2,83м, откос 1:0,67										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	-314,629886	68,73	68,73	-21624,50	-21624,50		-4615,59	-28338,64	
						0,00	20,37	0,00	-6409,04		-2098,55		
2	2	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	-17344,24904	343,08	343,08	-5950465,02	-5950465,01		-1044644,16	-7554634,60	
						0,00	83,65	0,00	-1450846,49		-559525,42		
3	3	1101-0205-0107 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	-536,409557	3932,92	0,00	-2109655,90	0,00		-1518950,90	-3918895,57	
						3932,92	0,00	-2109655,90	0,00		-290288,77		
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	-207,449999	1850,70	229,63	-383927,75	-47636,65		-347804,38	-790270,41	
						1621,07	72,44	-336290,95	-15027,61		-58538,28		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	-752,517654	1224,13	0,00	-921179,48	0,00		-663246,50	-1711180,03	
						1224,13	0,00	-921179,48	0,00		-126754,05		
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	-16920,68087	48,26	48,26	-816592,10	-816591,96		-174282,96	-1070063,87	
						0,00	14,30	0,00	-241965,69		-79188,81		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-16852,27148	252,63	121,63	-4257389,29	-2049741,78		-2248767,14	-7026723,04	
						131,00	54,33	-2207647,51	-915583,88		-520566,61		
8	8	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	-589,169422	68,73	68,73	-40493,66	-40493,65		-8643,16	-53066,55	
						0,00	20,37	0,00	-12001,35		-3929,73		
			Итого по разделу 1: Земляные работы Hср=2,83м, откос 1:0,67					-14501327,70	-8926553,56	0,00	-6010954,79	-22153172,71	
								-5574773,84	-2641834,06	0,00	-1640890,22		
			Раздел 2: Трубопроводы										
9	9	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,309	651599,23	313219,59	201344,12	96784,86		131662,53	359647,11	
						338379,64	92016,96	104559,27	28433,22		26640,46		
10	10	241-201-0614 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	-382,790002	2119,00		-811132,01		-811132,01		-876022,71	
											-64890,70		
11	17	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	900	152,08	1,57	136872,00	1413,00	23715,00	109512,00	266094,00	
						124,16	0,00	111744,00	0,00		19710,00		

12	18	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7300	132,21	1,57	965133,00	11461,00	47304,00	888264,00	2001660,00	
						124,16	0,00	906368,00	0,00		148263,00		
13	19	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,521	120399,39	0,00	62727,82	0,00	6940,88	55229,47	127393,76	
						107077,15	0,00	55786,94	0,00		9436,47		
14	20	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,3	97579,56	0,00	712331,00	0,00	60945,00	644872,00	1465779,00	
						89230,96	0,00	651386,00	0,00		108576,00		
15	55	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	-0,081	190379,95	2730,59	-15421,00	-222,00	-83,00	-10473,00	-27965,00	
						186629,18	747,94	-15117,00	-61,00		-2071,00		
16	56	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-28,08	708,00		-19881,00		-19881,00		-21471,00	
											-1590,00		
17	57	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	-52,92	308,00		-16299,00		-16299,00		-17603,00	
											-1304,00		
18	58	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	-5,047	447345,51	105680,43	-2257752,77	-533369,01	-4245,61	-1866551,83	-4454248,85	
						340823,84	32745,78	-1720137,75	-165267,80		-329944,25		
19	59	241-201-0501 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	-5097,470019	110,00		-560721,70		-560721,70		-605579,52	
											-44857,82		
20	60	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,303	91326,99	0,00	666960,81	0,00	15307,32	645136,97	1417065,84	
						89230,96	0,00	651653,49	0,00		104968,06		
21	61	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	866,42	47,17	2599,00	142,00	84,00	2350,00	5345,00	
						791,35	0,00	2374,00	0,00		396,00		
22	63	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	2091,60	1304,27	33466,00	20868,00		18691,00	56329,00	
						787,33	392,65	12597,00	6282,00		4172,00		
23	66	251-102-0401 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий /Указатель пожарного гидранта F-09/	шт.	-31	1107,00		-34317,00		-34317,00		-37062,00	
											-2745,00		
24	67	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,47	34542,47	13767,45	85320,00	34006,00	11926,00	53253,00	149659,00	
						15946,58	5831,02	39388,00	14403,00		11086,00		
25	76	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,77372	1266,77	1,55	980,00	2,00	111,00	695,00	1809,00	
						1121,64	0,75	868,00	1,00		134,00		
26	78	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-16,1093	34542,47	13767,45	-556454,95	-221784,04	-77782,87	-347313,58	-976069,89	
						15946,58	5831,02	-256888,24	-93933,65		-72301,36		

27	81	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	-10	34730,00		-347300,00		-347300,00		-375083,96	
											-27783,96		
28	82	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б	шт.	-10	26800,00		-268000,00		-268000,00		-289440,00	
											-21440,00		
29	83	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9б	шт.	-20	30668,00		-613360,00		-613360,00		-662428,75	
											-49068,75		
30	84	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-10	20682,00		-206820,00		-206820,00		-223365,62	
											-16545,62		
31	85	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-10	5595,00		-55950,00		-55950,00		-60426,04	
											-4476,04		
32	86	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	-10	11548,00		-115480,00		-115480,00		-124718,33	
											-9238,33		
33	88	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	-0,24	994397,00		-238655,19		-238655,19		-257747,67	
											-19092,48		
34	89	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, тру бы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	26,09256	1266,77	1,55	33053,29	40,37	3746,56	23428,44	61000,08	
						1121,64	0,75	29266,36	19,79		4518,35		
35	91	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	-1,179197	166054,05	7262,07	-195810,43	-8563,42	-2732,47	-129722,82	-351575,92	
						156474,72	2959,21	-184514,55	-3489,46		-26042,67		
36	92	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	-6,42103	973520,00		-6251001,00		-6251001,00		-6751081,00	
											-500080,00		
37	93	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	-3,1	60921,33	1695,40	-188856,00	-5256,00	-66647,00	-90689,00	-301909,00	
						37726,89	765,81	-116953,00	-2374,00		-22364,00		
38	94	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	-3,255	41050,00		-133618,00		-133618,00		-144307,00	
											-10689,00		
39	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	-48,67	193,06	4,52	-9396,00	-220,00	-5444,00	-2601,00	-12957,00	
						76,68	0,78	-3732,00	-38,00		-960,00		
40	277	241-201-0921 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х15,3 мм	м	4,40745	14258,00		62841,44		62841,44		67868,74	
											5027,30		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					-9932597,57	-604697,24	-9596548,65	125743,18	-10591411,73	
								268648,52	-216024,90	0,00	-784557,34		
			ИТОГО по акту					-24433925,27	-9531250,80	-9596548,65	-5885211,61	- 32 744 584	
								-5306125,32	-2857858,96	0,00	-2425447,56		

ЛС 2-2 Водонапорная башня емкостью 25 м3,восотой опоры 15м, диаметр опоры 1220 мм работы

			Раздел 1: Водонапорная башня										
1	11	1110-0109-0103 РСНБ РК 2022	Крыльца. Устройство	м2 горизонтальной проекции	3,1	46324,18	1813,30	143605,00	5621,00	87931,00	47242,00	206115,00	
						16145,94	786,51	50052,00	2438,00		15268,00		
2	12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,74665	3295,68	241,26	35418,00	2593,00	28499,00	4823,00	43460,00	
						402,56	74,87	4326,00	805,00		3219,00		
3	37	1122-1301-0301 РСНБ РК 2022	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах Д-1500ММ Нр=1,8 М	м3	2,63	54215,26	5251,68	142586,00	13812,00	44653,00	89994,00	251186,00	
						31985,30	2578,47	84121,00	6781,00		18606,00		

4	38	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,07	24578,00		50876,00		50876,00		54946,00	
											4070,00		
5	39	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00		27604,00	
											2045,00		
6	40	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33951,00		33951,00		33951,00		36667,00	
											2716,00		
7	41	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38977,00		38977,00		38977,00		42095,00	
											3118,00		
			Итого по разделу 1: Водонапорная башня					470972,00	22026,00	310446,00	142059,00	662073,00	
								138499,00	10024,00	0,00	49042,00		
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И АРМАТУРА										
8	43	1312-1101-0210 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	35887,27	15205,24	35887,00	15205,00	1808,00	15219,00	55195,00	
						18874,18	6075,23	18874,00	6075,00		4089,00		
9	44	242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814,00		36814,00		36814,00		39759,00	
											2945,00		
10	45	1312-1101-0209 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	24694,03	9587,56	24694,00	9588,00	1047,00	10912,00	38454,00	
						14059,95	3828,66	14060,00	3829,00		2848,00		
11	46	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	25485,00		25485,00		25485,00		27524,00	
											2039,00		
12	47	1312-0101-0209 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	3766,23	1778,85	30130,00	14231,00	91,00	12188,00	45703,00	
						1976,05	521,53	15808,00	4172,00		3385,00		
13	48	241-101-0410 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	8	3813,00		30504,00		30504,00		32944,00	
											2440,00		
14	49	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	3940,41	1807,34	31523,00	14458,00	144,00	12904,00	47981,00	
						2115,04	529,30	16920,00	4234,00		3554,00		
15	50	241-101-0412 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8	6111,00		48888,00		48888,00		52799,00	
											3911,00		
16	51	241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5/108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	4569,00		4569,00		4569,00		4935,00	
											366,00		
17	52	241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1898,00		1898,00		1898,00		2050,00	
											152,00		
18	53	241-114-0118 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	763,00		763,00		763,00		824,00	
											61,00		
19	54	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2088,00		4176,00		4176,00		4510,00	
											334,00		
20	55	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1176,00		1176,00		1176,00		1270,00	
											94,00		
21	56	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	34417,33	181,06	68835,00	363,00	64947,00	3571,00	78198,00	
						1762,99	58,77	3526,00	118,00		5792,00		
22	57	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2895,00		8685,00		8685,00		9380,00	
											695,00		

23	58	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	2263,00		6789,00		6789,00		7332,00	
											543,00		
24	59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,78	116,48	3,13	557,00	15,00	228,00	218,00	837,00	
						65,60	0,39	314,00	2,00		62,00		
25	60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,78	159,60	4,08	763,00	20,00	606,00	97,00	929,00	
						28,80	0,59	138,00	3,00		69,00		
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И АРМАТУРА					362136,00	53880,00	238618,00	55109,00	450624,00	
								69640,00	18433,00	0,00	33379,00		
			Раздел 3: Автоматика										
26	61	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	7683,71	2568,78	7684,00	2569,00	409,00	4337,00	12983,00	
						4706,35	1075,98	4706,00	1076,00		962,00		
27	62	Т Прайс-лист	Поплавковый уровнемер для измерения уровня жидкостей NIVELCO NIVOFLOAT NWP-120-1	шт	2	43614,11		87228,00		87228,00		94206,00	
											6978,00		
28	63	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	651,24	56,98	26050,00	2280,00	3490,00	15137,00	44482,00	
						507,00	18,59	20280,00	744,00		3295,00		
29	64	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	145,12	2,32	5805,00	93,00	1032,00	3398,00	9939,00	
						117,00	0,98	4680,00	39,00		736,00		
30	65	243-801-0401 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х0,75 мм2 /МКЭШ 5х0,75мм	км	0,04	286578,00		11463,00		11463,00		12380,00	
											917,00		
31	66	247-202-0402 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	2	341,00		682,00		682,00		737,00	
											55,00		
			Итого по разделу 3: Автоматика					138912,00	4942,00	104304,00	22872,00	174727,00	
								29666,00	1859,00	0,00	12943,00		
			ИТОГО по акту					972020,00	80848,00	653368,00	220040,00	1 287 424	
								237805,00	30316,00	0,00	95364,00		

ЛС 3-1-1 Общестроительные работы работы//3-1 КПП

1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	34,6387	304,28	304,28	10540,00	10540,00		1850,00	13381,00	
						0,00	74,19	0,00	2570,00		991,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,0713	3090,15	0,00	3310,00	0,00		2384,00	6150,00	
						3090,15	0,00	3310,00	0,00		456,00		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5	м3 грунта	31,77504	56,29	56,29	1789,00	1789,00		382,00	2344,00	
						0,00	16,68	0,00	530,00		173,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,94376	1344,47	0,00	10680,00	0,00		7690,00	19840,00	
						1344,47	0,00	10680,00	0,00		1470,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунтаП2 Недостаток грунт 4,0 м3	39,7188	252,63	121,63	10034,00	4831,00		5300,00	16561,00	
						131,00	54,33	5203,00	2158,00		1227,00		
6	6	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4	350,49	335,72	1402,00	1343,00		288,00	1825,00	
						14,77	85,15	59,00	341,00		135,00		
7	7	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6,8	206,00		1401,00				1513,00	
											112,00		
8	8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	3295,68	241,26	2373,00	174,00	1909,00	323,00	2912,00	
						402,56	74,87	290,00	54,00		216,00		
9	9	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		9,6	39291,95	2161,79	377203,00	20753,00	308634,00	47631,00	458821,00	

				м3		4980,80	471,43	47816,00	4526,00		33987,00		
10	10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,042	23422,50	2141,60	984,00	90,00		849,00	1980,00	
				т		21280,90	928,26	894,00	39,00		147,00		
11	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03204	389901,00		12492,00		12492,00		13491,00	
				т							999,00		
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00996	408502,00		4069,00		4069,00		4394,00	
				т							325,00		
13	13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		4,8	1515,29	18,09	7273,00	87,00	4010,00	2992,00	11086,00	
				м2 поверхности		661,86	8,28	3177,00	40,00		821,00		
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,6	1218,86	29,66	16576,00	403,00	10299,00	5515,00	23858,00	
				м2 поверхности		431,91	4,14	5874,00	56,00		1767,00		
			ИТОГО по акту					460126,00	40010,00	341413,00	75204,00	578156,00	
								77303,00	10314,00	0,00	42826,00		

ЛС 4-1 Сети электроснабжения 0,4кВ) АВР В4 работы

			Раздел 1: Сети электроснабжения 0,4кВ										
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20529,48	1358,23	20529,00	1358,00	14988,00	3364,00	25804,00	
				шт.		4183,42	489,08	4183,00	489,00		1911,00		
2	3	1308-0201-4312 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж		4	7466,69	12,82	29867,00	51,00	1814,00	20175,00	54045,00	
				шт.		7000,36	4,83	28001,00	19,00		4003,00		
3	4	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж		3	7226,46	12,31	21679,00	37,00	1189,00	14736,00	39328,00	
				шт.		6817,67	4,63	20453,00	14,00		2913,00		
4	7	1308-0103-1101 РСНБ РК 2022	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Демонтаж оборудования		2	19632,23	4323,40	39264,00	8646,00		24673,00	69052,00	
				шт.		15308,83	1825,16	30618,00	3650,00		5115,00		
5	8	1308-0103-1101 РСНБ РК 2022	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования		2	60761,59	10808,51	121523,00	21617,00	23362,00	61682,00	197861,00	
				шт.		38272,08	4562,89	76544,00	9126,00		14656,00		
6	9	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА		-2	1570126,00		-3140252,00				-3140252,00	
				шт.						-3140252,00			
7	10	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования		6	1837,46	226,00	11025,00	1356,00		7358,00	19854,00	
				шт.		1611,46	91,74	9669,00	550,00		1471,00		
8	11	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	5567,80	565,01	33407,00	3390,00	5845,00	18395,00	55946,00	
				шт.		4028,64	229,36	24172,00	1376,00		4144,00		
9	13	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Демонтаж		2	774,39	46,47	1549,00	93,00		1076,00	2835,00	
				шт.		727,92	19,56	1456,00	39,00		210,00		
10	14	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1973,23	116,18	3946,00	233,00	75,00	2691,00	7168,00	
				шт.		1819,79	48,91	3640,00	98,00		531,00		
11	16	1308-0303-0605 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Демонтаж		2	3750,55	91,64	7501,00	183,00		5297,00	13822,00	
				шт.		3658,91	19,56	7318,00	39,00		1024,00		
12	17	1308-0303-0605 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	14736,20	229,10	29472,00	458,00	10720,00	13243,00	46132,00	
				шт.		9147,28	48,91	18295,00	98,00		3417,00		
13	21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	6307,28	2000,81	12615,00	4002,00	246,00	7155,00	21352,00	
				шт.		4183,42	785,51	8367,00	1571,00		1582,00		
14	23	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		2	864,62	116,18	1729,00	233,00	75,00	1095,00	3050,00	
				шт.		711,18	48,91	1422,00	98,00		226,00		
15	25	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	7211,20	176,81	14422,00	354,00	6138,00	5781,00	21819,00	
				шт.		3965,42	48,91	7931,00	98,00		1616,00		

16	27	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	19,44	235,12 0,00	235,12 73,94	4571,00 0,00	4570,00 1437,00		1035,00 448,00	6054,00	
17	28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,46	56,29 0,00	56,29 16,68	814,00 0,00	814,00 241,00		174,00 79,00	1067,00	
18	29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	78	340,44 120,86	219,58 100,51	26554,00 9427,00	17127,00 7840,00		12432,00 3119,00	42105,00	
19	30	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	10	103,21 40,29	62,92 28,80	1032,00 403,00	629,00 288,00		497,00 122,00	1651,00	
20	31	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	843,76 382,72	403,74 146,78	15188,00 6889,00	7267,00 2642,00	1031,00	6862,00 1764,00	23814,00	
21	32	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	592,08 241,72	298,12 111,52	11842,00 4834,00	5962,00 2230,00	1045,00	5087,00 1354,00	18283,00	
22	33	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1318,32 402,86	771,02 321,07	26366,00 8057,00	15420,00 6421,00	2889,00	10425,00 2943,00	39734,00	
23	35	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	26	481,32 221,58	207,50 73,37	12514,00 5761,00	5395,00 1908,00	1358,00	5521,00 1443,00	19478,00	
24	36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	455,15 201,43	196,42 69,66	6827,00 3021,00	2946,00 1045,00	860,00	2928,00 780,00	10535,00	
25	38	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	455,15 201,43	196,42 69,66	3641,00 1611,00	1571,00 557,00	458,00	1561,00 416,00	5618,00	
26	39	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	936,30 282,00	509,86 212,10	4682,00 1410,00	2550,00 1061,00	722,00	1779,00 517,00	6978,00	
27	40	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	481,32 221,58	207,50 73,37	1444,00 665,00	622,00 220,00	157,00	637,00 166,00	2247,00	
28	42	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	481,32 221,58	207,50 73,37	14440,00 6647,00	6225,00 2201,00	1567,00	6371,00 1665,00	22476,00	
29	43	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	455,15 201,43	196,42 69,66	1365,00 604,00	589,00 209,00	172,00	586,00 156,00	2107,00	
30	45	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	32	417,08 178,42	235,49 70,80	13347,00 5709,00	7536,00 2266,00	101,00	5742,00 1527,00	20616,00	
31	48	1308-0206-1704 РСНБ РК 2022	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	1331,80 1111,51	145,56 56,73	3995,00 3335,00	436,00 170,00	224,00	2523,00 521,00	7039,00	
32	50	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,58	111811,52 65913,71	45897,81 15394,58	176662,00 104144,00	72518,00 24323,00		102774,00 22355,00	301791,00	
33	51	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	1	1430,86 658,40	772,46 269,07	1431,00 658,00	772,00 269,00		742,00 174,00	2347,00	
34	53	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования	м	25	739,79 312,00	24,25 6,85	18495,00 7800,00	606,00 171,00	10089,00	5739,00 1939,00	26173,00	
35	54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5171,05 1365,01	227,44 68,47	25855,00 6825,00	1137,00 342,00	17893,00	5161,00 2481,00	33497,00	
36	55	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	66	8,04 7,16	0,88 0,40	531,00 473,00	58,00 26,00		359,00 71,00	961,00	
37	58	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,362	111811,52 65913,71	45897,81 15394,58	40476,00 23861,00	16615,00 5573,00		23547,00 5122,00	69145,00	
38	59	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к норме 1133-0204-0103	опора	8	1430,86 -658,40	-772,46 -269,07	-11447,00 -5267,00	-6180,00 -2153,00		-5936,00 -1391,00	-18774,00	
			Итого по разделу 1: Сети электроснабжения 0,4кВ					-2391099,00	207196,00	103018,00	383267,00	-1917242,00	

								438936,00	76552,00	-3140252,00	90590,00		
			Раздел 2: Двухцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ										
39	61	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	23626,91	11962,05	47254,00	23924,00	1804,00	26112,00	79235,00	
				опора		10763,04	5556,99	21526,00	11114,00		5869,00		
40	64	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		-4	5738,00		-22952,00		-22952,00		-24788,00	
				шт.							-1836,00		
41	91	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	36357,85	19257,47	36358,00	19257,00	902,00	20117,00	60993,00	
				опора		16198,56	8947,32	16199,00	8947,00		4518,00		
42	94	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		-3	5738,00		-17214,00		-17214,00		-18591,00	
				шт.							-1377,00		
43	107	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		16	11583,63	5174,30	185338,00	82789,00	14429,00	101256,00	309522,00	
				опора		5507,51	2403,12	88120,00	38450,00		22928,00		
44	116	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	23626,91	11962,05	47254,00	23924,00	1804,00	26112,00	79235,00	
				опора		10763,04	5556,99	21526,00	11114,00		5869,00		
45	119	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и		-4	5738,00		-22952,00		-22952,00		-24788,00	
				шт.							-1836,00		
			Итого по разделу 2: Двухцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ					253086,00	149894,00	-44179,00	173597,00	460818,00	
								147371,00	69625,00	0,00	34135,00		
			Раздел 3: Опоры металлические со светильником										
46	133	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		1	14249,39	9571,73	14249,00	9572,00		7107,00	23065,00	
				опора		4677,66	4206,00	4678,00	4206,00		1709,00		
47	134	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		-0,162509	990060,00		-160894,00		-160894,00		-173765,00	
				т							-12871,00		
48	135	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство		0,45	32732,87	0,00	14730,00	0,00	13007,00	1378,00	17397,00	
				опора		3829,13	0,00	1723,00	0,00		1289,00		
49	136	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	14675,53	6961,87	14676,00	6962,00	715,00	7414,00	23857,00	
				шт.		6998,92	3298,75	6999,00	3299,00		1767,00		
50	138	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка		1	2969,35	271,29	2969,00	271,00	28,00	2235,00	5620,00	
				светильник		2669,99	124,19	2670,00	124,00		416,00		
51	140	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		10	455,15	196,42	4552,00	1965,00	573,00	1952,00	7024,00	
				м кабеля		201,43	69,66	2014,00	697,00		520,00		
52	142	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		6,7	726,52	24,25	4868,00	163,00	2615,00	1538,00	6918,00	
				м		312,00	6,85	2090,00	46,00		512,00		
53	143	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,1609	20911,81	14954,87	3365,00	2407,00	246,00	966,00	4677,00	
				т		4429,29	3073,91	713,00	495,00		346,00		
54	144	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1		1	3194,19	778,95	3194,00	778,00		2181,00	5805,00	
				ответвление		2415,24	310,46	2415,00	310,00		430,00		
55	156	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		10	14249,39	9571,73	142494,00	95717,00		71069,00	230648,00	
				опора		4677,66	4206,00	46777,00	42060,00		17085,00		
56	157	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		-2,001608	990060,00		-1981712,48		-1981712,48		-2140249,72	
				т							-158537,24		
57	158	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство		4,5	32732,87	0,00	147298,00	0,00	130067,00	13785,00	173970,00	
				опора		3829,13	0,00	17231,00	0,00		12887,00		
58	159	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		10	14675,53	6961,87	146755,00	69619,00	7147,00	74143,00	238570,00	
				шт.		6998,92	3298,75	69989,00	32988,00		17672,00		

59	160	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,386224	990060,00		382385,00		382385,00		412976,00	
											30591,00		
60	161	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	10	2969,35	271,29	29694,00	2713,00	281,00	22353,00	56211,00	
						2669,99	124,19	26700,00	1242,00		4164,00		
61	162	247-103-0501 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	10	30094,00		300940,00		300940,00		325015,00	
											24075,00		
62	163	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	455,15	196,42	45515,00	19642,00	5730,00	19518,00	70236,00	
						201,43	69,66	20143,00	6966,00		5203,00		
63	164	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,1	92205,00		9221,00		9221,00		9959,00	
											738,00		
64	165	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	67	726,52	24,25	48677,00	1625,00	26148,00	15381,00	69183,00	
						312,00	6,85	20904,00	459,00		5125,00		
65	166	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	1,9914	20911,81	14954,87	41644,00	29781,00	3042,00	11953,00	57885,00	
						4429,29	3073,91	8820,00	6121,00		4288,00		
66	167	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	10	3194,19	778,95	31942,00	7790,00		21806,00	58048,00	
						2415,24	310,46	24152,00	3105,00		4300,00		
67	168	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	10	2873,00		28730,00		28730,00		31028,00	
											2298,00		
68	169	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	26	647,00		16822,00		16822,00		18168,00	
											1346,00		
69	170	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	20	175,00		3500,00		3500,00		3780,00	
											280,00		
70	171	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	20	1359,00		27180,00		27180,00		29354,00	
											2174,00		
71	172	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	10	2097,00		20970,00		20970,00		22648,00	
											1678,00		
72	173	Т Прайс-лист ТОО "Энсто"	Корпус для предохранителя 25 А SV29.25	шт.	10	4634,62		46346,00		46346,00		50054,00	
											3708,00		
73	174	Т Прайс-лист ТОО "Энсто"	Плавкая вставка SVV10.10	шт.	10	359,73		3597,00		3597,00		3885,00	
											288,00		
74	175	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	14249,39	9571,73	14249,00	9572,00		7107,00	23065,00	
						4677,66	4206,00	4678,00	4206,00		1709,00		
75	177	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	0,45	32732,87	0,00	14730,00	0,00	13007,00	1378,00	17397,00	
						3829,13	0,00	1723,00	0,00		1289,00		
76	178	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	14675,53	6961,87	14676,00	6962,00	715,00	7414,00	23857,00	
						6998,92	3298,75	6999,00	3299,00		1767,00		
77	179	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,038622	990060,00		38238,00		38238,00		41297,00	
											3059,00		
78	180	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	2969,35	271,29	2969,00	271,00	28,00	2235,00	5620,00	
						2669,99	124,19	2670,00	124,00		416,00		
79	181	247-103-0501 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	1	30094,00		30094,00		30094,00		32502,00	
											2408,00		
80	182	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	455,15	196,42	4552,00	1965,00	573,00	1952,00	7024,00	
						201,43	69,66	2014,00	697,00		520,00		
81	183	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,01	92205,00		922,00		922,00		996,00	

				км							74,00		
82	184	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		6,7	726,52	24,25	4868,00	163,00	2615,00	1538,00	6918,00	
				м		312,00	6,85	2090,00	46,00		512,00		
83	185	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью		0,19914	20911,81	14954,87	4164,00	2978,00	304,00	1195,00	5788,00	
				т		4429,29	3073,91	882,00	612,00		429,00		
84	186	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1		1	3194,19	778,95	3194,00	778,00		2181,00	5805,00	
				ответвление		2415,24	310,46	2415,00	310,00		430,00		
85	187	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной		1	2873,00		2873,00		2873,00		3103,00	
				шт.							230,00		
86	188	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		3	647,00		1941,00		1941,00		2096,00	
				м							155,00		
87	189	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		3	175,00		525,00		525,00		567,00	
				шт.							42,00		
88	190	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		1	1359,00		1359,00		1359,00		1468,00	
				шт.							109,00		
89	191	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		4	2097,00		8388,00		8388,00		9059,00	
				шт.							671,00		
90	192	252-207-2625 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SM6.21 переходной		4	5332,00		21328,00		21328,00		23034,00	
				шт.							1706,00		
91	193	243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2		0,0005	134297,00		67,00		67,00		72,00	
				км							5,00		
92	194	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		1	2097,00		2097,00		2097,00		2265,00	
				шт.							168,00		
93	195	Т Прайс-лист ТОО "Энсто"	Корпус для предохранителя 25 А SV29.25		1	4634,62		4635,00		4635,00		5006,00	
				шт.							371,00		
94	196	Т Прайс-лист ТОО "Энсто"	Плавкая вставка SVV10.10		1	359,73		360,00		360,00		389,00	
				шт.							29,00		
			Итого по разделу 3: Опоры металлические со светильником					-430064,48	271694,00	-983247,48	299779,00	-140705,72	
								281489,00	111412,00	0,00	-10420,24		
			ИТОГО по акту					-2568077,48	628784,00	-924408,48	856643,00	-1597129,72	
								867796,00	257589,00	-3140252,00	114304,76		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-3140252,00			

ЛС 6-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации АВР В4) работы

			Раздел 1: Водоснабжение										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		-56,810027	68,73	68,73	-3904,81	-3904,81		-833,75	-5117,67	
				м3 грунта		0,00	20,37	0,00	-1157,18		-379,11		
2	2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		-2830,300018	300,58	300,58	-850731,37	-850731,36		-149977,68	-1080777,95	
				м3 грунта		0,00	73,60	0,00	-208309,87		-80068,90		
3	3	1101-0205-0107 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		-87,539999	3932,92	0,00	-344288,03	0,00		-247887,32	-639549,19	
				м3 грунта		3932,92	0,00	-344288,03	0,00		-47373,84		
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		-68,390001	7444,20	229,63	-509108,88	-15704,61	-382539,13	-114660,67	-673671,30	
				м3 основания		1621,07	72,44	-110865,14	-4954,17		-49901,75		
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		-173,860002	1224,13	0,00	-212827,34	0,00		-153234,71	-395347,32	
				м3 грунта		1224,13	0,00	-212827,34	0,00		-29285,27		

6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	-2631,220098	48,26	48,26	-126982,33	-126983,10		-27101,26	-166397,77	
						0,00	14,30	0,00	-37626,74		-12314,18		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-2631,220004	252,63	121,63	-664725,31	-320035,13		-351109,66	-1097113,58	
						131,00	54,33	-344690,18	-142953,99		-81278,61		
8	11	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	-0,49	709484,03	350979,12	-347647,00	-171980,00		-221822,00	-615027,00	
						358504,91	98765,18	-175667,00	-48395,00		-45558,00		
9	12	241-201-0615 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	-494,9	2629,00		-1301092,00		-1301092,00		-1405179,00	
											-104087,00		
10	13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	-0,1595	603775,65	280295,81	-96302,48	-44706,93		-64564,20	-173735,76	
						323479,84	85400,37	-51594,92	-13621,24		-12869,08		
11	14	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	-161,094997	1123,00		-180909,78		-180909,78		-195382,74	
											-14472,96		
12	15	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	132,21	1,57	14543,00	173,00	713,00	13385,00	30162,00	
						124,16	0,00	13658,00	0,00		2234,00		
13	16	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	740,8505	152,08	1,57	112668,22	1162,98	19521,89	90146,97	219039,97	
						124,16	0,00	91984,36	0,00		16224,78		
14	17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,202	97579,56	0,00	19711,07	0,00	1686,41	17844,17	40559,82	
						89230,96	0,00	18024,66	0,00		3004,58		
15	43	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	-0,045	191358,67	2730,59	-8611,00	-123,00	-90,00	-5818,00	-15583,00	
						186629,18	747,94	-8398,00	-34,00		-1154,00		
16	44	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-15,6	708,00		-11045,00		-11045,00		-11929,00	
											-884,00		
17	45	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	-29,4	308,00		-9055,00		-9055,00		-9779,00	
											-724,00		
18	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство	м3	-1,602	32171,14	1774,65	-51538,00	-2843,00	-45561,00	-3399,00	-59332,00	
						1956,53	375,25	-3134,00	-601,00		-4395,00		
19	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство	м3	-4,806	32171,14	1774,65	-154614,00	-8529,00	-136683,00	-10198,00	-177997,00	
						1956,53	375,25	-9403,00	-1803,00		-13185,00		
			Итого по разделу 1: Водоснабжение					-4726460,04	-1544204,96	-2045053,61	-1229230,11	-6432157,49	
								-1137200,59	-459456,19	0,00	-476467,34		
			ИТОГО по акту					-4726460,04	-1544204,96	-2045053,61	-1229230,11	- 6 432 157	
								-1137200,59	-459456,19	0,00	-476467,34		

ЛС 6-2-1 Общестроительные работы (на 2шт.))АВР_В4 работы

			Раздел 5: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========										
1	55	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/	т конструкций	-0,02612	209249,09	2730,59	-5466,00	-72,00	-520,00	-3377,00	-9550,00	
						186629,18	747,94	-4875,00	-20,00		-707,00		

2	56	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)	т	-0,02612	973588,00		-25430,00		-25430,00		-27464,00	
											-2034,00		
3	57	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	-4,6	34391,65	2713,14	-158202,00	-12480,00	-131455,00	-15512,00	-187611,00	
						3101,43	604,36	-14267,00	-2780,00		-13897,00		
4	61	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/	т конструкций	-0,03596	209249,09	2730,59	-7525,00	-98,00	-715,00	-4649,00	-13148,00	
						186629,18	747,94	-6711,00	-27,00		-974,00		
5	62	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)	т	-0,03592	973588,00		-34971,00		-34971,00		-37769,00	
											-2798,00		
6	63	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	-4,8	34391,65	2713,14	-165080,00	-13023,00	-137170,00	-16187,00	-195768,00	
						3101,43	604,36	-14887,00	-2901,00		-14501,00		
7	68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2/	1т	-0,0128	1338195,18	2024,70	-17129,00	-26,00	-12283,00	-4396,00	-23247,00	
						376548,48	878,00	-4820,00	-11,00		-1722,00		
8	69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	-0,07904	1146064,14	10226,28	-90585,00	-809,00	-82251,00	-9080,00	-107638,00	
						95217,58	2131,85	-7526,00	-169,00		-7973,00		
9	70	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	-0,48	275,70	3,13	-132,00	-1,00	-107,00	-17,00	-161,00	
						49,89	0,39	-24,00	0,00		-12,00		
10	71	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	-6,408	197,31	2,26	-1264,00	-14,00	-1093,00	-110,00	-1484,00	
						24,48	0,39	-157,00	-2,00		-110,00		
11	72	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	-0,48	889,93	9,03	-427,00	-5,00	-374,00	-34,00	-498,00	
						100,78	1,57	-48,00	-1,00		-37,00		
12	77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-1, МД-2/	1т	-0,0256	1338195,18	2024,70	-34258,00	-51,00	-24566,00	-8793,00	-46495,00	
						376548,48	878,00	-9640,00	-22,00		-3444,00		
13	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /швеллер, полоса,ходовые скобы/	т	-0,016966	1146064,14	10226,28	-19444,00	-173,00	-17655,00	-1949,00	-23104,00	
						95217,58	2131,85	-1615,00	-36,00		-1711,00		
14	79	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	-0,161	110950,28	37345,26	-17863,00	-6013,00	-2527,00	-7880,00	-27802,00	
						57906,35	13024,39	-9323,00	-2097,00		-2059,00		
15	80	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,161	1004968,00		-161800,00		-161800,00		-174744,00	
											-12944,00		
16	81	1113-0301-0503 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	-0,96	275,70	3,13	-265,00	-3,00	-214,00	-33,00	-322,00	
						49,89	0,39	-48,00	0,00		-24,00		
17	82	1113-0301-1419 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	-14,30745	197,31	2,26	-2823,00	-33,00	-2440,00	-246,00	-3315,00	
						24,48	0,39	-350,00	-6,00		-246,00		
18	83	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	-13,035	889,93	9,03	-11600,00	-117,00	-10169,00	-921,00	-13523,00	
						100,78	1,57	-1314,00	-20,00		-1002,00		
19	84	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	м2	-4,225184	10573,19	97,54	-44674,00	-412,00	-41740,00	-2673,00	-51135,00	
						596,83	42,22	-2522,00	-178,00		-3788,00		
20	85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	-0,00672	1146064,14	10226,28	-7702,00	-68,00	-6993,00	-772,00	-9152,00	
						95217,58	2131,85	-640,00	-14,00		-678,00		
21	86	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	-0,000007	889,93	9,03	-1,00	0,00			-1,00	
						100,78	1,57	0,00	0,00				
22	87	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022	Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны/для К-1/	м2	-6	6159,72	9,99	-36958,00	-60,00	-29918,00	-6306,00	-46725,00	
						1163,36	4,35	-6980,00	-26,00		-3461,00		
23	88	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100		-16	33,00		-528,00		-528,00		-570,00	

				шт.							-42,00		
24	89	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)		-0,048	717,00		-34,00		-34,00		-37,00	
				кг							-3,00		
25	90	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный		-4,8	659,00		-3163,00		-3163,00		-3416,00	
				кг							-253,00		
26	91	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/		-0,725968	10573,19	97,54	-7676,00	-71,00	-7172,00	-459,00	-8786,00	
				м2		596,83	42,22	-433,00	-31,00		-651,00		
27	92	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Установка каркаса из брусьев		-0,01	244077,58	2025,97	-2441,00	-20,00	-1598,00	-748,00	-3444,00	
				м3		82249,44	848,44	-822,00	-8,00		-255,00		
28	93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/		-0,0012	1146064,14	10226,28	-1375,00	-13,00	-1249,00	-138,00	-1634,00	
				т		95217,58	2131,85	-114,00	-3,00		-121,00		
29	94	1113-0301-1409 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710		-0,000001	889,93	9,03	-0,83	0,00			-0,83	
				м2		100,78	1,57	0,00	0,00				
30	95	1110-0107-0611 РСНБ РК 2022	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/		-2,6	9363,51	14,40	-24345,00	-37,00	-19266,00	-4552,00	-31209,00	
				м2		1938,92	6,27	-5041,00	-16,00		-2312,00		
31	96	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо		-0,6	20410,77	1435,92	-12246,00	-862,00		-8945,00	-22886,00	
				м3		18974,85	641,63	-11385,00	-385,00		-1695,00		
32	97	261-107-0718 РСНБ РК 2022	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР		-0,05508	3291508,00		-181296,00		-181296,00		-195800,00	
				т							-14504,00		
33	98	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)		-0,88	717,00		-631,00		-631,00		-681,00	
				кг							-50,00		
34	99	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных		-0,84152	16885,72	2563,51	-14210,00	-2158,00	-7951,00	-4707,00	-20430,00	
				м3		4873,41	1077,38	-4101,00	-907,00		-1513,00		
35	100	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)		-0,504912	34158,10	1774,65	-17247,00	-896,00	-15363,00	-1071,00	-19783,00	
				м3		1956,53	375,25	-988,00	-189,00		-1465,00		
			Итого по разделу 5: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========					-1108791,83	-37515,00	-962642,00	-103555,00	-1309332,83	
								-108631,00	-9849,00	0,00	-96986,00		
			ИТОГО по акту					-1108791,83	-37515,00	-962642,00	-103555,00	- 1 309 333	
								-108631,00	-9849,00	0,00	-96986,00		

ЛС 6-2-3 Вентиляцию//6-2 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3

1	4	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм		-11	14657,85	336,17	-161236,00	-3698,00	-115544,00	-42074,00	-219575,00	
				м		3817,72	85,26	-41995,00	-938,00		-16265,00		
2	5	1312-0101-0510 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм		-3	63812,16	17457,01	-191436,00	-52371,00	-77,00	-98145,00	-312748,00	
				м		46329,36	7302,01	-138988,00	-21906,00		-23167,00		
3	6	241-102-0264 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм		-3	103587,00		-310761,00		-310761,00		-335622,00	
				м							-24861,00		
4	10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2022	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм		-2	27023,85	90,11	-54048,00	-180,00	-50673,00	-3169,00	-61794,00	
				шт		1597,38	19,59	-3195,00	-39,00		-4577,00		
5	11	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		-2	2315,04	32,21	-4630,00	-64,00	-3245,00	-1318,00	-6424,00	
				м		660,15	12,14	-1320,00	-24,00		-476,00		
6	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		-0,0122	1962337,49	714609,77	-23941,00	-8718,00	-5788,00	-12146,00	-38974,00	
				т		773294,59	232317,12	-9434,00	-2834,00		-2887,00		
7	13	1116-0401-0407 РСНБ РК 2022	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм		-8	19517,57	437,80	-156141,00	-3502,00	-112769,00	-39379,00	-211162,00	
				1соедин.		4983,64	39,18	-39869,00	-313,00		-15642,00		
8	14	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104		-1,4922	333,23	2,26	-497,00	-4,00	-458,00	-25,00	-564,00	
				м2		24,30	0,39	-36,00	-1,00		-42,00		
9	15	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука Armaflex		-8	2903,40	194,42	-23227,00	-1555,00	-11355,00	-8382,00	-34138,00	

				м		1289,57	89,00	-10317,00	-712,00		-2529,00		
10	16	234-304-0308 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м2	-6,05	13665,00		-82673,00		-82673,00		-89287,00	
											-6614,00		
11	17	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022	Покровный слой из тонколистовой стали	м2	-4	584,90	17,90	-2340,00	-72,00	-74,00	-1535,00	-4185,00	
						548,53	7,48	-2194,00	-30,00		-310,00		
12	18	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	-0,0322	628340,00		-20233,00		-20233,00		-21852,00	
											-1619,00		
13	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	-2	3079,10	129,61	-6158,00	-259,00	-607,00	-5224,00	-12293,00	
						2645,82	19,59	-5292,00	-39,00		-911,00		
14	20	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	-2	1051,00		-2102,00		-2102,00		-2270,00	
											-168,00		
15	21	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	-0,00512	813201,00		-4164,00		-4164,00		-4497,00	
											-333,00		
			ИТОГО по акту					-1043587,00	-70423,00	-720523,00	-211397,00	- 1 355 385	
								-252640,00	-26836,00	0,00	-100401,00		

ЛС 7-1 Благоустройство работы

			Раздел 1: Площадка водопроводных сооружений										
1	5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	129	68,73	68,73	8866,00	8866,00		1892,00	11618,00	
						0,00	20,37	0,00	2628,00		860,00		
2	6	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	129	152,18	145,80	19631,00	18808,00	77,00	3627,00	25118,00	
						5,78	33,28	746,00	4293,00		1860,00		
3	7	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /за пределы площадки/	т·км	4128	212,00		875136,00				945147,00	
											70011,00		
			Итого по разделу 1: Площадка водопроводных сооружений					903633,00	27674,00	77,00	5519,00	981883,00	
								746,00	6921,00	0,00	72731,00		
			Раздел 2: Покрытие тротуаров, дорог и площадок										
4	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	893	275,28	205,43	245825,00	183449,00	259,00	126368,00	401966,00	
						69,56	61,47	62117,00	54893,00		29773,00		
5	9	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	221,464	8145,00		1803824,00		1803824,00		1948130,00	
											144306,00		
6	10	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	383,5	275,28	205,43	105570,00	78783,00	111,00	54269,00	172625,00	
						69,56	61,47	26676,00	23574,00		12786,00		
7	11	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	95,108	8145,00		774655,00		774655,00		836627,00	
											61972,00		
8	12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	14,5	275,28	205,43	3992,00	2978,00	4,00	2052,00	6527,00	
						69,56	61,47	1009,00	891,00		483,00		
9	13	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,697	8145,00		21967,00		21967,00		23724,00	
											1757,00		
10	14	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	14,5	6271,00		90930,00		90930,00		98204,00	
											7274,00		
11	15	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,396	17284,94	2563,51	6845,00	1016,00	3983,00	2137,00	9701,00	

				м3 подстилающего слоя		4662,83	1077,38	1846,00	427,00		719,00		
12	16	1127-0201-1005 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках		24,5	2795,92	88,57	68500,00	2170,00	32967,00	37511,00	114492,00	
				м бортового камня		1361,75	55,91	33363,00	1370,00		8481,00		
13	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,392	41894,00		16422,00		16422,00		17736,00	
				м3							1314,00		
			Итого по разделу 2: Покрытие тротуаров, дорог и площадок					3138530,00	268396,00	2745122,00	222337,00	3629732,00	
								125011,00	81155,00	0,00	268865,00		
			Раздел 3: Озеленение										
14	20	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15/10 см		245	417,63	14,52	102319,00	3558,00		87759,00	205285,00	
				м2		403,11	3,93	98762,00	963,00		15207,00		
15	21	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключать		245	82,51	-0,17	-20215,00	-42,00		-17753,00	-41006,00	
				м2		-82,34	0,00	-20173,00	0,00		-3038,00		
16	22	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,0245	626233,03	6811,87	15343,00	166,00	15146,00	86,00	16663,00	
				га		1221,16	2752,78	30,00	67,00		1234,00		
			Итого по разделу 3: Озеленение					97447,00	3682,00	15146,00	70092,00	180942,00	
								78619,00	1030,00	0,00	13403,00		
			Раздел 4: МАФ										
17	23	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		1	41106,00	34,00	41106,00	34,00	40931,00		44394,00	
				шт.		141,00	9,00	141,00	9,00		3288,00		
18	24	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		2	55119,00	221,00	110238,00	442,00	93946,00		119057,00	
				шт.		7925,00	66,00	15850,00	132,00		8819,00		
			Итого по разделу 4: МАФ					151344,00	476,00	134877,00	0,00	163451,00	
								15991,00	141,00	0,00	12107,00		
			Раздел 5: Ограждение по серии 3.017-1										
19	30	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022	Ворота распашные . Устройство с установкой столбов металлических /ВМ5А/		1	53696,76	7305,33	53697,00	7305,00	8852,00	47790,00	109606,00	
				шт.		37539,49	2960,31	37539,00	2960,00		8119,00		
20	31	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 /ВМ5А/		0,13144	975442,00		128212,00		128212,00		138469,00	
				т							10257,00		
			Итого по разделу 5: Ограждение по серии 3.017-1					181909,00	7305,00	137064,00	47790,00	248075,00	
								37539,00	2960,00	0,00	18376,00		
			ИТОГО по акту					4472863,00	307533,00	3032286,00	345738,00	5 204 083	
								257906,00	92207,00	0,00	385482,00		

ЛС 7-2 Уборная на 1 очко работы

1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		25,2943	304,28	304,28	7696,58	7696,57		1351,23	9771,83	
				м3 грунта		0,00	74,19	0,00	1876,44		724,02		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,7857	3090,15	0,00	2427,77	0,00		1748,01	4510,03	
				м3 грунта		3090,15	0,00	2427,77	0,00		334,25		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		12,044	56,29	56,29	677,91	677,91		144,78	888,28	
				м3		0,00	16,68	0,00	200,77		65,59		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,044	252,63	121,63	3042,80	1465,00		1606,99	5021,74	
				м3 уплотненного грунта		131,00	54,33	1577,79	654,31		371,95		
			ИТОГО по акту					13845,06	9839,48	0,00	4851,01	20 192	
								4005,56	2731,52	0,00	1495,81		

Протокол №3

Включить. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

Сети водопровода

	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы . Скальный грунт. Разработка отбойными молотками.												
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	46,54	68,73	68,73	3199	3199	--	683	4192	
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,37	--	948		310		
2	2	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2565,65	343,08	343,08	880223	880224	--	154529	1117520	
			НР - 72%; СП - 8%			--	83,65	--	214617		82768		
3	3	1101-0205-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	2572,75783	16068,28	6580,28	41339793	16929467	--	22828003	69301220	
			НР - 72%; СП - 8%			9488,00	2835,57	24410326	7295235		5133424		
4	4	1101-0205-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	79,35	3932,92	--	312077	--	--	224695	579714	
			НР - 72%; СП - 8%			3932,92	--	312077	--		42942		
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,69	1850,70	229,63	56798	7047	--	51454	116912	
			НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	49751	2223		8660		
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	111,32	1224,13	--	136270	--	--	98114	253135	
			НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	136270	--		18751		
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2502,99	48,26	48,26	120794	120795	--	25781	158289	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,30	--	35793		11714		
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2502,99	252,63	121,63	632330	304438	--	333999	1043646	
			НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	327892	135987		77317		
			Разравнивание вытесненного и растительного грунта										
9	9	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	87,15	68,73	68,73	5990	5990	--	1278	7850	
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,37	--	1775		581		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**43320728**	**18182874**	**--**	**23626458**	**72302948**
									25137856	**7657152**	**--**	**5355761**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**43320728**				
		Всего заработная плата		тенге						**32795008**			
			Накладные расходы	тенге					**23626458**				
			Сметная прибыль	тенге					**5355761**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**72302947**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21901**
			Сметная заработная плата	тенге						**32795008**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**72302947**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21901**
			Сметная заработная плата	тенге						**32795008**			
	РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы												
10	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,038	603775,65	280295,81	22943	10651	--	15382	41391	
			НР - 99%; СП - 8%			323479,84	85400,37	12292	3245		3066		
11	11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	38,38	1661,00	--	63749	--	63749	--	68849	

			СП - 8%			--	--	--	--		5100		
12	12	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,404	709484,03	350979,12	286632	141795	--	182890	507083	
			НР - 99%; СП - 8%			358504,91	98765,18	144836	39901		37562		
13	13	241-201-0615 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	408,04	2629,00	--	1072737	--	1072737	--	1158556	
			СП - 8%			--	--	--	--		85819		
14	14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,038	97579,56	--	3708	--	317	3357	7630	
			НР - 99%; СП - 8%			89230,96	--	3391	--		565		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,404	126261,17	--	51010	--	7751	42827	101343	
			НР - 99%; СП - 8%			107077,15	--	43259	--		7507		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**1500779**	**152446**	**1144554**	**244456**	**1884852**
									203778	**43146**	**--**	**139619**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**1500779**				
			Материалы	тенге					**8067**				
			Всего заработная плата	тенге						**246924**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**1136486**				
			Накладные расходы	тенге					**244456**				
			Сметная прибыль	тенге					**139619**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**1884854**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
			Сметная заработная плата	тенге						**246924**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**1884854**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
			Сметная заработная плата	тенге						**246924**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**74467328**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**25341634**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**18335320**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**7700298**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**1144553**		
			- Накладные расходы	тенге								**23870914**	
			- Сметная прибыль	тенге								**5495380**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Сети электроснабжения 0,4кВ

			РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения 0,4кВ										
			Электрооборудования										
			Замена оборудований										
1	1	515-101-0108 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА**	**шт.**	**2**	**2305410,00**	**--**	**4610820**	**--**		**--**	**4610820**	
						--	**--**	**--**	**--**	**4610820**	**--**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**4610820**	**--**	**--**	**--**	**4610820**
									--	**--**	**4610820**	**--**	
			Стоимость оборудования	тенге					**4610820**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					**4610820**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**4610820**				
			РАЗДЕЛ 2. Опоры металлические со светильником										
			Опора освещения										
2	2	СТ	**Опора освещения СТ-8**	**шт.**	**1**	**73660,71**	**--**	**73661**	**--**	**73661**	**--**	**79554**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5893**		

			Опора освещения										
3	3	СТ	**Опора освещения СТ-8**	шт.	10	73660,71	--	736607	--	736607	--	795536	
			СП - 8%			--	--	--	--		58929		
4	4	СТ	**Опора освещения СТ-8**	шт.	1	73660,71	--	73661	--	73661	--	79554	
			СП - 8%			--	--	--	--		5893		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					883929	--	883929	--	954644
									--	--	--	70715	
			Стоимость монтажных работ	тенге					883929				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					883929				
			Сметная прибыль	тенге					70715				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					954644				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					954644				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									5565464
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							883929		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							4610820		
			- Сметная прибыль	тенге								70715	

Включить..ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

			РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение										
			Земляные работы Нср=2,8м, откос 1:0,25										
			Снятие растительного слоя										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2,799	68,73	68,73	192	192	--	41	252	
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,37	--	57		19		
			Разработка траншеи										
			Защитный слой										
			Вытесненный грунт										
2	2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	139,445	300,58	300,58	41914	41914	--	7389	53248	
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,60	--	10263		3945		
3	3	1101-0205-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,313	3932,92	--	16963	--	--	12213	31510	
			НР - 72%; СП - 8%			3932,92	--	16963	--		2334		
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3,37	7444,20	229,63	25087	774	18850	5650	33196	
			НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	5463	244		2459		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8,566	1224,13	--	10486	--	--	7550	19479	
			НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	10486	--		1443		
6	6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	129,637	48,26	48,26	6256	6256	--	1335	8198	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,30	--	1854		607		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	129,637	252,63	121,63	32750	15768	--	17299	54053	
			НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	16982	7043		4004		
			Балланс землянных масс учтен в вертикальной планировке в разделе ГП										
			Трубопроводы										
8	8	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,032	808911,48	162556,52	25885	5202	1078	21447	51118	
			НР - 99%; СП - 8%			612662,40	64319,92	19605	2058		3787		

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	32,32	4403,00	--	142305	--	142305	--	153689
			СП - 8%			--	--	--	--		11384	
10	10	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,032	2075397,64	57204,29	66413	1831	51438	13025	85792
			НР - 99%; СП - 8%			410754,40	372,56	13144	12		6355	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,47	34552,47	13767,45	85345	34006	11951	53253	149686
			НР - 99%; СП - 8%			15946,58	5831,02	39388	14403		11088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	65843,00	--	65843	--	65843	--	71110
			СП - 8%			--	--	--	--		5267	
13	13	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	1	39821,00	--	39821	--	39821	--	43007
			СП - 8%			--	--	--	--		3186	
14	14	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9**	шт.	2	48647,00	--	97294	--	97294	--	105078
			СП - 8%			--	--	--	--		7784	
15	15	225-101-0615 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**	шт.	1	63403,00	--	63403	--	63403	--	68475
			СП - 8%			--	--	--	--		5072	
16	16	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	5595,00	--	5595	--	5595	--	6043
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
17	17	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	11548,00	--	11548	--	11548	--	12472
			СП - 8%			--	--	--	--		924	
18	18	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
			СП - 8%			--	--	--	--		2045	
19	19	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,02368	994397,00	--	23547	--	23547	--	25431
			СП - 8%			--	--	--	--		1884	
20	20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,68672	1266,77	1,55	870	2	98	617	1606
			НР - 80%; СП - 8%			1121,64	0,75	770	1		119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/+отмостка вокруг люков В7,5/. Устройство**	м3	0,801	32171,14	1774,65	25769	1422	22780	1700	29666
			НР - 91%; СП - 8%			1956,53	375,25	1567	301		2197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**812845**	**107367**	**581110**	**141519**	**1030713**
									124368	**36236**	**--**	**76351**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**812845**				
			Материалы	тенге					**85244**				
			Всего заработная плата	тенге						**160604**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					**474915**				
			Местные материалы	тенге					**20952**				
			Накладные расходы	тенге					**141519**				
			Сметная прибыль	тенге					**76351**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**1030715**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**98**
			Сметная заработная плата	тенге						**160604**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**1030715**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**98**
			Сметная заработная плата	тенге						**160604**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1030715**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге			124368						
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				107367					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				36236					
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					581111				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						141519			
		- Накладные расходы	тенге						76351			
		- Сметная прибыль	тенге									

			Всего по объекту											44 714 772
			в том числе оборудования											1 470 568
			Временные здания и сооружения 2%											864 884
			Итого с временными зданиями и сооружениямми											45 579 656
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%											1 023 331
			Итого с затратами на организацию и управление строительством											46 602 987
			Непредвиденные работы и затраты 2%											902 648
			Итого в текущих ценах											47 505 635
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,0450539											49 645 949,38
			С понижающим коэффициентом											48 653 030,42
			НДС (12 %)											5 838 363,65
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)											54 491 394,07

Принял

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407

Кобиден Р.Қ.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Прикаспийское управление строительства - Шымкент»

Эксперт _____ **Ануаров Д.А.**

Приказ №11 от 26.02.2024

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"Инжиниринговая компания Лидер"

Эксперт_____ **Миниахметов Р.С.**

ИИН 880113350499

№ KZ79VJE00048439 от 29.02.2024 г