Утвержден приказом Министра по инвестициям и разв
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года N
Изменениями по приказу №53 от 08.02.2

Декларация о соответствии

«11» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АДС-2001", Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Кажымукан, 20**

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора*** **Қадырбек М.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство водопроводных сетей села Молбаза, Бурабайского района, Акмолинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Бурабайского района»,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ТОО «Северстройсервис», ТОО «MM Contractors Group», ТОО «Tabys Contractors group», ТОО «SHERATON KAZAKHSTAN»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент", Рабочий проект №38-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" от 13.04.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадка водопроводных сооружений Внутриплощадочные сети					
Всего	м	851,5		106,28	
Дн=140х8,3 мм стальная	м	490		0	
Дн=90х5,4 мм стальная	м	251,5			
Дн=108х4 мм стальная	м	110		142,28	
Дн=110х6,6 мм стальная	м			92	
Сборные ж/бетонные колодцы:	**шт**	**8**		9	
Водопроводные колодцы Дк=1500	шт	6		6	
Водопроводные колодцы Дк=2000	шт	2		3	
Резервуар для чистой воды V=150 м3	шт	2		2	
Насосная станция II -подъема	**Зд**	**1**		**1**	
Оборудование насосной станции:					
Блочно-модульная насосной станцией 2-го подъема с бактерицидными установками, общая Электропотребление: до 25 кВт	К-т	1		1	
Проходная(КПП)	**Зд**	**1**		**1**	
Водонапорная башня V=25 м3,Н=15 м	**шт**	**1**		**1**	
Разводящая сеть:					
-полиэтиленовые трубопроводы ГОСТ18599-91					
-всего:	**п.м**	**8182**		**8191,95**	
Дн=125х7,4 мм ПЭ «питьевая»	п.м	888		509,4	
Дн=110х6,3 мм ПЭ «питьевая»	п.м	7240		7278,83	
Дн=140х8,3 мм ПЭ «питьевая»	п.м			403,72	
Дн=20х2,5 мм ПЭ «питьевая»	п.м	12350		7303	
Сборные ж/бетонные колодцы:	**шт**	**105**		94	
Водопроводные колодцы Дк=1500	шт	104		93	
Водопроводные колодцы Дк=2000	шт	1		1	
Электроснабжение:					
КЛ-0,4 кВ	м	30		118	
ВЛИ-0,4 кВ(наружное освещение)	м	362		362	
ВЛИ-0,4кВ	м	775		775	
Уборная на 1 очко	**Зд**	1		1	
Благоустройство территории(ГП)					
Площадь участка	га	1		1	
Площадь застройки	м2	72,88		72,88	
Площадь покрытий	м2	745,5		745,5	
Площадь озеленения	м2	245		245	
Площадь существующие озеленения	м2	8936,62		8936,62	
Площадь покрытий за пределами территорий	м2	588		588	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водонапорная башня емкостью 25 м3

Водонапорная башня смонтирована из типового проекта ТП РК 15-100ВБ-2009 «Водонапорные башни стальные со стальным баком емкостью 25 м3., высотой ствола 15м для районов с обычными геологическими условиями». Башня представляет собой сварную листовую конструкцию, состоящую из цилиндрической обечайки с коническими крышей и днищем, цилиндрической вод заполняющейся опорой.

Опора закреплена на монолитном железобетонном фундаменте посредством приварки к закладным деталям. Нижняя часть опоры обсыпана местным грунтом на высоту 2, 45м над поверхностью земли. Для подъёма на насыпь предусмотрена железобетонная лестница.

Основание фундаментов-служат естественное основание.

Наружные стены фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом за 2 раза-вертикальной гидроизоляцией.

КПП

Здание сторожки представляет собой одноэтажное кирпичное здание прямоугольной формы, с размерами в осях 3.0х3.0 м.
Несущими элементами являются продольные стены толщиной 380мм.
Здание смонтировано из следующих конструктивных элементов: Фундаменты-ленточные монолитные железобетонные из бетона кл. В 15 на с.ц, W6, F100
Под фундаментами выполнены бетонные подготовки из бетона кл. В 3.5 толщиной 100мм.
Размеры подготовки приняты больше размеров подошвы конструкции на 100мм с каждой стороны.
Наружные и внутренние стены выполнены из обожженного глиняного кирпича марки КР-р-по 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цем. Песчаном растворе М50.
Покрытие - деревянный настил по деревянным балкам.
Окна из пвх ГОСТ 30674-99, двери деревянные ГОСТ 14624-84 Перемычки - монолитные железобетонные из бетона кл. В15 Кровля-чердачная, из металлочерепицы.
Утеплитель кровли - мин. вата 125 кг/м3 толщиной 100мм.Утеплитель стен- мин. вата 50 кг/м3 толщиной 50мм.
Отмостка- асфальтобетонная, шириной 1000 мм с уклоном от стены Полы- линолеум.
За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 200.35 отметка здании сторожки.
Боковые поверхности всех конструкции, соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом за 2 раза.
На отметке -0.020 выполнена горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.
Основание фундаментов-служат естественный непросадочный суглинок.

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	**эт**	1		1	
Площадь застройки	**м2**	11,4 м²		11,4 м²	
Общая площадь	**м2**	6,87 м²		6,87 м²	
Строительный объем	**м3**	55,9 м³		55,9 м³	

Резервуар для чистой воды 150м3
Технико-экономические показатели: Площадь застройки 60,5 м2, Строительный объем 263,1 м3
Конструктивная схема резервуара – стеновая. Резервуар представляет совой емкость из монолитного железобетона, частично заглублен в грунт с земляной засыпкой и обвалкой толщиной 1 м над покрытием Размеры в плане 6,0 м х 9.0 м и глубиной 3,6 м.
Днище в виде монолитной железобетонной плиты. Покрытие резервуара выполнено из сборных железобетонных ребристых плит. На плитах покрытия установлены два сборных железобетонных колпака, для камеры лаза, оборудованной лестницами и ходовыми скобами для обслуживания, и камеры приборов.
Фундамент под насосную 2-го подъема контейнерного типа
Фундаменты под контейнеры монолитные ленточные с размерами в осях 6.05х2.4 из бетона класса В15, на сульфатостойком цементе водонепроницаемости W4, по морозостойкости F50 армирован сеткой С1.Наружные стены фундаментов, соприкасающиеся с грунтом обмазаны горячим битумом за 2 раза-вертикальной гидроизоляцией.
Основание фундаментов- естественный непросадочный суглинок.
Насосная станция работает в 2-х режимах: автоматическом и ручном. В автоматическом режиме насос работает по датчику давления установленному на

напорном трубопроводе, значение рабочего давления выбирается оператором. Насос включается при пониженном давлении (ниже у ставки рабочего давления) и работает до достижения уставки, затем останавливается.

При падении давления ниже установленного значения относительно уставки, насос автоматически включается. Смена насосов происходит автоматически или в ручном режиме. При аварии 1 насоса установка автоматически переключается на 2 насос. В ручном режиме переключение насосов происходит оператором. В случае отсутствия воды в подающем трубопроводе уста новка отключается по защите сухого хода до устранения аварии. НС для нужд пожаротушения включается оператором при возникновении пожарной тревоги и/или по сигналу от внешнего источника (пожарная часть, пожарная сигнализация.) при аварии рабочего пожарного насоса автоматически включается второй (резервный)

Уборная на одно очко

Здание уборной представляет собой одноэтажное, из деревянной конструкций, с размерами в плане 2,62 х1.62. Деревянные элементы выполнены из древесины хвойных пород влажностью не более 15% и подвергнуты глубокой пропитке антисептиками и антипиренами.

Наружные поверхности деревянных конструкций окрашены масляной краской за 2 раза.

Для крепления деревянных конструкций использованы гвозди строительные по ГОСТ 4030-63.*

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплекс а или очереди
Этажность	эт	1		1	
Площадь застройки	м2	3.29 м²		3.29 м²	
Общая площадь	м2	1.63 м²		1.63 м²	
Строительный объем	м3	17,6 м³		17,6 м³	

Водопроводные сети

Протяженность трассы водопроводных сетей составляет:

Ø125мм - 900,0м.; Ø110мм - 7288,0м.; Ø20мм - 12350,0м.

Наружные сети водопровода смонтированы из полиэтиленовых труб: PE100 SDR17 S8 "Питьевая", Ру=1.6 мПа по СТ РК ИСО 4427-2004. Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые.

Для защиты от коррозии стальные фасонные части в колодцах покрыты антикоррозийной изоляцией типа весьма усиленной битумно-полимерной. Основание под трубопроводы смонтированы из естественного, выровненного местного грунта с песчаной подготовкой Н=100мм. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.).

При прокладке сетей выполнен переход через а/д. Пересечение выполнен методом ГНБ прокладкой проектируемых сетей в стальном футляре Ду 325х8.0мм.

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84.

Внутриплощадочные сети водопровода

Протяженность внутриплощадочных сетей составляет:

Ø90х5,4мм - 252,0м.; Ø140х8,3мм - 490,0м.; Ø108х4,0хмм - 110,0м.

Внутриплощадочные сети водопровода смонтированы из полиэтиленовых труб: PE100 SDR17 S8 "Питьевая", Ру=1.6 мПа по ГОСТ 18599-2001, из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые.

Водопроводные и канализационные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 и Т.П.Р. 901-09-22.84 диаметрами 1500-2000мм. Бетонные поверхности со стороны обратной засыпки окрашены битумом за 2 раза.
Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотрена отмостка шириной 1м с уклоном от люков

Наружные сети электроснабжения и электроосвещения.
Электроснабжение водопроводных сетей села Молбаза, Бурабайского района, Акмолинской области, осуществлено от существующей РУ-0,4кВ ГКТП-10/0,4кВ №345.
Согласно проекта приняты ТУб /н замена силовой трансформатор ТМГ-400 УХЛ1-2шт., автоматический выключатель типа ВА88-40 Iн=630А-2шт., трансформатор тока Т-0,66 600/5А-6шт.
В существующей I-II- СШ РУ-0,4кВ ГКТП-10/0,4кВ №345 установлен щит вводно-учетный типа ЩУ-3/1 074 У1 со счетчиком типа Меркури 234ARTM (трехфазный электронный, многотарифный) и коммутационный аппарат типа ВА88-32 Iн=80А, для подключение соответствующей нагрузки.
Распределительные сети КЛ-0,4кВ выполнены кабелями марки АВБбШв-1,0кВ проложенными в траншее, средняя глубина траншеи -0.7м. от проектируемой отметки земли.
Проектом предусматрено строительство ВЛИ-0,4кВ на стойках в количестве -14 шт., с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 4х16мм², от опора №1 до №14. Наружное охранное освещение по периметру водозабора, выполнено опоры консольными со светильниками светодтодной, мощностью 60Вт, в количестве 12 шт.
Шаг светильников 30-33м.
Учет расхода электроэнергии и управление освещением осуществлен от проектируемого ящика 1Я, которой установлен наружной стене здании охраны. Управление освещением ручное и автоматическое от фотореле.
Выбор марок и сечения кабеля произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты кабелями марки АВБбШв-1с расчетными сечениями.
Пересечения с существующими подземными инженерными коммуникациями и автодорогой выполнено в трубе полиэтиленовой Электропайп ОС, Ø110мм.
Проектом предусмотрена наружный контуры заземления здании выполненные сталью круглой Ø10мм. В качестве вертикальных заземлителей применены стальные стержни Ø16мм по 5 метров.
Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ РК и ПТБ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2024 год**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2025 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;**
фактически, месяц: **16;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% и фактически применено 87% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО, Кокшетау Энерго Сарсембаев Н.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО, Жаңа Тұрмыс 2020 Ильдебаев Н.А

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено проектом

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: доступ для маломобильных групп населения

Подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопроводных сетей села Молбаза, Бурабайского района, Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Кадырбек Мустафа Муктарулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)