Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"_____" _____ 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "СК" Алатауинжстрой", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОРГАЛЖЫНСКИЙ РАЙОН, КЕНБИДАИКСКИЙ С.О., С.КЕНБИДАИК, Ракымжангова, 40, 87021911777, ГСЛ № 23000228, 06.01.2023, БИН 960340001929.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Ермекова Асель Маховна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт здания ГККП Ясли сад №16 «Шагала» акимата города Астана, расположенного по адресу: город Астана, район Байконур, улица Кенесары, 93/1» , II (второй) технически сложный уровень ответственности**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 16 "Шағала" акимата города Астаны, город Астана, район Байконур, улица Кенесары, 93/1, 87172528277, БИН 990340004651. Руководитель Ахметова Зауре Жайлаубековна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Абсолют Строй Инвест»; ТОО "Кокшетау - 2015"; ТОО "Elit Story KZ"; ТОО Капитал Проект Групп".**

наименование организации

3. **ТОО " КазЖобаСаулет-Консалтинг", ГСЛ № 16018343, 29.11.2016 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 16 "Шағала" акимата города Астаны, № 60 от 02.05.2024 года.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь застройки	м2				
Общая площадь	м2	1931,493		1931,493	
Строительный объем	м3	1717,31		1717,31	

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 630 545,349 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 560 808,722 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 35 897,957_ тыс. тенге;

Общая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 549 592,548 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 35 179,998 тысяч тенге;

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусмотрены следующие виды работ и мероприятия:

Демонтаж и восстановление покрытия кровли из металлочерепицы по деревянным конструкциям с организацией водосточной системы и слуховыми окнами.

Утепление наружных стен с дальнейшей отделкой стен металлическим сайдингом. Выполнены внутренние отделочные работы внутри здания яслей-сада.

Произведена замена внутренних дверей. Вокруг блоков выполнено устройство бетонной отмостки.

В качестве отопительных приборов приняты алюминиевые радиаторы.

Для регулирования теплоотдачи на подводках к радиаторам устанавливаются клапаны с термостатическими элементами. Трубопроводы систем отопления, проходящие по тепловому пункту, изолируются гибкой трубчатой теплоизоляцией. Установлен индивидуальный теплой пункт.

Водоснабжение. Проектом предусматривается замена стояков, подводки к санитарным приборам и термостатических смесителей. Предусматривается замена стояков хоз. бытовой канализации и отводящих трубопроводов от сан. приборов, замена трубопроводов существующих выпусков канализации. Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по Ф50 и Ф 110 мм. соединяемых с помощью раструбов с резиновыми

уплотнительными кольцами. Горячее водоснабжение предусмотрено от теплового пункта.

Проектом предусматривается замена устаревшего осветительного и силового оборудования, розеточной сети в существующем здании детского сада. Питающие и распределительные сети силового электрооборудования выполнены кабелями марки ВВГнг(А)LS в полиэтиленовых трубах скрыто в вертикальных инженерных каналах, открыто на скобах. Учёт электроэнергии осуществляется счетчиком, установленным на распределительном шкафе, ВРУ. Для освещения помещений применены светодиодные светильники.

Пожарная сигнализация. Установлено оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения. Установлены световые оповещатели «Выход». Линия системы речевого оповещения выполнены кабелем марки ШВВП, линии интерфейса кабелем марки КПСнг(А)-FRLS.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. начало работ 16.06.2025 года;

окончание работ 16.10. 2025 года;

при продолжительности строительства, 4 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **Заданием на проектирование и рабочим проектом не предусматривается устройство пандуса, так как имеется существующий;**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания ГККП Ясли сад №16 «Шагала» акимата города Астана, расположенного по адресу: город Астана, район Байконур, улица Кенесары, 93/1» , II (второй) технически сложный уровень ответственности**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "СК" Алатауинжстрой",
Директор Ермекова А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подпись, дата М.П.