Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО Жалдама 2030**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с.Жалгыскан,Карасуского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство медицинского пункта в с.Жалгыскан,Карасуского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№145-ид** от **28.05.2025 г**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **ш2430 Суммарная смета для стройки - ш2430** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э7102433: электроснабжение. [4-1-1]									
1	1	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,182	388 405,0 292 723,0	95 682,0 33 476,0	70 690,0 53 276,0	17 414,0 6 093,0			70 690,0
2	2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных**	м	182	437,0		79 534,0		79 534,0		79 534,0
3	3	1308-0202-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверса. Монтаж на опоре. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	1	6 666,0 3 622,0	3 044,0 1 190,0	6 666,0 3 622,0	3 044,0 1 190,0			6 666,0
4	4	252-301-0950 *РСНБ РК 2022*	**Устройство на опору УОК**	шт.	1	24 969,0		24 969,0		24 969,0		24 969,0
5	5	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)**	шт.	2	4 422,0		8 844,0		8 844,0		8 844,0
6	6	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	2	66,0		132,0		132,0		132,0
7	7	214-209-0211 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм/крепление провода**	кг	0,21714	853,0		185,0		185,0		185,0
8	8	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	6	670,0		4 020,0		4 020,0		4 020,0
9	9	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	3	118 428,0 71 986,0	46 166,0 19 461,0	355 284,0 215 958,0	138 498,0 58 383,0	828,0		355 284,0
10	10	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	шт.	3	72 321,0		216 963,0		216 963,0		216 963,0
11	11	1133-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,1 м^3. Установка**	м^3	0,15	226 193,0 136 896,0	89 297,0 33 302,0	33 929,0 20 534,0	13 394,0 4 995,0			33 929,0
12	12	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита П-**	м^3	0,15	65 338,0		9 801,0		9 801,0		9 801,0
13	13	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	3 409,0 3 398,0	11,0 3,0	34 090,0 33 980,0	110,0 30,0			34 090,0
14	14	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антени, марки МГ 16 мм2**	м	10	1 099,0		10 990,0		10 990,0		10 990,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 515,0		29 030,0		29 030,0		29 030,0
16	16	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный	шт.	2	1 968,0		3 936,0		3 936,0		3 936,0
17	17	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00013	954 056,0		124,0		124,0		124,0
18	18	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	1	6 497,0		6 497,0		6 497,0		6 497,0
19	19	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0
20	20	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 772,0		13 860,0		13 860,0		13 860,0
21	21	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	653,0		3 265,0		3 265,0		3 265,0
22	22	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 808,0		18 808,0		18 808,0		18 808,0
23	23	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 583,0		219 498,0		219 498,0		219 498,0
24	24	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	216 599,0		216 599,0		216 599,0		216 599,0
25	25	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	42 164,0		84 328,0		84 328,0		84 328,0
26	26	252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	3	77,0		231,0		231,0		231,0
27	27	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	2	77 427,0 47 831,0	28 673,0 12 087,0	154 854,0 95 662,0	57 346,0 24 174,0	1 846,0		154 854,0
28	28	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	72 321,0		144 642,0		144 642,0		144 642,0
29	29	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Прим. ТМ-73	шт.	1	29 488,0		29 488,0		29 488,0		29 488,0
30	30	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Прим. ТМs-60a	шт.	1	14 609,0		14 609,0		14 609,0		14 609,0
31	31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт.	1	4 196,43		4 196,0		4 196,0		4 196,0
32	32	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 515,0		14 515,0		14 515,0		14 515,0
33	33	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 454,0		4 908,0		4 908,0		4 908,0
34	34	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.	шт.	2	1 968,0		3 936,0		3 936,0		3 936,0
35	35	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 772,0		13 860,0		13 860,0		13 860,0
36	36	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	653,0		3 265,0		3 265,0		3 265,0
37	37	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		4	18 808,0		75 232,0		75 232,0		75 232,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
38	38	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	42 164,0		210 820,0		210 820,0		210 820,0
39	39	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 247,0		3 741,0		3 741,0		3 741,0
40	40	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
41	41	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36 583,0		109 749,0		109 749,0		109 749,0
42	42	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	86 605,0 72 176,0	14 429,0 5 768,0	86 605,0 72 176,0	14 429,0 5 768,0			86 605,0
43	43	515-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	180 630,0		180 630,0		180 630,0		180 630,0
44	44	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00088	954 056,0		840,0		840,0		840,0
45	45	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 648,0		9 888,0		9 888,0		9 888,0
46	46	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24 609,0		24 609,0		24 609,0		24 609,0
47	47	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 674,0		4 674,0		4 674,0		4 674,0
48	48	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	19 818,0		59 454,0		59 454,0		59 454,0
49	49	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 566,0		3 566,0		3 566,0		3 566,0
50	50	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 060,0		6 180,0		6 180,0		6 180,0
51	51	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0
52	52	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный	шт.	4,5	1 968,0		8 856,0		8 856,0		8 856,0
53	53	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0
54	54	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1	11 637,0 11 637,0	0,0 0,0	11 637,0 11 637,0	0,0 0,0			11 637,0
55	55	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1	6 073,0 6 073,0	0,0 0,0	6 073,0 6 073,0	0,0 0,0			6 073,0
56	56	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	2	608,0 59,0	549,0 213,0	1 216,0 118,0	1 098,0 426,0			1 216,0
57	57	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2	108,0 0,0	108,0 36,0	216,0 0,0	216,0 72,0			216,0
58	58	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	7 961,0 3 530,0	4 423,0 1 440,0	31 844,0 14 120,0	17 692,0 5 760,0	32,0		31 844,0
59	59	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0316	332 545,0		10 508,0		10 508,0		10 508,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000176	342 172,0		60,0		60,0		60,0
61	61	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20,8	1 475,0 1 393,0	49,0 15,0	30 680,0 28 974,0	1 019,0 312,0	687,0		30 680,0
62	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012896	342 172,0		4 413,0		4 413,0		4 413,0
63	63	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,9	22 843,0 5 904,0	6 247,0 2 501,0	20 559,0 5 314,0	5 622,0 2 251,0	9 623,0		20 559,0
64	64	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7 569,0 3 150,0	3 131,0 854,0	15 138,0 6 300,0	6 262,0 1 708,0	2 576,0		15 138,0
65	65	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,53	47 141,0		24 985,0		24 985,0		24 985,0
66	66	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,44	4 230,0 1 386,0	11,0 5,0	39 931,0 13 084,0	104,0 47,0	26 743,0		39 931,0
67	67	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с	шт.	1	1 060 105,0		1 060 105,0		1 060 105,0		1 060 105,0
68	68	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	378 703,0 242 930,0	127 068,0 49 713,0	378 703,0 242 930,0	127 068,0 49 713,0	8 705,0		378 703,0
69	69	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0
70	70	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	3	1 648,0		4 944,0		4 944,0		4 944,0
71	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,4	11 637,0 11 637,0	0,0 0,0	27 929,0 27 929,0	0,0 0,0			27 929,0
72	72	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,4	6 073,0 6 073,0	0,0 0,0	14 575,0 14 575,0	0,0 0,0			14 575,0
73	73	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	5,3	608,0 59,0	549,0 213,0	3 222,0 313,0	2 910,0 1 129,0			3 222,0
74	74	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,3	108,0 0,0	108,0 36,0	572,0 0,0	573,0 191,0			572,0
75	75	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5,3	878,0 591,0	287,0 119,0	4 653,0 3 132,0	1 521,0 631,0			4 653,0
76	76	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	7 961,0 3 530,0	4 423,0 1 440,0	47 766,0 21 180,0	26 538,0 8 640,0	48,0		47 766,0
77	77	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0474	332 545,0		15 763,0		15 763,0		15 763,0
78	78	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	48,6	1 449,0 1 393,0	49,0 15,0	70 421,0 67 700,0	2 381,0 729,0	340,0		70 421,0
79	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030132	342 172,0		10 310,0		10 310,0		10 310,0
80	80	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.		42	1 475,0	49,0	61 950,0	2 058,0	1 386,0		61 950,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Монтаж оборудования	м		1 393,0	15,0	58 506,0	630,0			
81	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02604	342 172,0		8 910,0		8 910,0		8 910,0
			ИТОГО по смете Э7102433: электроснабжение. [4-1-1]					6 704 806	439 297	1 910 846	0	6 704 806
								1 017 093	172 872	3 337 571	0	
			Итого по суммарной смете					6 704 806	439 297	1 910 846	0	6 704 806
								1 017 093	172 872	3 337 571	0	
			В том числе:							3 337 571		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3367235*5/100	168 362
НДЦС РК 8 01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								6704806*2/100	134 096
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 007 264**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079								7007264*1,079	**7 560 838**
			НДС (12%)								7560838*12/100	907 301
			Итого с НДС								7560838+907301	**8 468 138**

Генеральный директор
ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
Аманжулов Д.Н.
"___" _____2025г.

Главный инженер
ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
Касаткин М.В.
"___" _____2025г.

Ответственный за выполнение работ:
Начальник Карасуского РЭС
"___" _____2025г.
Гл.инженер Карасуского РЭС
"___" _____2025г.

"___" _____2025г.