Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский, с.Урджар, Проспект Абылай Хан,122. БИН 190140019833

Подрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис" г.Астана, Орынбор,13, офис 12 БИН 080240005282

Стройка: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Баркытбел, Урджарского района,ВКО.Корректировка.

Объект: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Баркытбел, Урджарского района,ВКО.Корректировка.

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц **2025** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		240059/00	2024-09-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Баркытбел, Урджарского района,ВКО.Корректировка.	**166 521 486**	**93 464 162**							**11 215 699**	**104 679 861**
Удержание аванса 30%		**28 039 248**							3 364 710	31 403 958
5 % на сдачу объекта		4 673 208							560 785	5 233 993
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**60 751 706**							**7 290 204**	**68 041 910**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Таймасов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Ыкылас"

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский, с.Урджар, Проспект Абылай Хан,122. БИН 190140019833
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев С.С.
(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО «НПЦ ГРИД»

Эксперт Черепов А.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказу и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский, с.Урджар, Проспект Абылай Хан,122. БИН 190140019833**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Кром-Строй Сервис" г.Астана, Орынбор,13, офис 12 БИН 080240005282**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Баркытбел, Урджарского района,ВКО.Корректировка.**
(наименование, адрес)

Объект : **Скважины**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240059/00** от **2024-09-03**

Акт выполненных работ № 3

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-01-00-02 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т	шт. сборных конструкций	4	8 627,0	34 508,0	
2	2	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2,172	69 088,0	150 058,0	Казахстан
3	3	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной, напряжение до 10 кВ, с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	подстанция	1	304 722,0	304 722,0	
4	4	515-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1	5 445 115,0	5 445 115,0	Казахстан
5	5	1337-0102-0103 *РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса 0,1 т	шт.	1	166 383,0	166 383,0	
6	7	СТпрайс	Резервуар чистой воды объемом 100м	шт	2	16 912 158,0	33 824 316,0	
7	9	1201-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	143	27 756,0	3 969 108,0	
8	10	1109-0102-0112 *РСНБ РК 2024*	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т конструкций	3,9	82 101,0	320 194,0	
9	11	1109-0102-0301 *РСНБ РК 2024*	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	2,2	385 790,0	848 738,0	
10	12	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,1	1 165 384,0	7 108 842,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	13	1109-0104-0101 *РСНБ РК 2024*	Ограждение Облицовка стальным профилированным листом.	$м^2$	1 065	8 567,0	9 123 855,0	
12	14	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1 065	3 131,0	3 334 515,0	Казахстан
13	15	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	1 130	5,0	5 650,0	Казахстан
14	16	1147-0303-0110 *РСНБ РК 2024*	Установка оград металлических по метал столбам из колючей проволоки	м оград	430	8 681,0	3 732 830,0	
15	17	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	148,4	845,0	125 398,0	
16	18	1147-0303-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	149 998,0	149 998,0	
17	19	1147-0303-0208 *РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт.	1	56 986,0	56 986,0	
18	20	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	2 565	388,0	995 220,0	
19	21	1101-0203-0202 *РСНБ РК 2024*	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	2 375	111,0	263 625,0	
20	22	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	$м^3$ уплотненного грунта	2 375	697,0	1 655 375,0	
21	23	1101-0701-1501 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания песчаного	$м^3$ основания	41	21 728,0	890 848,0	
22	24	1122-0105-0405 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,065	1 490 044,0	96 853,0	
23	25	1122-0105-0402 *РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,345	1 355 614,0	467 687,0	
24	26	241-201-0613 *ПрСЦ 07.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	65	1 722,0	111 930,0	Казахстан
25	27	241-201-0610 *ПрСЦ 07.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	345	570,0	196 650,0	Казахстан
26	29	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 1000 $м^3$, вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	131,2	528,0	69 274,0	
27	30	1101-0203-0202 *РСНБ РК 2024*	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	$м^3$ грунта	84	111,0	9 324,0	
28	31	1122-0501-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	33,57	89 982,0	3 020 696,0	
29	32	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита днищ для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	50 566,0	353 962,0	Казахстан
30	33	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	37 830,0	794 430,0	Казахстан
31	34	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	37 071,0	259 497,0	Казахстан
32	35	244-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	7	10 519,0	73 633,0	Казахстан
			ИТОГО по акту				77 960 220	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				5 445 115	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Всего	**77 960 220**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	6 381 329
Итого	84 341 549
Сметная прибыль 5%	**3 944 822**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 686 831**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого в текущих ценах **89 973 202**
на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388 **93 464 162**

НДС 12% **11 215 699**
Итого НДС **104 679 861**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Таймасов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Ыкылас"

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" область Абай, Урджарский, с.Урджар, Проспект Абылай Хан,122. БИН 190140019833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Маусымбаев С.С.**
(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО «НПЦ ГРИД»

Эксперт **Черепов А.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)