Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с.Байылдыр,г.Кентау Туркестанской области
Договор: №89/1 от 10.10.2023

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	458 928	514 000	458 928	514 000	458 928	514 000
	Всего к оплате подрядчику	**458 928**	**514 000**	**458 928**	**514 000**	**458 928**	**514 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Б. Мирзамалов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
А. Бейсебаев

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода к с.Байылдыр,г.Кентау Туркестанской области
Договор: №89/1 от 10.10.2023

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка									
97	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,33	451153,60	146298,72	150561	48824	5047	109285	280634
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	96690	13699		20788	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА Д160/159х4,5 В СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ Д273Х4 /8353,05/ - 2 шт									
119	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1032053,82	378960,86	1032	379	45	745	1920
		НР - 99%; СП - 8%			607750,00	145085,40	608	145		142	
121	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1440894,60	679549,09	1671	788	79	1042	2930
		НР - 99%; СП - 8%			693000,00	214123,41	804	248		217	
123	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	2699123,15	193750,60	3131	225	2576	365	3775
		НР - 99%; СП - 8%			284076,00	33383,94	330	39		280	
124	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,01422	55443,60	2643,86	788	38	55	484	1374
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	695	6		102	
126	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,0024	549459,62	190041,01	1319	456	58	924	2422
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	805	128		179	
128	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	2,4	521,43	--	1251	--	30	1197	2644
		НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	1221	--		196	
129	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468

		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2862	1426		998	
134	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800(159х4,5).Заделка герметиком**	**футляр**	**2**	**5966,64**	**630,31**	**11933**	**1261**	**7280**	**3381**	**16540**
		НР - 99%; СП - 8%			**1695,88**	**11,76**	**3392**	**24**		**1225**	
135	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**0,1**	**17248,99**	**1089,24**	**1725**	**109**	**1497**	**129**	**2002**
		НР - 91%; СП - 8%			**1185,30**	**227,35**	**119**	**23**		**148**	
136	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж**	**т конструкций**	**0,00628**	**91759,45**	**4583,88**	**576**	**29**	**6**	**381**	**1034**
		НР - 69%; СП - 8%			**86122,90**	**1793,01**	**541**	**11**		**77**	
138	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**2,2**	**3298,67**	**154,91**	**7257**	**341**	**4755**	**2235**	**10251**
		НР - 99%; СП - 8%			**982,26**	**43,89**	**2161**	**97**		**759**	
139	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**2,69**	**26975,92**	**18615,82**	**72565**	**50077**	**--**	**24151**	**104454**
		НР - 72%; СП - 8%			**8360,10**	**4109,69**	**22489**	**11055**		**7737**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**443448**

ИТОГО	Тенге	**443 448**
Стоимость оборудования	Тенге	**-**
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**443 448**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	5 765
Итого	Тенге	**449 213**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	Тенге	1 887
Итого	Тенге	451 100
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	9 022
Итого непредвиденные работы и затраты	Тенге	**460 122**
В ценах 2020г. К - 1,049901	Тенге	**483 082**
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**458 928**
НДС (12%)	Тенге	55 071
Всего	Тенге	**514 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Б. Мырзакамалов

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"
А. Бейсебаев