Приложение 2 к приказу Министра
промышленности и строительства РК от 13 мая
2024 года №169 Приложение 4-1

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. согл №9	от 20.08.2024 г.				
		к дог №213/07/22	от 18.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"	473 532 383,39	97 439 725	31 126 061,61							3 735 127,39	34 861 189
Аванс 30%	142 059 715,02	29 231 917,50	9 337 818,48								10 458 357
ИТОГО К ОПЛАТЕ	331 472 668,37	68 207 807,50	21 788 243,13								24 402 832

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительство области Жетісу"
_____ **Бектасов Т.А.**

Технический надзор:
ТОО "Аретмида снаб"
_____ **Рахжанов С.Ж.**

Подрядчик:
ПК "Azia Canal Qurylys"
_____ **Сәбидоллаев Н.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Заказ 1акт

Подрядчик: ПК "Azia Canal Qurylys"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция пруда для накопления паводковых талых вод в селе Талдыбулак Талдбулакском с/о Кербулакского района Алматинской области. Корректировка сметной документации"

Дополнительное соглашение № 9 от 20.08.2024 года к договору подряда (контракт) №213/07/22 от 18.07.2022 года

Акт приемки выполненных работ №6 за сентябрь месяц 2024 года

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-00-02. Реконструируемый резервуар (пруд-накопитель)					
			Раздел 2. Монтажные работы					
			Подраздел 2.2. Бетонные и железобетонные работы					
1	**2**	**1142-0102-0102**	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м**	**м3 бетона в конструкции**	**350**	**45611**	**15 963 850**	
2	**10**	**1137-0401-0206**	**Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**47,44258**	**70064**	**3 324 017**	
3	**12**	**292-202-0002 (кпл)**	**Блок Г образный Г 25.20-2 (кпл)**	**1 шт**	**40**	**186878,57**	**7 475 143**	**Казахстан**
4	**13**	**212-101-0708**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**1 м3**	**0,63484**	**30967**	**19 659**	**Казахстан**
5	**15**	**1141-0103-0105**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**200,774**	**2602**	**522 414**	
6	**16**	**1141-0105-0103**	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	**т**	**0,64248**	**298228**	**191 605**	
7	**17**	**1141-0105-0102**	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	**т**	**0,04015**	**190685**	**7 656**	

			Итого:				**27 504 344**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 256 913**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 610 170**	

			машины и механизмы	Тенге			1 384 998	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			429 286	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			20 862 433	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 248	

Всего	**27 504 344**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	2 832 947
Итого с общеплощадочными затратами	**30 337 291**
Сметная прибыль (5%)	1 516 865
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**910 119**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**32 764 275**
НДС (12%)	3 931 713
Итого	**36 695 988**
Итого с учетом скидки	**34 861 189**
Итого с учетом аванса	**24 402 832**

Заказчик:	Технический надзор:	Авторский надзор:	Подрядчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"	ТОО "Аретмида снаб"	ТОО "Т-Строй-Проект"	ПК "Azia Canal Qurylys"
Бектасов Т.А.	Рахжанов С.Ж.	Кожаков Б.К.	Сәбидоллаев Н.С.