Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Генподрядчик : ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"
Договор: №55/1 от 08.06.2023 г.

СПРАВКА №1 от 10.11.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	**63 383 772,76**	**63 383 772,76**	**56 592 654,25**							**6 791 118,51**	**63 383 772,76**
Всего к оплате	**63 383 772,76**	**63 383 772,76**	**56 592 654,25**							**6 791 118,51**	**63 383 772,76**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шапхаров А.М.

Форма 2

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Наименование стройки: **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь**

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС № 6-2-1. Канализация											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА**	**$м^3$ грунта**	**1741,5**	**63,16**	**63,16**	**109993**	**109993**	**0**	**22244**	**142816**
		НР - 72%; СП - 8%				**17,74**	**0**	**30894**		**10579**	
6	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**119,2**	**6200,35**	**1391,67**	**739082**	**165887**	**443043**	**182815**	**995648**
		НР - 93%; СП - 8%			**1091,88**	**557,24**	**130152**	**66423**		**73752**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**								**1 138 464**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1		**тенге**								**1 138 464**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №							**7-1-1 (Благоустройтсво территорий)**				
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Растительный слой Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м**	**$м^3$ грунта**	**2476,6**	**73,45**	**73,45**	**181906**	**181906**	**0**	**37393**	**236843**
		НР - 72%; СП - 8%			–	**20,97**		**51934**		**17544**	
2	**Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**2476,6**	**107,38**	**107,38**	**265937**	**265937**	**0**	**39711**	**330100**
		НР - 72%; СП - 8%			–	**22,27**		**55154**		**24452**	
3	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Выемка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м**	**м3грунта**	**3169,6**	**73,45**	**73,45**	**232807**	**232807**	**0**	**47856**	**303116**
		НР - 72%; СП - 8%			–	**20,97**		**66467**		**22453**	

4	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	Выемка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	3169,6	107,38 --	107,38 22,27	340352	340352 70587	0	50823 31294	422468
5	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы-недостаток грунта. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	25475,8	304,98 13,01	291,65 75,06	7769609 331440	7430017 1912214	8152	1615431 750803	10135843
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Привозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	420350,7	36,00 --		15132625	0 0	15132625	0 1210610	16343235
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 20м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	28645,4	51,48 --	51,48 14,69	1474665	1474665 420801	0	302977 142211	1919853
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	28645,4	76,26 --	76,26 21,77	2184498	2184498 623610	0	448999 210680	2844177
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								32 535 636
	РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 5450м²										
	Бортовой камень БР 100.20.8-4500м										
34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	106	2512,84 1046,05	41,35 16,62	266361 110881	4383 1762	151097	121654 31041	419056
35	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8 *СП - 8%*	м³	1,696	61477,00 --	--	104265 --	-- --	104265	-- 8341	112606
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								531 662
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1-1		тенге								33 067 298
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №						**4-2-1 (Наружное электроснабжение ВЛ 0,4 кВ)**				
	РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ										
	Земляные работы										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	423,94	2269,47 2269,47		962119 962119	0 0	0	692726 132388	1787232
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	296,758	1184,75 1184,75		351584 351584	0 0	0	253141 48378	653103
	Прокладка кабеля										

3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	886,4	305,91	197,57	271159	175126	0	126646	429629
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	90,10	96033	79865		31824	
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1796,8	92,73	56,62	166617	101735	0	80119	266475
		НР - 72%; СП - 8%			36,11	25,82	64882	46393		19739	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	107,088	3374,00		361315	0	361315	0	390220
		СП - 8%					0	0		28905	
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	886,4	288,49	180,15	255718	159685	0	117564	403144
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	75,87	96033	67251		29863	
7	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1796,8	148,93	94,76	267597	170265	0	121711	420453
		НР - 72%; СП - 8%			54,17	39,91	97333	71710		31145	
8	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,1525	64274,00		588268	0	588268	0	635329
		СП - 8%					0	0		47061	
9	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4341,4	471,69	198,37	2047795	861204	245940	906234	3190352
		НР - 72%; СП - 8%			216,67	73,25	940651	318008		236322	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2364,6	408,96	171,10	1381467	577976	193559	591082	2130370
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	609932	211024		157820	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**								**10 306 307**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-2-1		**тенге**								**10 306 307**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 (Наружные сети водопровода В1)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА	$м^3$ грунта	783	63,16	63,16	49454	49454	–	9999	64206
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,74	–	13890		4753	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	87	2723,36	–	236932	–	–	170591	440125

		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	236932	--		32602		
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	87	1078,71	--	93848	--	--	67570	174332
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	93848	--		12913	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	783	44,13	44,13	34554	34554	--	7102	44991
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,60	--	9866		3336	
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	90405	37474		21368	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное.Устройство	$м^3$ основания	100,2	6200,35	1391,67	621275	139445	372424	153675	836945
		НР - 93%; СП - 8%			1091,88	557,24	109406	55835		61996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1 560 599
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1									
7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,002	529223,45	244176,43	530282	244665	--	357397	958693
		НР - 99%; СП - 8%			285047,02	75239,41	285617	75390		71014	
8	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	133,32	857,00	--	114255	--	114255	--	123395
		СП - 8%			--	--	--	--		9140	
11	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	3,8152	4127,00	--	15745	--	15745	--	17005
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
12	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0138	2086213,36	900088,25	28790	12421	2459	18027	50562
		НР - 99%; СП - 8%			1007959,68	311509,56	13910	4299		3745	
13	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	13,8552	19400,00	--	268791	--	268791	--	290294
		СП - 8%			--	--	--	--		21503	
15	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1,2048	57288,00	--	69021	--	69021	--	74543
		СП - 8%			--	--	--	--		5522	
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	1,2776	1358761,77	652397,67	1735954	833503	31593	1121157	3085680
		НР - 99%; СП - 8%			681635,97	204777,70	870858	261624		228569	
19	С1241-113-0227 241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	22	23136,00	--	508992	--	508992	--	549711
		СП - 8%			--	--	--	--		40719	

20	С1241-114-0201 241-114-0201 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	20	3659,00	--	73180	--	73180	--	79034
		СП - 8%			--	--	--	--		5854	
21	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	4	3997,00	--	15988	--	15988	--	17267
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
22	С1241-117-0102 241-117-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	4	1664,00	--	6656	--	6656	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
23	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	2	294969,00	--	589938	--	589938	--	637133
		СП - 8%			--	--	--	--		47195	
26	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	2020980,91	51528,36	40420	1031	32149	7174	51402
		НР - 99%; СП - 8%			362013,60	328,16	7240	7		3808	
27	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0302	5795064,14	386556,78	175011	11674	144298	21044	211740
		НР - 99%; СП - 8%			630433,44	73432,51	19039	2218		15684	
28	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	9849738,96	1387765,02	17730	2498	14041	1875	21173
		НР - 99%; СП - 8%			661772,80	390233,96	1191	702		1568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**6 174 820**
		Итого по смете: 6-1-1	**тенге**								**7 735 419**

Нар

РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления (подземный)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	$м^3$ грунта	410,112	63,16	63,16	25903	25903	--	5238	33632
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,74	--	7275		2491	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом	$м^3$ грунта	28,70784	2723,36	--	78182	--	--	56291	145230
		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	78182	--		10758	
3	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	34,176	9282,34	1393,03	317233	47608	129332	149109	503649
		НР - 94%; СП - 8%			4105,03	536,42	140294	18333		37307	

4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,20224	1184,75	--	9718	--	--	6997	18051
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	--	9718	--		1337	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2 и42 $м^3$ песок	$м^3$ грунта	430,6176	51,48	51,48	22168	22168	--	4555	28861
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,69	--	6326		2138	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	430,6176	223,57	108,11	96273	46554	--	50636	158662
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	49719	20609		11753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**888 086**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4-1	**тенге**								**888 086**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**53 135 575**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**53 135 575**
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	765 152
Итого с временными	Тенге	**53 900 727**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	226 383
Итого с зимними	Тенге	**54 127 110**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 082 542
Итого СМР	Тенге	**55 209 652**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**55 209 652**
В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	**59 571 215**
ИТОГО	Тенге	**59 571 215**
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**56 592 654**
НДС (12%)	Тенге	6 791 119
Стоимость строительства	**Тенге**	**63 383 772,76**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шадхаров А.М.**