ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Бокейординского района»

ПОДРЯДЧИК:-ТОО «Жиенбай»

# А К Т №3

Выполненных работ за май 2018 год по объекту

Строительство пяти двухквартирных двухкомнатных жилых домов по ул.С.Сейфулина в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО

Дополнительное соглашение №43/2 от 02.03.2018 к договору №43 от 01.11.2017 года.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость, тенге: на единицу измерения | Стоимость, тенге: по проекту | Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | |
| 1 | Е11-150201-0101<br>11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 137,5 | 1407,22 | 193492,64 | 54,8%<br>38988,13 |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,611 | 84,013 | 818,38 | 68754,15 | |
| 1. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,024 | 3,3 | 724,87 | 2392,07 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 517,43 | 71146,22 | |
| 1. 3<br>(31-050402-0302) | 976С | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,009 | 1,238 | 52,6 | 65,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 1. 4<br>(31-030205-0202) | 3385С | Растворонасосы, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,024 | 3,3 | 935,59 | 3087,45 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 3,3 | 724,87 | 2392,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 22,93 | 3152,54 | |
| 1. 5 (21-020402-0206) | 102682С | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0189 | 2,599 | 23377,28 | 60751,71 | |
| 1. 6 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,48125 | 93 | 44,76 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 442,16 | 60796,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 965,11 | 132703,15 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1248,66 | 171691,28 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 54,32 | 7468,57 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 337,87 | 46456,7 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 104,24 | 14332,79 | |
| 2 | Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015 | -Стяжка с уклоном на выступе цоколя из цементного раствора М-100 | м3 | | 0,5 | 35788,84 | 17894,42 | 48,5% 889,55 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 4,15 | 2,075 | 762,15 | 1581,46 | |
| 2. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,615 | 0,3075 | 821,65 | 252,66 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3668,24 | 1834,12 | |
| 2. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00135 | 3362,02 | 4,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0027 | 0,00135 | 818,38 | 1,10 |
| 2. 4 (31-040101-0101) | 403С | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2475 | 0,12375 | 37,36 | 4,62 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 2. 5 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,5944 | 0,2972 | 3552,1 | 1055,68 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,5944 | 0,2972 | 818,38 | 243,22 |
| 2. 6 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0072 | 0,0036 | 3080,63 | 11,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0072 | 0,0036 | 1097,70 | 3,95 |
| 2. 7 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,083 | 1,041 | 166,06 | 172,91 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 2. 8 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0107 | 0,00535 | 1755,85 | 9,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0107 | 0,00535 | 818,38 | 4,38 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2516,48 | 1258,24 | |
| 2. 9 | 102636С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,015 | 0,5075 | 23445,62 | 11898,65 | |
| 2.10 | 147337С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0025 | 0,00125 | 200244,36 | 250,31 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 24297,92 | 12148,96 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 29977,32 | 14988,66 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 31756,41 | 15878,21 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1381,4 | 690,7 | |
| | | Накладные расходы | %% | - | | 3160,5 | 1580,25 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2651,03 | 1325,51 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | . | . | . | . | 147691,81 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 147691,81 | . |
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 72945,42 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 72980,34 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 48036,95 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 39877,68 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 8159,27 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 15658,3 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 211387,06 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 89,69 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 72980,34 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | . | . | . | . | 211387,06 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 89,69 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 72980,34 | . |
| | | РАЗДЕЛ 2. КИРПИЧНАЯ ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ СТЕН | | | | | | |
| 3 | Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | -Стены наружные из кирпича М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | | 30,85 | 23774,09 | 733430,6 | 50,8% 55400,5 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 4,54 | 140,059 | 706,54 | 98957,29 | |
| 3. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 12,34 | 818,38 | 10098,81 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3535,04 | 109056,1 | |
| 3. 3 | 698С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 12,34 | 3552,1 | 43832,91 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 12,34 | 818,38 | 10098,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1420,84 | 43832,91 | |
| 3. 4 | 102641С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 7,404 | 18591,19 | 137649,17 | |
| 3. 5 | 104973С (21-030102-0502) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,38 | 11,723 | 26735,59 | 313421,32 | |
| 3. 6 | 131555С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,015425 | 17461,64 | 269,35 | |
| 3. 7 | 249132С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,44 | 13,574 | 93 | 1262,38 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 14671,06 | 452602,22 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 19299,59 | 595392,42 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21095,39 | 650792,92 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 917,65 | 28309,49 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2713,45 | 83709,99 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1761,04 | 54328,19 | |
| 4 | Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | -Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (веранда) М-75 | м3 кладки | | 8,821 | 23774,09 | 209711,23 | 50,8% 15840,77 |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7) | чел-ч | 4,54 | 40,047 | 706,54 | 28295,05 | |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 3,528 | 818,38 | 2887,57 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3535,04 | 31182,62 | |
| 4. 3 | 698С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 3,528 | 3552,1 | 12533,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,4 | 3,528 | 818,38 | 2887,24 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1420,84 | 12533,23 | |
| 4. 4 | 102641С (21-020401-2809) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 2,117 | 18591,19 | 39358,29 | |
| 4. 5 | 104973С (21-030102-0502) | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 | 1000 шт. | 0,38 | 3,352 | 26735,59 | 89617,16 | |
| 4. 6 | 131555С (21-070201-0401) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,004411 | 17461,64 | 77,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 7 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,44 | 3,881 | 93 | 360,96 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 14671,06 | 129413,43 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 19299,59 | 170241,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21095,39 | 186082,47 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 917,65 | 8094,59 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2713,45 | 23935,36 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1761,04 | 15534,16 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | . | . | . | . | 765634,12 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 765634,12 | . |
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 582015,65 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 140238,71 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 107645,35 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 71241,27 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 36404,08 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 69862,36 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 943141,83 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 195,97 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 140238,71 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | . | . | . | . | 943141,83 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 195,97 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 140238,71 | . |
| | | РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН К СБОРНОЩИТОВЫМ ПАНЕЛЯМ ТОЛЩ.142ММ | | | | | | |
| 5 | Е11-070107-0103 | -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | | 0,807 | 494408,01 | 398987,26 | 62,1% |
| | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | | | | | | | 18994,39 |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4) | чел-ч | 42,7 | 34,459 | 867,89 | 29906,53 | |
| 5. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,83121 | 818,38 | 680,25 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 37901,83 | 30586,78 | |
| 5. 3 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 17,149 | 166,06 | 2847,72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 5. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,83121 | 1755,85 | 1459,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1,03 | 0,83121 | 818,38 | 680,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 5337,3 | 4307,2 | |
| 5. 5 | 130010С (21-060405-1406) | Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | | 1 | 0,807 | 364881,42 | 294459,31 | |
| 5. 6 | 147348С (21-130812-1046) | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,03228 | 197175,18 | 6364,81 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 372768,43 | 300824,12 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 415164,63 | 335037,86 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 438701,67 | 354032,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 19083,52 | 15400,4 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 42620,56 | 34394,79 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36622,82 | 29554,61 | |
| 6 | С121-050307 -1010 21-050307- 1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Проволока вязальная т.4мм 1 КГ | кг | | 122,76 | 83,91 | 10301,4 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 74,46 | 9140,71 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3,24 | 397,62 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,24 | 397,62 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,22 | 763,07 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | . | . | . | . | 344178,57 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 344178,57 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 300824,12 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 30586,78 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 9140,71 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 34792,41 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 18994,39 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 15798,02 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 30317,68 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 409288,66 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 35,29 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 30586,78 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | . | . | . | . | 409288,66 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 35,29 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 30586,78 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ | | | | | | |
| 7 | Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015 | -Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 82,5 | | 1632,74 | 134700,75 | 56,4% 14604,86 |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,2278 | 18,793 | 771,93 | 14507,27 | |
| 7. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1258 | 10,378 | 1097,26 | 11387,87 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 313,88 | 25895,14 | |
| 7. 3 (31-050601-0104) | 104С | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 0,125 | 10,313 | 5271,51 | 54362,45 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,125 | 10,313 | 1097,70 | 11320,58 | |
| 7. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,0495 | 3080,63 | 152,49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,0495 | 1097,70 | 54,34 | |
| 7. 5 (34-030302-0501) | 2216С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,085 | 7,013 | 18,64 | 130,71 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 7. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0165 | 1755,85 | 28,97 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0165 | 818,38 | 13,50 | |
| 7. 7 (34-030101-0101) | 2698С | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,015 | 1,238 | 180,87 | 223,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 665,44 | 54898,45 | |
| 7. 8 (21-100304-0102) | 135510С | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 1,03 | 84,975 | 391,68 | 33283,01 | |
| 7. 9 (21-130208-0202) | 145799С | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1000 шт. | 0,00336 | 0,2772 | 5468,58 | 1515,89 | |
| 7.10 (22-040201-9905) | 249436С | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,01 | 0,825 | 865,66 | 714,17 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 430,46 | 35513,07 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1271,74 | 104918,78 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1448,77 | 119523,64 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 63,02 | 5199,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 240,05 | 19804,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 120,94 | 9977,83 | |
| 8 | Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 815 | 702,03 | 572158,18 | 56,4% 58101,11 |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,155 | 126,325 | 799,44 | 100989,26 | |
| 8. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 2,282 | 888,21 | 2026,9 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 126,4 | 103016,15 | |
| 8. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,8965 | 3552,1 | 3184,46 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,8965 | 818,38 | 733,68 | |
| 8. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,5705 | 3080,63 | 1757,5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,5705 | 1097,70 | 626,24 | |
| 8. 5 (32-010201-0101) | 1238С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0181 | 14,752 | 478,19 | 7054,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 8. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,815 | 1755,85 | 1431,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,815 | 818,38 | 666,98 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 16,47 | 13426,99 | |
| 8. 7 (21-100401-0603) | 135535С | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,1 | 896,5 | 153 | 137164,5 | |
| 8. 8 (21-100501-0701) | 135836С | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 1,96 | 1597,4 | 100,83 | 161065,84 | |
| 8. 9 (21-130104-0804) | 144669С | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,20375 | 58564,32 | 11932,48 | |
| 8.10 (21-130703-0201) | 146741С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,489 | 51147,9 | 25011,32 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 411,26 | 335174,15 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 551,64 | 449590,4 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 622,93 | 507691,51 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 27,1 | 22084,58 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 98,39 | 80185,69 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 52 | 42382,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ | | | | |
| 9 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В7,5 к=2 | м3 | | 0,3 | 26880,88 | 8064,27 | 48,5%<br>540,55 |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 4,9 | 1,47 | 724,87 | 1065,56 | |
| 9. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,197 | 0,0591 | 828,87 | 48,99 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3715,15 | 1114,55 | |
| 9. 3<br>(31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,00081 | 3362,02 | 2,72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0027 | 0,00081 | 818,38 | 0,66 |
| 9. 4<br>(31-040101-0101) | 403С | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2916 | 0,08748 | 37,36 | 3,27 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 9. 5<br>(31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1761 | 0,05283 | 3552,1 | 187,66 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,1761 | 0,05283 | 818,38 | 43,24 |
| 9. 6<br>(31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0074 | 0,00222 | 3080,63 | 6,84 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0074 | 0,00222 | 1097,70 | 2,44 |
| 9. 7<br>(34-030102-0201) | 1794С | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0086 | 0,00258 | 57,23 | 0,15 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 9. 8<br>(33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,00324 | 1755,85 | 5,69 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0108 | 0,00324 | 818,38 | 2,65 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 687,75 | 206,32 | |
| 9. 9<br>(21-020101-0301) | 100467С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,306 | 16227,47 | 4965,61 | |
| 9.10<br>(21-050307-1013) | 128070С | Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | 0,762 | 0,2286 | 66,3 | 15,16 | |
| 9.11<br>(21-070203-0305) | 131600С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,007 | 0,0021 | 26031,2 | 54,67 | |
| 9.12<br>(21-130102-0801) | 144600С | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,000246 | 17400 | 4,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.13 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,3 | 0,09 | 196,54 | 17,69 | |
| 9.14 (21-130803-1101) | 147049С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,075 | 0,0225 | 6598,38 | 148,46 | |
| 9.15 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,001272 | 93 | 0,12 | |
| 9.16 (27-010101-0104) | 275940С | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,651 | 0,1953 | 702,64 | 137,23 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17810,68 | 5343,2 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 22050,29 | 6615,09 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 23852,14 | 7155,64 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1037,57 | 311,27 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2839,42 | 851,82 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1991,18 | 597,35 | |
| 10 | Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | | 0,0426 | 494408,01 | 21061,78 | 62,1% 1002,68 |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4) | чел-ч | 42,7 | 1,819 | 867,89 | 1578,71 | |
| 10. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,043878 | 818,38 | 35,91 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 37901,83 | 1614,62 | |
| 10. 3 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,90525 | 166,06 | 150,33 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,043878 | 1755,85 | 77,04 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,043878 | 818,38 | 35,91 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 5337,3 | 227,37 | |
| 10. 5 (21-060405-1406) | 130010С | Закладные детали и детали крепления массойт не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | 1 | | 0,0426 | 364881,42 | 15543,95 | |
| 10. 6 (21-130812-1046) | 147348С | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,001704 | 197175,18 | 335,99 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 372768,43 | 15879,93 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 415164,63 | 17686,01 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 438701,67 | 18688,69 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 19083,52 | 812,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 42620,56 | 1815,64 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36622,82 | 1560,13 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | . | . | . | . | 578810,28 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 578810,28 | . |
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 391910,35 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 131640,45 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 102657,29 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 74249,2 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 28408,09 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 54517,41 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 735984,98 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 161,17 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 131640,45 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | . | . | . | . | 735984,98 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 161,17 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 131640,45 | . |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ | | | | | | | |
| 11 | Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | | 23 | 6787,92 | 156122,07 | 60,9% 32517,26 |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 2,99 | 68,77 | 694,31 | 47747,7 | |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 6,9 | 818,38 | 5646,82 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2321,5 | 53394,52 | |
| 11. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 1,84 | 3362,02 | 6186,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,08 | 1,84 | 818,38 | 1505,82 |
| 11. 4 (31-060102-0102) | 660С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 5,06 | 1847,31 | 9347,39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,22 | 5,06 | 818,38 | 4141,00 |
| 11. 5 (34-030402-0101) | 1866С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 10,12 | 11,48 | 116,18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 680,42 | 15649,68 | |
| 11. 6 | 100414С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ | м3 | 1,12 | 25,76 | 1641,92 | 42295,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (21-010601-0101) | | 23735-2014 | | | | | | |
| 11. 7 | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,15 | 3,45 | 93 | 320,85 | |
| (21-130703-1405) | | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1852,9 | 42616,71 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4609,31 | 106014,09 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 6023,1 | 138531,35 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 262 | 6026,11 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1675,8 | 38543,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 502,81 | 11564,6 | |
| 12 | Е11-110101-1501 | -Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В7,5 | м2 покрытия | | 56,25 | 1183,12 | 66550,39 | 60,9% |
| | 11-110101-1501 РСНБ РК 2015 | | | | | | | 9121,44 |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2) | чел-ч | 0,361 | 20,306 | 675,36 | 13714,03 | |
| 12. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0284 | 1,597 | 791,05 | 1263,7 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 266,27 | 14977,73 | |
| 12. 3 | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,675 | 3362,02 | 2269,36 | |
| (31-050501-0101) | | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,012 | 0,675 | 818,38 | 552,41 | |
| 12. 4 | 404С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0396 | 2,228 | 11,79 | 26,26 | |
| (31-040101-0201) | | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 12. 5 | 660С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0081 | 0,455625 | 1847,31 | 841,68 | |
| (31-060102-0102) | | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0081 | 0,455625 | 818,38 | 372,87 | |
| 12. 6 | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0083 | 0,466875 | 1370,19 | 639,71 | |
| (31-050602-0401) | | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0083 | 0,466875 | 724,87 | 338,42 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 67,15 | 3777,01 | |
| 12. 7 | 100328С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0306 | 1,721 | 2512,63 | 4324,86 | |
| (21-010401-0101) | | | | | | | | |
| 12. 8 | 100467С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0306 | 1,721 | 16227,47 | 27931,53 | |
| (21-020101-0301) | | | | | | | | |
| 12. 9 | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,969 | 93 | 183,09 | |
| (21-130703-1405) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 576,7 | 32439,49 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 887,65 | 49930,53 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1049,81 | 59051,97 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 45,67 | 2568,76 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 207,83 | 11690,2 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 87,64 | 4929,66 | |
| 13 | Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=34 | -Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме покрытия 11-110101-1501 | м2 | | 56,25 | 3739,73 | 210359,73 | 60,9% 9784,75 |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2) | чел-ч | 0,3536 | 19,89 | 675,36 | 13432,91 | |
| 13. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0646 | 3,634 | 724,87 | 2634 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 285,63 | 16066,91 | |
| 13. 3 (31-040101-0201) | 404С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,2754 | 15,491 | 11,79 | 182,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 13. 4 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0646 | 3,634 | 1370,19 | 4978,93 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0646 | 3,634 | 724,87 | 2634,18 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 91,76 | 5161,57 | |
| 13. 5 (21-020101-0301) | 100467С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,1734 | 9,754 | 16227,47 | 158278,69 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2813,84 | 158278,69 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3144,41 | 176873,17 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3318,36 | 186657,91 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 144,35 | 8119,62 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 318,3 | 17904,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 277,02 | 15582,2 | |
| 14 | Е11-110101-1201 11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | | 620 | 1650,72 | 1023447,3 | 60,9% 124258,12 |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,447 | 277,14 | 724,87 | 200890,47 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0062 | 3,844 | 818,38 | 3145,85 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 329,09 | 204036,32 | |
| 14. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,868 | 3362,02 | 2918,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,868 | 818,38 | | 710,35 |
| 14. 4 (34-030102-0101) | 1523С | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0045 | 2,79 | 15,52 | 43,3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 14. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0048 | 2,976 | 1755,85 | 5225,41 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0048 | 2,976 | 818,38 | | 2435,50 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,2 | 8186,94 | |
| 14. 6 (21-020401-2801) | 102633С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0028 | 1,736 | 19257,5 | 33431,02 | |
| 14. 7 (21-030101-0103) | 102867С | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,0051 | 3,162 | 43144,8 | 136423,86 | |
| 14. 8 (21-070203-0303) | 131598С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0024 | 1,488 | 26031,2 | 38734,43 | |
| 14. 9 (21-100401-1001) | 135545С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,23 | 142,6 | 215,22 | 30690,37 | |
| 14.10 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,016 | 9,92 | 196,54 | 1949,68 | |
| 14.11 (21-130704-3604) | 146897С | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,000034 | 0,02108 | 187968,66 | 3962,38 | |
| 14.12 (22-060204-0402) | 150050С | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 0,0118 | 7,316 | 45047,15 | 329564,95 | |
| 14.13 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,0007 | 0,434 | 93 | 40,36 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 927,09 | 574797,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1264,31 | 783874,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1464,73 | 908132,58 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 63,72 | 39503,77 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 264,13 | 163761,89 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 122,28 | 75810,91 | |
| 15 | Е11-110101-3301 11-110101- | -Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 покрытия | | 620 | 4141,91 | 2567985,2 | 60,9% 153895,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3301 РСНБ РК 2015 | | | | | | | |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,547 | 339,14 | 724,87 | 245832,41 | |
| 15. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0142 | 8,804 | 780,19 | 6868,76 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 407,58 | 252701,17 | |
| 15. 3 (31-040402-0101) | 1195С | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,027 | 16,74 | 50,56 | 846,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 15. 4 (34-030102-0101) | 1523С | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,0082 | 5,084 | 15,52 | 78,9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 15. 5 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0058 | 3,596 | 1370,19 | 4927,2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0058 | 3,596 | 724,87 | 2606,63 | |
| 15. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0084 | 5,208 | 1755,85 | 9144,47 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0084 | 5,208 | 818,38 | 4262,12 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 24,19 | 14996,95 | |
| 15. 7 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,123 | 76,26 | 196,54 | 14988,14 | |
| 15. 8 (22-060204-0301) | 150046С | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 0,0288 | 17,856 | 103546,74 | 1848930,6 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3006,32 | 1863918,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3427,01 | 2124748,1 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3675,23 | 2278643,1 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 159,87 | 99120,97 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 408,09 | 253015,99 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 306,81 | 190221,13 | |
| 16 | Е11-260201-0101 | -Утепление стен мин.ватой полов в зоне примыкания к наружным стенам толщ.50мм | м3 изоляции | | 6,6 | 40376,66 | 266485,98 | 55,3% |
| | | | | | | | | 61918,92 |
| | 11-260201-0101 РСНБ РК 2015 | | | | | | | |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 20,04 | 132,264 | 818,38 | 108242,21 | |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 4,554 | 818,38 | 3726,9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 16965,02 | 111969,11 | |
| 16. 3 (31-050402-0303) | 1197С | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,72 | 4,752 | 72,19 | 343,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. 4 (32-010201-0101) | 1238С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,7 | 4,62 | 478,19 | 2209,24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,69 | 4,554 | 1755,85 | 7996,14 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,69 | 4,554 | 818,38 | 3726,90 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1598,25 | 10548,43 | |
| 16. 6 (21-070201-0301) | 131548С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,05 | 0,33 | 24435,92 | 8063,85 | |
| 16. 7 (21-130104-1101) | 144677С | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60 | т | 0,12 | 0,792 | 48846,78 | 38686,65 | |
| 16. 8 (21-130201-1204) | 144766С | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 2 | 13,2 | 298,58 | 3941,26 | |
| 16. 9 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3,9 | 25,74 | 196,54 | 5058,94 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 8447,08 | 55750,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 26445,66 | 174541,34 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 35827,31 | 236460,26 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1558,49 | 10286,02 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10940,14 | 72204,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2990,86 | 19739,7 | |
| 17 | С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 50 КГ | м3 | | 6,6 | 12467,26 | 82283,92 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 11062,54 | 73012,76 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 481,22 | 3176,06 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 481,22 | 3176,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 923,5 | 6095,11 | |
| 18 | Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | | 620 | 846,83 | 525034,19 | 54,8% 122835,64 |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,467 | 289,54 | 771,93 | 223504,61 | |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,806 | 803,99 | 648,02 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 361,54 | 224152,63 | |
| 18. 3 | 1569С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,124 | 1370,19 | 169,9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,124 | 724,87 | | 89,88 |
| 18. 4 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,682 | 1755,85 | 1197,49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,682 | | 818,38 | 558,14 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,21 | 1367,39 | |
| 18. 5 | 100412С (21-010501-0601) | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,01488 | 1439,12 | 21,41 | |
| 18. 6 | 147047С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 1,922 | 84,66 | 162,72 | |
| 18. 7 | 147307С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 5,208 | 162,18 | 844,63 | |
| 18. 8 | 149395С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 71,92 | 448,92 | 32286,33 | |
| 18. 9 | 249420С (22-040201-0901) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,25 | 155 | 367,39 | 56945,45 | |
| 18.10 | 249453С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,54 | 334,8 | 83,36 | 27908,93 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 190,6 | 118169,47 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 553,29 | 343041,47 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 751,41 | 465877,12 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 32,69 | 20265,65 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 230,81 | 143101,3 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 62,73 | 38891,42 | |
| 19 | Е11-110101-2703 11-110101- | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 28,4 | 3888,21 | 110425,06 | 60,9% 14015,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2703 РСНБ РК 2015 | | | | | | | |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,06 | 30,104 | 743,82 | 22391,96 | |
| 19. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,83496 | 745,23 | 622,23 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 810,36 | 23014,19 | |
| 19. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,10224 | 3362,02 | 343,73 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0036 | 0,10224 | 818,38 | 83,67 |
| 19. 4 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,6532 | 1370,19 | 895,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,023 | 0,6532 | 724,87 | 473,49 |
| 19. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,07952 | 1755,85 | 139,63 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0028 | 0,07952 | 818,38 | 65,08 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 48,53 | 1378,37 | |
| 19. 6 (21-020401-2804) | 102636С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,3692 | 23445,62 | 8656,12 | |
| 19. 7 (22-060301-1205) | 150293С | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 28,968 | 1706,48 | 49433,31 | |
| 19. 8 (21-070510-0501) | 248387С | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,86904 | 2308,38 | 2006,07 | |
| 19. 9 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 1,093 | 93 | 101,69 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2119,62 | 60197,2 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2956,6 | 83967,52 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3450,11 | 97983,16 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 150,08 | 4262,27 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 643,59 | 18277,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 288,02 | 8179,63 | |
| 20 | Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | | 732,5 | 317,62 | 232659,88 | 60,9% 33420,07 |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,0899 | 65,852 | 830,61 | 54697,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,21975 | 818,38 | 179,84 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 74,92 | 54876,96 | |
| 20. 3 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,21975 | 1755,85 | 385,85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,21975 | 818,38 | 179,84 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,526755 | 385,85 | |
| 20. 4 (21-100501-1302) | 135861С | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 0,0515 | 37,724 | 547,74 | 20662,81 | |
| 20. 5 (22-060401-9901) | 249765С | Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001 | м | 1,01 | 739,825 | 131,49 | 97279,59 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 161,01 | 117942,4 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 236,21 | 173025,37 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 281,84 | 206445,44 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 12,26 | 8980,38 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 57,88 | 42400,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 23,53 | 17234,06 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | . | . | . | . | 4089028,8 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 4089028,8 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 3024110,4 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 955189,55 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 73012,76 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 764076,47 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 561766,86 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 202309,61 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 388248,42 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 5241353,7 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 1274,2 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 955189,55 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | . | . | . | . | 5241353,7 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 1274,2 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 955189,55 | . |

## РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е11-100501-0103<br>11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | -Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 проемов | | 9,6 | 4026,08 | 38650,33 | 59,8%<br>5857,37 |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,303 | 12,509 | 743,82 | 9304,3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0659 | 0,63264 | 775,53 | 490,63 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1020,3 | 9794,93 | |
| 21. 3 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0302 | 0,28992 | 1370,19 | 397,25 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0302 | 0,28992 | 724,87 | 210,15 | |
| 21. 4 (34-030302-0501) | 2216С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,2289 | 2,197 | 18,64 | 40,96 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 21. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 0,34272 | 1755,85 | 601,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 0,34272 | 818,38 | 280,48 | |
| 21. 6 (34-030302-0101) | 2875С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3527 | 3,386 | 14,35 | 48,59 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 113,39 | 1088,56 | |
| 21. 7 (21-099999-9902) | 134848С | Блоки оконные | м2 | 1 | 9,6 | - | - | |
| 21. 8 (21-100502-1901) | 135963С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 10,944 | 982,74 | 10755,11 | |
| 21. 9 (21-130207-9901) | 145787С | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7,14 | 68,544 | 24,49 | 1678,64 | |
| 21.10 (21-130809-0301) | 147162С | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 6,816 | 108,14 | 737,08 | |
| 21.11 (21-130809-0302) | 147163С | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 26,016 | 80,69 | 2099,23 | |
| 21.12 (21-130816-3417) | 147780С | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 76,8 | 9,87 | 758,02 | |
| 21.13 (21-130809-9901) | 249186С | Лента бутиловая | м | 4,29 | 41,184 | 48,98 | 2017,19 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1879,72 | 18045,27 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2962,3 | 28438,13 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3572,45 | 34295,49 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 155,4 | 1491,85 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 765,54 | 7349,22 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 298,23 | 2862,99 | |
| 22 | С121-090201 -0202 21-090201- | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом | м2 | | 9,6 | 23691,4 | 227437,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 36 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 21022,02 | 201811,39 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 914,46 | 8778,8 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 914,46 | 8778,8 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1754,92 | 16847,22 | |
| 23 | Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 | -Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | | 5 | 15474,48 | 77372,38 | 59,8% 13807,76 |
| 23. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 6,08 | 30,4 | 724,87 | 22036,05 | |
| 23. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 1,1 | 958,04 | 1053,84 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 4617,98 | 23089,89 | |
| 23. 3 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,55 | 3080,63 | 1694,35 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,55 | 1097,70 | 603,74 | |
| 23. 4 (34-030102-0101) | 1523С | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,16 | 0,8 | 15,52 | 12,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 23. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,55 | 1755,85 | 965,72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,55 | 818,38 | 450,11 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 534,5 | 2672,48 | |
| 23. 6 (21-070101-0202) | 131502С | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,06 | 0,3 | 13334,63 | 4000,39 | |
| 23. 7 (21-070203-0302) | 131597С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,3 | 26031,2 | 7809,36 | |
| 23. 8 (21-070203-0305) | 131600С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 0,5 | 26031,2 | 13015,6 | |
| 23. 9 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,4 | 7 | 196,54 | 1375,78 | |
| 23.10 | 700004С | Скобяные изделия | комплект | 1 | 5 | 787,44 | 3937,2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 6027,67 | 30138,33 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 10969,37 | 54846,86 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 13730,92 | 68654,61 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 597,3 | 2986,48 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3358,85 | 16794,23 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1146,26 | 5731,29 | |
| 24 | С121-070201-0204 21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Древесина переплета 54х44 0,61 Т | м3 | | 0,0355 | 29840,13 | 1059,32 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 26477,96 | 939,97 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1151,79 | 40,89 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1151,79 | 40,89 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2210,38 | 78,47 | |
| 25 | Е11-150501-0103 11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | | 4,8 | 1490,87 | 7156,18 | 54,8% 419,2 |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,215 | 1,032 | 724,87 | 748,07 | |
| 25. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 0,02064 | 818,38 | 16,89 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 159,37 | 764,96 | |
| 25. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,00864 | 3552,1 | 30,69 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0018 | 0,00864 | 818,38 | 7,07 |
| 25. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,012 | 1755,85 | 21,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0025 | 0,012 | 818,38 | 9,82 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,78 | 51,76 | |
| 25. 5 (21-100502-1401) | 135927С | Замазка оконная на олифе | т | 0,00036 | 0,001728 | 228418,48 | 394,71 | |
| 25. 6 | 145969С | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х | кг | 0,0055 | 0,0264 | 314,02 | 8,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-130209-0101) | 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | | | | | | |
| 25. 7 | 146344С (21-130508-0102) | Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 0,78 | 3,744 | 1255,42 | 4700,29 | |
| 25. 8 | 147047С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,002 | 0,0096 | 84,66 | 0,81 | |
| 25. 9 | 149388С (22-040603-0101) | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,015 | 0,072 | 371,47 | 26,75 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1068,93 | 5130,85 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1235,56 | 5930,67 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1322,89 | 6349,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 57,55 | 276,22 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 144,88 | 695,42 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 110,43 | 530,09 | |
| 26 | Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 проемов | | 37,8 | 2551,12 | 96432,46 | 59,8% 17816,54 |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,899 | 33,982 | 781,1 | 26543,5 | |
| 26. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 3,818 | 851,29 | 3250,05 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 788,19 | 29793,55 | |
| 26. 3 | 698С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 2,616 | 3552,1 | 9291,44 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0692 | 2,616 | 818,38 | 2140,88 |
| 26. 4 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,44982 | 3080,63 | 1385,73 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0119 | 0,44982 | 1097,70 | 493,77 |
| 26. 5 | 1238С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,67662 | 478,19 | 323,55 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 26. 6 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,75222 | 1755,85 | 1320,79 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0199 | 0,75222 | 818,38 | 615,60 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 325,97 | 12321,51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 7 | 102673С (21-020402-0104) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,03969 | 21570,86 | 856,15 | |
| 26. 8 | 131598С (21-070203-0303) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,03024 | 26031,2 | 787,18 | |
| 26. 9 | 134849С (21-099999-9903) | Блоки дверные | м2 | 1 | 37,8 | - | - | |
| 26.10 | 135545С (21-100401-1001) | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 33,642 | 215,22 | 7240,43 | |
| 26.11 | 135963С (21-100502-1901) | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 16,33 | 982,74 | 16047,75 | |
| 26.12 | 145975С (21-130209-0203) | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,7938 | 346,48 | 275,04 | |
| 26.13 | 145983С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 1,561 | 196,54 | 306,83 | |
| 26.14 | 147444С (21-130814-0401) | Ерши металлические | кг | 0,375 | 14,175 | 190,42 | 2699,2 | |
| 26.15 | 147697С (21-130816-2701) | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,008921 | 75443,28 | 673,01 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 764,17 | 28885,59 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1792,34 | 67750,6 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2263,68 | 85567,14 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 98,47 | 3722,17 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 569,81 | 21538,71 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,97 | 7143,15 | |
| 27 | Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | | 94,5 | 1781,94 | 168393,54 | 59,8% ---------- 42186,83 |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 0,9753 | 92,166 | 743,82 | 68554,8 | |
| 27. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0253 | 2,391 | 833,07 | 1991,74 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 746,52 | 70546,54 | |
| 27. 3 | 521С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,1576 | 14,893 | 10,79 | 160,7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 27. 4 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,189 | 3080,63 | 582,24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,189 | 1097,70 | 207,47 | |
| 27. 5 | 1569С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,002 | 0,189 | 1370,19 | 258,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,189 | 724,87 | 137,00 | |
| 27. 6 (34-030302-0501) | 2216С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0477 | 4,508 | 18,64 | 84,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 27. 7 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0213 | 2,013 | 1755,85 | 3534,26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0213 | 2,013 | 818,38 | 1647,40 | |
| 27. 8 (34-030204-0101) | 2816С | Фреза столярная | маш.-ч | 0,0408 | 3,856 | 34,88 | 134,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 50,31 | 4754,67 | |
| 27. 9 (21-070204-0202) | 131630С | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,0945 | 21960,38 | 2075,26 | |
| 27.10 (21-099999-9903) | 134849С | Блоки дверные | м2 | 1 | 94,5 | - | - | |
| 27.11 (21-100502-1901) | 135963С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 22,68 | 982,74 | 22288,54 | |
| 27.12 (21-130207-1020) | 145749С | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 3,03 | 286,335 | 32,92 | 9426,15 | |
| 27.13 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,00721 | 0,681345 | 196,54 | 133,91 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 358,98 | 33923,86 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1134,74 | 107233,33 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1581,17 | 149420,17 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 68,78 | 6499,78 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 515,2 | 48686,61 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132 | 12473,6 | |
| 28 | С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 63,5 КГ | м2 | | 24,57 | 16231,46 | 398807,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 14402,62 | 353872,37 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 626,51 | 15393,45 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 626,51 | 15393,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1202,33 | 29541,27 | |
| 29 | Е11-100107-0701 11-100107-0701 РСНБ РК 2015 | -Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей | м2 проемов | | 37,8 | 618,96 | 23396,51 | 59,8% 5867,77 |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,358 | 13,532 | 724,87 | 9809,23 | |
| 29. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,00378 | 818,39 | 3,09 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 259,59 | 9812,32 | |
| 29. 3 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00378 | 1755,85 | 6,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0001 | 0,00378 | 818,38 | 3,09 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,175585 | 6,64 | |
| 29. 4 | 144613С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000037 | 0,001387 | 19874,45 | 27,57 | |
| 29. 5 | 147090С (21-130804-1101) | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,244 | 9,223 | 547,44 | 5049,15 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 134,3 | 5076,72 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 393,98 | 14892,59 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 549,22 | 20760,36 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 23,89 | 903,08 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 179,12 | 6770,85 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,85 | 1733,07 | |
| 30 | С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Скобяные изделия 0,5 КГ | шт. | | 70 | 887,43 | 62120,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 787,44 | 55120,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 34,25 | 2397,75 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 34,25 | 2397,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 65,74 | 4601,48 | |
| 31 | Е11-100107-0101 11-100107- | -Монтаж вдери чердака | м2 проемов | | 4,8 | 3438,55 | 16505,05 | 59,8% 2262,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | | | | | | | |
| 31. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,899 | 4,315 | 781,1 | 3370,6 | |
| 31. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 0,4848 | 851,29 | 412,71 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 788,19 | 3783,31 | |
| 31. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,33216 | 3552,1 | 1179,87 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0692 | 0,33216 | 818,38 | 271,83 |
| 31. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,05712 | 3080,63 | 175,97 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0119 | 0,05712 | 1097,70 | 62,70 |
| 31. 5 (32-010201-0101) | 1238С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,08592 | 478,19 | 41,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 31. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,09552 | 1755,85 | 167,72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0199 | 0,09552 | 818,38 | 78,17 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 325,97 | 1564,64 | |
| 31. 7 (21-020402-0104) | 102673С | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,00504 | 21570,86 | 108,72 | |
| 31. 8 (21-070203-0303) | 131598С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,00384 | 26031,2 | 99,96 | |
| 31. 9 (21-099999-9903) | 134849С | Блоки дверные | м2 | 1 | 4,8 | - | - | |
| 31.10 (21-100401-1001) | 135545С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 4,272 | 215,22 | 919,42 | |
| 31.11 (21-100502-1901) | 135963С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 2,074 | 982,74 | 2037,81 | |
| 31.12 (21-130209-0203) | 145975С | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,1008 | 346,48 | 34,93 | |
| 31.13 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,19824 | 196,54 | 38,96 | |
| 31.14 (21-130814-0401) | 147444С | Ерши металлические | кг | 0,375 | 1,8 | 190,42 | 342,76 | |
| 31.15 (21-130816-2701) | 147697С | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,001133 | 75443,28 | 85,46 | |
| 31.16 | 700004С | Скобяные изделия | комплект | 1 | 4,8 | 787,44 | 3779,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1551,61 | 7447,72 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2579,78 | 12382,96 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3051,12 | 14645,38 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 132,72 | 637,07 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 604,06 | 2899,49 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 254,71 | 1222,6 | |
| 32 | С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Стоимость индивидуальных дверей на чердак (0,8х1,2) 50 КГ | м2 | | 4,8 | 7760,05 | 37248,22 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 6885,7 | 33051,36 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 299,53 | 1437,73 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 299,53 | 1437,73 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 574,82 | 2759,13 | |
| 33 | С121-090404-0311 21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Стоимость замка 0,6 КГ | шт. | | 5 | 2857,24 | 14286,22 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2535,31 | 12676,55 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 110,29 | 551,43 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 110,29 | 551,43 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 211,65 | 1058,24 | |
| 34 | Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015 | -Устройство сливов | м2 фасада (без вычета проемов) | | 645,7 | 133,69 | 86321,47 | 56,4% 12964,79 |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,049 | 31,639 | 724,87 | 22934,38 | |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,06457 | 818,38 | 52,84 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 35,6 | 22987,22 | |
| 34. 3 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,06457 | 1755,85 | 113,38 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0001 | 0,06457 | 818,38 | 52,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,175585 | 113,38 | |
| 34. 4 (21-050104-0110) | 125561С | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00023 | 0,148511 | 252174,8 | 37450,73 | |
| 34. 5 (21-130209-0203) | 145975С | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,014 | 9,04 | 346,48 | 3132,11 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 62,85 | 40582,84 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 98,55 | 63630,6 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 118,62 | 76595,39 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 5,16 | 3331,9 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 25,24 | 16296,69 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,9 | 6394,18 | |
| 35 | Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 | -Наличники. Установка и крепление | м коробок | | 1220 | 425,66 | 519310,31 | 59,8% 39850,31 |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 0,0782 | 95,404 | 694,31 | 66239,95 | |
| 35. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,488 | 818,38 | 399,37 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 54,62 | 66639,32 | |
| 35. 3 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,488 | 1755,85 | 856,85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0004 | 0,488 | 818,38 | 399,37 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,70234 | 856,85 | |
| 35. 4 (21-070503-0201) | 131822С | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 1,12 | 1366,4 | 257,72 | 352148,61 | |
| 35. 5 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0071 | 8,662 | 196,54 | 1702,43 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 290,04 | 353851,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 345,04 | 420947,84 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 377,7 | 460798,16 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 16,43 | 20044,72 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 49,09 | 59895,03 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,53 | 38467,43 | |
| 36 | Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | -Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,145 | 82321,59 | 11936,63 | 59,8% 1415,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 22,5 | 3,263 | 712,65 | 2325,02 | |
| 36. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,0522 | 818,38 | 42,72 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 16329,24 | 2367,74 | |
| 36. 3 (34-030302-0301) | 521С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,03335 | 10,79 | 0,36 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 36. 4 (34-030102-0401) | 1795С | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,33 | 0,04785 | 85,01 | 4,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 36. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,0522 | 1755,85 | 91,66 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,0522 | 818,38 | 42,72 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 662,64 | 96,08 | |
| 36. 6 (21-050302-0101) | 127727С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0031 | 0,000449 | 205870,68 | 92,54 | |
| 36. 7 (21-070201-0202) | 131542С | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,93 | 0,13485 | 38743,46 | 5224,56 | |
| 36. 8 (21-070203-0205) | 131589С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 0,0174 | 32764,22 | 570,1 | |
| 36. 9 (21-070204-0304) | 131643С | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 0,00145 | 18561,74 | 26,91 | |
| 36.10 (21-100401-1001) | 135545С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 1,45 | 0,21025 | 215,22 | 45,25 | |
| 36.11 (21-130201-0904) | 144749С | Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0075 | 0,001087 | 395629,44 | 430,25 | |
| 36.12 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 3 | 0,435 | 196,54 | 85,49 | |
| 36.13 (21-130816-2701) | 147697С | Смола каменноугольная | т | 0,00258 | 0,000374 | 75443,28 | 28,22 | |
| 36.14 (21-130816-9902) | 249209С | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,000436 | 575926,68 | 251,36 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 46584,03 | 6754,68 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 63281,3 | 9175,79 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 73046,19 | 10591,7 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3177,51 | 460,74 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 12942,4 | 1876,65 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6097,9 | 884,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | . | . | . | . | 1442701,8 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | . | . | . | . | 1430025,3 | . |
| Материалы - | | Тенге | . | . | . | . | 529836,91 | . |
| Всего заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 239579,79 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | . | . | . | . | 644795,89 | . |
| Накладные расходы - | | Тенге | . | . | . | . | 210851,52 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | . | . | . | . | 142448,9 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | . | . | . | . | 68402,62 | . |
| Сметная прибыль - | | Тенге | . | . | . | . | 131270,14 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | . | . | . | . | 1772146,9 | . |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | . | . | . | . | 327,3 | . |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 239579,79 | . |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | . | . | . | . | 12676,55 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | . | . | . | . | 12676,55 | . |
| Накладные расходы - | | Тенге | . | . | . | . | 551,43 | . |
| Сметная прибыль - | | Тенге | . | . | . | . | 1058,24 | . |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | . | . | . | . | 14286,22 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | . | . | . | . | 1786433,1 | . |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | . | . | . | . | 327,3 | . |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 239579,79 | . |
| | | РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 37 | Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 673 | 910,65 | 612869,98 | 54,8% 143694,68 |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,45 | 302,85 | 830,61 | 251550,24 | |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0218 | 14,671 | 727,01 | 10666,32 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 389,62 | 262216,56 | |
| 37. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,3365 | 3362,02 | 1131,32 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0005 | 0,3365 | 818,38 | 275,38 |
| 37. 4 (31-030101-0601) | 1007С | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0195 | 13,123 | 777,08 | 10198,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0195 | 13,123 | 724,87 | 9512,47 |
| 37. 5 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0018 | 1,211 | 1370,19 | 1659,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 1,211 | 724,87 | 877,82 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 19,3 | 12989,18 | |
| 37. 6 | 149244С (22-040101-9909) | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,15 | 100,95 | 187,87 | 18965,48 | |
| 37. 7 | 249132С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 4,98 | 93 | 463,16 | |
| 37. 8 | 249621С (22-050101-9901) | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006 | кг | 2,262 | 1522,326 | 76,3 | 116153,47 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 201,46 | 135582,11 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 594,53 | 400121,52 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 808,05 | 543816,2 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 35,15 | 23656 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 248,66 | 167350,68 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,46 | 45397,78 | |
| 38 | Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 673 | 813,02 | 547161,3 | 54,8% 138267,53 |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,49 | 329,77 | 762,15 | 251334,21 | |
| 38. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0018 | 1,211 | 807,99 | 978,8 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 374,91 | 252313 | |
| 38. 3 | 1569С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,1346 | 1370,19 | 184,43 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,1346 | 724,87 | 97,57 | |
| 38. 4 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 1,077 | 1755,85 | 1890,7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0016 | 1,077 | 818,38 | 881,40 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 3,08 | 2075,13 | |
| 38. 5 | 147047С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,0031 | 2,086 | 84,66 | 176,63 | |
| 38. 6 | 147307С (21-130812-0801) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 5,653 | 162,18 | 916,84 | |
| 38. 7 | 149589С | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК | т | 0,00069 | 0,46437 | 133266,73 | 61885,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (22-040802-0101) | | ГОСТ Р 52020-2007 | | | | | | |
| 38. 8 | 249453С (22-040301-9901) | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,55 | 370,15 | 83,36 | 30855,7 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 139,43 | 93834,24 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 515,96 | 347243,57 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 721,41 | 485511,1 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 31,38 | 21119,73 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 236,83 | 159387,26 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60,22 | 40530,47 | |
| 39 | Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 376 | 1690,85 | 635759,79 | 54,8% 130169,46 |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,74 | 278,24 | 799,44 | 222436,19 | |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0554 | 20,83 | 724,87 | 15099,33 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 631,74 | 237535,52 | |
| 39. 3 | 1010С (31-030205-0201) | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,047 | 17,672 | 876,15 | 15483,32 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,047 | 17,672 | 724,87 | 12809,90 |
| 39. 4 | 1569С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0084 | 3,158 | 1370,19 | 4327,61 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0084 | 3,158 | 724,87 | 2289,14 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 52,69 | 19810,93 | |
| 39. 5 | 102682С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 7,031 | 23377,28 | 164370,33 | |
| 39. 6 | 128485С (21-050308-1202) | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,0554 | 20,83 | 1284,18 | 26749,98 | |
| 39. 7 | 144613С (21-130103-0102) | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,02256 | 19874,45 | 448,37 | |
| 39. 8 | 145969С (21-130209-0101) | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,4512 | 314,02 | 141,69 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 509,87 | 191710,37 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1154,14 | 433957,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1500,34 | 564126,95 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 65,26 | 24539,52 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 411,46 | 154708,99 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 125,25 | 47093,32 | |
| 40 | Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | | 376 | 269,11 | 101186,64 | 54,8% 21821,28 |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,138 | 51,888 | 762,15 | 39546,44 | |
| 40. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,3384 | 807,99 | 273,42 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 105,9 | 39819,86 | |
| 40. 3 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0376 | 1370,19 | 51,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0376 | 724,87 | | 27,26 |
| 40. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,3008 | 1755,85 | 528,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,3008 | 818,38 | | 246,17 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,54 | 579,68 | |
| 40. 5 (21-130803-1001) | 147047С | Ветошь | кг | 0,001 | 0,376 | 84,66 | 31,83 | |
| 40. 6 (21-130812-0801) | 147307С | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,003 | 1,128 | 162,18 | 182,94 | |
| 40. 7 (22-040802-0101) | 149589С | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00052 | 0,19552 | 133266,73 | 26056,31 | |
| 40. 8 (22-040301-9901) | 249453С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,05 | 18,8 | 83,36 | 1567,17 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 74,04 | 27838,25 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 180,76 | 67964,37 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 238,79 | 89785,65 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 10,39 | 3905,68 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 68,42 | 25726,96 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,93 | 7495,31 | |
| 41 | Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 1693,5 | 724,08 | 1226233,8 | 54,8% 280823,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Изм. и доп. вып. 4 | | | | | | |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,37 | 626,595 | 781,1 | 489433,35 | |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0187 | 31,668 | 726,87 | 23018,85 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 302,6 | 512452,21 | |
| 41. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,6774 | 3362,02 | 2277,43 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0004 | 0,6774 | 818,38 | 554,37 |
| 41. 4 (31-030101-0601) | 1007С | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0167 | 28,281 | 777,08 | 21976,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0167 | 28,281 | 724,87 | 20500,05 |
| 41. 5 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 2,71 | 1370,19 | 3712,67 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0016 | 2,71 | 724,87 | 1964,40 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 16,51 | 27967,05 | |
| 41. 6 (22-040101-9909) | 149244С | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,12 | 203,22 | 187,87 | 38178,94 | |
| 41. 7 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 10,669 | 93 | 992,22 | |
| 41. 8 (22-050101-9901) | 249621С | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006 | кг | 1,94 | 3285,39 | 76,3 | 250675,26 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 171,15 | 289846,42 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 476,67 | 807246,82 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 642,5 | 1088070,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 27,95 | 47331,07 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 193,77 | 328154,88 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 53,64 | 90832,14 | |
| 42 | Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | -Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 1693,5 | 667,04 | 1129630 | 54,8% 277122,4 |
| | | Изм. и доп. вып. 4 | | | | | | |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,39 | 660,465 | 762,15 | 503373,4 | |
| 42. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 2,879 | 807,38 | 2324,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 298,61 | 505697,8 | |
| 42. 3 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,3387 | 1370,19 | 464,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,3387 | 724,87 | 245,51 | |
| 42. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 2,54 | 1755,85 | 4460,3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 2,54 | 818,38 | 2078,69 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,91 | 4924,38 | |
| 42. 5 (21-130803-1001) | 147047С | Ветошь | кг | 0,0031 | 5,25 | 84,66 | 444,45 | |
| 42. 6 (21-130812-0801) | 147307С | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 14,225 | 162,18 | 2307,08 | |
| 42. 7 (22-040802-0101) | 149589С | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,00063 | 1,067 | 133266,73 | 142182,94 | |
| 42. 8 (22-040301-9901) | 249453С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 863,685 | 83,36 | 71996,78 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 128,1 | 216931,25 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 428,24 | 725229,03 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 591,88 | 1002351,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 25,75 | 43602,29 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 189,39 | 320724,68 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,41 | 83676,3 | |
| 43 | Е11-150107-0102 11-150107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | м2 поверхности облицовки | | 154 | 7760,08 | 1195051,9 | 54,8% 147435,11 |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 2,28 | 351,12 | 762,15 | 267606,11 | |
| 43. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0128 | 1,971 | 728,52 | 1436,06 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1747,03 | 269042,17 | |
| 43. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,077 | 3362,02 | 258,88 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,077 | 818,38 | 63,02 | |
| 43. 4 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0123 | 1,894 | 1370,19 | 2595,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0123 | 1,894 | 724,87 | 1372,90 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 18,53 | 2854,29 | |
| 43. 5 (21-020402-0102) | 102671С | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,027 | 4,158 | 17591,47 | 73145,33 | |
| 43. 6 (21-050308-1202) | 128485С | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 1,05 | 161,7 | 1284,18 | 207651,91 | |
| 43. 7 (21-130101-0101) | 144476С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0004 | 0,0616 | 16190,17 | 997,31 | |
| 43. 8 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,04 | 6,16 | 196,54 | 1210,69 | |
| 43. 9 (21-130803-1001) | 147047С | Ветошь | кг | 0,005 | 0,77 | 84,66 | 65,19 | |
| 43.10 (22-020101-0405) | 149074С | Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 1 | 154 | 2331,26 | 359014,04 | |
| 43.11 (21-070510-0501) | 248387С | Опилки древесные | м3 | 0,001 | 0,154 | 2308,38 | 355,49 | |
| 43.12 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,00465 | 0,7161 | 93 | 66,6 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 4172,12 | 642506,56 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 5928,36 | 912966,95 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 6885,73 | 1060402,1 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 299,53 | 46127,49 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1256,9 | 193562,6 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 574,82 | 88522,36 | |
| 44 | Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 11,5 | 1013,28 | 11652,67 | 54,8% 2474,03 |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 0,4552 | 5,235 | 809,22 | 4236,1 | |
| 44. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0333 | 0,38295 | 727,4 | 278,56 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 392,58 | 4514,66 | |
| 44. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,01035 | 3362,02 | 34,8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0009 | 0,01035 | 818,38 | 8,47 |
| 44. 4 (31-030101-0601) | 1007С | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,0296 | 0,3404 | 777,08 | 264,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0296 | 0,3404 | 724,87 | 246,75 |
| 44. 5 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0028 | 0,0322 | 1370,19 | 44,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0028 | 0,0322 | 724,87 | 23,34 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 29,86 | 343,44 | |
| 44. 6 (22-040101-9909) | 149244С | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,12 | 1,38 | 187,87 | 259,26 | |
| 44. 7 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,0112 | 0,1288 | 93 | 11,98 | |
| 44. 8 (22-050101-9901) | 249621С | Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006 | кг | 3,436 | 39,514 | 76,3 | 3014,92 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 285,75 | 3286,16 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 683,97 | 7865,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 899,11 | 10339,73 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 39,11 | 449,78 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 254,24 | 2923,81 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 75,06 | 863,16 | |
| 45 | Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 11,5 | 667,04 | 7670,94 | 54,8% 1881,85 |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,39 | 4,485 | 762,15 | 3418,24 | |
| 45. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,01955 | 807,38 | 15,78 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 298,61 | 3434,03 | |
| 45. 3 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,0023 | 1370,19 | 3,15 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0002 | 0,0023 | 724,87 | 1,67 |
| 45. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,01725 | 1755,85 | 30,29 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0015 | 0,01725 | 818,38 | 14,12 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,91 | 33,44 | |
| 45. 5 | 147047С | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,03565 | 84,66 | 3,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (21-130803-1001) | | | | | | | | |
| 45. 6 | 147307С | Шкурка шлифовальная двухслойная с | м2 | 0,0084 | 0,0966 | 162,18 | 15,67 | |
| (21-130812-0801) | | зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | | | | | | |
| 45. 7 | 149589С | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК | т | 0,00063 | 0,007245 | 133266,73 | 965,52 | |
| (22-040802-0101) | | ГОСТ Р 52020-2007 | | | | | | |
| 45. 8 | 249453С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,51 | 5,865 | 83,36 | 488,91 | |
| (22-040301-9901) | | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 128,1 | 1473,11 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 428,24 | 4924,79 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 591,88 | 6806,64 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 25,75 | 296,09 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 189,39 | 2177,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 49,41 | 568,22 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | . | . | . | . | 3707520,2 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 3707520,2 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 1603008,5 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 2087025,8 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 1354717,8 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 1143690,1 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 211027,65 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 404979,04 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 5467217,1 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 2684,62 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 2087025,8 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | . | . | . | . | 5467217,1 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 2684,62 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 2087025,8 | . |

## РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0. | | | | | | | | |
| 46 | Е11-010205-0302 | -Выемка грунта под фундамент вручную-крыльцо | м3 грунта | | 1 | 1967,81 | 1967,81 | 59,1% |
| | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 К=2 | | | | | | | 648,61 |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 1,54 | 1,54 | 712,65 | 1097,48 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1097,48 | 1097,48 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1097,48 | 1097,48 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1746,09 | 1746,09 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 75,96 | 75,96 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 724,57 | 724,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 145,76 | 145,76 | |
| 47 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502 РСНБ РК 2015 к=2 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 0,03 | 1129,1 | 33,87 | 59,1%<br>11,16 |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7) | чел-ч | 0,972 | 0,02916 | 647,86 | 18,89 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 629,72 | 18,89 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 629,72 | 18,89 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1001,88 | 30,06 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 43,58 | 1,31 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 415,75 | 12,47 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 83,64 | 2,51 | |
| 48 | Е11-110101-1101<br>11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-крыльцо | м2 стяжки | | 60 | 814,49 | 48869,12 | 60,9%<br>9121,63 |
| 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2) | чел-ч | 0,356 | 21,36 | 675,36 | 14425,69 | |
| 48. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,762 | 724,87 | 552,35 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 249,63 | 14978,04 | |
| 48. 3 | 404С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 5,442 | 11,79 | 64,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 48. 4 | 1569С (31-050602-0401) | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,762 | 1370,19 | 1044,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,762 | 724,87 | 552,35 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 18,47 | 1108,25 | |
| 48. 5 | 102637С (21-020401-2805) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 1,224 | 15124,21 | 18512,03 | |
| 48. 6 | 249132С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 2,1 | 93 | 195,3 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 311,79 | 18707,33 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 570,69 | 34241,27 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 722,71 | 43362,9 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 31,44 | 1886,29 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 183,47 | 11007,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 60,33 | 3619,93 | |
| 49 | Е11-110101-0201<br>11-110101-0201 РСНБ РК 2015 к=2 | -Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками-крыльцо | м3 подстилающего слоя | | 4,7 | 6787,92 | 31903,2 | 60,9%<br>---<br>6644,83 |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 2,99 | 14,053 | 694,31 | 9757,14 | |
| 49. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 1,41 | 818,38 | 1153,92 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2321,5 | 10911,05 | |
| 49. 3<br>(31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,376 | 3362,02 | 1264,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,08 | 0,376 | 818,38 | 307,71 |
| 49. 4<br>(31-060102-0102) | 660С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 1,034 | 1847,31 | 1910,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,22 | 1,034 | 818,38 | 846,20 |
| 49. 5<br>(34-030402-0101) | 1866С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 2,068 | 11,48 | 23,74 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 680,42 | 3197,98 | |
| 49. 6<br>(21-010601-0101) | 100414С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,12 | 5,264 | 1641,92 | 8643,07 | |
| 49. 7<br>(21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,705 | 93 | 65,56 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1852,9 | 8708,63 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4609,31 | 21663,75 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 6023,1 | 28308,58 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 262 | 1231,42 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1675,8 | 7876,26 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 502,81 | 2363,2 | |
| 50 | Е11-060401-0101<br>11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | -Устройство бетонного крыльц В7,5 к=2 | м3 | | 8,8 | 24340,55 | 214196,83 | 48,5%<br>---<br>10531,4 |
| 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 3,06 | 26,928 | 743,82 | 20029,58 | |
| 50. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2287 | 2,013 | 837,07 | 1684,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2467,53 | 21714,23 | |
| 50. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,02376 | 3362,02 | 79,88 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,02376 | 818,38 | 19,44 | |
| 50. 4 (31-040101-0101) | 403С | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,1821 | 1,602 | 37,36 | 59,87 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 50. 5 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,188 | 1,654 | 3552,1 | 5876,59 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,188 | 1,654 | 818,38 | 1353,60 | |
| 50. 6 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0153 | 0,13464 | 3080,63 | 414,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0153 | 0,13464 | 1097,70 | 147,79 | |
| 50. 7 (34-030102-0201) | 1794С | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,008 | 0,0704 | 57,23 | 4,03 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 50. 8 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0227 | 0,19976 | 1755,85 | 350,75 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0227 | 0,19976 | 818,38 | 163,48 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 771,12 | 6785,9 | |
| 50. 9 (21-020101-0301) | 100467С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 8,976 | 16227,47 | 145657,77 | |
| 50.10 (21-070201-0301) | 131548С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0007 | 0,00616 | 24435,92 | 150,53 | |
| 50.11 (21-070203-0305) | 131600С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0086 | 0,07568 | 26031,2 | 1970,04 | |
| 50.12 (21-130102-0801) | 144600С | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00026 | 0,002288 | 17400 | 39,81 | |
| 50.13 (21-130201-0901) | 144746С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0005 | 0,0044 | 381819,66 | 1680,01 | |
| 50.14 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,43 | 3,784 | 196,54 | 743,71 | |
| 50.15 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,00077 | 0,006776 | 93 | 0,63 | |
| 50.16 (27-010101-0104) | 275940С | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,4 | 3,52 | 702,64 | 2473,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17354,07 | 152715,79 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20401,28 | 179531,27 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 21598,03 | 190062,67 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 939,51 | 8267,73 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2136,26 | 18799,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1803 | 15866,43 | |
| 51 | Е11-110101-0102<br>11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение щебнем-крыльцо | м2 площади уплотнения | | 47 | 398,36 | 18722,87 | 60,9%<br>1595,25 |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 0,0681 | 3,201 | 712,65 | 2280,98 | |
| 51. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0088 | 0,4136 | 818,38 | 338,48 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 55,73 | 2619,46 | |
| 51. 3 | 112С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0033 | 0,1551 | 3362,02 | 521,45 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0033 | 0,1551 | 818,38 | 126,93 | |
| 51. 4 | 620С (32-010101-0101) | Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,0423 | 2481,04 | 104,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,0423 | 818,38 | 34,62 | |
| 51. 5 | 660С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0046 | 0,2162 | 1847,31 | 399,39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 0,2162 | 818,38 | 176,93 | |
| 51. 6 | 1866С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,0093 | 0,4371 | 11,48 | 5,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 21,93 | 1030,8 | |
| 51. 7 | 100081С (21-010201-0604) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,051 | 2,397 | 4879,71 | 11696,66 | |
| 51. 8 | 249132С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0022 | 0,1034 | 93 | 9,62 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 249,07 | 11706,28 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 319,53 | 15018,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 353,47 | 16613,32 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 15,38 | 722,68 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 49,32 | 2317,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,51 | 1386,88 | |
| 52 | Е11-110101-0201<br>11-110101-0201 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку | м3 подстилающего слоя | | 9,4 | 6787,92 | 63806,41 | 60,9%<br>13289,66 |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 2,99 | 28,106 | 694,31 | 19514,28 | |
| 52. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 2,82 | 818,38 | 2307,83 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2321,5 | 21822,11 | |
| 52. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,752 | 3362,02 | 2528,24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,08 | 0,752 | 818,38 | 615,42 |
| 52. 4 (31-060102-0102) | 660С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,22 | 2,068 | 1847,31 | 3820,24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,22 | 2,068 | 818,38 | 1692,41 |
| 52. 5 (34-030402-0101) | 1866С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,44 | 4,136 | 11,48 | 47,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 680,42 | 6395,96 | |
| 52. 6 (21-010601-0101) | 100414С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,12 | 10,528 | 1641,92 | 17286,13 | |
| 52. 7 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,15 | 1,41 | 93 | 131,13 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1852,9 | 17417,26 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4609,31 | 43327,5 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 6023,1 | 56617,16 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 262 | 2462,85 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1675,8 | 15752,51 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 502,81 | 4726,4 | |
| 53 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -Устройство отмостки В7,5 | м3 | | 20 | 22821,92 | 456438,41 | 48,5%<br>10123,03 |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 1,35 | 27 | 663,14 | 17904,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 3,626 | 818,38 | 2967,45 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1043,61 | 20872,23 | |
| 53. 3 (31-040101-0201) | 404С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 9,6 | 11,79 | 113,18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 53. 4 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 3,6 | 3552,1 | 12787,56 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 3,6 | 818,38 | 2946,17 | |
| 53. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,026 | 1755,85 | 45,65 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,026 | 818,38 | 21,28 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 647,32 | 12946,4 | |
| 53. 6 (21-020101-0301) | 100467С | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 20,4 | 16227,47 | 331040,39 | |
| 53. 7 (21-130803-1101) | 147049С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 5 | 6598,38 | 32991,9 | |
| 53. 8 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,04 | 93 | 3,72 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 18201,8 | 364036,01 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 19744,36 | 394887,18 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 20250,51 | 405010,21 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 880,9 | 17617,94 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1387,05 | 27740,97 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1690,51 | 33810,25 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | . | . | . | . | 689785,4 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 689785,4 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 573291,3 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 94033,49 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 84231,75 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 51965,58 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 32266,17 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 61921,37 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 835938,53 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 133,26 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 94033,49 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | . | . | . | . | 835938,53 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | 133,26 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | 94033,49 | . |

РАЗДЕЛ 9. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ В1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 165 | 2233,4 | 368510,62 | 60,4% 114552,79 |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 1,29 | 212,85 | 843,44 | 179526,2 | |
| 54. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0842 | 13,893 | 729,2 | 10130,73 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1149,44 | 189656,94 | |
| 54. 3 | 116С (31-060202-0201) | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,0812 | 13,398 | 2251,09 | 30160,1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0812 | 13,398 | 724,87 | 9711,81 | |
| 54. 4 | 698С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0825 | 3552,1 | 293,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0825 | 818,38 | 67,52 | |
| 54. 5 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0495 | 3080,63 | 152,49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0495 | 1097,70 | 54,34 | |
| 54. 6 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,363 | 1755,85 | 637,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,363 | 818,38 | 297,07 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 189,35 | 31243,02 | |
| 54. 7 | 145663С (21-130207-0602) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0059 | 0,9735 | 941,46 | 916,51 | |
| 54. 8 | 147245С (21-130812-0101) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00069 | 0,11385 | 3716,46 | 423,12 | |
| 54. 9 | 249131С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0074 | 1,221 | 268,51 | 327,85 | |
| 54.10 | 250404С (23-011399-9903) | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 0,929 | 153,285 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 10,11 | 1667,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1287,5 | 212436,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1981,75 | 326989,49 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 86,21 | 14224,04 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 780,47 | 128776,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,44 | 27297,08 | |
| 55 | С123-010501 -1502 23-010501- 1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,171 КГ | м | | 153,285 | 123,07 | 18864,2 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 109,2 | 16738,72 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 4,75 | 728,13 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4,75 | 728,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,12 | 1397,35 | |
| 56 | С123-040501 -0109 23-040501- 0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,4 КГ | шт. | | 10 | 1048,52 | 10485,2 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 930,38 | 9303,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 40,47 | 404,72 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 40,47 | 404,72 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 77,67 | 776,68 | |
| 57 | С123-020401 -2401 23-020401- 2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,02 КГ | шт. | | 30 | 24,66 | 739,75 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 21,88 | 656,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 0,95178 | 28,55 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 0,95178 | 28,55 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,83 | 54,8 | |
| 58 | С123-020401 | -Тройник полипропиленовый PP-R | шт. | | 20 | 35,97 | 719,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2402<br>23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | равнопроходной приварной под углом 90°<br>DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,033 КГ | | | | | | |
| | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 31,92 | 638,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,39 | 27,77 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,39 | 27,77 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,66 | 53,29 | |
| 59 | С123-020401-1201<br>23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Угольник полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,0155 КГ | шт. | | 40 | 17,47 | 698,73 | |
| | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 15,5 | 620 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 0,67425 | 26,97 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 0,67425 | 26,97 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,29 | 51,76 | |
| 60 | С123-020401-1202<br>23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Угольник полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,0257 КГ | шт. | | 40 | 28,77 | 1150,87 | |
| | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 25,53 | 1021,2 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,11 | 44,42 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,11 | 44,42 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,13 | 85,25 | |
| 61 | Е11-160501-0202<br>11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 100 | 2233,4 | 223339,77 | 60,4%<br>---<br>69425,93 |
| 61.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 1,29 | 129 | 843,44 | 108803,76 | |
| 61.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0842 | 8,42 | 729,2 | 6139,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1149,44 | 114943,6 | |
| 61. 3 (31-060202-0201) | 116С | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,0812 | 8,12 | 2251,09 | 18278,85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0812 | 8,12 | 724,87 | 5885,94 | |
| 61. 4 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,05 | 3552,1 | 177,6 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,05 | 818,38 | 40,92 | |
| 61. 5 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,03 | 3080,63 | 92,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,03 | 1097,70 | 32,93 | |
| 61. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,22 | 1755,85 | 386,29 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,22 | 818,38 | 180,04 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 189,35 | 18935,16 | |
| 61. 7 (21-130207-0602) | 145663С | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0059 | 0,59 | 941,46 | 555,46 | |
| 61. 8 (21-130812-0101) | 147245С | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00069 | 0,069 | 3716,46 | 256,44 | |
| 61. 9 (21-130703-1404) | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0074 | 0,74 | 268,51 | 198,7 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 10,11 | 1010,59 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1287,5 | 128749,52 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1981,75 | 198175,45 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 86,21 | 8620,63 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 780,47 | 78046,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,44 | 16543,69 | |
| 62 | С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,172 КГ | м | | 100 | 157,24 | 15723,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 139,52 | 13952 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 6,07 | 606,91 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,07 | 606,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,65 | 1164,71 | |
| 63 | Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 35 | 2233,4 | 78168,92 | 60,4% 24299,08 |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 1,29 | 45,15 | 843,44 | 38081,32 | |
| 63. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0842 | 2,947 | 729,2 | 2148,94 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1149,44 | 40230,26 | |
| 63. 3 (31-060202-0201) | 116С | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,0812 | 2,842 | 2251,09 | 6397,6 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0812 | 2,842 | 724,87 | 2060,08 | |
| 63. 4 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0175 | 3552,1 | 62,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0175 | 818,38 | 14,32 | |
| 63. 5 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0105 | 3080,63 | 32,35 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0105 | 1097,70 | 11,53 | |
| 63. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,077 | 1755,85 | 135,2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,077 | 818,38 | 63,02 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 189,35 | 6627,31 | |
| 63. 7 (21-130207-0602) | 145663С | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0059 | 0,2065 | 941,46 | 194,41 | |
| 63. 8 (21-130812-0101) | 147245С | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00069 | 0,02415 | 3716,46 | 89,75 | |
| 63. 9 (21-130703-1404) | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0074 | 0,259 | 268,51 | 69,54 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 10,11 | 353,71 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1287,5 | 45062,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1981,75 | 69361,41 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 86,21 | 3017,22 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 780,47 | 27316,3 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,44 | 5790,29 | |
| 64 | С123-010602 -0203 23-010602- 0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,266 КГ | м | | 35 | 245,6 | 8596,1 | |
| | | - - -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 38,27 | 1148,1 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,66 | 49,94 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,66 | 49,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,19 | 95,84 | |
| 68 | С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Хомутики для крепления труб 6,7 КГ | 100 шт. | | 2,3 | 4392,31 | 10102,32 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3897,42 | 8964,07 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 169,54 | 389,94 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 169,54 | 389,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 325,36 | 748,32 | |
| 69 | С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Гибкая трубчатая изоляция толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 K-FLEX 0,08 КГ | м | | 20 | 214,88 | 4297,63 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 190,67 | 3813,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 8,29 | 165,88 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8,29 | 165,88 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 15,92 | 318,34 | |
| | | | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | | | | |
| 70 | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | | 10 | 2461,65 | 24616,48 | 60,4% --- 6903,24 |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,47 | 14,7 | 771,93 | 11347,37 | |
| 70. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1142,92 | 11429,21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. 3 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 3,5 | 166,06 | 581,21 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 70. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 1755,85 | 175,59 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 75,68 | 756,79 | |
| 70. 5 (21-130201-0506) | 144730С | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,011 | 178001,92 | 1958,02 | |
| 70. 6 (21-130812-1039) | 147341С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0014 | 195385,08 | 273,54 | |
| 70. 7 (23-021101-1303) | 187338С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,02 | 30195,06 | 603,9 | |
| 70. 8 (23-021199-9912) | 251472С | Фланцы стальные | шт. | 2 | 20 | - | - | |
| 70. 9 (51-010802-0101) | 404186С | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 10 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 283,55 | 2835,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1493,96 | 14939,63 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2184,29 | 21842,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 95,02 | 950,16 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 785,34 | 7853,41 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 182,34 | 1823,44 | |
| 71 | С123-040905-0501 23-040905-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 0,15 КГ | шт. | | 10 | 972,63 | 9726,29 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 863,04 | 8630,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 37,54 | 375,42 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 37,54 | 375,42 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72,05 | 720,47 | |
| 72 | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ | -Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | | 10 | 631,05 | 6310,51 | 60,4% 2029,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | | | | | | | |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,41 | 4,1 | 799,44 | 3277,7 | |
| 72. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 335,95 | 3359,54 | |
| 72. 3 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 1755,85 | 175,59 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,56 | 175,59 | |
| 72. 4 (21-130803-0901) | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,1 | 304,79 | 30,48 | |
| 72. 5 (22-040603-0102) | 149389С | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,1 | 371,47 | 37,15 | |
| 72. 6 (22-040201-0702) | 249409С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,2 | 247,03 | 49,41 | |
| 72. 7 (23-030301-9900) | 251572С | Водомеры ГОСТ 6019-83 | шт. | 1 | 10 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 11,7 | 117,03 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 357,03 | 3570,32 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 559,95 | 5599,48 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 24,36 | 243,58 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 227,27 | 2272,74 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 46,74 | 467,44 | |
| 73 | С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Счетчики (водомеры) холодной воды DN15 с фильтром 0,63 КГ | шт. | | 10 | 2863,99 | 28639,94 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2541,3 | 25413 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 110,55 | 1105,47 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 110,55 | 1105,47 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 212,15 | 2121,48 | |
| 74 | С123-020401-0201 23-020401-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I | -Муфта переходная сталь-полипропилен д. 15х25 0,0111 КГ | шт. | | 20 | 35,93 | 718,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 31,88 | 637,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,39 | 27,74 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,39 | 27,74 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,66 | 53,23 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | . | . | . | . | 575307,04 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | . | . | . | . | 3813,4 | . |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | . | . | . | . | 3813,4 | . |
| | Накладные расходы - | | Тенге | . | . | . | . | 165,88 | . |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | . | . | . | . | 318,34 | . |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | . | . | . | . | 4297,63 | . |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | . | . | . | . | 571493,64 | . |
| | Материалы - | | Тенге | . | . | . | . | 5984,28 | . |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 359619,54 | . |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | . | . | . | . | 166735,14 | . |
| | Накладные расходы - | | Тенге | . | . | . | . | 251518,82 | . |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | . | . | . | . | 217210,21 | . |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | . | . | . | . | 34308,61 | . |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | . | . | . | . | 65841 | . |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | . | . | . | . | 888853,45 | . |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | . | . | . | . | 431,26 | . |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 359619,54 | . |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | Тенге | . | . | . | . | 893151,08 | . |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | . | . | . | . | 431,26 | . |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 359619,54 | . |
| | | РАЗДЕЛ 10. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ | | | | | | |
| 75 | Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметр д20х3,4 мм мм. Прокладка | м трубопровода | | 125 | 2233,4 | 279174,71 | 60,4% 86782,42 |
| 75. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 1,29 | 161,25 | 843,44 | 136004,7 | |
| 75. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0842 | 10,525 | 729,2 | 7674,8 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1149,44 | 143679,5 | |
| 75. 3 (31-060202-0201) | 116С | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,0812 | 10,15 | 2251,09 | 22848,56 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0812 | 10,15 | 724,87 | 7357,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. 4 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0625 | 3552,1 | 222,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0625 | 818,38 | 51,15 | |
| 75. 5 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0375 | 3080,63 | 115,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0375 | 1097,70 | 41,16 | |
| 75. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,275 | 1755,85 | 482,86 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,275 | 818,38 | 225,05 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 189,35 | 23668,95 | |
| 75. 7 (21-130207-0602) | 145663С | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0059 | 0,7375 | 941,46 | 694,33 | |
| 75. 8 (21-130812-0101) | 147245С | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00069 | 0,08625 | 3716,46 | 320,54 | |
| 75. 9 (21-130703-1404) | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0074 | 0,925 | 268,51 | 248,37 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 10,11 | 1263,24 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1287,5 | 160936,9 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1981,75 | 247719,31 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 86,21 | 10775,79 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 780,47 | 97558,21 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,44 | 20679,61 | |
| 76 | С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,172 КГ | м | | 125 | 157,24 | 19654,53 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 139,52 | 17440 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 6,07 | 758,64 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,07 | 758,64 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,65 | 1455,89 | |
| 77 | С123-040905-0501 23-040905- | -Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | | 50 | 972,63 | 48631,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | 0,15 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 863,04 | 43152 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 37,54 | 1877,11 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 37,54 | 1877,11 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72,05 | 3602,33 | |
| 78 | С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Разъемный пропиленовый фитинг с переходом на наружную резьбу д.20х1/2 | шт. | | 50 | 176,63 | 8831,58 | |
| | | 0,074 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 156,73 | 7836,5 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 6,82 | 340,89 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,82 | 340,89 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,08 | 654,19 | |
| 79 | С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | 30 | 24,66 | 739,75 | |
| | | 0,02 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 21,88 | 656,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 0,95178 | 28,55 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 0,95178 | 28,55 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,83 | 54,8 | |
| 80 | С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Угольник полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | | 80 | 17,47 | 1397,46 | |
| | | 0,0155 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 15,5 | 1240 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 0,67425 | 53,94 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 0,67425 | 53,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,29 | 103,52 | |
| 81 | С123-021104-0406 23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Хомутики для крепления труб 6,7 КГ | 100 шт. | | 1,7 | 4392,31 | 7466,93 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3897,42 | 6625,61 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 169,54 | 288,21 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 169,54 | 288,21 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 325,36 | 553,11 | |
| 82 | С121-110403-0208 21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Гибкая трубчатая изоляция толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 K-FLEX 0,06 КГ | м | | 20 | 163,2 | 3263,96 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 144,81 | 2896,2 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 6,3 | 125,98 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,3 | 125,98 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,09 | 241,77 | |
| 83 | Ц13-080305-1202 13-080305-1202 РСНБ РК 2015 | -Электрический водонагреватель | шт. | | 10 | 2789,28 | 27892,8 | 42,8% 7301,85 |
| 83. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 2 | 20 | 843,44 | 16868,8 | |
| 83. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,2 | 958,04 | 191,61 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1706,04 | 17060,41 | |
| 83. 3 (34-030302-0301) | 521С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,26 | 2,6 | 10,79 | 28,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 83. 4 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 3265,74 | 326,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 1097,70 | 109,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. 5 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 2247,61 | 224,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 57,94 | 579,39 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1744,82 | 17448,19 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2475 | 24750,04 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 107,66 | 1076,63 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 837,85 | 8378,48 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 206,61 | 2066,13 | |
| 84 | 51-040106-0125 51-040106-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 24 КГ | шт. | | 10 | 41987,89 | 419878,94 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 37257 | 372570 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1620,68 | 16206,8 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1620,68 | 16206,8 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3110,21 | 31102,14 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | . | . | . | . | 630801,8 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | Тенге | . | . | . | . | 372570 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 16206,8 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 31102,14 | . |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | . | . | . | . | 419878,94 | . |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 17448,19 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 17060,41 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 8378,48 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 7301,85 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 1076,63 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 2066,13 | . |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 27892,8 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 20,2 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 17060,41 | . |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 2896,2 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 2896,2 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 125,98 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 241,77 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 3263,96 | . |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 237887,41 | . |
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 1263,24 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 143679,5 | . |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 76950,51 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 100905,55 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 86782,42 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 14123,13 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 27103,44 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 365896,4 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 171,78 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 143679,5 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | . | . | . | . | 816932,1 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 191,97 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 160739,91 | . |
| | | РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ К3 | | | | | | | |
| 85 | Е11-160501-0211 11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка | м трубопровода | | 70 | 2164,86 | 151540,29 | 60,4% 43124,22 |
| 85. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 1,14 | 79,8 | 809,22 | 64575,76 | |
| 85. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1329 | 9,303 | 733,31 | 6821,95 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1019,97 | 71397,71 | |
| 85. 3 (31-060202-0201) | 116С | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,123 | 8,61 | 2251,09 | 19381,88 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,123 | 8,61 | 724,87 | 6241,13 | |
| 85. 4 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,098 | 3552,1 | 348,11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,098 | 818,38 | 80,20 | |
| 85. 5 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,049 | 3080,63 | 150,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,049 | 1097,70 | 53,79 | |
| 85. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0078 | 0,546 | 1755,85 | 958,69 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0078 | 0,546 | 818,38 | 446,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 297,71 | 20839,64 | |
| 85. 7 (21-130207-0602) | 145663С | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0027 | 0,189 | 941,46 | 177,94 | |
| 85. 8 (21-130812-0101) | 147245С | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,00032 | 0,0224 | 3716,46 | 83,25 | |
| 85. 9 (21-130703-1404) | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,3014 | 21,098 | 268,51 | 5665,02 | |
| 85.10 (23-011399-9903) | 250404С | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 0,992 | 69,44 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 84,66 | 5926,21 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1304,88 | 91341,6 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1920,94 | 134465,82 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 83,56 | 5849,26 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 699,62 | 48973,48 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 160,36 | 11225,21 | |
| 86 | С123-010501-1013 23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 3,03 КГ | м | | 69,44 | 2058,27 | 142926,35 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1826,36 | 126822,44 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 79,45 | 5516,78 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 79,45 | 5516,78 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 152,46 | 10587,14 | |
| 87 | Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 40 | 897,68 | 35907,2 | 60,4% 11926,84 |
| 87. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,584 | 23,36 | 843,44 | 19702,76 | |
| 87. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,052 | 839,87 | 43,67 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 493,66 | 19746,43 | |
| 87. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,004 | 3552,1 | 14,21 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,004 | 818,38 | 3,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,004 | 3080,63 | 12,32 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,004 | 1097,70 | 4,39 | |
| 87. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,044 | 1755,85 | 77,26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,044 | 818,38 | 36,01 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,59 | 103,79 | |
| 87. 6 (21-130201-0508) | 144732С | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000012 | 0,00048 | 179492,14 | 86,16 | |
| 87. 7 (21-130703-1404) | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0039 | 0,156 | 268,51 | 41,89 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3,2 | 128,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 498,36 | 19934,59 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 796,54 | 31861,44 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 34,65 | 1385,97 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 332,82 | 13312,82 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,49 | 2659,79 | |
| 88 | С123-010801-0103 23-010801-0103 РСНБ РК 2015 к=0,998 | -Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм 0,45 КГ | м | | 39,92 | 350,5 | 13992,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 311,01 | 12415,52 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 13,53 | 540,08 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13,53 | 540,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,96 | 1036,45 | |
| 89 | Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | | 140 | 872,19 | 122106,81 | 60,4% 40138,41 |
| 89. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,56 | 78,4 | 843,44 | 66125,7 | |
| 89. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,392 | 838,33 | 328,63 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 474,67 | 66454,32 | |
| 89. 3 | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,056 | 3552,1 | 198,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (31-050101-0102) | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,056 | 818,38 | 45,83 | |
| 89. 4 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,028 | 3080,63 | 86,26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,028 | 1097,70 | 30,74 | |
| 89. 5 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0022 | 0,308 | 1755,85 | 540,8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0022 | 0,308 | 818,38 | 252,06 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 5,9 | 825,98 | |
| 89. 6 | 144732С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000027 | 0,003724 | 179492,14 | 668,43 | |
| 89. 7 | 249131С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0157 | 2,198 | 268,51 | 590,18 | |
| 89. 8 | 250407С (23-011399-9906) | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | 0,998 | 139,72 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 8,99 | 1258,61 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 487,22 | 68210,29 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 773,92 | 108348,7 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 33,67 | 4713,17 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 320,37 | 44851,58 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 64,61 | 9044,95 | |
| 90 | С123-010801 -0108 23-010801- 0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм 1,16 КГ | м | | 139,72 | 895,6 | 125133,2 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 794,69 | 111034,09 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 34,57 | 4829,98 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 34,57 | 4829,98 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,34 | 9269,13 | |
| 91 | С123-021104 -0406 23-021104- 0406 РСНБ РК 2015 | -Хомут для крепления труб 6,7 КГ | 100 шт. | | 1 | 4392,31 | 4392,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах I квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | - - -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9,38 | 187,55 | |
| 95 | С123-020601 -0406 23-020601- 0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ | шт. | | 20 | 397,28 | 7945,66 | |
| | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 352,52 | 7050,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 15,33 | 306,69 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 15,33 | 306,69 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,43 | 588,57 | |
| 96 | С123-020601 -0506 23-020601- 0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 0,81 КГ | шт. | | 10 | 501,97 | 5019,68 | |
| | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 445,41 | 4454,1 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 19,38 | 193,75 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 19,38 | 193,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 37,18 | 371,83 | |
| 97 | С123-020601 -0203 23-020601- 0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Патрубок ПП110x50к 3,2 КГ | шт. | | 10 | 285,6 | 2855,99 | |
| | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 253,42 | 2534,2 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 11,02 | 110,24 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 11,02 | 110,24 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,16 | 211,56 | |
| 98 | С123-020301 -0926 23-020301- 0926 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала | -Крышка К110ПНД 2,28 КГ | шт. | | 20 | 3318,26 | 66365,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2944,38 | 58887,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 128,08 | 2561,61 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 128,08 | 2561,61 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 245,8 | 4915,94 | |
| 99 | С123-020601 -0803 23-020601- 0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 0,58 КГ | шт. | | 10 | 807,75 | 8077,52 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 716,74 | 7167,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 31,18 | 311,78 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 31,18 | 311,78 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 59,83 | 598,33 | |
| 100 | С123-020301 -0828 23-020301- 0828 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Отвод приборный ОПр УХ110к 2,3 КГ | шт. | | 10 | 3436,31 | 34363,09 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3049,13 | 30491,3 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 132,64 | 1326,37 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 132,64 | 1326,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 254,54 | 2545,41 | |
| 101 | Е11-260101- 1002 11-260101- 1002 РСНБ РК 2015 | -Маты теплоизоляционные М25-50 | м3 изоляции | | 0,75 | 55142,42 | 41356,81 | 55,3% 6632,9 |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 18,85 | 14,137 | 830,61 | 11742,75 | |
| 101. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41 | 0,3075 | 818,38 | 251,65 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 15992,53 | 11994,4 | |
| 101. 3 (32-040106-0401) | 1444С | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 0,4725 | 8,04 | 3,8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 101. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,3075 | 1755,85 | 539,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,41 | 0,3075 | 818,38 | 251,65 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 724,96 | 543,72 | |
| 101. 5 (21-050104-0112) | 125563С | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,019875 | 283410,17 | 5632,78 | |
| 101. 6 (21-050107-0701) | 125919С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0096 | 0,0072 | 125938,2 | 906,76 | |
| 101. 7 (21-050112-0603) | 126235С | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,56 | 0,42 | 670,77 | 281,72 | |
| 101. 8 (21-050307-1002) | 128059С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1 | 0,75 | 150,96 | 113,22 | |
| 101. 9 (21-050307-1003) | 128060С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,23 | 0,9225 | 125,46 | 115,74 | |
| 101.10 (21-110203-0106) | 136265С | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,65 | 1,238 | 8639,17 | 10690,97 | |
| 101.11 (21-130211-0301) | 146016С | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,00003 | 1215531,96 | 36,47 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 23703,54 | 17777,65 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 40085,5 | 30064,12 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 48929,37 | 36697,03 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 2128,43 | 1596,32 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10972,3 | 8229,22 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4084,62 | 3063,47 | |
| | | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | | | | | | |
| 102 | Е11-170101-0105 11-170101-0105 РСНБ РК 2015 | -Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды | комплект | 10 | | 2601,38 | 26013,76 | 60,4% 7515,93 |
| 102. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 1,49 | 14,9 | 818,38 | 12193,86 | |
| 102. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,032 | 0,32 | 780,39 | 249,73 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1244,36 | 12443,59 | |
| 102. 3 (34-030302-0301) | 521С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,2 | 10,79 | 2,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 102. 4 | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,13 | 1370,19 | 178,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (31-050602-0401) | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,013 | 0,13 | 724,87 | 94,23 |
| 102. 5 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,019 | 0,19 | 1755,85 | 333,61 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,019 | 0,19 | 818,38 | 155,49 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 51,39 | 513,89 | |
| 102. 6 | 127727С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00036 | 0,0036 | 205870,68 | 741,13 | |
| 102. 7 | 135925С (21-100502-1301) | Замазка защитная | кг | 0,2 | 2 | 339,66 | 679,32 | |
| 102. 8 | 145636С (21-130207-0409) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 4 | 138,79 | 555,16 | |
| 102. 9 | 147045С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,1 | 304,79 | 30,48 | |
| 102.10 | 147076С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,00007 | 0,0007 | 1083772,12 | 758,64 | |
| 102.11 | 149395С (22-040603-0108) | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,1 | 448,92 | 44,89 | |
| 102.12 | 187928С (23-030102-9902) | Санитарные приборы | комплект | 1 | 10 | - | - | |
| 102.13 | 249409С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,2 | 247,03 | 49,41 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 285,9 | 2859,03 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1556,68 | 15566,79 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2308,27 | 23082,71 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 100,41 | 1004,1 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 852 | 8520,02 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 192,69 | 1926,95 | |
| 103 | С123-030102 -0929 23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 22,5 КГ | шт. | | 10 | 7195,14 | 71951,36 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 6384,44 | 63844,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 277,72 | 2777,23 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 277,72 | 2777,23 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 532,97 | 5329,73 | |
| 104 | С123-030102 | -Смеситель для умывальника | шт. | | 10 | 4568,35 | 45683,49 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1247<br>23-030102-<br>1247 РСНБ<br>РК 2015<br>в ценах<br>I<br>квартала<br>2017 года | двухрукояточный с изогнутым изливом<br>настенный, излив с аэратором ГОСТ<br>25809-96<br>1,5 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4053,62 | 40536,2 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 176,33 | 1763,32 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 176,33 | 1763,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 338,4 | 3383,96 | |
| 105 | С123-030102<br>-1301<br>23-030102-<br>1301 РСНБ<br>РК 2015<br>в ценах<br>I<br>квартала<br>2017 года | -Сифон бутылочный унифицированный с<br>выпуском и вертикальным или<br>горизонтальным отводом для умывальников,<br>моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94<br>0,5 КГ | шт. | | 10 | 616,6 | 6166,05 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 547,13 | 5471,3 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 23,8 | 238 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 23,8 | 238 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,67 | 456,74 | |
| 106 | Е11-170301-<br>0101<br>11-170301-<br>0101 РСНБ<br>РК 2015 | -Унитазы с бачком непосредственно<br>присоединенным. Установка | комплект | | 10 | 3980,7 | 39806,97 | 60,4%<br>---<br>11183,55 |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 2,22 | 22,2 | 809,22 | 17964,68 | |
| 106. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,071 | 0,71 | 776,23 | 551,13 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1851,58 | 18515,81 | |
| 106. 3<br>(34-030302-0301) | 521С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,02 | 0,2 | 10,79 | 2,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 106. 4<br>(31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,032 | 0,32 | 1370,19 | 438,46 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,032 | 0,32 | 724,87 | 231,96 | |
| 106. 5<br>(33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,039 | 0,39 | 1755,85 | 684,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 0,39 | 818,38 | 319,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 112,54 | 1125,4 | |
| 106. 6 (21-100502-1301) | 135925С | Замазка защитная | кг | 0,4 | 4 | 339,66 | 1358,64 | |
| 106. 7 (21-100502-1812) | 135947С | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 | т | 0,00008 | 0,0008 | 1120908,6 | 896,73 | |
| 106. 8 (21-130207-0409) | 145636С | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 4 | 138,79 | 555,16 | |
| 106. 9 (21-130803-0901) | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,004 | 0,04 | 304,79 | 12,19 | |
| 106.10 (21-130804-0401) | 147076С | Каболка | т | 0,0001 | 0,001 | 1083772,12 | 1083,77 | |
| 106.11 (21-130816-1901) | 147640С | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 0,08 | 0,8 | 1191,36 | 953,09 | |
| 106.12 (22-040603-0108) | 149395С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,02 | 0,2 | 448,92 | 89,78 | |
| 106.13 (23-030102-9902) | 187928С | Санитарные приборы | комплект | 1 | 10 | - | - | |
| 106.14 (22-040201-0702) | 249409С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,04 | 0,4 | 247,03 | 98,81 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 504,82 | 5048,17 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2413,83 | 24138,26 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3532,18 | 35321,81 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 153,65 | 1536,5 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1272 | 12720,05 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 294,87 | 2948,66 | |
| 107 | С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 26 КГ | комплект | | 10 | 12237,9 | 122378,98 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 10859,02 | 108590,2 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 472,37 | 4723,67 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 472,37 | 4723,67 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 906,51 | 9065,11 | |
| 108 | Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015 | -Мойки на одно отделение. Установка | комплект | | 10 | 2708,37 | 27083,65 | 60,4% 7837,22 |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 1,56 | 15,6 | 818,38 | 12766,73 | |
| 108. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,027 | 0,27 | 773,36 | 208,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1297,55 | 12975,53 | |
| 108. 3 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,013 | 0,13 | 1370,19 | 178,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,013 | 0,13 | 724,87 | 94,23 |
| 108. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,14 | 1755,85 | 245,82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,014 | 0,14 | 818,38 | 114,57 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 42,39 | 423,94 | |
| 108. 5 (21-020401-2802) | 102634С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,001 | 0,01 | 8772,73 | 87,73 | |
| 108. 6 (21-100502-1301) | 135925С | Замазка защитная | кг | 0,2 | 2 | 339,66 | 679,32 | |
| 108. 7 (21-130207-0409) | 145636С | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,4 | 4 | 138,79 | 555,16 | |
| 108. 8 (21-130803-0901) | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,013 | 0,13 | 304,79 | 39,62 | |
| 108. 9 (21-130804-0401) | 147076С | Каболка | т | 0,00014 | 0,0014 | 1083772,12 | 1517,28 | |
| 108.10 (22-040603-0108) | 149395С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,013 | 0,13 | 448,92 | 58,36 | |
| 108.11 (23-030102-9902) | 187928С | Санитарные приборы | комплект | 1 | 10 | - | - | |
| 108.12 (22-040201-0702) | 249409С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,027 | 0,27 | 247,03 | 66,7 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 300,42 | 3004,17 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1619,48 | 16194,84 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2403,21 | 24032,06 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 104,54 | 1045,39 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 888,26 | 8882,62 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 200,62 | 2006,2 | |
| 109 | С123-030102 -1104 23-030102- 1104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 4,7 КГ | шт. | | 10 | 3801,74 | 38017,43 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3373,39 | 33733,9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 146,74 | 1467,42 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 146,74 | 1467,42 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 281,61 | 2816,11 | |
| 110 | С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 0,5 КГ | шт. | | 10 | 616,6 | 6166,05 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 547,13 | 5471,3 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 23,8 | 238 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 23,8 | 238 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,67 | 456,74 | |
| 111 | С123-030102-1205 23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96 1,7 КГ | шт. | | 10 | 4004,22 | 40042,16 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3553,05 | 35530,5 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 154,56 | 1545,58 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 154,56 | 1545,58 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 296,61 | 2966,09 | |
| 112 | Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015 | -Ванны купальные стальные. Установка | комплект | | 10 | 3390,49 | 33904,89 | 60,4% 10262,61 |
| 112. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 1,95 | 19,5 | 818,38 | 15958,41 | |
| 112. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,127 | 1,27 | 813,12 | 1032,66 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1699,11 | 16991,07 | |
| 112. 3 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,11 | 3080,63 | 338,87 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,011 | 0,11 | 1097,70 | 120,75 | |
| 112. 4 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,04 | 0,4 | 1370,19 | 548,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,04 | 0,4 | 724,87 | 289,95 | |
| 112. 5 | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,076 | 0,76 | 1755,85 | 1334,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (33-010201-0101) | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,076 | 0,76 | 818,38 | 621,97 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 222,14 | 2221,39 | |
| 112. 6 | 144572С | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,0002 | 0,002 | 137451,55 | 274,9 | |
| | (21-130101-1901) | ГОСТ 11052-74 | | | | | | |
| 112. 7 | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,006 | 0,06 | 304,79 | 18,29 | |
| | (21-130803-0901) | | | | | | | |
| 112. 8 | 147076С | Каболка | т | 0,00007 | 0,0007 | 1083772,12 | 758,64 | |
| | (21-130804-0401) | | | | | | | |
| 112. 9 | 149395С | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,06 | 0,6 | 448,92 | 269,35 | |
| | (22-040603-0108) | | | | | | | |
| 112.10 | 187928С | Санитарные приборы | комплект | 1 | 10 | - | - | |
| | (23-030102-9902) | | | | | | | |
| 112.11 | 249409С | Краска масляная густотертая цветная | кг | 0,13 | 1,3 | 247,03 | 321,14 | |
| | (22-040201-0702) | МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 164,23 | 1642,32 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1982,21 | 19822,12 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3008,47 | 30084,73 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 130,87 | 1308,69 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1157,13 | 11571,29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 251,15 | 2511,47 | |
| 113 | С123-030102 -0119 23-030102- 0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 25 КГ | шт. | | 10 | 16338,4 | 163384,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 14497,51 | 144975,1 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 630,64 | 6306,42 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 630,64 | 6306,42 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1210,25 | 12102,52 | |
| 114 | С123-030102 -1305 23-030102- 1305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Сифон с выпуском и переливом для ванн ГОСТ 23289-94 0,5 КГ | шт. | | 10 | 1358,04 | 13580,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1205,03 | 12050,3 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 52,42 | 524,19 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 52,42 | 524,19 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,6 | 1005,96 | |
| 115 | С123-030102-1227 23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 1,7 КГ | шт. | | 10 | 4824,97 | 48249,73 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4281,33 | 42813,3 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 186,24 | 1862,38 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 186,24 | 1862,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 357,41 | 3574,05 | |
| 116 | С123-021104-2301 23-021104-2301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Манжеты гофрированные для унитаза 0,56 КГ | 10 шт. | | 1 | 1388,62 | 1388,62 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1232,16 | 1232,16 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 53,6 | 53,6 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 53,6 | 53,6 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 102,86 | 102,86 | |
| 117 | С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Резиновый уплотнитель для унитаза 47 КГ | 1000 шт. | | 0,01 | 123197,94 | 1231,98 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 109316,88 | 1093,17 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 4755,28 | 47,55 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4755,28 | 47,55 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 9125,77 | 91,26 | |
| 118 | С123-021101-0123 23-021101-0123 РСНБ | -Резиновый уплотнитель для ванн,умывальников,моек 61 КГ | 1000 шт. | | 0,03 | 153999,39 | 4619,98 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 136647,85 | 4099,44 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 5944,18 | 178,33 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5944,18 | 178,33 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11407,36 | 342,22 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | Тенге | . | . | . | . | 1158206,5 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 30064,12 | . |
| | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 17777,65 | . |
| | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 11994,4 | . |
| | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 8229,22 | . |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 6632,9 | . |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 1596,32 | . |
| | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 3063,47 | . |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 41356,81 | . |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 14,45 | . |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 11994,4 | . |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 1128142,4 | . |
| | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 19866,56 | . |
| | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 218524,47 | . |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 872933,93 | . |
| | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 186804,49 | . |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 131988,78 | . |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 54815,71 | . |
| | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 105195,75 | . |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 1420142,7 | . |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 266,08 | . |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 218524,47 | . |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | . | . | . | . | 1461499,5 | . |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 280,52 | . |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 230518,87 | . |
| | | РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |
| 119 | Е11-180301-0101 | -Радиаторы чугунные. Установка | кВт | | 82,95 | 1244,82 | 103257,78 | 60,4% |
| | 11-180301-0101 РСНБ РК 2015 | | | | | | | 28356,36 |
| 119. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 0,682 | 56,572 | 762,15 | 43116,27 | |
| 119. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05882 | 4,879 | 785,25 | 3831,34 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 565,97 | 46947,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119. 3 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,11613 | 3080,63 | 357,75 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,11613 | 1097,70 | 127,48 | |
| 119. 4 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,02502 | 2,075 | 1370,19 | 2843,7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02502 | 2,075 | 724,87 | 1504,11 | |
| 119. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0324 | 2,688 | 1755,85 | 4718,99 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0324 | 2,688 | 818,38 | 2199,81 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 95,48 | 7920,45 | |
| 119. 6 (21-020401-2802) | 102634С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000505 | 0,04189 | 8772,73 | 367,49 | |
| 119. 7 (21-130207-0603) | 145664С | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,0632 | 5,242 | 933,3 | 4892,77 | |
| 119. 8 (23-021104-0402) | 187487С | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,0078 | 0,64701 | 5319,3 | 3441,64 | |
| 119. 9 (23-021104-0403) | 187488С | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,0077 | 0,638715 | 5524,32 | 3528,47 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 147,44 | 12230,36 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 762,71 | 63267,08 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1104,56 | 91623,44 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 48,05 | 3985,62 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 389,9 | 32341,98 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 92,21 | 7648,72 | |
| 120 | С123-051001-1701 23-051001-1701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 45 КГ | кВт | | 82,95 | 15546,86 | 1289611,9 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 13795,15 | 1144307,7 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 600,09 | 49777,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 600,09 | 49777,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1151,62 | 95526,81 | |
| 121 | Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | | 390 | 1691,92 | 659849,34 | 60,4% 58264,89 |
| 121. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,297 | 115,83 | 818,38 | 94792,96 | |
| 121. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 1,95 | 857,48 | 1672,1 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 247,35 | 96465,05 | |
| 121. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,312 | 3552,1 | 1108,26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,312 | 818,38 | | 255,33 |
| 121. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,273 | 3080,63 | 841,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,273 | 1097,70 | | 299,67 |
| 121. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 1,365 | 1755,85 | 2396,74 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 1,365 | 818,38 | | 1117,09 |
| 121. 6 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 4,485 | 17,05 | 76,47 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 11,34 | 4422,47 | |
| 121. 7 (21-050307-0507) | 127966С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,663 | 364,91 | 241,94 | |
| 121. 8 (21-130701-0102) | 146643С | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000507 | 592737,09 | 300,52 | |
| 121. 9 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 1,096 | 180,96 | 198,31 | |
| 121.10 (21-130803-0901) | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,234 | 304,79 | 71,32 | |
| 121.11 (22-040603-0102) | 149389С | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 2,067 | 371,47 | 767,83 | |
| 121.12 (23-011306-0104) | 157963С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 1 | 390 | 1089,32 | 424834,8 | |
| 121.13 | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0113 | 4,407 | 268,51 | 1183,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-130703-1404) | | | | | | | |
| 121.14 | 249409С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 1,716 | 247,03 | 423,9 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1097,49 | 428021,94 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1351,89 | 527237,37 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1501,29 | 585502,26 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 65,31 | 25469,35 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 214,7 | 83734,24 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 125,33 | 48877,73 | |
| 122 | Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | | 100 | 1303,98 | 130397,78 | 60,4% 14939,72 |
| 122. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,297 | 29,7 | 818,38 | 24305,89 | |
| 122. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,5 | 857,48 | 428,74 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 247,35 | 24734,63 | |
| 122. 3 | 698С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,08 | 3552,1 | 284,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,08 | 818,38 | 65,47 | |
| 122. 4 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,07 | 3080,63 | 215,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,07 | 1097,70 | 76,84 | |
| 122. 5 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,35 | 1755,85 | 614,55 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,35 | 818,38 | 286,43 | |
| 122. 6 | 2577С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 1,15 | 17,05 | 19,61 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 11,34 | 1133,97 | |
| 122. 7 | 127966С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,17 | 364,91 | 62,03 | |
| 122. 8 | 146643С (21-130701-0102) | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,00013 | 592737,09 | 77,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. 9 | 146649С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,281 | 180,96 | 50,85 | |
| 122.10 | 147045С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,06 | 304,79 | 18,29 | |
| 122.11 | 149389С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,53 | 371,47 | 196,88 | |
| 122.12 | 157960С (23-011306-0101) | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 1 | 100 | 747,45 | 74745 | |
| 122.13 | 249131С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0025 | 0,25 | 268,51 | 67,13 | |
| 122.14 | 249409С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,44 | 247,03 | 108,69 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 753,26 | 75325,93 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1007,66 | 100765,78 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1157,05 | 115705,5 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 50,33 | 5033,19 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 199,73 | 19972,9 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,59 | 9659,09 | |
| 123 | Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | | 10 | 1818,47 | 18184,72 | 60,4% 1493,97 |
| 123. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,297 | 2,97 | 818,38 | 2430,59 | |
| 123. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,05 | 857,48 | 42,87 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 247,35 | 2473,46 | |
| 123. 3 | 698С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,008 | 3552,1 | 28,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,008 | 818,38 | 6,55 | |
| 123. 4 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,007 | 3080,63 | 21,56 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,007 | 1097,70 | 7,68 | |
| 123. 5 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,035 | 1755,85 | 61,45 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,035 | 818,38 | 28,64 | |
| 123. 6 | 2577С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0115 | 0,115 | 17,05 | 1,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 11,34 | 113,4 | |
| 123. 7 | 127966С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0017 | 0,017 | 364,91 | 6,2 | |
| 123. 8 | 146643С (21-130701-0102) | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,000001 | 0,000013 | 592737,09 | 7,71 | |
| 123. 9 | 146649С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,00281 | 0,0281 | 180,96 | 5,08 | |
| 123.10 | 147045С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0006 | 0,006 | 304,79 | 1,83 | |
| 123.11 | 149389С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0053 | 0,053 | 371,47 | 19,69 | |
| 123.12 | 157964С (23-011306-0105) | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 1 | 10 | 1199,92 | 11999,2 | |
| 123.13 | 249131С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,176 | 268,51 | 47,26 | |
| 123.14 | 249409С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0044 | 0,044 | 247,03 | 10,87 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1209,78 | 12097,84 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1464,18 | 14641,82 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1613,58 | 16135,79 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 70,19 | 701,91 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 219,59 | 2195,88 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 134,7 | 1347,02 | |
| 124 | Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-Футляр | м трубопровода | | 20 | 4072,91 | 81458,25 | 60,4% 7452,84 |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,725 | 14,5 | 830,61 | 12043,84 | |
| 124. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0177 | 0,354 | 834,16 | 295,29 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 616,96 | 12339,14 | |
| 124. 3 | 698С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,054 | 3552,1 | 191,81 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,054 | 818,38 | 44,19 | |
| 124. 4 | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,02 | 3080,63 | 61,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (31-050102-0102) | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,02 | 1097,70 | 21,95 | |
| 124. 5 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,28 | 1755,85 | 491,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,28 | 818,38 | 229,15 | |
| 124. 6 | 2577С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,3492 | 6,984 | 17,05 | 119,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 43,21 | 864,14 | |
| 124. 7 | 102636С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00012 | 0,0024 | 23445,62 | 56,27 | |
| 124. 8 | 127966С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,005 | 0,1 | 364,91 | 36,49 | |
| 124. 9 | 146645С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0061 | 0,122 | 4812,69 | 587,15 | |
| 124.10 | 146649С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0067 | 0,134 | 180,96 | 24,25 | |
| 124.11 | 150466С (23-010103-0210) | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,900723 | 18,014 | 2810,24 | 50624,96 | |
| 124.12 | 249131С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,1099 | 2,198 | 268,51 | 590,18 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2595,96 | 51919,3 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3241,36 | 64827,28 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3614,01 | 72280,12 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 157,21 | 3144,19 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 529,85 | 10597,02 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 301,7 | 6033,94 | |
| 125 | С123-040501 -0224 23-040501- 0224 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 2,5 КГ | шт. | | 50 | 2280,46 | 114022,76 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2023,51 | 101175,5 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 88,02 | 4401,13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 88,02 | 4401,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 168,92 | 8446,13 | |
| 126 | С123-040905-1814<br>23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005<br>0,1 КГ | шт. | | 60 | 256,44 | 15386,66 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 227,55 | 13653 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 9,9 | 593,91 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 9,9 | 593,91 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19 | 1139,75 | |
| 127 | С123-040905-1802<br>23-040905-1802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Кран спускной 10Б19бк д.15мм<br>0,25 КГ | шт. | | 20 | 857,79 | 17155,79 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 761,14 | 15222,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 33,11 | 662,19 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 33,11 | 662,19 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 63,54 | 1270,8 | |
| 128 | Е11-161101-0101<br>11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 500 | 93,08 | 46538,59 | 60,4%<br>---<br>14962,26 |
| 128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3) | чел-ч | 0,0501 | 25,05 | 988,9 | 24771,94 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 49,54 | 24771,94 | |
| 128. 2 (32-040105-0501) | 2011С | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,015 | 7,5 | 128,85 | 966,38 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,93 | 966,38 | |
| 128. 3 | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0002 | 0,1 | 304,79 | 30,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (21-130803-0901) | | | | | | | | |
| 128. 4 | 149389С | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0002 | 0,1 | 371,47 | 37,15 | |
| (22-040603-0102) | | | | | | | | |
| 128. 5 | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,01 | 5 | 93 | 465 | |
| (21-130703-1405) | | | | | | | | |
| 128. 6 | 249409С | Краска масляная густотертая цветная | кг | 0,0005 | 0,25 | 247,03 | 61,76 | |
| (22-040201-0702) | | МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1,19 | 594,38 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 52,67 | 26332,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 82,59 | 41294,96 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3,59 | 1796,33 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 33,52 | 16758,59 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,89 | 3447,3 | |
| 129 | С123-021104 -0405 23-021104- 0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ | кг | | 100 | 575,91 | 57590,93 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 511,02 | 51102 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 22,23 | 2222,94 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 22,23 | 2222,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,66 | 4265,99 | |
| 130 | Е11-150403- 1004 11-150403- 1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Окраска труб и радиаторов по грунтовке за 2 раза ПФ115 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 180 | 956,67 | 172199,94 | 54,8% 48012,97 |
| 130. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 0,646 | 116,28 | 752,99 | 87557,68 | |
| 130. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,072 | 795 | 57,24 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 486,75 | 87614,92 | |
| 130. 3 | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,018 | 1370,19 | 24,66 | |
| (31-050602-0401) | | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,018 | 724,87 | 13,05 | |
| 130. 4 | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,054 | 1755,85 | 94,82 | |
| (33-010201-0101) | | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,054 | 818,38 | 44,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,663774 | 119,48 | |
| 130. 5 (21-130803-1001) | 147047С | Ветошь | кг | 0,003 | 0,54 | 84,66 | 45,72 | |
| 130. 6 (22-040603-0107) | 149394С | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 4,86 | 381,67 | 1854,92 | |
| 130. 7 (22-040705-0402) | 149529С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,000246 | 0,04428 | 343426,5 | 15206,93 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 95,04 | 17107,56 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 582,14 | 104784,71 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 848,88 | 152797,69 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 36,93 | 6646,7 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 303,66 | 54659,67 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70,86 | 12755,55 | |
| 131 | Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | | 10 | 5571,66 | 55716,64 | 60,4% ---------- 17294,13 |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 3,63 | 36,3 | 752,99 | 27333,54 | |
| 131. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1554 | 1,554 | 835,99 | 1299,14 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2863,27 | 28632,67 | |
| 131. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0388 | 0,388 | 3552,1 | 1378,21 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0388 | 0,388 | 818,38 | 317,53 | |
| 131. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,098 | 3080,63 | 301,9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,098 | 1097,70 | 107,57 | |
| 131. 5 (32-040105-0501) | 2011С | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,3876 | 3,876 | 128,85 | 499,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 131. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1068 | 1,068 | 1755,85 | 1875,25 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1068 | 1,068 | 818,38 | 874,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 405,48 | 4054,79 | |
| 131. 7 (21-130803-0901) | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,4 | 304,79 | 121,92 | |
| 131. 8 (22-040603-0102) | 149389С | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,4 | 371,47 | 148,59 | |
| 131. 9 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,31 | 3,1 | 93 | 288,3 | |
| 131.10 (22-040201-0702) | 249409С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 0,8 | 247,03 | 197,62 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 75,64 | 756,43 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3214,48 | 32144,75 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 4943,89 | 49438,89 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 215,06 | 2150,59 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1944,47 | 19444,73 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 412,72 | 4127,16 | |
| 132 | С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Стоимость расширительного бака из труб D 219 мм 26,39 КГ | м | | 3 | 6045,15 | 18135,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 5364,03 | 16092,09 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 233,34 | 700,01 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 233,34 | 700,01 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 447,79 | 1343,37 | |
| 133 | Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 0,3 | 49331,97 | 14799,59 | 55,3% 2653,16 |
| 133. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 18,85 | 5,655 | 830,61 | 4697,1 | |
| 133. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41 | 0,123 | 818,38 | 100,66 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 15992,53 | 4797,76 | |
| 133. 3 (32-040106-0401) | 1444С | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 0,189 | 8,04 | 1,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 133. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,123 | 1755,85 | 215,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,41 | 0,123 | 818,38 | 100,66 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 724,96 | 217,49 | |
| 133. 5 | 125563С (21-050104-0112) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,00795 | 283410,17 | 2253,11 | |
| 133. 6 | 125919С (21-050107-0701) | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0096 | 0,00288 | 125938,2 | 362,7 | |
| 133. 7 | 126235С (21-050112-0603) | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,56 | 0,168 | 670,77 | 112,69 | |
| 133. 8 | 128059С (21-050307-1002) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1 | 0,3 | 150,96 | 45,29 | |
| 133. 9 | 128060С (21-050307-1003) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,23 | 0,369 | 125,46 | 46,29 | |
| 133.10 | 136262С (21-110203-0103) | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,65 | 0,495 | 5514,46 | 2729,66 | |
| 133.11 | 146016С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000012 | 1215531,96 | 14,59 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 18547,76 | 5564,33 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 34929,73 | 10478,92 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 43773,6 | 13132,08 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1904,15 | 571,25 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10748,02 | 3224,41 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3654,22 | 1096,27 | |
| 134 | Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | -Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | | 2,5 | 576,85 | 1442,12 | 55,3% 329,85 |
| 134. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,3198 | 0,7995 | 734,04 | 586,87 | |
| 134. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,01175 | 818,38 | 9,62 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 238,59 | 596,48 | |
| 134. 3 | 1238С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0023 | 0,00575 | 478,19 | 2,75 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 134. 4 | 1445С (32-040106-0501) | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,0315 | 78,84 | 2,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,01175 | 1755,85 | 20,63 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,01175 | 818,38 | 9,62 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,35 | 25,86 | |
| 134. 6 (21-050107-0701) | 125919С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,001182 | 125938,2 | 148,92 | |
| 134. 7 (21-100501-1404) | 135867С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,3 | 0,75 | 212,16 | 159,12 | |
| 134. 8 (21-130104-9906) | 249076С | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ | т | 0,000126 | 0,000315 | 60098,4 | 18,93 | |
| 134. 9 (22-040501-0801) | 249502С | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0126 | 0,0315 | 319,9 | 10,08 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 134,82 | 337,05 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 379,91 | 949,78 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 511,85 | 1279,63 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 22,27 | 55,66 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 154,21 | 385,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,73 | 106,82 | |
| 135 | С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 0,303 Т | 1000 м2 | | 0,0029 | 354003,62 | 1026,61 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 314117,04 | 910,94 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 13664,09 | 39,63 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13664,09 | 39,63 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26222,49 | 76,05 | |
| 136 | Е11-180901-0107 11-180901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Насосы ручные. Установка | узел | | 10 | 9343 | 93429,99 | 60,4% 28437,12 |
| 136. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 6,14 | 61,4 | 752,99 | 46233,59 | |
| 136. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,097 | 0,97 | 873,96 | 847,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 4708,13 | 47081,32 | |
| 136. 3 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0193 | 0,193 | 3080,63 | 594,56 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0193 | 0,193 | 1097,70 | 211,86 | |
| 136. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0777 | 0,777 | 1755,85 | 1364,3 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0777 | 0,777 | 818,38 | 635,88 | |
| 136. 5 (34-030302-0101) | 2875С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,17 | 1,7 | 14,35 | 24,39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 198,33 | 1983,25 | |
| 136. 6 (21-020401-2802) | 102634С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00074 | 0,0074 | 8772,73 | 64,92 | |
| 136. 7 (21-130201-1201) | 144763С | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00228 | 0,0228 | 236303,4 | 5387,72 | |
| 136. 8 (21-130803-0901) | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,05 | 0,5 | 304,79 | 152,4 | |
| 136. 9 (22-040603-0102) | 149389С | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,05 | 0,5 | 371,47 | 185,74 | |
| 136.10 (23-050301-1805) | 188245С | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,00015 | 0,0015 | 157279,92 | 235,92 | |
| 136.11 (22-040201-0702) | 249409С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,09 | 0,9 | 247,03 | 222,33 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 624,9 | 6249,01 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 5446,59 | 54465,85 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 8290,3 | 82902,97 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 360,63 | 3606,28 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3204,34 | 32043,4 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 692,07 | 6920,74 | |
| 137 | 51-020605-0105 51-020605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180 2,5 КГ | шт. | | 10 | 23266,5 | 232665,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 20645 | 206450 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 898,06 | 8980,58 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 898,06 | 8980,58 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1723,44 | 17234,45 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | . | . | . | . | 2548810,1 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | . | . | . | . | 206450 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 8980,58 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 17234,45 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | . | . | . | . | 232665,02 | . |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 117124,35 | . |
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 23008,94 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 93009,16 | . |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 910,94 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 58309,22 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 50995,99 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 7313,24 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 14034,69 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 189468,26 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 122,94 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 93009,16 | . |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 2225235,7 | . |
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 587195,19 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 283445,83 | . |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 1341553,1 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 275446,29 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 171201,28 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 104245,01 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 200054,56 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 2700736,6 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 352,58 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 283445,83 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | . | . | . | . | 3122869,9 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 475,52 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 376454,99 | . |
| | | РАЗДЕЛ 13. ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | |
| 138 | Е11-200101-0101<br>11-200101-0101 РСНБ РК 2015 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 11,5 | 5010,35 | 57619,04 | 60,4%<br>---<br>8036,14 |
| 138. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2) | чел-ч | 1,54 | 17,71 | 743,82 | 13173,05 | |
| 138. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0123 | 0,14145 | 931,93 | 131,82 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1156,95 | 13304,87 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. 3 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,0575 | 3080,63 | 177,14 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,0575 | 1097,70 | 63,12 | |
| 138. 4 (31-050402-0303) | 1197С | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,0039 | 0,04485 | 72,19 | 3,24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 138. 5 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0179 | 0,20585 | 166,06 | 34,18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 138. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0073 | 0,08395 | 1755,85 | 147,4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0073 | 0,08395 | 818,38 | 68,70 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 31,47 | 361,96 | |
| 138. 7 (21-100501-1202) | 135857С | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 0,0501 | 0,57615 | 322,32 | 185,7 | |
| 138. 8 (21-130201-0901) | 144746С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00015 | 0,001725 | 381819,66 | 658,64 | |
| 138. 9 (21-130406-0101) | 146125С | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,000009 | 0,000102 | 1827177,7 | 187,01 | |
| 138.10 (21-130812-1039) | 147341С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,000052 | 195385,08 | 10,11 | |
| 138.11 (21-130816-2202) | 147667С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,92 | 424,32 | 390,37 | |
| 138.12 (23-050102-0101) | 188060С | Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 1 | 11,5 | 2445,56 | 28123,94 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2570,07 | 29555,78 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3747,03 | 43090,79 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 4445,82 | 51126,94 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 193,39 | 2224,02 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 892,19 | 10260,17 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 371,14 | 4268,08 | |
| 139 | Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 | -Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | | 30 | 3233,89 | 97016,84 | 60,4% 14917,74 |
| 139. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4) | чел-ч | 1,07 | 32,1 | 762,15 | 24465,01 | |
| 139. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0095 | 0,285 | 818,38 | 233,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 823,28 | 24698,25 | |
| 139. 3 (34-030302-0301) | 521С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,25 | 7,5 | 10,79 | 80,92 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139. 4 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,1145 | 3,435 | 166,06 | 570,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0095 | 0,285 | 1755,85 | 500,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | 0,0095 | 0,285 | 0,285 | 818,38 | 233,24 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 38,39 | 1151,76 | |
| 139. 6 (21-020401-2804) | 102636С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000184 | 0,00552 | 23445,62 | 129,42 | |
| 139. 7 (21-050301-0104) | 127418С | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00043 | 0,0129 | 157268,96 | 2028,77 | |
| 139. 8 (21-130812-1039) | 147341С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00011 | 0,0033 | 195385,08 | 644,77 | |
| 139. 9 (23-050301-1101) | 188218С | Решетки жалюзийные | шт. | 1 | 30 | 1424,94 | 42748,2 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1518,37 | 45551,16 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2372,26 | 71167,93 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2869,52 | 86085,68 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 124,82 | 3744,73 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 622,08 | 18662,47 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 239,55 | 7186,43 | |
| 140 | Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | -Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 20 | 3914,05 | 78280,96 | 60,4% ---------- 4717,4 |
| 140. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,49 | 9,8 | 781,1 | 7654,78 | |
| 140. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0095 | 0,19 | 818,38 | 155,49 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 390,51 | 7810,27 | |
| 140. 3 (31-050402-0205) | 969С | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,1132 | 2,264 | 65,54 | 148,38 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140. 4 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,057 | 1,14 | 166,06 | 189,31 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 140. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0095 | 0,19 | 1755,85 | 333,61 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0095 | 0,19 | 818,38 | 155,49 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 33,57 | 671,3 | |
| 140. 6 (21-130201-0901) | 144746С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00018 | 0,0036 | 381819,66 | 1374,55 | |
| 140. 7 (21-130812-1039) | 147341С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00005 | 0,001 | 195385,08 | 195,39 | |
| 140. 8 (23-050301-0902) | 188197С | Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | 1 | 20 | 2742,37 | 54847,4 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2820,87 | 56417,34 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3237,17 | 64743,42 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3473,04 | 69460,82 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 151,08 | 3021,55 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 386,95 | 7738,95 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 289,93 | 5798,59 | |
| 141 | Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Окраска воздуховодов | м2 окрашиваемой поверхности | | 11,5 | 497,58 | 5722,14 | 54,8% 1753,04 |
| 141. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3) | чел-ч | 0,369 | 4,244 | 752,99 | 3195,31 | |
| 141. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0046 | 795 | 3,66 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 278,17 | 3198,97 | |
| 141. 3 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00115 | 1370,19 | 1,58 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00115 | 724,87 | 0,83 | |
| 141. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00345 | 1755,85 | 6,06 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,00345 | 818,38 | 2,82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,663774 | 7,63 | |
| 141. 5 | 147047С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,003 | 0,0345 | 84,66 | 2,92 | |
| 141. 6 | 149394С (22-040603-0107) | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,3105 | 381,67 | 118,51 | |
| 141. 7 | 276160С (22-040201-9910) | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,246 | 2,829 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 10,56 | 121,43 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 289,08 | 3324,38 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 441,51 | 5077,41 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 19,21 | 220,87 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 171,64 | 1973,9 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,86 | 423,86 | |
| 142 | Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 1 | 49331,97 | 49331,97 | 55,3% 8843,87 |
| 142. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 18,85 | 18,85 | 830,61 | 15657 | |
| 142. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41 | 0,41 | 818,38 | 335,54 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 15992,53 | 15992,53 | |
| 142. 3 | 1444С (32-040106-0401) | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 8,04 | 5,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 142. 4 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 1755,85 | 719,9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,41 | 0,41 | 818,38 | 335,54 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 724,96 | 724,96 | |
| 142. 5 | 125563С (21-050104-0112) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,0265 | 283410,17 | 7510,37 | |
| 142. 6 | 125919С (21-050107-0701) | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0096 | 0,0096 | 125938,2 | 1209,01 | |
| 142. 7 | 126235С (21-050112-0603) | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,56 | 0,56 | 670,77 | 375,63 | |
| 142. 8 | 128059С (21-050307-1002) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1 | 1 | 150,96 | 150,96 | |
| 142. 9 | 128060С | Проволока из низкоуглеродистой | кг | 1,23 | 1,23 | 125,46 | 154,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-050307-1003) | оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | | | | | | |
| 142.10 | 136262С (21-110203-0103) | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,65 | 1,65 | 5514,46 | 9098,86 | |
| 142.11 | 146016С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,00004 | 1215531,96 | 48,62 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 18547,76 | 18547,76 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 34929,73 | 34929,73 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 43773,6 | 43773,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1904,15 | 1904,15 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10748,02 | 10748,02 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3654,22 | 3654,22 | |
| 143 | Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | -Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | | 11,5 | 576,85 | 6633,76 | 55,3% 1517,33 |
| 143. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1) | чел-ч | 0,3198 | 3,678 | 734,04 | 2699,58 | |
| 143. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0047 | 0,05405 | 818,38 | 44,23 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 238,59 | 2743,81 | |
| 143. 3 | 1238С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0023 | 0,02645 | 478,19 | 12,65 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 143. 4 | 1445С (32-040106-0501) | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,0126 | 0,1449 | 78,84 | 11,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 143. 5 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0047 | 0,05405 | 1755,85 | 94,9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0047 | 0,05405 | 818,38 | 44,23 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,35 | 118,98 | |
| 143. 6 | 125919С (21-050107-0701) | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,000473 | 0,00544 | 125938,2 | 685,04 | |
| 143. 7 | 135867С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 0,3 | 3,45 | 212,16 | 731,95 | |
| 143. 8 | 249076С (21-130104-9906) | Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ | т | 0,000126 | 0,001449 | 60098,4 | 87,08 | |
| 143. 9 | 249502С | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0126 | 0,1449 | 319,9 | 46,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (22-040501-0801) | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 134,82 | 1550,43 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 379,91 | 4368,98 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 511,85 | 5886,31 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 22,27 | 256,05 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 154,21 | 1773,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,73 | 491,39 | |
| 144 | С121-100406-0301 | -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В к | 1000 м2 | | 0,01325 | 354003,62 | 4690,55 | |
| | 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | 1,15 0,303 Т | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 314117,04 | 4162,05 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 13664,09 | 181,05 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 13664,09 | 181,05 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26222,49 | 347,45 | |
| 145 | Е11-201301-0101 | -Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | | 50 | 348,09 | 17404,72 | 60,4% |
| | 11-201301-0101 РСНБ РК 2015 | | | | | | | 1194,06 |
| 145. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6) | чел-ч | 0,0502 | 2,51 | 781,1 | 1960,56 | |
| 145. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,02 | 818,38 | 16,37 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 39,54 | 1976,93 | |
| 145. 3 | 2016С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0086 | 0,43 | 166,06 | 71,41 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 145. 4 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,02 | 1755,85 | 35,12 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,02 | 818,38 | 16,37 | |
| 145. 5 | 2875С (34-030302-0101) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,005 | 0,25 | 14,35 | 3,59 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,2 | 110,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145. 6 | 102682С (21-020402-0206) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000072 | 0,0036 | 23377,28 | 84,16 | |
| 145. 7 | 144746С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000007 | 0,00035 | 381819,66 | 133,64 | |
| 145. 8 | 147341С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000008 | 0,0004 | 195385,08 | 78,15 | |
| 145. 9 | 188241С (23-050301-1801) | Кронштейны и подставки под оборудование изкг сортовой стали | | 1 | 50 | 237,66 | 11883 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 243,58 | 12178,95 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 284,99 | 14249,62 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 308,87 | 15443,69 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 13,44 | 671,8 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 37,32 | 1865,87 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,78 | 1289,24 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | . | . | . | . | 240036,9 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 46785,14 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 20219,62 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 21935,32 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 4162,05 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 14676,36 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 12114,24 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 2562,12 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 4916,92 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 66378,41 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 27,24 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 21935,32 | . |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 193251,77 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 143703,23 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 47790,33 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 38527,45 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 28865,36 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 9662,09 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 18542,34 | . |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 250321,56 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 62,76 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 47790,33 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | . | . | . | . | 316699,97 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 90 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 69725,64 | . |

## РАЗДЕЛ 14. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

### НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Ц13-080305-0909 | -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 10 | 4874,64 | 48746,4 | | 42,8% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | (ЯУ) | | | | | | 10911,78 |
| 146. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 3 | 30 | 843,44 | 25303,2 | |
| 146. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,2 | 958,04 | 191,61 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2549,48 | 25494,81 | |
| 146. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 3265,74 | 326,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 1097,70 | 109,77 | |
| 146. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 2247,61 | 224,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 | |
| 146. 5 (34-030302-0101) | 2875С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,51 | 5,1 | 14,35 | 73,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,45 | 624,52 | |
| 146. 6 (21-130207-1204) | 145785С | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 0,41 | 428,96 | 175,87 | |
| 146. 7 (21-130809-0801) | 147172С | Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,016 | 0,16 | 620,99 | 99,36 | |
| 146. 8 (21-130816-0202) | 147568С | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,2 | 2673,62 | 534,72 | |
| 146. 9 (21-130816-3008) | 147733С | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,124 | 1,24 | 355,8 | 441,19 | |
| 146.10 (24-040207-1008) | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 210 | 11,22 | 2356,2 | |
| 146.11 (24-040207-2501) | 242794С | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,041 | 0,41 | 4010,64 | 1644,36 | |
| 146.12 (24-040207-3960) | 242966С | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 10 | 116,28 | 1162,8 | |
| 146.13 (22-040201-9901) | 249432С | Краска | кг | 0,2 | 2 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 641,45 | 6414,51 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3234,22 | 32342,23 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 4325,4 | 43254,01 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 188,15 | 1881,55 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1279,33 | 12793,33 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 361,08 | 3610,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | С123-070201 -0101 23-070201- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IР54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ | шт. | | 10 | 6316,36 | 63163,62 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 5604,68 | 56046,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 243,8 | 2438,04 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 243,8 | 2438,04 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 467,88 | 4678,79 | |
| 148 | Ц13-080305- 0109 13-080305- 0109 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | | 180 | 487,36 | 87724,49 | 42,8% 22151,78 |
| 148. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,34 | 61,2 | 843,44 | 51618,53 | |
| 148. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,144 | 958,04 | 137,96 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 287,54 | 51756,49 | |
| 148. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,072 | 3265,74 | 235,13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,072 | 1097,70 | | 79,03 |
| 148. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,072 | 2247,61 | 161,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,072 | 818,38 | | 58,92 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,21 | 396,96 | |
| 148. 5 (21-130103-0102) | 144613С | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000031 | 0,00567 | 19874,45 | 112,69 | |
| 148. 6 (21-130201-0901) | 144746С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,0027 | 381819,66 | 1030,91 | |
| 148. 7 (21-130809-0801) | 147172С | Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,756 | 620,99 | 469,47 | |
| 148. 8 (24-040207-1008) | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 183,6 | 11,22 | 2059,99 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20,41 | 3673,06 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 309,38 | 55688,55 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 432,45 | 77840,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 18,81 | 3386,05 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 141,88 | 25537,83 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 36,1 | 6498,11 | |
| 149 | С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 0,065 КГ | шт. | | 180 | 384 | 69119,26 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 340,73 | 61331,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 14,82 | 2667,92 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14,82 | 2667,92 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,44 | 5119,95 | |
| 150 | Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015 | -Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | | 10 | 539,09 | 5390,86 | 42,8% 1309,38 |
| 150. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,34 | 3,4 | 843,44 | 2867,7 | |
| 150. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,2 | 958,04 | 191,61 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 305,93 | 3059,3 | |
| 150. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 3265,74 | 326,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,01 | 0,1 | 1097,70 | 109,77 |
| 150. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 2247,61 | 224,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 55,13 | 551,34 | |
| 150. 5 (21-130204-0201) | 145001С | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00003 | 0,0003 | 183487,58 | 55,05 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 5,5 | 55,05 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 347,41 | 3474,08 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 478,35 | 4783,46 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 20,81 | 208,08 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 151,75 | 1517,46 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,93 | 399,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | С123-070501 -0107 23-070501- 0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий CE102-R8 0,95 КГ | шт. | | 10 | 4116,08 | 41160,8 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3652,31 | 36523,1 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 158,88 | 1588,75 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 158,88 | 1588,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 304,89 | 3048,95 | |
| 152 | Ц13-080305- 0909 13-080305- 0909 РСНБ РК 2015 | -Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШР | шт. | | 10 | 4874,64 | 48746,4 | 42,8% 10911,78 |
| 152. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 3 | 30 | 843,44 | 25303,2 | |
| 152. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,2 | 958,04 | 191,61 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2549,48 | 25494,81 | |
| 152. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 3265,74 | 326,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 1097,70 | 109,77 | |
| 152. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 2247,61 | 224,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 818,38 | 81,84 | |
| 152. 5 (34-030302-0101) | 2875С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,51 | 5,1 | 14,35 | 73,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,45 | 624,52 | |
| 152. 6 (21-130207-1204) | 145785С | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 0,41 | 428,96 | 175,87 | |
| 152. 7 (21-130809-0801) | 147172С | Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,016 | 0,16 | 620,99 | 99,36 | |
| 152. 8 (21-130816-0202) | 147568С | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,2 | 2673,62 | 534,72 | |
| 152. 9 (21-130816-3008) | 147733С | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,124 | 1,24 | 355,8 | 441,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.10 (24-040207-1008) | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 210 | 11,22 | 2356,2 | |
| 152.11 (24-040207-2501) | 242794С | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,041 | 0,41 | 4010,64 | 1644,36 | |
| 152.12 (24-040207-3960) | 242966С | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 10 | 116,28 | 1162,8 | |
| 152.13 (22-040201-9901) | 249432С | Краска | кг | 0,2 | 2 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 641,45 | 6414,51 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3234,22 | 32342,23 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 4325,4 | 43254,01 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 188,15 | 1881,55 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1279,33 | 12793,33 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 361,08 | 3610,84 | |
| 153 | С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 3,8 КГ | шт. | | 10 | 6316,36 | 63163,62 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 5604,68 | 56046,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 243,8 | 2438,04 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 243,8 | 2438,04 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 467,88 | 4678,79 | |
| 154 | Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 10 | 2356,68 | 23566,78 | 42,8% 3463,46 |
| 154. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 1 | 10 | 809,22 | 8092,2 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 809,22 | 8092,2 | |
| 154. 2 (34-030302-0301) | 521С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,4 | 10,79 | 4,32 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 154. 3 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 1,3 | 166,06 | 215,88 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 22,02 | 220,19 | |
| 154. 4 (21-060405-1201) | 129995С | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | 0,01 | 136530,54 | 1365,31 | |
| 154. 5 (21-130201-0901) | 144746С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000049 | 0,00049 | 381819,66 | 187,09 | |
| 154. 6 (21-130207-1201) | 145782С | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 12,2 | 182,65 | 2228,33 | |
| 154. 7 (21-130207-1204) | 145785С | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,14 | 428,96 | 60,05 | |
| 154. 8 (21-130702-1301) | 146716С | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,06 | 743,06 | 44,58 | |
| 154. 9 (21-130804-0802) | 147084С | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | 0,01 | 289,46 | 2,89 | |
| 154.10 (21-130804-1205) | 147096С | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | 0,01 | 1023,76 | 10,24 | |
| 154.11 (21-130809-0801) | 147172С | Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,012 | 0,12 | 620,99 | 74,52 | |
| 154.12 (21-130812-0102) | 147246С | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 12,2 | 270,38 | 3298,64 | |
| 154.13 (21-130812-1036) | 147338С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,0007 | 222237,6 | 155,57 | |
| 154.14 (21-130816-0202) | 147568С | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,2 | 2673,62 | 534,72 | |
| 154.15 (24-040207-3960) | 242966С | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 10 | 116,28 | 1162,8 | |
| 154.16 (22-040201-9901) | 249432С | Краска | кг | 0,036 | 0,36 | - | - | |
| 154.17 (22-040501-1314) | 249530С | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,006 | 0,06 | 180,73 | 10,84 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 913,56 | 9135,59 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1744,8 | 17447,98 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2091,14 | 20911,44 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 90,96 | 909,65 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 437,31 | 4373,11 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 174,57 | 1745,69 | |
| 155 | С123-070204-0628 23-070204-0628 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ | шт. | | 10 | 968,03 | 9680,31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 858,96 | 8589,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 37,36 | 373,65 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 37,36 | 373,65 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 71,71 | 717,06 | |
| 156 | Ц13-080206-1901 | -Прокладка гофрированных труб | м | | 580 | 424,93 | 246456,73 | 42,8% |
| | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | | | | | | | 44182,87 |
| 156. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,22 | 127,6 | 799,44 | 102008,54 | |
| 156. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 1,276 | 958,04 | 1222,46 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 177,98 | 103231 | |
| 156. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,638 | 3265,74 | 2083,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,638 | 1097,70 | 700,33 | |
| 156. 4 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 15,66 | 166,06 | 2600,5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 156. 5 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,638 | 2247,61 | 1433,98 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,638 | 818,38 | 522,13 | |
| 156. 6 (34-030302-0101) | 2875С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0484 | 28,072 | 14,35 | 402,83 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 11,24 | 6520,85 | |
| 156. 7 (21-050307-0210) | 127927С | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 12,18 | 299,28 | 3645,23 | |
| 156. 8 (21-100502-1823) | 135958С | Клей марки БМК-5к | кг | 0,002 | 1,16 | 223,1 | 258,8 | |
| 156. 9 (21-130207-1201) | 145782С | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,134 | 77,72 | 182,65 | 14195,56 | |
| 156.10 (21-130812-0102) | 147246С | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,134 | 77,72 | 270,38 | 21013,93 | |
| 156.11 (21-130812-1036) | 147338С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001 | 0,005568 | 222237,6 | 1237,42 | |
| 156.12 (23-021104-1001) | 187503С | Патрубки | 10 шт. | 0,018 | 10,44 | 1453,5 | 15174,54 | |
| 156.13 | 241448С | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,067 | 38,86 | 216,24 | 8403,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (24-040201-0646) | | | | | | | | |
| 156.14 | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,18 | 104,4 | 11,22 | 1171,37 | |
| (24-040207-1008) | | | | | | | | |
| 156.15 | 242921С | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,01 | 5,8 | 150,96 | 875,57 | |
| (24-040207-3915) | | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 113,75 | 65975,5 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 300,87 | 174504,89 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 377,05 | 218687,76 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 16,4 | 9512,92 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 92,58 | 53695,79 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,48 | 18256,05 | |
| 157 | С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Трубы гибкие гофрированные легкого типа из ПВХ диаметром 25 мм 0,13 КГ | м | | 580 | 78,28 | 45402,42 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69,46 | 40286,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3,02 | 1752,48 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3,02 | 1752,48 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,8 | 3363,14 | |
| 158 | Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | -Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 580 | 83,99 | 48716,14 | 42,8% 9970,21 |
| 158. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,05 | 29 | 799,44 | 23183,76 | |
| 158. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,116 | 958,04 | 111,13 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 40,16 | 23294,89 | |
| 158. 3 | 766С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,058 | 3265,74 | 189,41 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,058 | 1097,70 | 63,67 | |
| 158. 4 | 2510С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,058 | 2247,61 | 130,36 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,058 | 818,38 | 47,47 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,551335 | 319,77 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158. 5 (21-130809-0801) | 147172С | Лента липкая изоляционная на поликасиновомкг компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | | 0,0016 | 0,928 | 620,99 | 576,28 | |
| 158. 6 (21-130816-0202) | 147568С | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0002 | 0,116 | 2673,62 | 310,14 | |
| 158. 7 (21-130816-3536) | 147838С | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,000004 | 0,002494 | 71863,08 | 179,23 | |
| 158. 8 (23-061702-0101) | 238442С | Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,05 | 29 | 5,1 | 147,9 | |
| 158. 9 (24-040207-1008) | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,122 | 70,76 | 11,22 | 793,93 | |
| 158.10 (24-040207-2501) | 242794С | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0031 | 1,798 | 4010,64 | 7211,13 | |
| 158.11 (24-040207-2804) | 242809С | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,008 | 4,64 | 115,26 | 534,81 | |
| 158.12 (22-040201-9901) | 249432С | Краска | кг | 0,0002 | 0,116 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 16,82 | 9753,41 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 57,34 | 33256,94 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 74,53 | 43227,16 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3,24 | 1880,38 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 20,43 | 11850,6 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,22 | 3608,6 | |
| 159 | Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 | -Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | | 30 | 867,21 | 26016,24 | 42,8% 4578,02 |
| 159. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,44 | 13,2 | 799,44 | 10552,61 | |
| 159. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,005 | 0,15 | 958,04 | 143,71 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 356,54 | 10696,31 | |
| 159. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,075 | 3265,74 | 244,93 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,075 | 1097,70 | 82,33 | |
| 159. 4 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0247 | 0,741 | 166,06 | 123,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 159. 5 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,075 | 2247,61 | 168,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0025 | 0,075 | 818,38 | 61,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159. 6 (34-030302-0101) | 2875С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0603 | 1,809 | 14,35 | 25,96 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 18,75 | 562,51 | |
| 159. 7 (21-050106-9908) | 125883С | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00011 | 0,0033 | 195518,96 | 645,21 | |
| 159. 8 (21-050301-0101) | 127415С | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00007 | 0,0021 | 157268,52 | 330,26 | |
| 159. 9 (21-130207-1201) | 145782С | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,045 | 1,35 | 182,65 | 246,58 | |
| 159.10 (21-130207-1204) | 145785С | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,025 | 0,75 | 428,96 | 321,72 | |
| 159.11 (21-130211-0606) | 146050С | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000006 | 0,000195 | 230636,06 | 44,97 | |
| 159.12 (21-130809-1301) | 147184С | Лента К226 | 100 м | 0,0003 | 0,009 | 1671,43 | 15,04 | |
| 159.13 (21-130812-0102) | 147246С | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,045 | 1,35 | 270,38 | 365,01 | |
| 159.14 (21-130812-1036) | 147338С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000018 | 0,000525 | 222237,6 | 116,67 | |
| 159.15 (21-130816-0202) | 147568С | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 0,123 | 2673,62 | 328,86 | |
| 159.16 (24-040201-0646) | 241448С | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,165 | 4,95 | 216,24 | 1070,39 | |
| 159.17 (24-040207-1008) | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,244 | 7,32 | 11,22 | 82,13 | |
| 159.18 (24-040207-1303) | 242707С | Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0083 | 0,249 | 1723,8 | 429,23 | |
| 159.19 (24-040207-1304) | 242708С | Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 | м | 0,34 | 10,2 | 332,89 | 3395,48 | |
| 159.20 (24-040207-3932) | 242938С | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,00002 | 0,000612 | 361,08 | 0,22 | |
| 159.21 (22-040201-9901) | 249432С | Краска | кг | 0,004 | 0,12 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 246,39 | 7391,78 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 616,9 | 18506,9 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 769,5 | 23084,92 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 33,47 | 1004,19 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 186,07 | 5582,22 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 64,24 | 1927,13 | |
| 160 | Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 | -Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | | 300 | 3077,91 | 923374,18 | 42,8% 227942,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 6 | | | | | | | |
| 160. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 2,09 | 627 | 799,44 | 501248,88 | |
| 160. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,109 | 32,7 | 958,04 | 31327,91 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1775,26 | 532576,79 | |
| 160. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0545 | 16,35 | 3265,74 | 53394,85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 16,35 | 1097,70 | 17947,40 | |
| 160. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0545 | 16,35 | 2247,61 | 36748,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 16,35 | 818,38 | 13380,51 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 300,48 | 90143,27 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1971,31 | 591392,15 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2731,12 | 819335,02 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 118,8 | 35641,07 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 878,61 | 263583,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227,99 | 68398,09 | |
| 161 | С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Коробки установочные 0,01 КГ | шт. | | 180 | 36,8 | 6623,26 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 32,65 | 5877 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,42 | 255,65 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,42 | 255,65 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,73 | 490,61 | |
| 162 | С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3 1,2 КГ | шт. | | 120 | 41,65 | 4998,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 36,96 | 4435,2 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,61 | 192,93 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,61 | 192,93 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,09 | 370,25 | |
| 163 | С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 Т | км | | 0,58 | 228744,37 | 132671,73 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 202971,1 | 117723,24 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 8829,24 | 5120,96 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8829,24 | 5120,96 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16944,03 | 9827,54 | |
| 164 | С123-060144-0603 23-060144-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 0,196 Т | км | | 0,03 | 417995,95 | 12539,88 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 370899,17 | 11126,98 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 16134,11 | 484,02 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 16134,11 | 484,02 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30962,66 | 928,88 | |
| 165 | Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 | -Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола | м | | 40 | 447,29 | 17891,7 | 42,8% 1959,65 |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,13 | 5,2 | 799,44 | 4157,09 | |
| 165. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,011 | 0,44 | 958,04 | 421,54 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 114,47 | 4578,63 | |
| 165. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0055 | 0,22 | 3265,74 | 718,46 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,22 | 1097,70 | 241,49 | |
| 165. 4 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0719 | 2,876 | 166,06 | 477,59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165. 5 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0055 | 0,22 | 2247,61 | 494,47 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0055 | 0,22 | 818,38 | 180,04 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 42,26 | 1690,53 | |
| 165. 6 (21-050106-1001) | 125715С | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0,00081 | 0,0324 | 188688,6 | 6113,51 | |
| 165. 7 (21-050307-0210) | 127927С | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,005 | 0,2 | 299,28 | 59,86 | |
| 165. 8 (21-130812-1036) | 147338С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000016 | 0,00064 | 222237,6 | 142,23 | |
| 165. 9 (22-040501-0803) | 249504С | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,037 | 1,48 | 1184,41 | 1752,93 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 201,71 | 8068,53 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 347,9 | 13916,14 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 396,89 | 15875,79 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 17,26 | 690,6 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 66,26 | 2650,25 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,13 | 1325,31 | |
| 166 | Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 10 | 2772,96 | 27729,59 | 42,8% 2509,93 |
| 166. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,7 | 7 | 799,44 | 5596,08 | |
| 166. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,028 | 0,28 | 958,04 | 268,25 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 586,43 | 5864,33 | |
| 166. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,14 | 3265,74 | 457,2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,14 | 1097,70 | 153,68 | |
| 166. 4 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,254 | 2,54 | 166,06 | 421,79 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166. 5 | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,014 | 0,14 | 2247,61 | 314,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (33-010201-0102) | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,014 | 0,14 | 818,38 | 114,57 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 119,37 | 1193,66 | |
| 166. 6 | 127755С (21-050304-0115) | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0081 | 0,081 | 157572,53 | 12763,37 | |
| 166. 7 | 147338С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000078 | 0,00078 | 222237,6 | 173,35 | |
| 166. 8 | 249504С (22-040501-0803) | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,2 | 2 | 1184,41 | 2368,82 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1530,55 | 15305,54 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2209,53 | 22095,28 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2460,52 | 24605,22 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 107,03 | 1070,33 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 358,03 | 3580,26 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,4 | 2054,04 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | . | . | . | . | 1392954,3 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 1352667,5 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 132187,47 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 794139,56 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 357700,11 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 413518,06 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 339891,73 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 73626,33 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 141294,84 | . |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 1907480,4 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 979,31 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 794139,56 | . |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 40286,8 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 40286,8 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 1752,48 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 3363,14 | . |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 45402,42 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | . | . | . | . | 1952882,8 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 979,31 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 794139,56 | . |

## РАЗДЕЛ 15. ОСВЕЩЕНИЕ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Ц13-080305- | -Выключатель одноклавишный утопленного | шт. | | 100 | 410,1 | 41009,58 | 42,8% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | типа. Монтаж при скрытой проводке | | | | | | 10501,58 |
| 167. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,29 | 29 | 843,44 | 24459,76 | |
| 167. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,08 | 958,04 | 76,64 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 245,36 | 24536,4 | |
| 167. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,04 | 3265,74 | 130,63 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,04 | 1097,70 | 43,91 | |
| 167. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,04 | 2247,61 | 89,9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,04 | 818,38 | 32,74 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,21 | 220,53 | |
| 167. 5 (21-130103-0102) | 144613С | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,00315 | 19874,45 | 62,6 | |
| 167. 6 (24-040207-1008) | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 102 | 11,22 | 1144,44 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 12,07 | 1207,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 258,87 | 25887,34 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 363,89 | 36388,92 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 15,83 | 1582,92 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 120,84 | 12084,5 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,38 | 3037,75 | |
| 168 | С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, С56-122 0,13 КГ | шт. | | 100 | 226,58 | 22657,93 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 201,05 | 20105 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 8,75 | 874,57 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8,75 | 874,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,78 | 1678,37 | |
| 169 | Ц13-080206-1901 | -Прокладка гофрированных труб | м | | 970 | 424,93 | 412177,64 | 42,8% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | | | | | | | 73892,04 |
| 169. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,22 | 213,4 | 799,44 | 170600,5 | |
| 169. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 2,134 | 958,04 | 2044,46 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 177,98 | 172644,95 | |
| 169. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 1,067 | 3265,74 | 3484,54 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 1,067 | 1097,70 | | 1171,25 |
| 169. 4 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,027 | 26,19 | 166,06 | 4349,11 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| 169. 5 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 1,067 | 2247,61 | 2398,2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 1,067 | 818,38 | | 873,21 |
| 169. 6 (34-030302-0101) | 2875С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0484 | 46,948 | 14,35 | 673,7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 11,24 | 10905,56 | |
| 169. 7 (21-050307-0210) | 127927С | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 20,37 | 299,28 | 6096,33 | |
| 169. 8 (21-100502-1823) | 135958С | Клей марки БМК-5к | кг | 0,002 | 1,94 | 223,1 | 432,81 | |
| 169. 9 (21-130207-1201) | 145782С | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,134 | 129,98 | 182,65 | 23740,85 | |
| 169.10 (21-130812-0102) | 147246С | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,134 | 129,98 | 270,38 | 35143,99 | |
| 169.11 (21-130812-1036) | 147338С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00001 | 0,009312 | 222237,6 | 2069,48 | |
| 169.12 (23-021104-1001) | 187503С | Патрубки | 10 шт. | 0,018 | 17,46 | 1453,5 | 25378,11 | |
| 169.13 (24-040201-0646) | 241448С | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,067 | 64,99 | 216,24 | 14053,44 | |
| 169.14 (24-040207-1008) | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,18 | 174,6 | 11,22 | 1959,01 | |
| 169.15 (24-040207-3915) | 242921С | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,01 | 9,7 | 150,96 | 1464,31 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 113,75 | 110338,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 300,87 | 291844,39 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 377,05 | 365736,43 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 16,4 | 15909,53 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 92,58 | 89801,57 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,48 | 30531,68 | |
| 170 | С123-011305 -0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Труба гибкая гофрированная легкого типаиз ПВХ диаметром 16 мм 0,082 КГ | м | | 970 | 44,9 | 43551,92 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 39,84 | 38644,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,73 | 1681,05 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,73 | 1681,05 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,33 | 3226,07 | |
| 171 | Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | -Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 970 | 83,99 | 81473,55 | 42,8% 16674,32 |
| 171. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,05 | 48,5 | 799,44 | 38772,84 | |
| 171. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,194 | 958,04 | 185,86 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 40,16 | 38958,7 | |
| 171. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,097 | 3265,74 | 316,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,097 | 1097,70 | 106,48 | |
| 171. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,097 | 2247,61 | 218,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,097 | 818,38 | 79,38 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,551335 | 534,79 | |
| 171. 5 (21-130809-0801) | 147172С | Лента липкая изоляционная на поликасиновомкомпаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0016 | 1,552 | 620,99 | 963,78 | |
| 171. 6 (21-130816-0202) | 147568С | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0002 | 0,194 | 2673,62 | 518,68 | |
| 171. 7 (21-130816-3536) | 147838С | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,000004 | 0,004171 | 71863,08 | 299,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171. 8 (23-061702-0101) | 238442С | Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,05 | 48,5 | 5,1 | 247,35 | |
| 171. 9 (24-040207-1008) | 242691С | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,122 | 118,34 | 11,22 | 1327,77 | |
| 171.10 (24-040207-2501) | 242794С | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0031 | 3,007 | 4010,64 | 12059,99 | |
| 171.11 (24-040207-2804) | 242809С | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,008 | 7,76 | 115,26 | 894,42 | |
| 171.12 (22-040201-9901) | 249432С | Краска | кг | 0,0002 | 0,194 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 16,82 | 16311,74 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 57,34 | 55619,37 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 74,53 | 72293,69 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3,24 | 3144,78 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 20,43 | 19819,1 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,22 | 6035,08 | |
| 172 | Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | | 200 | 3077,91 | 615582,79 | 42,8% 151961,91 |
| 172. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 2,09 | 418 | 799,44 | 334165,92 | |
| 172. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,109 | 21,8 | 958,04 | 20885,27 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1775,26 | 355051,19 | |
| 172. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0545 | 10,9 | 3265,74 | 35596,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 10,9 | 1097,70 | 11964,93 | |
| 172. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0545 | 10,9 | 2247,61 | 24498,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0545 | 10,9 | 818,38 | 8920,34 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 300,48 | 60095,51 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1971,31 | 394261,43 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2731,12 | 546223,35 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 118,8 | 23760,72 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 878,61 | 175722,63 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227,99 | 45598,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | С123-070202 -0901 23-070202- 0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Коробки установочные 0,01 КГ | шт. | | 100 | 36,8 | 3679,59 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 32,65 | 3265 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,42 | 142,03 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,42 | 142,03 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,73 | 272,56 | |
| 174 | С123-070202 -1401 23-070202- 1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3 1,2 КГ | шт. | | 100 | 41,65 | 4165,32 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 36,96 | 3696 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,61 | 160,78 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1,61 | 160,78 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,09 | 308,54 | |
| 175 | С123-060144 -0303 23-060144- 0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 59 КГ | км | | 0,22 | 97204,74 | 21385,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 86252,41 | 18975,53 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3751,98 | 825,44 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3751,98 | 825,44 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7200,35 | 1584,08 | |
| 176 | С123-060144 -0503 23-060144- 0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 86 КГ | км | | 0,75 | 143861,59 | 107896,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 127652,3 | 95739,23 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 5552,88 | 4164,66 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5552,88 | 4164,66 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10656,41 | 7992,31 | |
| 177 | Ц13-080305-0202 | -Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | | 100 | 1706,07 | 170606,55 | 42,8% |
| | 13-080305-0202 РСНБ РК 2015 | | | | | | | 17795,23 |
| 177. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,49 | 49 | 843,44 | 41328,56 | |
| 177. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0026 | 0,26 | 958,04 | 249,09 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 415,78 | 41577,65 | |
| 177. 3 (34-030302-0301) | 521С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0696 | 6,96 | 10,79 | 75,1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 177. 4 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,13 | 3265,74 | 424,55 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,13 | 1097,70 | 142,70 | |
| 177. 5 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,13 | 2247,61 | 292,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,13 | 818,38 | 106,39 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 7,92 | 791,83 | |
| 177. 6 (21-130101-0101) | 144476С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00006 | 0,006 | 16190,17 | 97,14 | |
| 177. 7 (21-130816-2102) | 147653С | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000003 | 0,0003 | 3979614,44 | 1193,88 | |
| 177. 8 (21-130816-3301) | 147763С | Хомутик | шт. | 1,02 | 102 | 818,81 | 83518,62 | |
| 177. 9 (24-040207-4004) | 243009С | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,04 | 204 | 32,64 | 6658,56 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 914,68 | 91468,21 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1335,89 | 133588,6 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1513,84 | 151383,83 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 65,85 | 6585,2 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 243,8 | 24380,43 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,38 | 12637,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | С123-070219 -0103 23-070219- 0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 0,02 КГ | шт. | | 100 | 170,15 | 17015,14 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 150,98 | 15098 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 6,57 | 656,76 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,57 | 656,76 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12,6 | 1260,38 | |
| 179 | С129-000000 0-0000 Т129-00000 00-0000 | -Лампа накаливания Б230-60-4 | шт | | 100 | 112,7 | 11269,8 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 100 | 10000 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 4,35 | 435 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4,35 | 435 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,35 | 834,8 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | . | . | . | . | 1106724,7 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 1058079,9 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 219325,32 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 632768,9 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 156878,76 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 328632,46 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 270825,09 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 57807,37 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 110936,99 | . |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 1497649,3 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 782,37 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 632768,9 | . |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 10000 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 10000 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 435 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 834,8 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 11269,8 | . |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 38644,8 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 38644,8 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 1681,05 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 3226,07 | . |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 43551,92 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | . | . | . | . | 1552471 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 782,37 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - Тенге | . | . | . | . | 632768,9 | . |
| | | РАЗДЕЛ 16. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | |
| 180 | Ц13-080206-3001<br>13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Коробка уравнивания потенциалов.Монтаж оборудования | шт. | 5 | 3077,91 | 15389,57 | | 42,8%<br>3799,05 |
| 180. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 2,09 | 10,45 | 799,44 | 8354,15 | |
| 180. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,109 | 0,545 | 958,04 | 522,13 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1775,26 | 8876,28 | |
| 180. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,2725 | 3265,74 | 889,91 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0545 | 0,2725 | 1097,70 | 299,12 |
| 180. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0545 | 0,2725 | 2247,61 | 612,47 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0545 | 0,2725 | 818,38 | 223,01 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 300,48 | 1502,39 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1971,31 | 9856,54 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2731,12 | 13655,58 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 118,8 | 594,02 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 878,61 | 4393,07 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 227,99 | 1139,97 | |
| 181 | С123-070202-0801<br>23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Коробка уравнивания потенциалов<br>0,16 КГ | шт. | 5 | | 256,48 | 1282,39 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 227,58 | 1137,9 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 9,9 | 49,5 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 9,9 | 49,5 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19 | 94,99 | |
| 182 | Ц13-080206- | -Провод групповой осветительных сетей в | м | | 40 | 371,58 | 14863,16 | 42,8% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | | | | | | 2199,67 |
| 182. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 0,16 | 6,4 | 799,44 | 5116,42 | |
| 182. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,024 | 958,04 | 22,99 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 128,49 | 5139,41 | |
| 182. 3 (31-050102-0302) | 766С | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,012 | 3265,74 | 39,19 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,012 | 1097,70 | | 13,17 |
| 182. 4 (33-010201-0102) | 2510С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,012 | 2247,61 | 26,97 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,012 | 818,38 | | 9,82 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,65 | 66,16 | |
| 182. 5 (21-050307-0210) | 127927С | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,025 | 1 | 299,28 | 299,28 | |
| 182. 6 (21-130103-0102) | 144613С | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0001 | 0,004 | 19874,45 | 79,5 | |
| 182. 7 (21-130207-9900) | 145786С | Дюбели | т | 0,000018 | 0,00072 | - | - | |
| 182. 8 (21-130209-0304) | 145981С | Гвозди усиленные ГОСТ 283-75 | кг | 0,013 | 0,52 | 173,08 | 90 | |
| 182. 9 (21-130816-0202) | 147568С | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0031 | 0,124 | 2673,62 | 331,53 | |
| 182.10 (21-130816-3007) | 147732С | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,0083 | 0,332 | 357,84 | 118,8 | |
| 182.11 (23-061702-0103) | 238444С | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутреннимдиаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,12 | 4,8 | 32,64 | 156,67 | |
| 182.12 (24-040201-0646) | 241448С | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,28 | 11,2 | 216,24 | 2421,89 | |
| 182.13 (24-040207-1302) | 242706С | Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,03 | 1,2 | 1699,32 | 2039,18 | |
| 182.14 (24-040207-2502) | 242795С | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0012 | 0,048 | 905,76 | 43,48 | |
| 182.15 (24-040207-2804) | 242809С | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,049 | 1,96 | 115,26 | 225,91 | |
| 182.16 (22-040201-9901) | 249432С | Краска | кг | 0,003 | 0,12 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 145,16 | 5806,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 274,72 | 10988,82 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 329,71 | 13188,48 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 14,34 | 573,7 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 69,33 | 2773,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,52 | 1100,97 | |
| 183 | С123-060902 -0109 23-060902- 0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 45 КГ | км | | 0,02 | 101744,6 | 2034,89 | |
| | | - - -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - Тенге | . | . | . | . | 14015,69 | . |
| | | РАЗДЕЛ 17. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | |
| 185 | Е11-190501-0101 11-190501-0101 РСНБ РК 2015 | -Установка сигнализатора загазованности диаметром до 50мм | клапан | | 10 | 5926,02 | 59260,19 | 60,4% 11022,92 |
| 185. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 2,17 | 21,7 | 818,38 | 17758,85 | |
| 185. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 | 0,6 | 818,38 | 491,03 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1824,99 | 18249,87 | |
| 185. 3 | 2016С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,42 | 4,2 | 166,06 | 697,45 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 185. 4 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,6 | 1755,85 | 1053,51 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,06 | 0,6 | 818,38 | 491,03 | |
| 185. 5 | 2577С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,6 | 17,05 | 10,23 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 176,12 | 1761,19 | |
| 185. 6 | 144763С (21-130201-1201) | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0015 | 0,015 | 236303,4 | 3544,55 | |
| 185. 7 | 146645С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,005 | 0,05 | 4812,69 | 240,63 | |
| 185. 8 | 146649С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,05 | 0,5 | 180,96 | 90,48 | |
| 185. 9 | 147338С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00002 | 0,0002 | 222237,6 | 44,45 | |
| 185.10 | 158884С (23-020103-0207) | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 20 | 875,81 | 17516,2 | |
| 185.11 | 187338С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,02 | 30195,06 | 603,9 | |
| 185.12 | 408458С (51-011004-9901) | Клапаны предохранительные ГОСТ 31294-2005 | шт. | 1 | 10 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2204,02 | 22040,21 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 4156,03 | 41560,25 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 5258,32 | 52583,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 228,74 | 2287,37 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1331,03 | 13310,29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 438,96 | 4389,64 | |
| 186 | С129-000000 0-0000 Т129-00000 00-0000 | -Сигнализатор загазованности с клапаном УКЗ СН(2В)-СО,КЗГУИ | шт | | 10 | 77880,2 | 778802,02 | |
| | | - - -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | МВт (0,18 Гкал/ч). Установка | | | | | | |
| 189. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8) | чел-ч | 38,625 | 386,25 | 799,44 | 308783,7 | |
| 189. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,72 | 27,2 | 976,51 | 26561,24 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 33534,49 | 335344,94 | |
| 189. 3 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,54 | 15,398 | 3080,63 | 47437,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,54 | 15,398 | 1097,70 | 16902,38 | |
| 189. 4 (32-040105-0501) | 2011С | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,602035 | 6,02 | 128,85 | 775,72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 189. 5 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,952 | 19,518 | 166,06 | 3241,24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 189. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,18 | 11,802 | 1755,85 | 20722,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,18 | 11,802 | 818,38 | 9658,52 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 7217,61 | 72176,13 | |
| 189. 7 (21-130201-1201) | 144763С | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00802 | 0,0802 | 236303,4 | 18951,53 | |
| 189. 8 (21-130702-0401) | 146678С | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00005 | 0,0005 | 221161 | 110,58 | |
| 189. 9 (21-130803-0901) | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 0,4 | 304,79 | 121,92 | |
| 189.10 (21-130812-1039) | 147341С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00138 | 0,0138 | 195385,08 | 2696,31 | |
| 189.11 (21-130816-2202) | 147667С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,25 | 2,5 | 424,32 | 1060,8 | |
| 189.12 (22-040603-0102) | 149389С | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 0,4 | 371,47 | 148,59 | |
| 189.13 (23-020103-0207) | 158884С | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 10 | 875,81 | 8758,1 | |
| 189.14 (23-020103-0208) | 158885С | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 10 | 1167,79 | 11677,9 | |
| 189.15 | 158886С | Фланцы стальные приварные плоские из | шт. | 1 | 10 | 1332 | 13320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (23-020103-0209) | углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | | | | | | |
| 189.16 | 158887С (23-020103-0210) | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 3 | 30 | 1715,07 | 51452,1 | |
| 189.17 | 187338С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,01 | 30195,06 | 301,95 | |
| 189.18 | 187339С (23-021101-1304) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,005 | 0,05 | 57847,26 | 2892,36 | |
| 189.19 | 249132С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 1,4 | 14 | 93 | 1302 | |
| 189.20 | 249409С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 0,8 | 247,03 | 197,62 | |
| 189.21 | 409085С (51-011007-0101) | Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005 | шт. | 2 | 20 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 11299,18 | 112991,77 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 49395,16 | 493951,6 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 69649,99 | 696499,94 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3029,77 | 30297,75 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 23284,61 | 232846,09 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5814,38 | 58143,82 | |
| 190 | 51-040105-0111 51-040105-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Котел газовый КОВ-10 СТПВ, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт 36 КГ | комплект | | 10 | 71788,63 | 717886,26 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 63700 | 637000 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 2770,95 | 27709,5 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2770,95 | 27709,5 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5317,68 | 53176,76 | |
| 191 | Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | | 80 | 1296,69 | 103735,21 | 60,4% --- 22623,31 |
| 191. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,553 | 44,24 | 830,61 | 36746,19 | |
| 191. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,848 | 836,83 | 709,63 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 468,2 | 37455,81 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,096 | 3552,1 | 341 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,096 | 818,38 | 78,56 | |
| 191. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,056 | 3080,63 | 172,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,056 | 1097,70 | 61,47 | |
| 191. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,696 | 1755,85 | 1222,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,696 | 818,38 | 569,59 | |
| 191. 6 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 14,752 | 17,05 | 251,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 24,84 | 1987,11 | |
| 191. 7 (21-020401-2804) | 102636С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000051 | 0,004048 | 23445,62 | 94,91 | |
| 191. 8 (21-050307-0507) | 127966С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,16 | 364,91 | 58,39 | |
| 191. 9 (21-130701-0201) | 146645С | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,256 | 4812,69 | 1232,05 | |
| 191.10 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,28 | 180,96 | 50,67 | |
| 191.11 (23-021104-0405) | 187490С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,168046 | 13,444 | 511,02 | 6869,99 | |
| 191.12 (21-130703-1404) | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 1,408 | 268,51 | 378,06 | |
| 191.13 (23-010201-0103) | 272133С | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 80 | 275,08 | 22006,4 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 383,63 | 30690,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 867,8 | 69423,76 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1150,59 | 92047,07 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 50,05 | 4004,05 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 332,84 | 26627,36 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96,05 | 7684,09 | |
| 192 | Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | | 1174,14 | 29353,44 | 60,4% 7069,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. и доп. вып. 6 | | | | | | | | |
| 192. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,553 | 13,825 | 830,61 | 11483,18 | |
| 192. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,265 | 836,83 | 221,76 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 468,2 | 11704,94 | |
| 192. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,03 | 3552,1 | 106,56 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,03 | 818,38 | 24,55 | |
| 192. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0175 | 3080,63 | 53,91 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0175 | 1097,70 | 19,21 | |
| 192. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,2175 | 1755,85 | 381,9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,2175 | 818,38 | 178,00 | |
| 192. 6 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 4,61 | 17,05 | 78,6 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 24,84 | 620,97 | |
| 192. 7 (21-020401-2804) | 102636С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000051 | 0,001275 | 23445,62 | 29,89 | |
| 192. 8 (21-050307-0507) | 127966С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,05 | 364,91 | 18,25 | |
| 192. 9 (21-130701-0201) | 146645С | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,08 | 4812,69 | 385,02 | |
| 192.10 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,0875 | 180,96 | 15,83 | |
| 192.11 (23-010201-0107) | 150530С | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 25 | 166,35 | 4158,75 | |
| 192.12 (23-021104-0405) | 187490С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,168 | 4,2 | 511,02 | 2146,28 | |
| 192.13 (21-130703-1404) | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,44 | 268,51 | 118,14 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 274,89 | 6872,17 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 759,05 | 18976,32 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1041,84 | 26046,11 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 45,32 | 1133,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 328,11 | 8202,79 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,97 | 2174,33 | |
| 193 | Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | | 100 | 1274,35 | 127435,22 | 60,4% 28279,14 |
| 193. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 0,553 | 55,3 | 830,61 | 45932,73 | |
| 193. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 1,06 | 836,83 | 887,04 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 468,2 | 46819,77 | |
| 193. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,12 | 3552,1 | 426,25 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,12 | 818,38 | | 98,21 |
| 193. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,07 | 3080,63 | 215,64 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,07 | 1097,70 | | 76,84 |
| 193. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,87 | 1755,85 | 1527,59 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,87 | 818,38 | | 711,99 |
| 193. 6 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 18,44 | 17,05 | 314,4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 24,84 | 2483,89 | |
| 193. 7 (21-020401-2804) | 102636С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000049 | 0,0049 | 23445,62 | 114,88 | |
| 193. 8 (21-050307-0507) | 127966С | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,2 | 364,91 | 72,98 | |
| 193. 9 (21-130701-0201) | 146645С | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,32 | 4812,69 | 1540,06 | |
| 193.10 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,35 | 180,96 | 63,34 | |
| 193.11 (23-010201-0112) | 150535С | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 100 | 255,32 | 25532 | |
| 193.12 (23-021104-0405) | 187490С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,168 | 16,8 | 511,02 | 8585,14 | |
| 193.13 | 249131С | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 1,76 | 268,51 | 472,58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-130703-1404) | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 363,81 | 36380,98 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 847,98 | 84797,6 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1130,77 | 113076,74 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 49,19 | 4918,84 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 331,98 | 33197,98 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 94,4 | 9439,65 | |
| 194 | Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | | 205 | 585,2 | 119966,64 | 60,4% 39489,18 |
| 194. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1) | чел-ч | 0,333 | 68,265 | 957,73 | 65379,44 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 318,92 | 65379,44 | |
| 194. 2 | 147045С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,0045 | 0,9225 | 304,79 | 281,17 | |
| 194. 3 | 147790С (21-130816-3427) | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,0025 | 0,5125 | 120,36 | 61,68 | |
| 194. 4 | 149394С (22-040603-0107) | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 2,05 | 381,67 | 782,42 | |
| 194. 5 | 249409С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,009 | 1,845 | 247,03 | 455,77 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 7,71 | 1581,05 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 326,64 | 66960,49 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 519,27 | 106449,67 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 22,59 | 4630,56 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 215,22 | 44119,74 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43,35 | 8886,42 | |
| 195 | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | | 20 | 2461,65 | 49232,95 | 60,4% 13806,48 |
| 195. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,47 | 29,4 | 771,93 | 22694,74 | |
| 195. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,2 | 818,38 | 163,68 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1142,92 | 22858,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195. 3 (31-060103-0501) | 2016С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 7 | 166,06 | 1162,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 195. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,2 | 1755,85 | 351,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,2 | 818,38 | 163,68 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 75,68 | 1513,59 | |
| 195. 5 (21-130201-0506) | 144730С | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,022 | 178001,92 | 3916,04 | |
| 195. 6 (21-130812-1039) | 147341С | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,0028 | 195385,08 | 547,08 | |
| 195. 7 (23-021101-1303) | 187338С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,04 | 30195,06 | 1207,8 | |
| 195. 8 (51-010802-0101) | 404186С | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 20 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 283,55 | 5670,92 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1493,96 | 29879,25 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2184,29 | 43685,74 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 95,02 | 1900,33 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 785,34 | 15706,81 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 182,34 | 3646,89 | |
| 196 | С123-040905-2903 23-040905-2903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 0,54 КГ | шт. | | 10 | 1817,19 | 18171,88 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1612,44 | 16124,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 70,14 | 701,41 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 70,14 | 701,41 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 134,61 | 1346,06 | |
| 197 | С123-040905-0201 23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I | -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 0,29 КГ | шт. | | 10 | 1146,32 | 11463,19 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1017,16 | 10171,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 44,25 | 442,46 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 44,25 | 442,46 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,91 | 849,13 | |
| 198 | Е11-130301-0406 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 14 | 81,05 | 1134,72 | 54,2% |
| | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | | | | | | | 203,86 |
| 198. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,413 | 905,17 | 373,84 | |
| 198. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0028 | 818,39 | 2,29 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 26,87 | 376,13 | |
| 198. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0014 | 3362,02 | 4,71 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0014 | 818,38 | 818,38 | 1,15 |
| 198. 4 (31-050402-0301) | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0014 | 35,7 | 0,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0014 | 1755,85 | 2,46 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0014 | 818,38 | 818,38 | 1,15 |
| 198. 6 (31-040301-0101) | 2515С | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,1568 | 46,3 | 7,26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,03 | 14,47 | |
| 198. 7 (21-130704-3101) | 146883С | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,00021 | 273897,54 | 57,52 | |
| 198. 8 (22-040101-0502) | 149219С | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,00126 | 283474,83 | 357,18 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 29,62 | 414,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 57,36 | 803,01 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 71,92 | 1006,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3,13 | 43,8 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 17,69 | 247,66 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6 | 84,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 14 | 139,81 | 1957,33 | 54,2%<br>252,01 |
| 199. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,5964 | 771,93 | 460,38 | |
| 199. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0056 | 818,38 | 4,58 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 33,21 | 464,96 | |
| 199. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0028 | 3362,02 | 9,41 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0002 | 0,0028 | 818,38 | 2,29 |
| 199. 4 (31-050402-0301) | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,0028 | 35,7 | 0,1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 199. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0028 | 1755,85 | 4,92 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0002 | 0,0028 | 818,38 | 2,29 |
| 199. 6 (31-040301-0101) | 2515С | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,182 | 46,3 | 8,43 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,63 | 22,86 | |
| 199. 7 (22-040601-0501) | 149372С | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000392 | 347224,83 | 136,11 | |
| 199. 8 (22-040705-0402) | 149529С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,00252 | 343426,5 | 865,43 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 71,54 | 1001,55 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 106,06 | 1484,78 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 124,06 | 1736,79 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 5,4 | 75,55 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 23,4 | 327,56 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,36 | 144,99 | |
| 200 | Е11-190101-0102<br>11-190101-0102 РСНБ РК 2015 | -Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | | 10 | 45942,17 | 459421,74 | 60,4%<br>5801,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. и доп. вып. 6 | | | | | | | | |
| 200. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 1,15 | 11,5 | 771,93 | 8877,19 | |
| 200. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 | 0,9 | 807,99 | 727,19 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 960,44 | 9604,39 | |
| 200. 3 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,01 | 0,1 | 1370,19 | 137,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,1 | 724,87 | 72,49 | |
| 200. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,8 | 1755,85 | 1404,68 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 0,8 | 818,38 | 654,70 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 154,17 | 1541,7 | |
| 200. 5 (21-130803-0901) | 147045С | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,008 | 0,08 | 304,79 | 24,38 | |
| 200. 6 (22-040603-0107) | 149394С | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,1 | 381,67 | 38,17 | |
| 200. 7 (23-011306-0301) | 157978С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 1 | 10 | 930,04 | 9300,4 | |
| 200. 8 (22-040201-0702) | 249409С | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,2 | 247,03 | 49,41 | |
| 200. 9 (23-040905-0206) | 254240С | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 10 | 628,58 | 6285,8 | |
| 200.10 (23-090101-0203) | 267530С | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 1 | 10 | 37573,93 | 375739,3 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 39143,75 | 391437,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 40185,64 | 401856,35 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 40765,74 | 407657,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1773,31 | 17733,1 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2353,41 | 23534,15 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3403,12 | 34031,24 | |
| 201 | Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Фасонные части стальные сварные диаметром 15-25 мм. Установка | т фасонных частей | | 0,029 | 1307925,42 | 37929,84 | 62,1% 6902,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 201. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5) | чел-ч | 312,7 | 9,068 | 942,45 | 8546,42 | |
| 201. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 2,735 | 939,57 | 2569,44 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 383305,44 | 11115,86 | |
| 201. 3 (31-060201-0501) | 126С | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 2,671 | 3063,81 | 8184,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 92,11 | 2,671 | 942,45 | 2517,28 |
| 201. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,06351 | 1755,85 | 111,51 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 2,19 | 0,06351 | 818,38 | 51,98 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 286052,85 | 8295,53 | |
| 201. 5 (21-130812-1046) | 147348С | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,00261 | 197175,18 | 514,63 | |
| 201. 6 (23-021199-9910) | 251470С | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1 | 0,029 | 324022,38 | 9396,65 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 341768,15 | 9911,28 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 922525,11 | 26753,23 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1160557,79 | 33656,18 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 50484,26 | 1464,04 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 288516,94 | 8366,99 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 96883,36 | 2809,62 | |
| 202 | Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | -Монтаж дымовых труб из листовой стали | т конструкций | | 0,4 | 116978,31 | 46791,32 | 60,9% 13901,21 |
| 202. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 73,6 | 29,44 | 771,93 | 22725,62 | |
| 202. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,108 | 932,18 | 100,68 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 57065,74 | 22826,29 | |
| 202. 3 (31-060103-0101) | 376С | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16,3 | 6,52 | 296,82 | 1935,27 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 202. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,044 | 3080,63 | 135,55 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,11 | 0,044 | 1097,70 | 48,30 |
| 202. 5 | 1198С | Лебедки электрические тяговым усилием до | маш.-ч | 3,7 | 1,48 | 98,83 | 146,27 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (31-050402-0304) | 31,39 кН (3,2 т) | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 202. 6 | 2346С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,19 | 0,476 | 166,97 | 79,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 202. 7 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,064 | 1755,85 | 112,37 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,064 | 818,38 | 52,38 | |
| 202. 8 | 2577С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 0,928 | 17,05 | 15,82 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 6061,89 | 2424,76 | |
| 202. 9 | 126898С (21-050204-9903) | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000776 | 158179,38 | 122,75 | |
| 202.10 | 128070С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,03 | 0,012 | 66,3 | 0,8 | |
| 202.11 | 128849С (21-050310-1108) | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,00748 | 2742,28 | 20,51 | |
| 202.12 | 131534С (21-070201-0101) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000412 | 43438,52 | 17,9 | |
| 202.13 | 144746С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,005 | 0,002 | 381819,66 | 763,64 | |
| 202.14 | 145983С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,004 | 196,54 | 0,79 | |
| 202.15 | 146649С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,78 | 180,96 | 141,15 | |
| 202.16 | 146664С (21-130701-1002) | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,236 | 91,04 | 21,49 | |
| 202.17 | 147074С (21-130804-0301) | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,00004 | 1774323,66 | 70,97 | |
| 202.18 | 147347С (21-130812-1045) | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,0056 | 208172,82 | 1165,77 | |
| 202.19 | 149219С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000124 | 283474,83 | 35,15 | |
| 202.20 | 149375С | Растворители для лакокрасочных материалов | т | 0,0006 | 0,00024 | 444671,26 | 106,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (22-040601-0602) | Р-4 ГОСТ 7827-74 | | | | | | |
| 202.21 | 248298С (21-060405-9901) | Конструкции стальные | т | 1 | 0,4 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 6169,06 | 2467,62 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69045 | 27618 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 103798,03 | 41519,21 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 4515,21 | 1806,09 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 39268,25 | 15707,3 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8665,06 | 3466,02 | |
| 203 | С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Стоимость м/к дымовой трубы из листовой стали<br>1 Т | т | | 0,4 | 389764,61 | 155905,85 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 345848,74 | 138339,5 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 15044,42 | 6017,77 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 15044,42 | 6017,77 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28871,45 | 11548,58 | |
| 204 | Е11-260101-1002 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 1 | 49331,97 | 49331,97 | 55,3%<br>8843,87 |
| 204. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1) | чел-ч | 18,85 | 18,85 | 830,61 | 15657 | |
| 204. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41 | 0,41 | 818,38 | 335,54 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 15992,53 | 15992,53 | |
| 204. 3 | 1444С (32-040106-0401) | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 8,04 | 5,07 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 204. 4 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 1755,85 | 719,9 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,41 | 0,41 | 818,38 | 335,54 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 724,96 | 724,96 | |
| 204. 5 | 125563С (21-050104-0112) | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,0265 | 283410,17 | 7510,37 | |
| 204. 6 | 125919С | Лента стальная упаковочная, мягкая, | т | 0,0096 | 0,0096 | 125938,2 | 1209,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-050107-0701) | нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | | | | | | |
| 204. 7 | 126235С (21-050112-0603) | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,56 | 0,56 | 670,77 | 375,63 | |
| 204. 8 | 128059С (21-050307-1002) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1 | 1 | 150,96 | 150,96 | |
| 204. 9 | 128060С (21-050307-1003) | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,23 | 1,23 | 125,46 | 154,32 | |
| 204.10 | 136262С (21-110203-0103) | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,65 | 1,65 | 5514,46 | 9098,86 | |
| 204.11 | 146016С (21-130211-0301) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,00004 | 1215531,96 | 48,62 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 18547,76 | 18547,76 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 34929,73 | 34929,73 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 43773,6 | 43773,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1904,15 | 1904,15 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10748,02 | 10748,02 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3654,22 | 3654,22 | |
| 205 | Е11-240202-0101 11-240202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Врезка газопровода наружного д.25мм в д.=50мм | врезка | | 10 | 9399,96 | 93999,56 | 62,1% 27550,63 |
| 205. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 5,26 | 52,6 | 843,44 | 44364,94 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 4436,49 | 44364,94 | |
| 205. 2 | 128С (31-060201-0201) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 1,745 | 17,45 | 439,86 | 7675,56 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 205. 3 | 1147С (34-030202-0101) | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,726 | 7,26 | 23,38 | 169,74 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 205. 4 | 2577С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,247 | 22,47 | 17,05 | 383,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 822,84 | 8228,41 | |
| 205. 5 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,895 | 8,95 | 180,96 | 1619,59 | |
| 205. 6 (21-130701-1002) | 146664С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,757 | 7,57 | 91,04 | 689,17 | |
| 205. 7 (21-130812-1036) | 147338С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00043 | 0,0043 | 222237,6 | 955,62 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 326,44 | 3264,39 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 5585,77 | 55857,74 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 8340,84 | 83408,37 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 362,83 | 3628,26 | |
| | | Накладные расходы | %% | - | | 3117,89 | 31178,89 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 696,29 | 6962,93 | |
| 206 | Е11-240204-0101 11-240204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом | отключение | 5 | | 5678,32 | 28391,58 | 62,1% 6918,63 |
| 206. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5) | чел-ч | 2,53 | 12,65 | 880,72 | 11141,11 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2228,22 | 11141,11 | |
| 206. 2 (31-060201-0201) | 128С | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,061 | 10,305 | 439,86 | 4532,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206. 3 (34-030202-0101) | 1147С | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,432 | 2,16 | 23,38 | 50,5 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206. 4 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,813 | 14,065 | 17,05 | 239,81 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 964,61 | 4823,07 | |
| 206. 5 (21-010102-0401) | 100017С | Глина шамотная | кг | 0,585 | 2,925 | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206. 6 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,058 | 5,29 | 180,96 | 957,28 | |
| 206. 7 (21-130701-1002) | 146664С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 1,084 | 5,42 | 91,04 | 493,44 | |
| 206. 8 (21-130812-1036) | 147338С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0006 | 0,003 | 222237,6 | 666,71 | |
| 206. 9 (23-021104-1201) | 187508С | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,00017 | 0,00085 | 226338 | 192,39 | |
| 206.10 (23-011399-9909) | 250410С | Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 | м | 0,21 | 1,05 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 461,96 | 2309,82 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3654,8 | 18273,99 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 5038,52 | 25192,62 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 219,18 | 1095,88 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1602,9 | 8014,51 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 420,62 | 2103,08 | |
| 207 | С123-020303-2402 23-020303-2402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,2 КГ | шт. | | 10 | 678,49 | 6784,87 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 602,04 | 6020,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 26,19 | 261,89 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 26,19 | 261,89 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 50,26 | 502,58 | |
| 208 | Е11-010203-0502 11-010203-0502 РСНБ РК 2015 | ОПОРА Н=2,5М Д38Х2,5<br>-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | | 20 | 1171,03 | 23420,68 | 59,1%<br>3909,08 |
| 208. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,196 | 3,92 | 663,14 | 2599,51 | |
| 208. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,213 | 4,26 | 942,45 | 4014,84 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 330,72 | 6614,35 | |
| 208. 3 (31-010303-0201) | 1068С | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 0,213 | 4,26 | 3350,52 | 14273,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,213 | 4,26 | 942,45 | 4014,84 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 713,66 | 14273,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 843,64 | 16872,72 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1039,09 | 20781,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 45,2 | 904,01 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 240,65 | 4813,09 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 86,74 | 1734,86 | |
| 209 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | | 1,08 | 29437,38 | 31792,37 | 48,5%<br>---<br>1946 |
| 209. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 4,9 | 5,292 | 724,87 | 3836,01 | |
| 209. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,197 | 0,21276 | 828,87 | 176,35 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3715,15 | 4012,36 | |
| 209. 3 | 112С<br>(31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,002916 | 3362,02 | 9,8 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0027 | 0,002916 | 818,38 | 2,39 |
| 209. 4 | 403С<br>(31-040101-0101) | Вибратор глубинный | маш.-ч | 0,2916 | 0,314928 | 37,36 | 11,77 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 209. 5 | 698С<br>(31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,1761 | 0,190188 | 3552,1 | 675,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,1761 | 0,190188 | 818,38 | 155,65 |
| 209. 6 | 762С<br>(31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0074 | 0,007992 | 3080,63 | 24,62 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0074 | 0,007992 | 1097,70 | 8,77 |
| 209. 7 | 1794С<br>(34-030102-0201) | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 0,0086 | 0,009288 | 57,23 | 0,53 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 209. 8 | 2509С<br>(33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0108 | 0,011664 | 1755,85 | 20,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0108 | 0,011664 | 818,38 | 9,55 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 687,75 | 742,77 | |
| 209. 9 | 100533С<br>(21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,102 | 18451,44 | 20326,11 | |
| 209.10 | 128070С | Проволока горячекатаная обычной точности | вкг | 0,762 | 0,82296 | 66,3 | 54,56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-050307-1013) | мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | | | | | | |
| 209.11 | 131600С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,007 | 0,00756 | 26031,2 | 196,8 | |
| 209.12 | 144600С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00082 | 0,000886 | 17400 | 15,41 | |
| 209.13 | 145983С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,3 | 0,324 | 196,54 | 63,68 | |
| 209.14 | 147049С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,075 | 0,081 | 6598,38 | 534,47 | |
| 209.15 | 249132С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,00424 | 0,004579 | 93 | 0,43 | |
| 209.16 | 275940С (27-010101-0104) | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,651 | 0,70308 | 702,64 | 494,01 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20079,13 | 21685,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 24318,74 | 26264,24 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 26120,59 | 28210,24 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1136,25 | 1227,15 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2938,09 | 3173,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2180,55 | 2354,99 | |
| 210 | Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | -Монтаж опоры | т конструкций | | 0,2794 | 116978,31 | 32683,74 | 60,9% 9710 |
| 210. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 73,6 | 20,564 | 771,93 | 15873,84 | |
| 210. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,27 | 0,075438 | 932,18 | 70,32 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 57065,74 | 15944,17 | |
| 210. 3 | 376С (31-060103-0101) | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16,3 | 4,554 | 296,82 | 1351,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 210. 4 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,030734 | 3080,63 | 94,68 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,030734 | 1097,70 | 33,74 | |
| 210. 5 | 1198С (31-050402-0304) | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 3,7 | 1,034 | 98,83 | 102,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 210. 6 | 2346С (31-060103-0701) | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1,19 | 0,332486 | 166,97 | 55,52 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210. 7 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,16 | 0,044704 | 1755,85 | 78,49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,16 | 0,044704 | 818,38 | 36,58 | |
| 210. 8 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,32 | 0,648208 | 17,05 | 11,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 6061,89 | 1693,69 | |
| 210. 9 (21-050204-9903) | 126898С | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005 | т | 0,00194 | 0,000542 | 158179,38 | 85,74 | |
| 210.10 (21-050307-1013) | 128070С | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | вкг | 0,03 | 0,008382 | 66,3 | 0,56 | |
| 210.11 (21-050310-1108) | 128849С | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,0187 | 0,005225 | 2742,28 | 14,33 | |
| 210.12 (21-070201-0101) | 131534С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00103 | 0,000288 | 43438,52 | 12,5 | |
| 210.13 (21-130201-0901) | 144746С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,005 | 0,001397 | 381819,66 | 533,4 | |
| 210.14 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,002794 | 196,54 | 0,55 | |
| 210.15 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,95 | 0,54483 | 180,96 | 98,59 | |
| 210.16 (21-130701-1002) | 146664С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,59 | 0,164846 | 91,04 | 15,01 | |
| 210.17 (21-130804-0301) | 147074С | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000028 | 1774323,66 | 49,57 | |
| 210.18 (21-130812-1045) | 147347С | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,014 | 0,003912 | 208172,82 | 814,29 | |
| 210.19 (22-040101-0502) | 149219С | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000087 | 283474,83 | 24,55 | |
| 210.20 (22-040601-0602) | 149375С | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000168 | 444671,26 | 74,54 | |
| 210.21 (21-060405-9901) | 248298С | Конструкции стальные | т | 1 | 0,2794 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 6169,06 | 1723,64 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 69045 | 19291,17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 103798,03 | 29001,17 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 4515,21 | 1261,55 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 39268,25 | 10971,55 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8665,06 | 2421,02 | |
| 211 | С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Стоимость опоры 1 Т | т | | 0,2794 | 272932,03 | 76257,21 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 242180,01 | 67665,09 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 10534,83 | 2943,43 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10534,83 | 2943,43 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20217,19 | 5648,68 | |
| 212 | Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 5,95 | 81,05 | 482,26 | 54,2% |
| | | | | | | | | 86,64 |
| 212. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,175525 | 905,17 | 158,88 | |
| 212. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00119 | 818,4 | 0,97 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 26,87 | 159,85 | |
| 212. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000595 | 3362,02 | 2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000595 | 818,38 | 0,49 | |
| 212. 4 (31-050402-0301) | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,000595 | 35,7 | 0,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 212. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,000595 | 1755,85 | 1,04 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,000595 | 818,38 | 0,49 | |
| 212. 6 (31-040301-0101) | 2515С | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,06664 | 46,3 | 3,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,03 | 6,15 | |
| 212. 7 | 146883С | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000089 | 273897,54 | 24,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-130704-3101) | | | | | | | |
| 212. 8 | 149219С (22-040101-0502) | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Рт 51693-2003 | | 0,00009 | 0,000535 | 283474,83 | 151,8 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 29,62 | 176,25 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 57,36 | 341,28 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 71,92 | 427,92 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3,13 | 18,61 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 17,69 | 105,26 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6 | 35,72 | |
| 213 | Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 5,95 | 139,81 | 831,87 | 54,2% ---------- 107,1 |
| 213. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0426 | 0,25347 | 771,93 | 195,66 | |
| 213. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00238 | 818,36 | 1,95 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 33,21 | 197,61 | |
| 213. 3 | 112С (31-050501-0101) | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00119 | 3362,02 | 4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0002 | 0,00119 | 818,38 | 0,97 |
| 213. 4 | 1044С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0002 | 0,00119 | 35,7 | 0,04 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 213. 5 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,00119 | 1755,85 | 2,09 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0002 | 0,00119 | 818,38 | 0,97 |
| 213. 6 | 2515С (31-040301-0101) | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,013 | 0,07735 | 46,3 | 3,58 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,63 | 9,71 | |
| 213. 7 | 149372С (22-040601-0501) | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 0,000167 | 347224,83 | 57,85 | |
| 213. 8 | 149529С (22-040705-0402) | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,001071 | 343426,5 | 367,81 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 71,54 | 425,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 106,06 | 631,03 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 124,06 | 738,14 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 5,4 | 32,11 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 23,4 | 139,21 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,36 | 61,62 | |
| | | ДЕТАЛЬ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА 2ШТ | | | | | | |
| 214 | Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Устройство подземного ввода в здания газопровода д.25мм к=2 | газовый ввод | | 10 | 14508,16 | 145081,56 | 62,1% 41267,59 |
| 214. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 8,09 | 80,9 | 790,27 | 63932,84 | |
| 214. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,308 | 3,08 | 818,38 | 2520,61 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 6645,35 | 66453,45 | |
| 214. 3 (31-060201-0201) | 128С | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 1,691 | 16,91 | 439,86 | 7438,03 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 214. 4 (34-030202-0101) | 1147С | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,304 | 3,04 | 23,38 | 71,08 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 214. 5 (32-040108-0401) | 1697С | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.-ч | 0,071 | 0,71 | 1852,95 | 1315,59 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,071 | 0,71 | 818,38 | 581,05 | |
| 214. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,237 | 2,37 | 1755,85 | 4161,36 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,237 | 2,37 | 818,38 | 1939,56 | |
| 214. 7 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,715 | 7,15 | 17,05 | 121,91 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1310,8 | 13107,97 | |
| 214. 8 (21-130201-0508) | 144732С | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00067 | 0,0067 | 179492,14 | 1202,6 | |
| 214. 9 | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ | м3 | 0,144 | 1,44 | 180,96 | 260,58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-130701-0401) | 5583-78 | | | | | | |
| 214.10 | 146664С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р | кг | 0,16 | 1,6 | 91,04 | 145,66 | |
| | (21-130701-1002) | 52087-2003 | | | | | | |
| 214.11 | 147076С | Каболка | т | 0,000292 | 0,00292 | 1083772,12 | 3164,61 | |
| | (21-130804-0401) | | | | | | | |
| 214.12 | 147338С | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00042 | 0,0042 | 222237,6 | 933,4 | |
| | (21-130812-1036) | | | | | | | |
| 214.13 | 149233С | Грунтовка химостойкая, ХС-059 СТ РК ГОСТ Р | т | 0,000058 | 0,00058 | 659674,45 | 382,61 | |
| | (22-040101-0904) | 51693-2003 | | | | | | |
| 214.14 | 149375С | Растворители для лакокрасочных материалов | т | 0,00011 | 0,0011 | 444671,26 | 489,14 | |
| | (22-040601-0602) | Р-4 ГОСТ 7827-74 | | | | | | |
| 214.15 | 149388С | Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,018 | 0,18 | 371,47 | 66,86 | |
| | (22-040603-0101) | | | | | | | |
| 214.16 | 149477С | Эмаль кремнийорганическая термостойкая | т | 0,00014 | 0,0014 | 1133091,45 | 1586,33 | |
| | (22-040702-0901) | КО-8101 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008 | | | | | | |
| 214.17 | 187338С | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 | 1000 шт. | 0,002 | 0,02 | 30195,06 | 603,9 | |
| | (23-021101-1303) | мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | | | | | | |
| 214.18 | 249076С | Битумы нефтяные строительные изоляционные | т | 0,00034 | 0,0034 | 60098,4 | 204,33 | |
| | (21-130104-9906) | ГОСТ 9812-74 марки БНИ | | | | | | |
| 214.19 | 249383С | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, | т | 0,00004 | 0,0004 | 289910,17 | 115,96 | |
| | (22-040201-0301) | сурик железный ГОСТ 10503-71 | | | | | | |
| 214.20 | 251460С | Соединения изолирующие фланцевые на | комплект | 1 | 10 | - | - | |
| | (23-021104-9901) | условное давление 0,6 Мпа | | | | | | |
| 214.21 | 251467С | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d | шт. | 1 | 10 | 127,04 | 1270,4 | |
| | (23-021199-9907) | 50 мм | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1042,64 | 10426,4 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 8746,72 | 87467,22 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 12873,48 | 128734,81 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 560 | 5599,96 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 4686,76 | 46867,56 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1074,68 | 10746,78 | |
| 215 | С123-010201 -0112 23-010201- 0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 1,39 КГ | м | | 30 | 287,74 | 8632,22 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 255,32 | 7659,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 11,11 | 333,19 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 11,11 | 333,19 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,31 | 639,42 | |
| 216 | С123-010502 -0501 23-010502- 0501 РСНБ | -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 к 2 | м | | 20 | 143,89 | 2877,86 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | 0,18 КГ | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 127,68 | 2553,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 5,55 | 111,08 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,55 | 111,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10,66 | 213,17 | |
| 217 | Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 133 мм. Прокладка (футляр газопровода)к=2 | м трубопровода | | 10 | 4437,56 | 44375,57 | 60,4% 5194,97 |
| 217. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 1,04 | 10,4 | 809,22 | 8415,89 | |
| 217. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0221 | 0,221 | 837,34 | 185,05 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 860,09 | 8600,94 | |
| 217. 3 | 698С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,05 | 3552,1 | 177,6 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,005 | 0,05 | 818,38 | 40,92 | |
| 217. 4 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,015 | 3080,63 | 46,21 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,015 | 1097,70 | 16,47 | |
| 217. 5 | 2016С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0166 | 0,166 | 166,06 | 27,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 217. 6 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0156 | 0,156 | 1755,85 | 273,91 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0156 | 0,156 | 818,38 | 127,67 | |
| 217. 7 | 2577С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,4942 | 4,942 | 17,05 | 84,26 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 60,96 | 609,55 | |
| 217. 8 | 102636С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,000704 | 0,007038 | 23445,62 | 165 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217. 9 | 127966С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,007 | 0,07 | 364,91 | 25,54 | |
| 217.10 | 146645С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0091 | 0,091 | 4812,69 | 437,95 | |
| 217.11 | 146649С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,01 | 0,1 | 180,96 | 18,1 | |
| 217.12 | 150628С (23-010201-0209) | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 10 | 2318,91 | 23189,1 | |
| 217.13 | 187490С (23-021104-0405) | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,168 | 1,68 | 511,02 | 858,51 | |
| 217.14 | 249131С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,1717 | 1,717 | 268,51 | 461,03 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2515,52 | 25155,24 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3418,07 | 34180,68 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3937,57 | 39375,65 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 171,28 | 1712,84 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 690,78 | 6907,81 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 328,71 | 3287,08 | |
| 218 | Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015 | -Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр к=2 | м трубы, уложенной в футляре | | 10 | 1560,1 | 15600,98 | 62,1% 4297,97 |
| 218. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,844 | 8,44 | 818,38 | 6907,13 | |
| 218. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,017 | 818,38 | 13,91 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 692,1 | 6921,04 | |
| 218. 3 | 1042С (31-050402-0203) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 0,2608 | 2,608 | 38,81 | 101,22 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 218. 4 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0017 | 0,017 | 1755,85 | 29,85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,017 | 818,38 | 13,91 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,11 | 131,07 | |
| 218. 5 | 127730С (21-050302-0104) | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,48665 | 4,866 | 228,09 | 1110 | |
| 218. 6 | 146692С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000037 | 0,00037 | 168399,16 | 62,31 | |
| 218. 7 | 147673С (21-130816-2304) | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 | 2,26 | 590,58 | 1334,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 250,7 | 2507,02 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 954,52 | 9545,21 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1384,32 | 13843,18 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 60,22 | 602,18 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 490,01 | 4900,14 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 115,56 | 1155,63 | |
| 219 | С123-020304-2202<br>23-020304-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к 2<br>0,071 КГ | шт. | | 10 | 2011,74 | 20117,38 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1785,07 | 17850,7 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 77,65 | 776,51 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 77,65 | 776,51 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 149,02 | 1490,18 | |
| 220 | С121-130804-1101<br>21-130804-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77<br>1,02 КГ | кг | | 20 | 616,95 | 12339,08 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 547,44 | 10948,8 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 23,81 | 476,27 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 23,81 | 476,27 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,7 | 914,01 | |
| 221 | Е11-060101-0101<br>11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -Подушка бетонная В15 к=2 | м3 | | 2,3 | 25378,42 | 58370,36 | 48,5%<br>1164,15 |
| 221. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 1,35 | 3,105 | 663,14 | 2059,05 | |
| 221. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,41699 | 818,38 | 341,26 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1043,61 | 2400,31 | |
| 221. 3 (31-040101-0201) | 404С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 1,104 | 11,79 | 13,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221. 4 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,414 | 3552,1 | 1470,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,18 | 0,414 | 818,38 | 338,81 |
| 221. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00299 | 1755,85 | 5,25 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0013 | 0,00299 | 818,38 | 2,45 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 647,32 | 1488,84 | |
| 221. 6 (21-020101-0601) | 100533С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 2,346 | 18451,44 | 43287,08 | |
| 221. 7 (21-130803-1101) | 147049С | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,575 | 6598,38 | 3794,07 | |
| 221. 8 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0046 | 93 | 0,43 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20470,25 | 47081,57 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 22012,81 | 50629,46 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 22518,96 | 51793,61 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 979,57 | 2253,02 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1485,73 | 3417,17 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1879,88 | 4323,73 | |
| 222 | С123-020101-0113 23-020101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,13 КГ | шт. | | 10 | 155,29 | 1552,87 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 137,79 | 1377,9 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 5,99 | 59,94 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,99 | 59,94 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,5 | 115,03 | |
| 223 | С123-020302-2603 23-020302-2603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,037 КГ | шт. | | 10 | 756,43 | 7564,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 671,2 | 6712 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 29,2 | 291,97 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 29,2 | 291,97 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 56,03 | 560,32 | |
| 224 | С123-020103-2706<br>23-020103-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12836-67 к 2<br>1,55 КГ | шт. | | 10 | 1232,24 | 12322,4 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1093,4 | 10934 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 47,56 | 475,63 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 47,56 | 475,63 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 91,28 | 912,77 | |
| 225 | С121-050301-0303<br>21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 к 2<br>1 Т | т | | 0,0108 | 164922,68 | 1781,16 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 146340,38 | 1580,48 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 6365,81 | 68,75 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6365,81 | 68,75 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12216,49 | 131,94 | |
| 226 | Е11-130301-0406<br>11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 2,4 | 81,05 | 194,52 | 54,2%<br>34,95 |
| 226. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7) | чел-ч | 0,0295 | 0,0708 | 905,17 | 64,09 | |
| 226. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00048 | 818,33 | 0,39 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 26,87 | 64,48 | |
| 226. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00024 | 3362,02 | 0,81 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0001 | 0,00024 | 818,38 | 0,20 |
| 226. 4 (31-050402-0301) | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00024 | 35,7 | 0,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 226. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00024 | 1755,85 | 0,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0001 | 0,00024 | 818,38 | 0,20 |
| 226. 6 (31-040301-0101) | 2515С | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,02688 | 46,3 | 1,24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1,03 | 2,48 | |
| 226. 7 (21-130704-3101) | 146883С | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000036 | 273897,54 | 9,86 | |
| 226. 8 (22-040101-0502) | 149219С | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 51693-2003 | Рт | 0,00009 | 0,000216 | 283474,83 | 61,23 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 29,62 | 71,09 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 57,36 | 137,66 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 71,92 | 172,61 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 3,13 | 7,51 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 17,69 | 42,46 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6 | 14,41 | |
| 227 | Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 2,4 | 69,9 | 167,77 | 54,2% 21,6 |
| 227. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 0,0213 | 0,05112 | 771,93 | 39,46 | |
| 227. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00048 | 818,33 | 0,39 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 16,61 | 39,85 | |
| 227. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00024 | 3362,02 | 0,81 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0001 | 0,00024 | 818,38 | 0,20 |
| 227. 4 (31-050402-0301) | 1044С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00024 | 35,7 | 0,01 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| 227. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00024 | 1755,85 | 0,42 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0001 | 0,00024 | 818,38 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227. 6 (31-040301-0101) | 2515С | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,0156 | 46,3 | 0,72 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 0,816307 | 1,96 | |
| 227. 7 (22-040601-0501) | 149372С | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000034 | 347224,83 | 11,67 | |
| 227. 8 (22-040705-0402) | 149529С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00009 | 0,000216 | 343426,5 | 74,18 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 35,77 | 85,85 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 53,03 | 127,27 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 62,03 | 148,87 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 2,7 | 6,48 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 11,7 | 28,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,18 | 12,43 | |
| 228 | Е11-250126-0101 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Продувка воздухом трубопровода диаметром 25мм к=2 | км трубопровода | | 0,05 | 330468,18 | 16523,41 | 58,7% 2360,5 |
| 228. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3) | чел-ч | 43,5 | 2,175 | 855,67 | 1861,08 | |
| 228. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 43,041 | 2,152 | 1003,8 | 2160,21 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 80425,77 | 4021,29 | |
| 228. 3 (31-060201-0501) | 126С | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 8,2 | 0,41 | 3063,81 | 1256,16 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 8,2 | 0,41 | 942,45 | 386,40 | |
| 228. 4 (31-010101-0402) | 270С | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 3,8 | 0,19 | 3739,01 | 710,41 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,8 | 0,19 | 1097,70 | 208,56 | |
| 228. 5 (31-060102-0103) | 661С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 11,5 | 0,575 | 3670,97 | 2110,81 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 11,5 | 0,575 | 942,45 | 541,91 | |
| 228. 6 (32-040102-0101) | 846С | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 10 | 0,5 | 3858,47 | 1929,23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 10 | 0,5 | 1097,70 | 548,85 | |
| 228. 7 (31-060102-0503) | 1966С | Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин | маш.-ч | 5 | 0,25 | 12825,73 | 3206,43 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5 | 0,25 | 942,45 | 235,61 | |
| 228. 8 (31-010201-0404) | 2270С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.-ч | 3,8 | 0,19 | 4683,96 | 889,95 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 3,8 | 0,19 | 1097,70 | 208,56 | |
| 228. 9 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,7406 | 0,03703 | 1755,85 | 65,02 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,7406 | 0,03703 | 818,38 | 30,30 | |
| 228.10 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,6963 | 0,034815 | 17,05 | 0,59 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 203372,29 | 10168,61 | |
| 228.11 (21-060510-3401) | 130793С | Хомуты стальные | кг | 2 | 0,1 | - | - | |
| 228.12 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,22 | 0,011 | 180,96 | 1,99 | |
| 228.13 (21-130701-1002) | 146664С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,135 | 0,00675 | 91,04 | 0,61 | |
| 228.14 (21-130812-1042) | 147344С | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,001 | 0,00005 | 466725,48 | 23,34 | |
| 228.15 (23-010202-0707) | 151368С | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 1,33 | 0,0665 | 2444,08 | 162,53 | |
| 228.16 (23-010202-0764) | 151425С | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 0,12 | 0,006 | 12573 | 75,44 | |
| 228.17 (23-021101-9902) | 187347С | Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 | кг | 0,1 | 0,005 | 683,84 | 3,42 | |
| 228.18 (23-051501-0102) | 262755С | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 0,04 | 0,002 | 2073,66 | 4,15 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 5429,54 | 271,48 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 246023,48 | 12301,17 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 293233,4 | 14661,67 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 12755,65 | 637,78 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 59965,58 | 2998,28 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24479,12 | 1223,96 | |
| 229 | Е11-250126-0201 11-250126-0201 РСНБ РК 2015 | -Продувка природным газом трубопровода диаметром 25мм к=2 | км трубопровода | | 0,5 | 76814,41 | 38407,21 | 58,7% 6713,23 |
| 229. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5) | чел-ч | 13,1 | 6,55 | 942,45 | 6173,05 | |
| 229. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,057 | 5,029 | 1046,72 | 5263,46 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 22873,01 | 11436,5 | |
| 229. 3 (31-060201-0501) | 126С | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,3 | 1,15 | 3063,81 | 3523,38 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 2,3 | 1,15 | 942,45 | 1083,82 |
| 229. 4 (31-010101-0402) | 270С | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,9 | 0,95 | 3739,01 | 3552,06 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1,9 | 0,95 | 1097,70 | 1042,82 |
| 229. 5 (32-040102-0101) | 846С | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 3,4 | 1,7 | 3858,47 | 6559,4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 3,4 | 1,7 | 1097,70 | 1866,09 |
| 229. 6 (31-010201-0404) | 2270С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.-ч | 1,9 | 0,95 | 4683,96 | 4449,76 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1,9 | 0,95 | 1097,70 | 1042,82 |
| 229. 7 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,557 | 0,2785 | 1755,85 | 489 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,557 | 0,2785 | 818,38 | 227,92 |
| 229. 8 (31-060202-0501) | 2577С | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,506 | 0,253 | 17,05 | 4,31 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 37155,84 | 18577,92 | |
| 229. 9 (21-060510-3401) | 130793С | Хомуты стальные | кг | 1 | 0,5 | - | - | |
| 229.10 (21-130701-0401) | 146649С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,16 | 0,08 | 180,96 | 14,48 | |
| 229.11 (21-130701-0501) | 146651С | Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения ГОСТ 5542-2014 | м3 | 2,9 | 1,45 | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.12 (21-130701-1002) | 146664С | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,106 | 0,053 | 91,04 | 4,83 | |
| 229.13 (21-130812-1042) | 147344С | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0,0005 | 0,00025 | 466725,48 | 116,68 | |
| 229.14 (23-010202-0707) | 151368С | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 1 | 0,5 | 2444,08 | 1222,04 | |
| 229.15 (23-010202-0764) | 151425С | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 | м | 0,17 | 0,085 | 12573 | 1068,7 | |
| 229.16 (23-021101-9902) | 187347С | Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 | кг | 0,1 | 0,05 | 683,84 | 34,19 | |
| 229.17 (23-021104-1201) | 187508С | Заглушки инвентарные металлические | т | 0,001 | 0,0005 | 226338 | 113,17 | |
| 229.18 (23-021104-1903) | 187522С | Поршень очистительный | шт. | 0,03 | 0,015 | - | - | |
| 229.19 (23-051501-0102) | 262755С | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 0,04 | 0,02 | 2073,66 | 41,47 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 5231,12 | 2615,56 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 54733,06 | 27366,53 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 68159,52 | 34079,76 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 2964,94 | 1482,47 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 16391,39 | 8195,7 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5689,96 | 2844,98 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | . | . | . | . | 3377703,6 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | Тенге | . | . | . | . | 637000 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 27709,5 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 53176,76 | . |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | . | . | . | . | 717886,26 | . |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 78893,8 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 408,8 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 7438,2 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 71046,8 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 6847,06 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 3272,81 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 3574,25 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 6859,27 | . |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | . | . | . | . | 92600,12 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 10 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 7438,2 | . |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 382315,54 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 120795,82 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 185776,63 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - Тенге | . | . | . | . | 12529,28 | . |
| | | Накладные расходы - Тенге | . | . | . | . | 134108,74 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - Тенге | . | . | . | . | 112580,75 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - Тенге | . | . | . | . | 21527,99 | . |
| | | Сметная прибыль - Тенге | . | . | . | . | 41313,94 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге | . | . | . | . | 557738,22 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - чел.-ч | . | . | . | . | 223,44 | . |
| | | Сметная заработная плата - Тенге | . | . | . | . | 185776,63 | . |
| | | Стоимость металломонтажных работ - Тенге | . | . | . | . | 252913,76 | . |
| | | Материалы - Тенге | . | . | . | . | 4191,26 | . |
| | | Всего заработная плата - Тенге | . | . | . | . | 38770,46 | . |
| | | Стоимость материалов и конструкций - Тенге | . | . | . | . | 206004,59 | . |
| | | Накладные расходы - Тенге | . | . | . | . | 35640,05 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - Тенге | . | . | . | . | 23611,21 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - Тенге | . | . | . | . | 12028,84 | . |
| | | Сметная прибыль - Тенге | . | . | . | . | 23084,3 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге | . | . | . | . | 311638,12 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - чел.-ч | . | . | . | . | 50,19 | . |
| | | Сметная заработная плата - Тенге | . | . | . | . | 38770,46 | . |
| | | Стоимость сантехнических работ - Тенге | . | . | . | . | 2026580,5 | . |
| | | Материалы - Тенге | . | . | . | . | 632820,25 | . |
| | | Всего заработная плата - Тенге | . | . | . | . | 556018,52 | . |
| | | Стоимость материалов и конструкций - Тенге | . | . | . | . | 784994,2 | . |
| | | Сдача и испытание - Тенге | . | . | . | . | 11095,92 | . |
| | | Накладные расходы - Тенге | . | . | . | . | 423430,09 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - Тенге | . | . | . | . | 335835,19 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - Тенге | . | . | . | . | 87594,9 | . |
| | | Сметная прибыль - Тенге | . | . | . | . | 196000,85 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - Тенге | . | . | . | . | 2646011,4 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - чел.-ч | . | . | . | . | 672,17 | . |
| | | Сметная заработная плата - Тенге | . | . | . | . | 556018,52 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 Тенге | . | . | . | . | 4325874,1 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - чел.-ч | . | . | . | . | 955,8 | . |
| | | Сметная заработная плата - Тенге | . | . | . | . | 788003,81 | . |

## РАЗДЕЛ 18. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,45М3 (2ШТ-1ДОМ)-5 ДОМОВ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ СКС-1 -2 СЕПТИКА -НА 1 ДОМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Е11-010101-0402<br>11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | 455 | 120,8 | 54961,8 | 59,1%<br>9274,08 | |
| 230. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,00724 | 3,294 | 663,14 | 2184,52 | |
| 230. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 14,332 | 942,45 | 13507,66 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,49 | 15692,18 | |
| 230. 3 (31-010201-0101) | 2262С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0315 | 14,332 | 2603,21 | 37310,51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0315 | | 14,332 | 942,45 | 13507,19 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 82 | 37310,51 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 86,8 | 39495,02 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 107,18 | 48769,1 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 4,66 | 2121,46 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 25,05 | 11395,53 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,95 | 4071,24 | |
| 231 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | -Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 15 | 2361,37 | 35420,6 | 59,1% 11675 |
| 231. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 1,848 | 27,72 | 712,65 | 19754,66 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1316,98 | 19754,66 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1316,98 | 19754,66 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2095,31 | 31429,66 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 91,15 | 1367,19 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 869,48 | 13042,19 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 174,92 | 2623,75 | |
| 232 | Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | -Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. | м3 грунта | | 470 | 35,75 | 16803,41 | 59,1% 2558,94 |
| 232. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009775 | 4,594 | 942,45 | 4329,85 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9,21 | 4329,85 | |
| 232. 2 (31-010101-0102) | 257С | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,009775 | 4,594 | 2688,4 | 12351,18 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009775 | | 4,594 | 942,45 | 4329,62 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 26,28 | 12351,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 26,28 | 12351,18 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 31,72 | 14910,12 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,38 | 648,59 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,82 | 3207,53 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,65 | 1244,7 | |
| 233 | Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 396 | 29,48 | 11673,82 | 59,1% 1777,77 |
| 233. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 3,192 | 942,45 | 3008,07 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 7,6 | 3008,07 | |
| 233. 2 (31-010101-0102) | 257С | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 3,192 | 2688,4 | 8580,73 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 3,192 | 942,45 | 3008,30 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 21,67 | 8580,73 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 21,67 | 8580,73 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 26,16 | 10358,5 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,14 | 450,59 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,63 | 2228,37 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,18 | 864,73 | |
| 234 | Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 396 | 14,56 | 5764,49 | 59,1% 877,86 |
| 234. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00398 | 1,576 | 942,45 | 1485,38 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3,75 | 1485,38 | |
| 234. 2 (31-010101-0102) | 257С | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00398 | 1,576 | 2688,4 | 4237,13 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00398 | 1,576 | 942,45 | 1485,30 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,7 | 4237,13 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 10,7 | 4237,13 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 12,92 | 5114,99 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 0,561874 | 222,5 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2,78 | 1100,36 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,08 | 427 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Е11-010104-0102<br>11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | -Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.для засыпки вручную | м3 грунта | | 44 | 35,75 | 1573,09 | 59,1%<br>---<br>239,56 |
| 235. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009775 | 0,4301 | 942,45 | 405,35 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9,21 | 405,35 | |
| 235. 2 | 257С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,009775 | 0,4301 | 2688,4 | 1156,28 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009775 | 0,4301 | 942,45 | 405,35 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 26,28 | 1156,28 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 26,28 | 1156,28 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 31,72 | 1395,84 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,38 | 60,72 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,82 | 300,28 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,65 | 116,52 | |
| 236 | Е11-010205-0502<br>11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 44 | 1129,1 | 49680,56 | 59,1%<br>---<br>16375,24 |
| 236. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7) | чел-ч | 0,972 | 42,768 | 647,86 | 27707,68 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 629,72 | 27707,68 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 629,72 | 27707,68 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1001,88 | 44082,91 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 43,58 | 1917,61 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 415,75 | 18292,84 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 83,64 | 3680,04 | |
| 237 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 396 | 188,67 | 74713,75 | 59,1%<br>---<br>20476,04 |
| 237. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1) | чел-ч | 0,108 | 42,768 | 611,19 | 26139,37 | |
| 237. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 10,395 | 818,38 | 8507,06 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 87,49 | 34646,43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237. 3 (31-060102-0102) | 660С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 10,395 | 1847,31 | 19202,79 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 10,395 | 818,38 | 8507,06 | |
| 237. 4 (34-030402-0101) | 1866С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 41,58 | 11,48 | 477,34 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 49,7 | 19680,13 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 115,71 | 45819,5 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 167,41 | 66295,54 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 7,28 | 2883,86 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 58,99 | 23359,9 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,98 | 5534,35 | |
| 238 | Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015 | -Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 30 | 52 | 1560,06 | 59,1% 223,91 |
| 238. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0134 | 0,402 | 942,45 | 378,86 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12,63 | 378,86 | |
| 238. 2 (31-010101-0202) | 245С | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0134 | 0,402 | 2886,51 | 1160,38 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0134 | 0,402 | 942,45 | 378,86 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 38,68 | 1160,38 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 38,68 | 1160,38 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 46,14 | 1384,29 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 2,01 | 60,22 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 9,47 | 284,13 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,85 | 115,56 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | . | . | . | . | 160262,56 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 160262,56 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 107408,46 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 73211,13 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 63478,4 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 9732,73 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 18677,9 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 252151,59 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 151,47 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 107408,46 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | . | . | . | . | 252151,59 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 151,47 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 107408,46 | . |
| | | РАЗДЕЛ 19. КОЛОДЦЫ СКС-1(СЕПТИК НА 1 ДОМ 2ШТ) | | | | | | | |
| 239 | .0. E11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | | 9,9 | 39988,92 | 395890,28 | | 62,1% 81045,52 |
| 239. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 13,869 | 137,303 | 771,93 | 105988,38 | | |
| 239. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,382 | 23,582 | 1039,77 | 24519,7 | | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 13182,63 | 130508,08 | | |
| 239. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,018 | 0,1782 | 3362,02 | 599,11 | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,018 | 0,1782 | 818,38 | 145,84 | |
| 239. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,888 | 18,691 | 3080,63 | 57580,67 | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 1,888 | 18,691 | 1097,70 | 20517,11 | |
| 239. 5 (31-010105-0601) | 1005С | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,297 | 190,98 | 56,72 | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | -- | -- | -- | -- | |
| 239. 6 (31-060101-0101) | 2349С | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,015 | 0,1485 | 1159,96 | 172,25 | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,015 | 0,1485 | 818,38 | 121,53 | |
| 239. 7 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,461 | 4,564 | 1755,85 | 8013,52 | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,461 | 4,564 | 818,38 | 3735,09 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 6709,32 | 66422,28 | | |
| 239. 8 | 100328С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,16 | 1,584 | 2512,63 | 3980,01 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-010401-0101) | | | | | | | |
| 239. 9 | 100533С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,41 | 4,059 | 18451,44 | 74894,39 | |
| | (21-020101-0601) | | | | | | | |
| 239.10 | 102636С | Раствор готовый кладочный тяжелый | м3 | 0,04752 | 0,470448 | 23445,62 | 11029,95 | |
| | (21-020401-2804) | цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | | | | | | |
| 239.11 | 144476С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 | т | 0,0008 | 0,00792 | 16190,17 | 128,23 | |
| | (21-130101-0101) | ГОСТ 10178-85 | | | | | | |
| 239.12 | 279119С | Опалубка стальная | т | 0,0017 | 0,01683 | 463187,85 | 7795,45 | |
| | (21-060510-1802) | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 9881,62 | 97828,02 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 27296,84 | 270238,69 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 35483,25 | 351284,21 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1543,52 | 15280,86 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 9729,94 | 96326,38 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2962,14 | 29325,21 | |
| 240 | С121-040301 -0201 21-040301- 0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ | шт. | | 10 | 3052,76 | 30527,63 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2708,8 | 27088 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 117,83 | 1178,33 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 117,83 | 1178,33 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 226,13 | 2261,31 | |
| 241 | С121-040301 -0101 21-040301- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т | шт. | | 10 | 3211,54 | 32115,44 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2849,69 | 28496,9 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 123,96 | 1239,62 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 123,96 | 1239,62 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 237,89 | 2378,92 | |
| 242 | С121-040301 -0105 21-040301- 0105 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 0,4 Т | шт. | | 10 | 7628,39 | 76283,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах I квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | - - -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 544,23 | 5442,35 | |
| 246 | С121-130814 -2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Скобы ходовые 1,76 КГ | шт. | | 30 | 636,83 | 19105,02 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 565,08 | 16952,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 24,58 | 737,43 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 24,58 | 737,43 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47,17 | 1415,19 | |
| 247 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 120 | 911,64 | 109396,63 | 50,8% 10557,75 |
| 247. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 0,212 | 25,44 | 809,22 | 20586,56 | |
| 247. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,24 | 818,38 | 196,41 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 173,19 | 20782,97 | |
| 247. 3 (32-010201-0101) | 1238С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 2,34 | 478,19 | 1118,96 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 247. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,24 | 1755,85 | 421,4 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,24 | 818,38 | 196,41 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 12,84 | 1540,37 | |
| 247. 5 (21-100501-1404) | 135867С | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 288 | 212,16 | 61102,08 | |
| 247. 6 (21-130703-0201) | 146741С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,0288 | 51147,9 | 1473,06 | |
| 247. 7 (21-130104-9903) | 249073С | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,0192 | 94311,94 | 1810,79 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 536,55 | 64385,93 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 720,94 | 86512,85 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 808,92 | 97070,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 35,19 | 4222,57 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 123,17 | 14780,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,53 | 8103,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | Е11-100114-0501<br>11-100114-0501 РСНБ РК 2015 | -Установка деревянной крышки | м2 покрытия | | 3,8 | 4320,86 | 16419,26 | 59,8%<br>629,76 |
| 248. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 0,344 | 1,307 | 694,31 | 907,6 | |
| 248. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 0,15618 | 931,64 | 145,5 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 277,13 | 1053,11 | |
| 248. 3 | 521С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0169 | 0,06422 | 10,79 | 0,69 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 248. 4 | 762С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,0532 | 3080,63 | 163,89 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,014 | 0,0532 | 1097,70 | 58,40 |
| 248. 5 | 783С (31-050104-0101) | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,006 | 0,0228 | 2835,32 | 64,65 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,006 | 0,0228 | 942,45 | 21,49 |
| 248. 6 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0211 | 0,08018 | 1755,85 | 140,78 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0211 | 0,08018 | 818,38 | 65,62 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 97,37 | 370,01 | |
| 248. 7 | 127727С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000108 | 0,00041 | 205870,68 | 84,49 | |
| 248. 8 | 131599С (21-070203-0304) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0012 | 0,00456 | 26031,2 | 118,7 | |
| 248. 9 | 144746С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000033 | 0,000125 | 381819,66 | 47,88 | |
| 248.10 | 145983С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,005 | 0,019 | 196,54 | 3,73 | |
| 248.11 | 147090С (21-130804-1101) | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,218 | 0,8284 | 547,44 | 453,5 | |
| 248.12 | 268274С (27-010101-0102) | Щиты настила | м2 | 1 | 3,8 | 3145,68 | 11953,58 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3332,08 | 12661,89 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3668,29 | 13939,5 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3834,02 | 14569,26 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 166,78 | 633,76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 332,51 | 1263,52 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 320,06 | 1216,24 | |
| 249 | С121-090102-0306 21-090102-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Стоимость деревянной крышки утепленной с обивкой кровельной сталью с двух сторон 75 КГ | м2 | | 3,8 | 37829,57 | 143752,38 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 33567,21 | 127555,4 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1460,17 | 5548,66 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1460,17 | 5548,66 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2802,19 | 10648,32 | |
| 250 | Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 110 | 1710,57 | 188162,8 | 54,8% 36811,55 |
| 250. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 0,73 | 80,3 | 790,27 | 63458,68 | |
| 250. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0466 | 5,126 | 724,87 | 3715,68 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 610,68 | 67174,36 | |
| 250. 3 (31-030205-0201) | 1010С | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,039 | 4,29 | 876,15 | 3758,68 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,039 | 4,29 | 724,87 | 3109,69 |
| 250. 4 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,836 | 1370,19 | 1145,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0076 | 0,836 | 724,87 | 605,99 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 44,58 | 4904,16 | |
| 250. 5 (21-020402-0102) | 102671С | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,026 | 2,86 | 17591,47 | 50311,6 | |
| 250. 6 (21-050308-1202) | 128485С | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,053 | 5,83 | 1284,18 | 7486,77 | |
| 250. 7 (21-130101-0101) | 144476С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00009 | 0,0099 | 16190,17 | 160,28 | |
| 250. 8 (21-130816-3545) | 147847С | Церезит | т | 0,0005 | 0,055 | 69560,94 | 3825,85 | |
| 250. 9 | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,0003 | 0,033 | 93 | 3,07 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-130703-1405) | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 561,71 | 61787,58 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1183,19 | 130150,42 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1517,84 | 166961,97 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 66,03 | 7262,85 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 400,68 | 44074,4 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,71 | 13937,99 | |
| 251 | С123-030101 -0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99 67 КГ | комплект | | 10 | 11292,44 | 112924,41 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 10020,09 | 100200,9 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 435,87 | 4358,74 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 435,87 | 4358,74 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 836,48 | 8364,77 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | . | . | . | . | 1220622,9 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 1120422 | . |
| Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 236663,42 | . |
| Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 219518,52 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 144507,8 | . |
| Местные материалы - | Тенге | . | . | . | . | 475072,7 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 183396,37 | . |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 129044,57 | . |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 54351,8 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 104305,47 | . |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 1408123,8 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 273,45 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 219518,52 | . |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 100200,9 | . |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 100200,9 | . |
| Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 4358,74 | . |
| Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 8364,77 | . |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 112924,41 | . |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | . | . | . | . | 1521048,2 | . |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 273,45 | . |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 219518,52 | . |

РАЗДЕЛ 20. ТРУБОПРОВОДЫ НА УСТРОЙСТВО СЕПТИКОВ СКС-1 2СЕПТИКА НА 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДОМ | | | | | | |
| | | .0 | | | | | | |
| 252 | Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,0105 | 637338,83 | 6692,06 | 62,1% 1822,99 |
| 252. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 361 | 3,791 | 771,93 | 2926 | |
| 252. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,98 | 0,01029 | 929,53 | 9,56 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 279577,68 | 2935,57 | |
| 252. 3 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,004095 | 3080,63 | 12,62 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,39 | 0,004095 | 1097,70 | 4,50 |
| 252. 4 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 0,006195 | 1755,85 | 10,88 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,59 | 0,006195 | 818,38 | 5,07 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2237,4 | 23,49 | |
| 252. 5 (21-020401-2804) | 102636С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,5687 | 0,005971 | 23445,62 | 140 | |
| 252. 6 (21-070201-0301) | 131548С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,07 | 0,000735 | 24435,92 | 17,96 | |
| 252. 7 (21-130804-0401) | 147076С | Каболка | т | 0,087 | 0,000914 | 1083772,12 | 990,03 | |
| 252. 8 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 18 | 0,189 | 93 | 17,58 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 111006,21 | 1165,57 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 391910,34 | 4115,06 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 565528,08 | 5938,04 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 24600,47 | 258,3 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 198218,21 | 2081,29 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 47210,28 | 495,71 | |
| 253 | С123-011201-1101 23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала | -Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 6,1 КГ | м | | 10,584 | 956,59 | 10124,57 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 848,81 | 8983,81 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 36,92 | 390,8 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 36,92 | 390,8 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 70,86 | 749,97 | |
| 254 | Е11-160501-0102 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка | м трубопровода | | 3 | 2600,06 | 7800,17 | 60,4% 856,99 |
| | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | | | | | | | |
| 254. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2) | чел-ч | 0,56 | 1,68 | 843,44 | 1416,98 | |
| 254. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,0021 | 898,19 | 1,89 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 472,96 | 1418,87 | |
| 254. 3 (31-050101-0102) | 698С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0009 | 3552,1 | 3,2 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0009 | 818,38 | 0,74 | |
| 254. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0006 | 3080,63 | 1,85 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0006 | 1097,70 | 0,66 | |
| 254. 5 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0006 | 1755,85 | 1,05 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0006 | 818,38 | 0,49 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 2,03 | 6,1 | |
| 254. 6 (21-130201-0508) | 144732С | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000027 | 0,00008 | 179492,14 | 14,32 | |
| 254. 7 (23-010801-0111) | 155049С | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,998 | 2,994 | 1459,37 | 4369,35 | |
| 254. 8 (23-021104-0405) | 187490С | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,168 | 0,504 | 511,02 | 257,55 | |
| 254. 9 (21-130703-1407) | 274662С | Вода | м3 | 0,0157 | 0,0471 | - | - | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1547,08 | 4641,23 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2021,44 | 6064,31 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2307,1 | 6921,3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 100,36 | 301,08 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 386,02 | 1158,07 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 192,6 | 577,79 | |
| 255 | С123-020303 -2409 23-020303- 2409 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,6 КГ | шт. | | 20 | 2887,92 | 57758,4 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2562,53 | 51250,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 111,47 | 2229,4 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 111,47 | 2229,4 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 213,92 | 4278,4 | |
| 256 | С123-021104 -0405 23-021104- 0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1,12 КГ | кг | | 5,74 | 575,91 | 3305,72 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 511,02 | 2933,25 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 22,23 | 127,6 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 22,23 | 127,6 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 42,66 | 244,87 | |
| 257 | С121-050104 -0106 21-050104- 0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 (флюгарка) 1 Т | т | | 0,01 | 293203,94 | 2932,04 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 260167,83 | 2601,68 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 11317,3 | 113,17 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 11317,3 | 113,17 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21718,81 | 217,19 | |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 Тенге . . . . 75948,71 .

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге . . . . 6716,74 .

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 1165,57 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 2935,57 | . |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 2601,68 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 2194,46 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 1822,99 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 371,47 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 712,9 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 9624,1 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 3,8 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 2935,57 | . |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 69231,97 | . |
| | | Материалы - | Тенге | . | . | . | . | 4641,23 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 1418,87 | . |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . | . | . | . | 63167,66 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 3905,86 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 856,99 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 3048,87 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 5851,03 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | . | . | . | . | 78988,86 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 1,68 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 1418,87 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | . | . | . | . | 88612,96 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 5,48 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 4354,43 | . |
| | | РАЗДЕЛ 21. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (КОЛОДЦЫ КСКС-1,КСКС-2.2ШТ) | | | | | | |
| 258 | Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 грунта | | 106,7 | 120,8 | 12888,84 | 59,1% 2174,82 |
| 258. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2) | чел-ч | 0,00724 | 0,772508 | 663,14 | 512,28 | |
| 258. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0315 | 3,361 | 942,45 | 3167,62 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 34,49 | 3679,9 | |
| 258. 3 (31-010201-0101) | 2262С | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3 | маш.-ч | 0,0315 | 3,361 | 2603,21 | 8749,52 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0315 | 3,361 | 942,45 | 3167,57 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 82 | 8749,52 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 86,8 | 9261,8 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 107,18 | 11436,62 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 4,66 | 497,49 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 25,05 | 2672,32 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,95 | 954,73 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Е11-010205-0302<br>11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 3,3 | 2361,37 | 7792,53 | 59,1%<br>---<br>2568,5 |
| 259. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8) | чел-ч | 1,848 | 6,098 | 712,65 | 4346,02 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1316,98 | 4346,02 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1316,98 | 4346,02 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 2095,31 | 6914,53 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 91,15 | 300,78 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 869,48 | 2869,28 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 174,92 | 577,22 | |
| 260 | Е11-010104-0102<br>11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | -Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. применен коэффициент к затратам труда -0,85 и нормам эксплуатации машин -0,85 | м3 грунта | | 110 | 35,75 | 3932,71 | 59,1%<br>---<br>598,9 |
| 260. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,009775 | 1,075 | 942,45 | 1013,37 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9,21 | 1013,37 | |
| 260. 2 | 257С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,009775 | 1,075 | 2688,4 | 2890,7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,009775 | 1,075 | 942,45 | 1013,13 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 26,28 | 2890,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 26,28 | 2890,7 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 31,72 | 3489,6 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,38 | 151,8 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 6,82 | 750,7 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,65 | 291,31 | |
| 261 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 90 | 29,48 | 2653,14 | 59,1%<br>---<br>404,04 |
| 261. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 0,7254 | 942,45 | 683,65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 7,6 | 683,65 | |
| 261. 2 (31-010101-0102) | 257С | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 0,7254 | 2688,4 | 1950,17 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,00806 | 0,7254 | 942,45 | 683,65 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 21,67 | 1950,17 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 21,67 | 1950,17 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 26,16 | 2354,2 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1,14 | 102,41 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,63 | 506,45 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,18 | 196,53 | |
| 262 | Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 90 | 14,56 | 1310,11 | 59,1% 199,51 |
| 262. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00398 | 0,3582 | 942,45 | 337,59 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3,75 | 337,59 | |
| 262. 2 (31-010101-0102) | 257С | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00398 | 0,3582 | 2688,4 | 962,98 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,00398 | 0,3582 | 942,45 | 337,59 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 10,7 | 962,98 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 10,7 | 962,98 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 12,92 | 1162,5 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 0,561874 | 50,57 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2,78 | 250,08 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,08 | 97,05 | |
| 263 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 10 | 1129,1 | 11291,04 | 59,1% 3721,64 |
| 263. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7) | чел-ч | 0,972 | 9,72 | 647,86 | 6297,2 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 629,72 | 6297,2 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 629,72 | 6297,2 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1001,88 | 10018,84 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 43,58 | 435,82 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 415,75 | 4157,46 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 83,64 | 836,37 | |
| 264 | Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 90 | 188,67 | 16980,4 | 59,1% 4653,65 |
| 264. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1) | чел-ч | 0,108 | 9,72 | 611,19 | 5940,77 | |
| 264. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 2,362 | 818,38 | 1933,42 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 87,49 | 7874,19 | |
| 264. 3 (31-060102-0102) | 660С | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 2,362 | 1847,31 | 4364,27 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 2,362 | 818,38 | 1933,01 | |
| 264. 4 (34-030402-0101) | 1866С | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 9,45 | 11,48 | 108,49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 49,7 | 4472,76 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 115,71 | 10413,52 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 167,41 | 15067,17 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 7,28 | 655,42 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 58,99 | 5309,07 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,98 | 1257,81 | |
| 265 | Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015 | -Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 10 | 52 | 520,02 | 59,1% 74,64 |
| 265. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0134 | 0,134 | 942,45 | 126,29 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12,63 | 126,29 | |
| 265. 2 (31-010101-0202) | 245С | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,0134 | 0,134 | 2886,51 | 386,79 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0134 | 0,134 | 942,45 | 126,29 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 38,68 | 386,79 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 38,68 | 386,79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 46,14 | 461,43 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 2,01 | 20,07 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 9,47 | 94,71 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,85 | 38,52 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | | | Тенге | . | . | . | . | 36509,19 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 36509,19 | . |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 24358,21 | . |
| | | Накладные расходы - | Тенге | . | . | . | . | 16610,07 | . |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . | . | . | . | 14395,7 | . |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . | . | . | . | 2214,37 | . |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | . | . | . | . | 4249,54 | . |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . | . | . | . | 57368,8 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 34,33 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 24358,21 | . |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | . | . | . | . | 57368,8 | . |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . | . | . | . | 34,33 | . |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | . | . | . | . | 24358,21 | . |
| | | РАЗДЕЛ 22. КОЛОДЦЫ КСКС-1,КСКС-2.(2ШТ) | | | | | | |
| 266 | Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | | 8,6 | 39988,71 | 343902,87 | 62,1% 70403,18 |
| 266. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5) | чел-ч | 13,869 | 119,273 | 771,93 | 92070,72 | |
| 266. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,382 | 20,485 | 1039,77 | 21299,94 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 13182,63 | 113370,66 | |
| 266. 3 (31-050501-0101) | 112С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,018 | 0,1548 | 3362,02 | 520,44 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018 | 0,1548 | 818,38 | 126,69 | |
| 266. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,888 | 16,237 | 3080,63 | 50019,57 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,888 | 16,237 | 1097,70 | 17823,35 | |
| 266. 5 (31-010105-0601) | 1005С | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,258 | 190,98 | 49,27 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- | -- |
| 266. 6 | 2349С | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,015 | 0,129 | 1159,96 | 149,63 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (31-060101-0101) | | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,015 | 0,129 | 818,38 | 105,57 | |
| 266. 7 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,461 | 3,965 | 1755,85 | 6961,24 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,461 | 3,965 | 818,38 | 3244,88 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 6709,32 | 57700,16 | |
| 266. 8 | 100328С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,16 | 1,376 | 2512,63 | 3457,38 | |
| 266. 9 | 100533С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,41 | 3,526 | 18451,44 | 65059,78 | |
| 266.10 | 102636С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,047512 | 0,408603 | 23445,62 | 9579,96 | |
| 266.11 | 102721С (21-020403-0111) | Раствор асбоцементный | м3 | 0,012 | 0,1032 | - | - | |
| 266.12 | 144476С (21-130101-0101) | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0008 | 0,00688 | 16190,17 | 111,39 | |
| 266.13 | 279119С (21-060510-1802) | Опалубка стальная | т | 0,0017 | 0,01462 | 463187,85 | 6771,81 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 9881,43 | 84980,31 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 27296,65 | 234751,19 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 35483,07 | 305154,36 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1543,51 | 13274,21 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 9729,93 | 83677,39 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2962,13 | 25474,29 | |
| 267 | С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ | шт. | | 10 | 3052,76 | 30527,63 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 2708,8 | 27088 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 117,83 | 1178,33 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 117,83 | 1178,33 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 226,13 | 2261,31 | |
| 268 | С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т | шт. | | 10 | 3211,54 | 32115,44 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах I квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | - - -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 544,23 | 5442,35 | |
| 272 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 60 | | 911,64 | 54698,31 | 50,8%<br>5278,87 |
| 272. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9) | чел-ч | 0,212 | 12,72 | 809,22 | 10293,28 | |
| 272. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,12 | 818,38 | 98,21 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 173,19 | 10391,48 | |
| 272. 3 | 1238С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 1,17 | 478,19 | 559,48 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 272. 4 | 2509С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,12 | 1755,85 | 210,7 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,12 | 818,38 | 98,21 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 12,84 | 770,18 | |
| 272. 5 | 135867С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 144 | 212,16 | 30551,04 | |
| 272. 6 | 146741С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,0144 | 51147,9 | 736,53 | |
| 272. 7 | 249073С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,0096 | 94311,94 | 905,39 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 536,55 | 32192,96 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 720,94 | 43256,43 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 808,92 | 48535,3 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 35,19 | 2111,29 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 123,17 | 7390,16 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 67,53 | 4051,73 | |
| 273 | Е11-100114-0501<br>11-100114-0501 РСНБ РК 2015 | -Установка деревянной крышки | м2 покрытия | 8 | | 4320,86 | 34566,87 | 59,8%<br>1325,8 |
| 273. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5) | чел-ч | 0,344 | 2,752 | 694,31 | 1910,74 | |
| 273. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0411 | 0,3288 | 931,64 | 306,32 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 277,13 | 2217,06 | |
| 273. 3 | 521С (34-030302-0301) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0169 | 0,1352 | 10,79 | 1,46 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273. 4 (31-050102-0102) | 762С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,112 | 3080,63 | 345,03 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,014 | 0,112 | 1097,70 | 122,94 |
| 273. 5 (31-050104-0101) | 783С | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,006 | 0,048 | 2835,32 | 136,1 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,006 | 0,048 | 942,45 | 45,24 |
| 273. 6 (33-010201-0101) | 2509С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0211 | 0,1688 | 1755,85 | 296,39 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | | 0,0211 | 0,1688 | 818,38 | 138,14 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 97,37 | 778,97 | |
| 273. 7 (21-050302-0101) | 127727С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000108 | 0,000864 | 205870,68 | 177,87 | |
| 273. 8 (21-070203-0304) | 131599С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0012 | 0,0096 | 26031,2 | 249,9 | |
| 273. 9 (21-130201-0901) | 144746С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000033 | 0,000264 | 381819,66 | 100,8 | |
| 273.10 (21-130209-0401) | 145983С | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,005 | 0,04 | 196,54 | 7,86 | |
| 273.11 (21-130804-1101) | 147090С | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,218 | 1,744 | 547,44 | 954,74 | |
| 273.12 (27-010101-0102) | 268274С | Щиты настила | м2 | 1 | 8 | 3145,68 | 25165,44 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3332,08 | 26656,61 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 3668,29 | 29346,32 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 3834,02 | 30672,13 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 166,78 | 1334,24 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 332,51 | 2660,04 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 320,06 | 2560,51 | |
| 274 | С121-090102 -0306 21-090102- 0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | -Стоимость деревянной крышки утепленной с обивкой кровельной сталью с двух сторон 75 КГ | м2 | | 8 | 37829,57 | 302636,59 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 33567,21 | 268537,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 1460,17 | 11681,39 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1460,17 | 11681,39 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2802,19 | 22417,53 | |
| 275 | Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 50 | 1710,57 | 85528,55 | 54,8% 16732,52 |
| 275. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7) | чел-ч | 0,73 | 36,5 | 790,27 | 28844,85 | |
| 275. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0466 | 2,33 | 724,87 | 1688,95 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 610,68 | 30533,8 | |
| 275. 3 (31-030205-0201) | 1010С | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,039 | 1,95 | 876,15 | 1708,49 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,039 | 1,95 | 724,87 | 1413,50 | |
| 275. 4 (31-050602-0401) | 1569С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,38 | 1370,19 | 520,67 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0076 | 0,38 | 724,87 | 275,45 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 44,58 | 2229,16 | |
| 275. 5 (21-020402-0102) | 102671С | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,026 | 1,3 | 17591,47 | 22868,91 | |
| 275. 6 (21-050308-1202) | 128485С | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,053 | 2,65 | 1284,18 | 3403,08 | |
| 275. 7 (21-130101-0101) | 144476С | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00009 | 0,0045 | 16190,17 | 72,86 | |
| 275. 8 (21-130816-3545) | 147847С | Церезит | т | 0,0005 | 0,025 | 69560,94 | 1739,02 | |
| 275. 9 (21-130703-1405) | 249132С | Вода техническая | м3 | 0,0003 | 0,015 | 93 | 1,4 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 561,71 | 28085,26 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 1183,19 | 59159,28 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 1517,84 | 75891,81 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 66,03 | 3301,29 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 400,68 | 20033,82 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,71 | 6335,45 | |
| 276 | С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ | -Люк чугунный, тип Л тип (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ | комплект | | 10 | 11292,44 | 112924,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 10020,09 | 100200,9 | |
| | | НР второго уровня | % | 4,35 | | 435,87 | 4358,74 | |
| | | Накладные расходы | % | - | | 435,87 | 4358,74 | |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 836,48 | 8364,77 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22 | | | Тенге | . | . | . | . | 988401,7 | . |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | . | . | . | . | 888200,8 | . |
| | Материалы - | | Тенге | . | . | . | . | 171915,14 | . |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 156513,01 | . |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | . | . | . | . | 268537,68 | . |
| | Местные материалы - | | Тенге | . | . | . | . | 253149,9 | . |
| | Накладные расходы - | | Тенге | . | . | . | . | 136454,82 | . |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | . | . | . | . | 93740,38 | . |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | . | . | . | . | 42714,44 | . |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | . | . | . | . | 81972,45 | . |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | . | . | . | . | 1106628,1 | . |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | . | . | . | . | 194,51 | . |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 156513,01 | . |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | . | . | . | . | 100200,9 | . |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | . | . | . | . | 100200,9 | . |
| | Накладные расходы - | | Тенге | . | . | . | . | 4358,74 | . |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | . | . | . | . | 8364,77 | . |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | . | . | . | . | 112924,41 | . |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | | Тенге | . | . | . | . | 1219552,5 | . |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | . | . | . | . | 194,51 | . |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | . | . | . | . | 156513,01 | . |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | . | . | . | . | 25304061,65 | . |
| | в том числе: | | . | . | . | . | . | . | . |
| | - зарплата рабочих-строителей | | Тенге | . | . | . | . | 7322029,98 | . |
| | - затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | . | . | . | . | 1038448,79 | . |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | . | . | . | . | 367384,51 | . |
| | - материалов, изделий и конструкций | | Тенге | . | . | . | . | 15727562,88 | . |
| | - перевозка грузов | | Тенге | . | . | . | . | 0,00 | . |
| | - инженерное оборудование поставки подрядчика | | Тенге | . | . | . | . | 1216020,00 | . |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | . | . | . | . | 4212681,58 | . |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | . | . | . | . | 29516743,23 | . |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | . | . | . | . | 1268808,14 | . |
| | ИТОГО: | | Тенге | . | . | . | . | 30785551,37 | . |
| | Сметная прибыль | | Тенге | . | . | . | . | 2633288,16 | . |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | . | . | . | . | 33418839,53 | . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | Тенге | | | | 969146,35 | |
| | | Итого | Тенге | | | | 34387985,88 | |
| | | Зимнее удорожание 1,6065% | Тенге | | | | 552442,99 | |
| | | Дополнительный транспорт | Тенге | | | | 5484422,84 | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | 40424851,71 | |
| | | Непредвиденные расходы 2% | Тенге | | | | 808497,03 | |
| | | Итого | Тенге | | | | 41233348,74 | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 4948001,85 | |
| | | ВСЕГО по Акту | Тенге | | | | 46181350,59 | |

Заказчик: Жангалиев К.М.
Руководитель отдела архитектуры, строительства и строительства Денисовского района

Подрядчик: ТОО „Жиенбай"
Акт Карагойшин А.А.

Технодзор: ТОО „Жана Консалтинг LTD"
Туйжин С.С.