Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Kaz Invest Com"
Стройка:«Строительство спорт комплекса по ул. Асан кайгы, уч. № 8/1 с.Абай, Келесского района, Туркестанской области» (Корректировка)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2025 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство спорт комплекса по ул. Асан кайгы, уч. № 8/1 с.Абай, Келесского района, Туркестанской области» (Корректировка)»	34 334 836	30 656 104							3 678 732	34 334 836

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта строительства
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ **Калыбеков Е.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Kaz Invest Com"

_____ **Кошкаров Н.С.**

Стройка:«Строительство спорт комплекса по ул. Асан кайгы, уч. № 8/1 с.Абай, Келесского района, Туркестанской области» (Корректировка)»

Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Kaz Invest Com"

АКТ
выполненных работ за март 2025 года

№ п/п	№поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытие										
			ПМ-6 -1,000 и -0,700										
1	294	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	165		57713,86	3016,03	9522786,90	497644,95	3801364,00	4866358,20	15540277,50
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	5223777,90	123868,80		1151132,40	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	295	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**	м3	167,475		30473,00	--	5103465,68	--	5103465,68	--	5511742,93
			СП - 8%				--	--	--	--		408277,25	
			НР - 91%; СП - 8%				32645,69	679,17	65811,36	1369,16		10514,11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	18,2924		431408,00	--	7891487,70	--	7891487,70	--	8522806,72
	380		*СП - 8%*				--	--	--	--		631319,02	
4		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6026		409726,00	--	656626,89	--	656626,89	--	709157,04
	381		*СП - 8%*				--	--	--	--		52530,15	
5		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8836		434300,00	--	383747,48	--	383747,48	--	414447,28
			СП - 8%				--	--	--	--		30699,80	
			Балка монолитная Б-1										
6	420	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,66		62000,63	10025,34	660926,72	106870,13	242529,39	305759,18	1044020,79
			НР - 91%; СП - 8%				29223,94	2295,68	311527,20	24471,95		77334,89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					65643308,21	1417337,10	50075272,90	13197492,12	31742452,26

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								14150698,21	352041,30	--	6307266,14	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65643308,21				
		Материалы		Тенге				10167635,52				
		Всего заработная плата		Тенге					14502739,51			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39907637,40				
			Накладные расходы	Тенге				13197492,12				
			Сметная прибыль	Тенге				6307266,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85148066,48				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7964,00
			Сметная заработная плата	Тенге					14502739,51			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85148066,48				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7964,00
			Сметная заработная плата	Тенге					14502739,51			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31742452,26
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14150698,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1417337,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					352041,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50075273,00		
			- Накладные расходы	Тенге							13197492,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							6307266,00	
			Итого СМР		Тенге		31 742 452					
			Временные здания и сооружения 1,5 %		Тенге		476 137					
			Итого		Тенге		32 218 589					
			Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,3 %		Тенге		418 842					
			Итого по сметному расчету в ценах 2023 года		Тенге		32 637 431					
			Непредвиданные расходы 2%		Тенге		652 749					
			Итого с непредвиданными расходами		Тенге		33 290 179					
			Итого с Понижающим коэф. К=0,9208752925508781		Тенге		30 656 104					
			ИТОГО СМР без НДС		Тенге		30 656 104					
			Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге		3 678 732					
			ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**		34 334 836					

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта строительства
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ **Калыбеков Е.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Kaz Invest Com"

_____ **Кошкаров Н.С.**