Подрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью "AA-Building" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 24, 221 БИН/ИИН130840019461 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6796506F0007814313 АО "ForteBank" Тел.: +77011210151**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченнойответственностью "Стройпром 2", БИН 051240003548, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТАНАЙ, УЛ. А. БАЙТУРСЫНОВА, Д. 95**

Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА КГП НА ПХВ " МЦРБ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА " УЗ ОБЛАСТИ АБАЙ В ГОРОДЕ АЯГОЗ"**

Договор подряда (контракт) №

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	4 143 931									
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА КГП НА ПХВ " МЦРБ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА " УЗ ОБЛАСТИ АБАЙ В ГОРОДЕ АЯГОЗ"	4 143 931	3 699 938,65							443 992,64	4 143 931
Всего к оплате										**4 143 931,29**

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченнойответственностью "Стройпром 2"

БИН 051240003548
Директор _____ **Турганбаев А.Е.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AA-Building"

БИН 130840019461
Директор _____ **Тулеубаев Д.К.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью "AA-Building" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 24, 221 БИН/ИИН130840019461 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6796506F0007814313 АО "ForteBank" Тел.: +77011210151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченнойответственностью "Стройпром 2", БИН 051240003548, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТАНАЙ, УЛ. А. БАЙТУРСЫНОВА, Д. 95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА КГП НА ПХВ " МЦРБ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА " УЗ ОБЛАСТИ АБАЙ В ГОРОДЕ АЯГОЗ"**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МОРГА КГП НА ПХВ " МЦРБ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА " УЗ ОБЛАСТИ АБАЙ В ГОРОДЕ АЯГОЗ"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от**

Акт выполненных работ №1

за август месяц 2025 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ				
		Раздел 1. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				
		ФАСАД				
1	**Е11-150213-0101** **1115-0213-0101** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ**	**М2**	**19**	**8 671**	**161281**
2	**С1234-101-0112** **234-101-0112** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ СТ РК 3829-2022 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ П-120**	**М3**	**3,0**	**46 776**	**140328**
3	**Е11-150109-0502** **1115-0109-0502** ***РСНБ РК 2022***	**ФАСАДЫ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ. УСТРОЙСТВО С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ С ЛЕСОВ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**19**	**4 967**	**92386**
4	**С1231-303-0101** **231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ**	**М2**	**20,46**	**2 895**	**59232**
		ФАСАД				
5	**Е11-080701-0101** **1108-0701-0101** ***РСНБ РК 2022***	**ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА**	**М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**114,66**	**1 572**	**180246**
6	**Е11-120101-1001** **1112-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**4,2**	**2 730**	**11466**
7	**С1224-104-0309** **224-104-0309** ***РСНБ РК 2022***	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,8 ММ**	**М2**	**4,2**	**4 515**	**18963**
		КЕРАМОГРАНИТ				

1	2	3	4	5	6	7
8	**Е11-110101-2707** **1111-0101-2707** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**36,1**	**4 480**	**161728**
9	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х9ММ**	**М2**	**18,5**	**7 380**	**136530**
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА				
10	**Е11-110101-0401** **1111-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**28,4**	**4 198**	**119223**
11	**Е11-110101-0402** **1111-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**36,2**	**2 376**	**86011**
12	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022***	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**106,3**	**1 478**	**157111**
13	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022***	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**106,3**	**1 478**	**157111**
14	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022*** ***К=1***	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**106,3**	**169**	**17965**
15	**Е11-110101-2704** **1111-0101-2704** ***РСНБ РК 2022***	**ПОКРЫТИЯ КОВРОВЫЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**106,3**	**2 956**	**314223**
16	**С1233-202-0103** **233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОСТ 6787-2001 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ**	**М2**	**104,636**	**3 083**	**322593**
	Раздел 6. ПОЛЫ					
17	**Е11-110101-2707** **1111-0101-2707** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**35,64**	**4 480**	**159667**
18	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х9ММ**	**М2**	**35,64**	**7 380**	**263023**
19	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**ПЛИТКА КЕРАМОГРАНИТНАЯ МАТОВАЯ РАЗМЕРАМИ 60Х60Х9ММ (для передачи)**	**М2**	**20,0**	**7 380**	**147600**
20	**Е11-110101-1101** **1111-0101-1101** ***РСНБ РК 2022***	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**152,0**	**1 478**	**224656**
21	**Е11-110101-1102** **1111-0101-1102** ***РСНБ РК 2022*** ***К=6***	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**152,0**	**1 018**	**154736**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего				**3 086 079**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)				**194 423**
		Итого				**3 280 502**
		Сметная прибыль 5%				**164 025**
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**164 025**
		ИТОГО в текущих ценах				**3 608 552**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. 2квартал 50% ,к=1,0368				**1 870 673**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. 3квартал 50%,к=1,0557				**1 904 774**
		Итого с учетом договорного коэффициента				**3 699 939**
		НДС 12%				**443 993**
		ИТОГО ПО АКТУ				**4 143 931**

Субподрядчик

Товарищество с ограниченнойответственностью "Стройпром 2"

БИН 051240003548

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гурганбаев А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "AA-Building"

БИН 130840019461

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тулеубаев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)