Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

**Генподрядчик :** ТОО "Ремстрой"
**Субподрядчик :** ТОО "Сартобе"
**Договор:** №55/6 от 20.06.2023 г.

**СПРАВКА №1 от 25.11.2024 г.**
**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г. | Дополнительные затраты | | НДС за отчетный период | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | на приобретение материалов | другие допонительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь) | **86 154 909,65** | **86 154 909,65** | **76 924 026,47** | | | | | | | **9 230 883,18** | **86 154 909,65** |
| **Всего к оплате** | **86 154 909,65** | **86 154 909,65** | **76 924 026,47** | | | | | | | **9 230 883,18** | **86 154 909,65** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Сартобе"**

**Мырзахметов М.Н.**

Форма 2

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**
Субподрядчик : **ТОО "Сартобе"**
Наименование стройки: **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь**

## Акт выполненных работ
## за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **6-3-1 Наружный поливочный водопровод** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м³ грунта** | **3477,6** | | **63,16** | **63,16** | **219645** | **219645** | **--** | **44419** | **285189** |
| | | | | | | **--** | **17,74** | **--** | **61693** | | **21125** | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м³ грунта** | **386,4** | | **2723,36** | **--** | **1052306** | **--** | **--** | **757661** | **1954764** |
| | | | | | | **2723,36** | **--** | **1052306** | **--** | | **144797** | |
| 3 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м³ грунта** | **386,4** | | **1078,71** | **--** | **416814** | **--** | **--** | **300106** | **774273** |
| | | | | | | **1078,71** | **--** | **416814** | **--** | | **57354** | |
| 4 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м³ грунта** | **3477,6** | | **44,13** | **44,13** | **153466** | **153466** | **--** | **31549** | **199816** |
| | | | | | | **--** | **12,60** | **--** | **43818** | | **14801** | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м³ уплотненного грунта** | **3477,6** | | **223,57** | **108,11** | **777487** | **375963** | **--** | **408932** | **1281333** |
| | | | | | | **115,46** | **47,86** | **401524** | **166438** | | **94914** | |
| 6 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Основание песчаное. Устройство**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | **м³ основания** | **376,62** | | **6200,35** | **1391,67** | **2335176** | **524131** | **1399821** | **577615** | **3145814** |
| | | | | | | **1091,88** | **557,24** | **411224** | **209868** | | **233023** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | | | | | **7641190** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге | | | | | | | | 7641190 |
| | | 7-1-1 Благоустройство территорий | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-15045м$^2$** | | | | | | | | | |
| | | **Асфальтное покрытие** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м$^3$ материалаосн ования в плотном теле | 1251,56 | 3973,12<br>194,54 | 1295,80<br>328,20 | 4972585<br>243478 | 1621767<br>410761 | 3107340 | 706578<br>454333 | 6133496 |
| | | **Бортовой камень БР 100.30.15-4100м** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 2552 | 2512,84<br>1046,05 | 41,35<br>16,62 | 6413115<br>2669664 | 105531<br>42417 | 3637920 | 2929047<br>747373 | 10089535 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | | | | 16223031 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 6662м$^2$** | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-5см. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м$^3$ материала основания в плотном теле | 183,1 | 5153,83<br>194,54 | 1246,09<br>314,89 | 943666<br>35620 | 228159<br>57656 | 679887 | 100739<br>83552 | 1127957 |
| 2 | Е11-110101-0203<br>1111-0101-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,02 | Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м$^3$ подстилающег о слоя | 638,11 | 6681,44<br>4256,05 | 2419,99<br>983,43 | 4263486<br>2715823 | 1544217<br>627535 | 3446 | 3142757<br>592499 | 7998743 |
| | | **Бортовой камень БР 100.20.8-4500м** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 2000 | 2512,84<br>1046,05 | 41,35<br>16,62 | 5025680<br>2092100 | 82700<br>33240 | 2850880 | 2295367<br>585684 | 7906731 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | | | | 17033432 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ асфальтобетонные вне участка 150м$^2$** | | | | | | | | | |
| | | **Асфальтное покрытие** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см, дресвы. Устройство<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м$^3$ материалаосн ования в плотном теле | 30 | 3973,12<br>194,54 | 1295,80<br>328,20 | 119194<br>5836 | 38874<br>9846 | 74484 | 16937<br>10890 | 147021 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | | | | 147021 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.МАФ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | У86-010602-0406<br>8601-0602-0406<br>УСН РК 8.02-03-2021 0 | Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м<br>*НР - 91%; СП - 8%* | секция | 187 | 103385,00<br>16279,00 | 503,00<br>133,00 | 19332995<br>3044173 | 94061<br>24871 | 16194761 | 2792830<br>1770066 | 23895891 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | | | | 23895891 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 57299375 |

## ЛС № 6-2-1. Канализация

### РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

**Канализационные колодцы Ду=1000м /19 шт/**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-230601-0103<br>1123-0601-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные, диаметр 1 м. Устройство.Грунты сухие<br>*НР - 99%; СП - 8%* | $м^3$ конструкций колодца | 17,21 | 42177,40<br>23251,10 | 14310,68<br>5819,24 | 725873<br>400151 | 246287<br>100149 | 79435 | 495298<br>97694 | 1318864 |
| 16 | С1212-101-0301<br>212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок<br>*СП - 8%* | $м^3$ | 7,83 | 19470,00<br>-- | --<br>-- | 152450<br>-- | --<br>-- | 152450 | --<br>12196 | 164646 |
| 17 | С1225-101-0601<br>225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10<br>*СП - 8%* | шт. | 19 | 17148,00<br>-- | --<br>-- | 325812<br>-- | --<br>-- | 325812 | --<br>26065 | 351877 |
| 18 | С1225-101-0605<br>225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1<br>*СП - 8%* | шт. | 19 | 12828,00<br>-- | --<br>-- | 243732<br>-- | --<br>-- | 243732 | --<br>19499 | 263231 |
| 19 | С1225-101-0105<br>225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6<br>*СП - 8%* | шт. | 11 | 9516,00<br>-- | --<br>-- | 104676<br>-- | --<br>-- | 104676 | --<br>8374 | 113050 |
| 20 | С1225-101-0106<br>225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 15011,00<br>-- | --<br>-- | 120088<br>-- | --<br>-- | 120088 | --<br>9607 | 129695 |
| 21 | С1225-101-0201<br>225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6<br>*СП - 8%* | шт. | 19 | 5811,00<br>-- | --<br>-- | 110409<br>-- | --<br>-- | 110409 | --<br>8833 | 119242 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | | | | 2 460 605 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1 | тенге | | | | | | | | 2 460 605 |

## Наружное электроснабжение 0,4 кВ

### РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ

**Муфта**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ц13-080201-2501<br>1308-0201-2501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,03<br>Изм. и доп. вып. 26 | Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 44 | 24606,76<br>7222,36 | 17310,49<br>8009,44 | 1082697<br>317784 | 761661<br>352415 | 3252 | 482544<br>125219 | 1690460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, сболтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб | шт. | 44 | 13658,00 | -- | 600952 | -- | 600952 | -- | 649028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48076 | |
| 17 | С1243-903-8801 243-903-8801 РСНБ РК 2022 | Наконечники Соединительная муфта на сигнально-блокировочный кабель типа СЦБС-RWD-3-7x0,9-PL | шт. | 88 | 5854,00 | -- | 515152 | -- | 515152 | -- | 556364 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41212 | |
| 18 | С1247-216-0202 247-216-0202 РСНБ РК 2022 | Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2 | шт. | 88 | 115,00 | -- | 10120 | -- | 10120 | -- | 10930 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 810 | |
| | | **Сигнальная лента** | | | | | | | | | |
| 19 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 к=0,3 | Прокладка сигнальной ленты | км | 9,58 | 32266,07 | 20228,97 | 309109 | 193794 | -- | 104933 | 447165 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 12037,10 | 5919,18 | 115315 | 56706 | | 33123 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | | | | 3 353 947 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 3 353 947 |
| | | **6-4-1 Наружные сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (надземный)** | | | | | | | | | |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,300 | 626809,32 | 92975,06 | 188043 | 27893 | 8356 | 160474 | 376398 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 505979,76 | 34336,11 | 151794 | 10301 | | 27881 | |
| 58 | Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,09 | 655194,60 | 114209,84 | 58968 | 10279 | 2970 | 49131 | 116746 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 507979,68 | 43434,72 | 45718 | 3909 | | 8648 | |
| 59 | С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | м | 302,952 | 2123,00 | -- | 643167 | -- | 643167 | -- | 694620 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51453 | |
| 60 | С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 90,816 | 2876,00 | -- | 261187 | -- | 261187 | -- | 282082 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20895 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | тенге | | | | | | | | 1469847 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | 1469847 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 72 224 963 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | **72 224 963** |
| **в том числе оборудование** | Тенге | |
| **в том числе СМР** | Тенге | **72 224 963** |
| Временные здания и сооружения, 1,44% | Тенге | 1 040 039 |
| **Итого с временными** | Тенге | **73 265 003** |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,42% | Тенге | 307 713 |
| **Итого с зимними** | Тенге | **73 572 716** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | 1 471 454 | | | | | | | |
| | | **Итого СМР** | Тенге | **75 044 170** | | | | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах. Оборудование** | Тенге | **-** | | | | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах. СМР+оборудование** | Тенге | **75 044 170** | | | | | | | |
| | | В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079 | Тенге | **80 972 659** | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | Тенге | **80 972 659** | | | | | | | |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,95** | Тенге | **76 924 026** | | | | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | 9 230 883 | | | | | | | |
| | | **Стоимость строительства** | **Тенге** | **86 154 909,65** | | | | | | | |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**_____Миркамалов Б.Б.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Сартобе"**

**_____Мырзахметов М.Н.**