Форма-3

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Договор: №46/6 от 09.12.2020года
Наименование стройки: Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
		№46/6	09.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение	601 493	537 047							64 446	601 493

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Бухкитов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел"
Жансентов Ф

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "АкОлЖа Тел"
Договор: №46/6 от 09.12.2020года
Наименование стройки: Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение

А К Т №1
выполненных работ
за март месяц 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛЗ-10 кВ , Л1 к КТПГ №1								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР /4 ШТ/								
87	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	4	886,26	93,37	3545	373	1214	0,70	3
		шт.		579,97	15,89	2320	64	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*303,42*		*1214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*255,03*				*1020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,39*				*194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,17*		*381*				
		Сметная стоимость				*5139*				
		СЕТИ ВЛИ -0,4кВ (Фидеры от КТПГ №1)								
		ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОДНОЦЕПНАЯ К3 /12 ШТ/								
111	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	12161,91	6975,93	145943	83711	58434	5,98	72
		опора		4609,92	2159,49	55319	25914	61,7	2,00	24
		Накладные расходы -		*4869,49*		*58434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*50121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*8313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*16350*				
		Сметная стоимость				*220727*				
113	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	24	1764,47	956,45	42347	22955	19795	1,01	24
		шт		808,02	358,05	19392	8593	61,7	0,33	8
		Накладные расходы -		*824,79*		*19795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*719,47*				*17267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,32*				*2528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*4971*				
		Сметная стоимость				*67113*				
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УАЗ /7 ШТ/								
136	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	12161,91	6975,93	85133	48831	34086	5,98	42
		опора		4609,92	2159,49	32269	15116	61,7	2,00	14
		Накладные расходы -		*4869,49*		*34086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*29237*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*4849*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*9538*				
		Сметная стоимость				*128757*				
138	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	14	1764,47	956,45	24703	13390	11547	1,01	14
		шт		808,02	358,05	11312	5013	61,7	0,33	5
		Накладные расходы -		*824,79*		*11547*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*719,47*				*10073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,32*				*1474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*2900*				
		Сметная стоимость				*39150*				
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОА3 /3 ШТ/								
154	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	12161,91	6975,93	36486	20928	14608	5,98	18
		опора		4609,92	2159,49	13830	6478	61,7	2,00	6
		Накладные расходы -		*4869,49*		*14608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*12530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*2078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*4088*				
		Сметная стоимость				*55182*				
156	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	6	1764,47	956,45	10587	5739	4949	1,01	6
		шт		808,02	358,05	4848	2148	61,7	0,33	2
		Накладные расходы -		*824,79*		*4949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*719,47*				*4317*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,32*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*1243*				
		Сметная стоимость				*16779*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			532847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			532847				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			532847				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			6927				
		Итого	Тенге			539774				
		Зимнее удорожание 1,044848262%	Тенге			5640				
		Итого	Тенге			545414				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 77 %, К=1,0599383	Тенге			445141				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 23 %, К=1,112825	Тенге			139599				
		Итого	Тенге			584739				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9184386087...	Тенге			537047				
		НДС-12%	Тенге			64446				
		ИТОГО	Тенге			601 493				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Жансеитов Ф