Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Stroy AST"

Наименование строительства и его адрес :Строительство наружных сетей водоснабжения к многоквартирному жилому комплексу с нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г.Караганда, район имени Казыбек Би, 139 учетный квартал, участок 100 , Договор №060140010714/250208/00 от 23.10.2025г. срок действия до 31.12.2025г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010714	180540010634			060140010714/250208/00	23.10.2025г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
	1	2	3	4	5	6	7	8
А								
Строительство наружных сетей водоснабжения к многоквартирному жилому комплексу с нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г.Караганда, район имени Казыбек Би, 139 учетный квартал, участок 100	**7 089 644,00**	7 089 644,00	6 330 039,29				759 604,71	**7 089 644,00**
ИТОГО к оплате:	**7 089 644,00**							**7 089 644,00**

Заказчик: Руководитель ГУ ""Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714 **Камалиев М.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634 **Булгаков Е.В.**

Технический надзор: Эксперт ТОО "Нұрай эксперт" БИН 220340037946,KZ73VJE000910 от 07.02.2025 33;KZ19VJE000 от 04.02.2014 **Дюсенбеков Т.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды", БИН 060140010714,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, пр.Н.Назарбаева, 39**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул Аманжолова 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирбол", БИН 990540000567, Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Олега Тищенко.строение 15**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей водоснабжения к многоквартирному жилому комплексу с нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г.Караганда, район имени Казыбек Би, 139 учетный квартал, участок 100**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных сетей водоснабжения к многоквартирному жилому комплексу с нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г.Караганда, район имени Казыбек Би, 139 учетный квартал, участок 100**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **060140010714/250208/00** от **23.10.2025г.**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.12.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружные сети водопровода [06-01-02-01]										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	142,298422	373,0 0,0	373,0 77,0	53 077,0 0,0	53 077,0 10 957,0			53 077,0	
2	2	6101-0203-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	2,534578	13 565,0 13 565,0	0,0 0,0	34 382,0 34 382,0	0,0 0,0			34 382,0	
3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	114,145416	55,0 0,0	55,0 14,0	6 278,0 0,0	6 278,0 1 598,0			6 278,0	
4	4	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	114,145416	27,0 0,0	27,0 7,0	3 082,0 0,0	3 082,0 799,0			3 082,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	114,145416	645,0 397,0	248,0 79,0	73 624,0 45 316,0	28 308,0 9 017,0			73 624,0	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	114,145416	218,0 45,0	169,0 37,0	24 884,0 5 137,0	19 290,0 4 223,0	457,0		24 884,0	
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	12,682824	3 708,0 3 708,0	0,0 0,0	47 028,0 47 028,0	0,0 0,0			47 028,0	
8	8	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	18,00476	243,0 18,0	225,0 49,0	4 375,0 324,0	4 051,0 882,0			4 375,0	
9	9	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	302,479968	88,0		26 618,0				26 618,0	
10	10	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м^3 грунта	18,00476	65,0 12,0	53,0 13,0	1 170,0 216,0	954,0 234,0			1 170,0	
11	11	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка гидранта пожарного подземного**	шт.	1	9 189,0 7 423,0	518,0 160,0	9 189,0 7 423,0	518,0 160,0	1 248,0		9 189,0	
12	12	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм**		1	65 915,0		65 915,0		65 915,0		65 915,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	14	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт. шт.	4	13 572,0 11 000,0	647,0 211,0	54 288,0 44 000,0	2 588,0 844,0	7 700,0		54 288,0	
14	15	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	144 381,0		577 524,0		577 524,0		577 524,0	Казахстан
15	16	6301-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	3	25 064,0 17 637,0	5 158,0 1 410,0	75 192,0 52 911,0	15 474,0 4 230,0	6 807,0		75 192,0	
16	17	242-101-1007 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	222 042,0		666 126,0		666 126,0		666 126,0	Казахстан
17	18	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,1296	216 087,0 169 752,0	38 191,0 10 503,0	28 005,0 22 000,0	4 949,0 1 361,0	1 055,0		28 005,0	
18	19	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	2	207 562,0		415 124,0		415 124,0		415 124,0	
19	20	241-505-0304 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	2	241 731,0		483 462,0		483 462,0		483 462,0	Казахстан
20	21	1122-0301-0306 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм	шт.	4	8 302,0 7 825,0	477,0 8,0	33 208,0 31 300,0	1 908,0 32,0			33 208,0	
21	22	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	3 501,0		14 004,0		14 004,0		14 004,0	Казахстан
22	23	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	6 996,0		27 984,0		27 984,0		27 984,0	
23	24	1122-0301-0309 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 225 мм	шт.	8	10 493,0 9 847,0	646,0 17,0	83 944,0 78 776,0	5 168,0 136,0			83 944,0	
24	25	241-214-0114 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	8	7 723,0		61 784,0		61 784,0		61 784,0	Казахстан
25	26	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	9 859,0		78 872,0		78 872,0		78 872,0	
26	27	1122-0301-0306 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм	шт.	4	8 302,0 7 825,0	477,0 8,0	33 208,0 31 300,0	1 908,0 32,0			33 208,0	
27	28	241-208-1509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	5 911,0		23 644,0		23 644,0		23 644,0	Казахстан
28	29	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,05	9 494,0 4 856,0	459,0 106,0	9 969,0 5 099,0	482,0 111,0	4 388,0		9 969,0	
29	30	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,035	1 721 120,0 1 100 648,0	620 472,0 145 725,0	60 239,0 38 523,0	21 716,0 5 100,0			60 239,0	
30	31	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	35,35	3 175,0		112 236,0		112 236,0		112 236,0	Казахстан
31	32	6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,035	376 654,0 320 816,0	0,0 0,0	13 183,0 11 229,0	0,0 0,0	1 954,0		13 183,0	
32	33	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	35	454,0 372,0	2,0 0,0	15 890,0 13 020,0	70,0 0,0	2 800,0		15 890,0	
33	34	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,21	104 824,0 85 754,0	5 485,0 1 782,0	22 013,0 18 008,0	1 152,0 374,0	2 853,0		22 013,0	
34	35	234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	$м^3$	0,2268	7 972,0		1 808,0		1 808,0		1 808,0	Казахстан
35	36	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов		5,95	2 097,0	44,0	12 477,0	261,0	3 058,0		12 477,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1 539,0	13,0	9 157,0	77,0				
36	37	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,002545	521 019,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0	
37	38	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2024*	Устройство люка в колодце Установка указателя на стене	шт.	1	3 042,0 3 042,0	0,0 0,0	3 042,0 3 042,0	0,0 0,0			3 042,0	
38	39	248-306-1219 *СпрСЦ 01.2025*	Табличка для указания пожарного гидранта	шт.	1	1 355,0		1 355,0		1 355,0		1 355,0	
39	40	6301-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 200 мм	шт.	2	54 704,0 26 511,0	25 271,0 6 650,0	109 408,0 53 022,0	50 542,0 13 300,0	5 844,0		109 408,0	
40	41	1122-0901-0109 *РСНБ РК 2024*	Укладка футляра стального в открытой траншее, диаметр 350 мм	м	10	4 686,0 2 706,0	1 867,0 478,0	46 860,0 27 060,0	18 670,0 4 780,0	1 130,0		46 860,0	
41	42	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	м	10,1	26 831,0		270 993,0		270 993,0		270 993,0	
42	43	6301-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,01	18 195 837,0 1 847 451,0	1 810 759,0 445 893,0	181 958,0 18 475,0	18 108,0 4 459,0	145 376,0		181 958,0	
43	45	1122-0501-0106 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах мокрых, диаметр 2000 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	5,18	100 324,0 39 428,0	13 468,0 4 141,0	519 678,0 204 237,0	69 764,0 21 450,0	245 677,0		519 678,0	
44	46	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	60 052,0		120 104,0		120 104,0		120 104,0	Казахстан
45	47	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	32 277,0		96 831,0		96 831,0		96 831,0	Казахстан
46	48	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	44 850,0		44 850,0		44 850,0		44 850,0	Казахстан
47	49	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	2	44 850,0		89 700,0		89 700,0		89 700,0	Казахстан
48	50	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	65 128,0		130 256,0		130 256,0		130 256,0	Казахстан
49	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	8 017,0		48 102,0		48 102,0		48 102,0	Казахстан
50	53	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0357	1 142 290,0		40 780,0		40 780,0		40 780,0	Казахстан
51	54	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	9 750,0		19 500,0		19 500,0		19 500,0	
52	55	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	0,5	19 711,0		9 856,0		9 856,0		9 856,0	Казахстан
53	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,6028	3 891,0 930,0	18,0 6,0	134 639,0 32 181,0	623,0 208,0	101 836,0		134 639,0	
54	58	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,61544	14 169,0 3 958,0	5 434,0 1 678,0	8 720,0 2 436,0	3 345,0 1 033,0	2 940,0		8 720,0	
55	59	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,61544	45 041,0 15 980,0	16,0 0,0	27 720,0 9 835,0	10,0 0,0	17 875,0		27 720,0	
			ИТОГО по смете Э2000013: Наружные сети водопровода [06-01-02-01]					5 159 484,0 845 437,0	332 296,0 85 397,0	3 955 134,0 0,0	0,0 0,0	5 159 484,0	
			Итого по суммарной смете					5 159 484,0	332 296,0	3 955 134,0	0,0	5 159 484,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								845 437,0	85 397,0	0,0	0,0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%						*386 961*				
			Итого с затратами:									**5 546 445**	
			Сметная прибыль 5%						*277 322*				
			Непредвиденные работы и затраты-5%						*277 322*				
			Итог:									***6 101 090***	
			на 3кв.2025 г.,доля-100%,к-1,0587									**6 459 224**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ с коэф скидки 0,98									***6 330 039,33***	
			НДС 12%						759 604,72				
			ВСЕГО по акту с НДС									***7 089 644***	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Булгаков Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заведующий сектором тех.надзора _____ Абжанов Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирбол", БИН 990540000567
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Тюлюбаев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Нұрай эксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт _____ Дюсенбеков Т.Т.
(должность, подпись,

KZ73VJE000910 от 07.02.2025 33;KZ19VJE000 от 04.02.2014

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "АПМ-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт _____ Путилин И.А.
(должность, подпись,

М.П.