Форма-3

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО"Сартобе"
Договор: №46/8 от 09.12.2020года
Наименование стройки: Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Март месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
		№46/8	09.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение	288 759	257 820							30 938	288 759

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО"Сартобе"

_____ Мухаммедшев О.Е

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Субподрядчик: ТОО"Сартобе"
Договор: №46/8 от 09.12.2020года
Наименование стройки: Строительство инженерной-инфраструктуры мкр. Карата у города Кентау ЮКО. Электроснабжение

А К Т №1
выполненных работ
за март месяц 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ3-10 кВ , Л1 к КТПГ №1										
301	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	4	9318,27	2651,83	37273	10607	21188	7,42	30
		комплект		6580,06	1041,71	26320	4167	61,7	1,02	4
		Накладные расходы -		*5297,12*		*21188*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4702,63*				*18811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*594,49*				*2378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1169,23*		*4677*				
		Сметная стоимость				*63138*				
РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛ 3-10 кВ , Л1 к КТПГ №2										
		Л1 к проектируемой КТПГ №2								
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ А10-1.1.С / 1 ШТ/								
313	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	11904,87	6975,93	11905	6976	4859	5,98	6
		опора		4609,92	2159,49	4610	2159	61,7	2,00	2
		Накладные расходы -		*4858,59*		*4859*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681,86*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1341,08*		*1341*				
		Сметная стоимость				*18105*				
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ УАЗ /5 ШТ/								
416	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	11904,87	6975,93	59524	34880	24293	5,98	30
		опора		4609,92	2159,49	23050	10797	61,7	2,00	10
		Накладные расходы -		*4858,59*		*24293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*20884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681,86*				*3409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1341,08*		*6705*				
		Сметная стоимость				*90522*				
418	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	10	1764,47	956,45	17645	9564	8248	1,01	10
		шт		808,02	358,05	8080	3581	61,7	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*824,79*		*8248*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*719,47*				*7195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,32*				*1053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*2071*				
		Сметная стоимость				*27964*				
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОА3 /2 ШТ/								
434	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	11904,87	6975,93	23810	13952	9717	5,98	12
		опора		4609,92	2159,49	9220	4319	61,7	2,00	4
		Накладные расходы -		*4858,59*		*9717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*8353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*681,86*				*1364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1341,08*		*2682*				
		Сметная стоимость				*36209*				
436	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	1764,47	956,45	7058	3826	3299	1,01	4
		шт		808,02	358,05	3232	1432	61,7	0,33	1
		Накладные расходы -		*824,79*		*3299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*719,47*				*2878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,32*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,14*		*829*				
		Сметная стоимость				*11186*				
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧ СОВМЕСТНОГО ПОДВЕСА 10кВ/0,4кВ П10/0,38-1 /1 ШТ/								
477	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	1	5678,49	3000,55	5678	3001	2359	3,06	3
		опора		2358,92	934,75	2359	935	61,7	0,87	1
		Накладные расходы -		*2359,13*		*2359*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2032,19*				*2032*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*326,93*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*643,01*		*643*				
		Сметная стоимость				*8680*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			255804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			255804				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			255804				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			3325				
		Итого	Тенге			259129				
		Зимнее удорожание 1,044848262%	Тенге			2708				
		Итого	Тенге			261837				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 77 %, К=1,0599383	Тенге			213699				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 23 %, К=1,112825	Тенге			67017				
		Итого	Тенге			280716				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9184386087...	Тенге			257820				
		НДС-12%	Тенге			30938				
		ИТОГО:	Тенге			288 759				

Генподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____Буркитов Т.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"

_____Мухаммедиев О.Е