Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, ЖАРКЕНТСКАЯ Г.А., Г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129** — **050640005744**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 25 от 26.02.2025 г.

Номер документа	Дата составления
43	26.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")			раб.	1	140 522 794,00	140 522 794,00	15 056 013,64
				Итого	1	x	140 522 794,00	15 056 013,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Кенесбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2025

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", область Жетiсу, г.Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7 , БИН/ИИН 921040000479

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2025 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25	**26.02.2025 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")	**515.842.061**	**125.466.780**							**15.056.013,64**	**140.522.794**
Аванс 30%	**154.752.618**									**42.156.838**
Итого к оплате	**361.089.443**	**87.826.746**							**10.539.209,55**	**98.365.956**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

руководитель Кенсбаев Д.С

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО " Фирма Курылыс"

директор Осербаев Н.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

директор Сабидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г. Цена региона Область Жетiсу Панфиловский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", область Жетiсу, г.Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7

Объект: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

Договор подряда (контракт) № 25 от 26.02.2025 г

Акт приемки выполненных работ №6 за сентябрь месяц 2025 года

на Гидротехнические решения

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**722**	**588**	**424.536**	
2	**2**	**412-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**23900**	**43**	**1.027.700**	
3	**3**	**1101-0104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5142**	**131**	**673.602**	

4	4	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2218	131	290.558	
5	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	13501	260	3.510.260	
6	6	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ЗУБ)	м3 грунта	4015	375	1.505.625	
			Раздел 2. Монтаж габионов					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
7	7	1142-0301-0101	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки	м3	3175,5655	14799	46.995.194	
			неучтенные ресурсы					
7,1	7.1	211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	3170,79	11826	37.497.763	Казахстан
			Раздел 3. Монтаж габиона (Зуб)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
9	9	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	7,51424	111561	838.296	
11	11	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	715	6101	4.362.215	
12	12	211-701-0201 (основной ресурс)	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	1 м3	241	11826	2.850.066	Казахстан

Всего	**99.975.815**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	10.297.509
Итого с общеплощадочными затратами	**110.273.323**
Сметная прибыль (5%)	5.513.666
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**3.308.200**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**119.095.189**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**128.027.329**
НДС (12%)	15.363.280
Итого	**143.390.609**

Итого с учетом тендерной скидкой К=0,98	**140.522.794**
Итого с учетом аванса - 30%	**98.365.956**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

руководитель Кенесбаев Р.С

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Фараб құрылыс"

Өсербаев Н.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ХОЛД"

Оспанов Н.Т.

(должность,подпись,расшифровка подписи)