Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, ЖАРКЕНТСКАЯ Г.А., Г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129** — **050640005744**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 25 от 26.02.2025 г.

Номер документа	Дата составления
40	18.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Султай Панфиловского района, области Жетысу)			раб.	1	98 497 143,00	98 497 143,00	10 553 265,32
				Итого	1	x	98 497 143,00	10 553 265,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / / Д. Кенесбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2025

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", область Жетiсу, г.Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7 , БИН/ИИН 921040000479

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2025 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25	26.02.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")	**375 319 267**	**87 943 878**							**10 553 265,32**	**98 497 143**
Аванс 30%	**112 595 780**									**29 549 143**
Итого к оплате	**262 723 487**	**61 560 714**							**7 387 285,73**	**68 948 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"
_____ Кенесбаев Д.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Фараб курылыс"
_____ **Осербаев Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
ПК «Azia Canal Qurylys»
_____ **Сэбидоллаев Н.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г. Цена региона Область Жетісу Панфиловский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", область Жетісу, г.Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7

Объект: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

Договор подряда (контракт) № 25 от 26.02.2025 г

Акт приемки выполненных работ №5 за сентябрь месяц 2025 года

на Гидротехнические решения

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0102-0327	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1300	588	764 400	
2	2	412-102-0210 Коб=10	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	1 т·км	10470	43	450 210	
3	3	1101-0104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1000	131	131 000	
4	4	1101-0104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1200	131	157 200	
5	5	1101-0201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	7000	260	1 820 000	
6	6	1101-0101-0327	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ЗУБ)**	м3 грунта	1300	375	487 500	
			Раздел 2. Монтаж габионов					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
7	7	1142-0301-0101	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки**	м3	1572,21	14799	23 267 136	
			неучтенные ресурсы					
7,1	7.1	211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий	м3	1572,21	11826	18 592 955	Казахстан
			Раздел 3. Монтаж габиона (Зуб)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
8	9	1137-0401-0301	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	23,88176	111561	2 664 273	
9	10	214-210-0101 (основной ресурс)	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	13,15501	317238	4 173 269	Казахстан
10	11	1142-0101-0404	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3	980	6101	5 978 980	
11	12	211-701-0201 (основной ресурс)	**Камень булыжный для заполнения габионных изделий**	1 м3	980	11826	11 589 480	Казахстан

Всего	**70 076 403**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	7 217 870
Итого с общеплощадочными затратами	**77 294 273**
Сметная прибыль (5%)	3 864 714
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2 318 828**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**83 477 815**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**89 738 652**
НДС (12%)	10 768 638
Итого	**100 507 290**
Итого с учетом тендерной скидкой К=0,98	**98 497 143**
Итого с учетом аванса - 30%	**68 948 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"
руководитель Керсебаев Д.С.
(должность подпись расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
ПК «Azia Canal Qurylys»
Сабидоллаев Н.С.
(должность подпись расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Фараб құрылыс"
Өсербаев Н.М.
(должность подпись расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "ХОЛД"
Оспанов Н.Т.
(должность подпись расшифровка подписи)