Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, ЖАРКЕНТСКАЯ Г.А., Г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129**	**050640005744**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**	**921040000479**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 25 от 26.02.2025 г.	

Номер документа	Дата составления
15	18.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")			раб.	1	103 852 487,00	103 852 487,00	11 127 052,18
				Итого	1	x	103 852 487,00	11 127 052,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель Ойор / Сатыев Е.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.06.2025

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года №656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", область Жетісу, г.Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7 , БИН/ИИН 921040000479

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2025 года

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование			код
			№25	**26.02.2025 г**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")	**118 028 201**	**92 725 435**							**11 127 052,18**	**103 852 487**
Аванс 30%	**35 408 460**									**31 155 746**
Итого к оплате	**82 619 741**	**64 907 804**							**7 788 936,53**	**72 696 741**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Е.А.
(должность подпись расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО " Фараб құрылыс"

Өсербаев Н.М.
(должность подпись расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.
(должность подпись расшифровка подписи)

SANA 2023.3.2 от 13.09.2023 г. Цена региона Область Жетісу Панфиловский район

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Панфиловского района",ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ, ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН, г.ЖАРКЕНТ, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО 129

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", область Жетісу, г.Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7

Объект: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств ("Капитальный ремонт защитной дамбы реки Тышкан в рамках предупреждения ЧС с . Суптай Панфиловского района, области Жетысу")

Договор подряда (контракт) № 25 от 26.02.2025 г

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь месяц 2025 года

на Гидротехнические решения

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**17353,753**	**588**	**10 204 007**	
2	**2**	**412-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**295013,8**	**43**	**12 685 593**	
3	**3**	**1101-0104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**10932**	**131**	**1 432 092**	
4	**4**	**1101-0104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6382**	**131**	**836 042**	
5	**6**	**1101-0101-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ЗУБ)**	**м3 грунта**	**660**	**375**	**247 500**	

			Раздел 2. Монтаж габионов					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
6	**8**	**214-404-0205 (основной ресурс)**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м**	**1 шт.**	**1096**	**24536**	**26 891 456**	**Казахстан**
			Раздел 3. Монтаж габиона (Зуб)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
7	**9**	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**8,35**	**111561**	**931 534**	
8	**10**	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**29,225**	**317238**	**9 271 281**	**Казахстан**
9	**11**	**1142-0101-0404**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**225**	**6101**	**1 372 725**	
10	**12**	**211-701-0201 (основной ресурс)**	**Камень булыжный для заполнения габионных изделий**	**1 м3**	**846,8008**	**11826**	**10 014 266**	**Казахстан**

			Итого:				**73 886 496**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 686 483**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 326 194**	
			машины и механизмы	Тенге			**12 296 232**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 768 461**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**46 218 187**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**12 685 593**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 241**	

Всего	**73 886 496**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (10,3%)	7 610 309
Итого с общеплощадочными затратами	**81 496 805**
Сметная прибыль (5%)	4 074 840
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2 444 904**

Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**88 016 549**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**94 617 790**
НДС (12%)	11 354 135
Итого	**105 971 925**
Итого с учетом тендерной скидкой К=0,98	**103 852 487**
Итого с учетом аванса - 30%	**72 696 741**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Панфиловского района"

Скаков Е.А.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Azia Canal Qurylys»

Сәбидоллаев Н.С.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Фараб курылыс"

Өсербаев Н.М.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ХОЛД"

Оспанов Н.Т.

(должность,подпись,расшифровка подписи)