Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Ген Подрядчик : **ТОО "Ремстрой"**
индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Суб Подрядчик : **ТОО "Жаңа Кемер Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в с. Шолак-Кайынды Т.Рыскулова района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 04.06.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь** (месяц, год) на **2-1 Подводящий газопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы(Растительный грунт). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		10,4927488	44,28	44,28	465	465	--	132	645	
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,49	--	184		48		
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		94,4347392	225,33	225,33	21279	21279	--	2584	25772	
		НР - 72%; СП - 8%				--	38	--	3589		1909		
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		10,4927488	2219,45	--	23288	--	--	16767	43260	
		НР - 72%; СП - 8%				2219,45	--	23288	--		3204		
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		28,6685052	4233,89	179,27	121379	5139	82875	34507	168357	
		НР - 99%; СП - 8%				1163,82	52,01	33365	1491		12471		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3		76,2494962	19,03	19,03	1451	1451	--	443	2046	
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,07	--	615		152		
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		76,2494962	173,82	79,75	13254	6080	--	7306	22205	
		НР - 72%; СП - 8%				94,07	39,01	7173	2974		1645		
7	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		28,6685052	276,94	276,94	7939	7939	--	964	9615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8		НР - 72%; СП - 8%			--	46,71	--	1339		712		
	412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	752,5482615	54	--	40638	--		--	43889	
		СП - 8%			--	--	--	--		3251		
9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	28,6685052	17,98	15,08	515	432	2	190	762	
		НР - 72%; СП - 8%			2,83	6,39	81	183		56		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи неукотлованы(возврат растительного грунта). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4927488	31,1	31,1	326	326	--	93	452	
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,28	--	129		34		
11	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи неукотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4927488	17,42	17,42	183	183	--	52	254	
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,88	--	72		19		
		Укладка трубопроводов										
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм(за вычетом футляра)	км	20,1874848	384287,97	109673,25	7757808	2214027	2115	6165946	15037655	
		НР - 99%; СП - 8%			274510	34009,3	5541666	686562		1113900		
13	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,3893596	1608	--	32786	--	32786	--	35409	
		СП - 8%			--	--	--	--		2623		Казахстан
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,992186	1508,93	943,41	3006	1880	--	1671	5052	
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	1127	562		374		Казахстан
15	241-209-1610 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	0,0189732	12352	--	234	--	234	--	253	
		СП - 8%			--	--	--	--		19		Казахстан
16	241-209-1611 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	шт.	0,0189732	12859	--	244	--	244	--	264	
		СП - 8%			--	--	--	--		20		
17	241-210-0522 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	0,0189732	6303	--	120	--	120	--	130	
		СП - 8%			--	--	--	--		10		
18	241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32 мм	шт.	0,1138392	7061	--	804	--	804	--	868	
		СП - 8%			--	--	--	--		64		
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	11,3080272	1508,93	943,41	17063	10668	--	9487	28674	
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	6395	3188		2124		
20	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	0,7779012	2498	--	1943	--	1943	--	2098	
		СП - 8%			--	--	--	--		155		Казахстан
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,0201875	31403,2	21493,3	634	434	--	182	881	
		НР - 61%; СП - 8%			9909,9	4870,87	200	98		65		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
22	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		20,1874848	16	--	323	--	323	--	349	
		СП - 8%				--	--	--	--		26		
23	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м		20,1874848	379,49	166,81	7661	3368	993	3163	11690	Казахстан
		НР - 72%; СП - 8%				163,46	54,13	3300	1093		866		
24	243-105-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м		0,0201875	476045	--	9610	--	9610	--	10379	
					Испытание								Казахстан
25	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	1 трубопровода		0,0201875	980207,26	813906,7	19788	16431	277	5699	27526	
		НР - 91%; СП - 8%				152581	157619,9	3080	3182		2039		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		1,4419632	1297,46	36,38	1871	52	87	1057	3162	
		НР - 61%; СП - 8%				1201,2	--	1732	--		234		
27	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык		1,4419632	177,7	--	256	--	--	156	445	Казахстан
		НР - 61%; СП - 8%				177,7	--	256	--		33		
28	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	1 трубопровода		0,0201875	980207,26	813906,7	19788	16431	277	5699	27526	
		НР - 91%; СП - 8%				152581	157619,9	3080	3182		2039		
		ИТОГО:	тенге									15509619	
		Временные здания и сооружения	2,90%									449779	
		Итого с временными										15 959 398	
		зимнее удорожание	1,17%									186725	
		Итого с зимними										16146123	
		Непредвиденные работы и затраты	2%									322922	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										16469045	
		Итого в текущих ценах 2024 года	1,0500515									17 293 346	
		Итого с понижающим коэфицентом	0,95									16 428 571,43	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%									1971428,57	
		Всего по акту с НДС										18 400 000,00	

Заказчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор: Муркамалов Б.Б

Субподрядчик:

ТОО "Жана-Кемер Курылыс"

Ген Директор: Кенжабаев