Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
				№32	12.02.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.	268 472 657,72	268 472 657,72	239 707 730,11				28 764 927,61	268 472 657,72

Подрядчик:

ТОО "Мунайкурылыс"

Директор_____Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"

_____Хасанов А.С.

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор_____Газизов Б.З.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Договор №32 от 12.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 1-02-00-01 - Подготовительные работы сетей						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 232 268**
		Раздел 3. Отопление (Блок А), ИТОГО:	тенге			**3 404 677**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 404 677**
11	**1215-0102-0801 Кклим = 1,06**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**28**	**4666**	**130 648**
12	**1215-0102-0301 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**390**	**1822**	**710 580**
13	**1215-0102-0303 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**207**	**2121**	**439 047**
14	**1215-0102-0304 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**327**	**3194**	**1 044 438**
15	**1215-0103-0801 Кклим = 1,06**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**1179**	**916**	**1 079 964**
		Раздел 4. Отопление (Блок Б), ИТОГО:	тенге			**1 429 856**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 429 856**
16	**1215-0102-0801 Кклим = 1,06**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**6**	**4666**	**27 996**
17	**1215-0102-0301 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**184**	**1822**	**335 248**
18	**1215-0102-0304 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**44**	**3194**	**140 536**

19	1215-0103-0801 Кклим = 1,06	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	1011	916	926 076
		Раздел 5. Отопление (Блок В), ИТОГО:	тенге			958 860
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			958 860
20	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	7	4666	32 662
21	1215-0102-0301 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	242	1822	440 924
22	1215-0102-0303 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	50	2121	106 050
23	1215-0103-0801 Кклим = 1,06	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	414	916	379 224
		Раздел 6. Отопление (Прачечная), ИТОГО:	тенге			168 660
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			168 660
24	1215-0102-0801 Кклим = 1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	12	4666	55 992
25	1215-0103-0801 Кклим = 1,06	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	123	916	112 668
		Раздел 7. Водопровод канализация блок А, ИТОГО:	тенге			2 728 056
		Подраздел 7.1. Трубопровода холодной воды.В1, ИТОГО:	тенге			671 924
26	1215-0101-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	177	2809	497 193
27	1215-0101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	107	1633	174 731
		Подраздел 7.2. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4, ИТОГО:	тенге			929 279
28	1215-0101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	527	1633	860 591
29	6115-0104-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Установка (демонтаж) полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	48	1431	68 688
		Подраздел 7.3. Канализация, ИТОГО:	тенге			1 126 853
30	6114-0103-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Прокладка (демонтаж) трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	50	1336	66 800
		неучтенные ресурсы				
30.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
30.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
30.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0

31	1215-0101-0201 Кклим = 1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	6	3266	19 596
32	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	49	3096	151 704
33	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	140	2490	348 600
34	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Ванна (поддон). Демонтаж	прибор	35	14291	500 185
35	1215-0101-0403 Кклим = 1,06	Мойка. Демонтаж	прибор	8	4996	39 968
		Раздел 8. Водопровод канализация блок Б, ИТОГО:	тенге			385 126
		Подраздел 8.1. Трубопровода холодной воды.В1, ИТОГО:	тенге			107 650
36	1215-0101-0102 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	11	2809	30 899
37	1215-0101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	47	1633	76 751
		Подраздел 8.2. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4, ИТОГО:	тенге			128 805
38	1215-0101-0101 Кклим = 1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	78	1633	127 374
39	6115-0104-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Установка (демонтаж) полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	1	1431	1 431
		Подраздел 8.3. Канализация, ИТОГО:	тенге			148 671
40	6114-0103-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Прокладка (демонтаж) трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	60	1336	80 160
		неучтенные ресурсы				
40.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
40.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
40.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
41	1215-0101-0201 Кклим = 1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	5	3266	16 330
42	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	3096	15 480
43	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	9	2490	22 410
44	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Ванна (поддон). Демонтаж	прибор	1	14291	14 291
		Раздел 9. Водопровод канализация блок В, ИТОГО:	тенге			572 288

		Подраздел 9.1. Трубопровода холодной воды.В1, ИТОГО:	тенге			**156 841**
45	**1215-0101-0102 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**32**	**2809**	**89 888**
46	**1215-0101-0101 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**41**	**1633**	**66 953**
		Подраздел 9.2. Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4, ИТОГО:	тенге			**232 711**
47	**1215-0101-0101 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**139**	**1633**	**226 987**
48	**6115-0104-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Установка (демонтаж) полотенцесушителя из водогазопроводных труб**	**шт.**	**4**	**1431**	**5 724**
		Подраздел 9.3. Канализация, ИТОГО:	тенге			**182 736**
49	**6114-0103-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Прокладка (демонтаж) трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**50**	**1336**	**66 800**
		неучтенные ресурсы				
49.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
49.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
49.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
50	**1215-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**10**	**3266**	**32 660**
51	**1215-0101-0402 Кклим = 1,06**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**3096**	**6 192**
52	**1215-0101-0401 Кклим = 1,06**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**8**	**2490**	**19 920**
53	**1215-0101-0404 Кклим = 1,06**	**Ванна (поддон). Демонтаж**	**прибор**	**4**	**14291**	**57 164**
		Раздел 10. Водопровод канализация ПРАЧЕЧНА, ИТОГО:	тенге			**421 750**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**421 750**
54	**1215-0101-0101 Кклим = 1,06**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**132**	**1633**	**215 556**
55	**6114-0103-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Прокладка (демонтаж)трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**52**	**1336**	**69 472**
		неучтенные ресурсы				
55.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
55.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
55.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0

56	6114-0103-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;	Прокладка (демонтаж)трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	27	1391	37 557
		неучтенные ресурсы				
56.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0	0	0
56.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
56.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
57	1215-0101-0201 Кклим = 1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	10	3266	32 660
58	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3096	9 288
59	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	2490	9 960
60	1215-0101-0404 Кклим = 1,06	Ванна. Демонтаж	прибор	3	14291	42 873
61	6115-0101-0301 Кклим = 1,04 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;	Установка (демонтаж) трапов, диаметр 50 мм.	комплект	4	1096	4 384
		Раздел 14. Мусор, ИТОГО:	тенге			2 162 995
		Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 162 995
76	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	364	252	91 728
77	412-102-0115 Коб=10,8	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	33955,2	61	2 071 267

Локальная смета № 2-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			128 543 714
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			54 302 891
		Подраздел 1.1. Внутреняя отделка (АС-29), ИТОГО:	тенге			10 353 308
1	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	3178,22	3223	10 243 403
2	1146-0201-0802 Кклим = 1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (рентген кабинет)	м2	117,42	936	109 905
		Подраздел 1.2. Дверные проемы (АС-29), ИТОГО:	тенге			1 813 427
3	1146-0401-1103 Кклим = 1,08	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	400,05	4533	1 813 427
		Подраздел 1.3. Оконные проемы, Витражи (АС-29), ИТОГО:	тенге			5 491 291
4	1146-0401-1101 Кклим = 1,08	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	185	7812	1 445 220
5	1146-0401-1102 Кклим = 1,08	Заполнение оконных (ВИТРАЖНЫХ) проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	549,721	7200	3 957 991
6	1208-0101-0401 Кклим = 1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	240	367	88 080
		Подраздел 1.4. Отделочные работы (АС-29), ИТОГО:	тенге			5 415 127
7	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ на крыльцах)	м2	155,84	3461	539 362
8	1146-0401-0201 Кклим = 1,08	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	2,57	88516	227 486
9	6107-0201-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщина 108 мм	м2	601,35	6702	4 030 248
		неучтенные ресурсы				
9.14	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0	1944167	0
10	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	176,2	3223	567 893
11	1220-0501-0101 Кклим = 1,08	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	33,9	1479	50 138
		Подраздел 1.5. Кровля (Ас-29,28), ИТОГО:	тенге			13 651 870
12	1208-0101-0201 Кклим = 1,06	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	2467,8	702	1 732 396
13	1208-0101-2001 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	2467,8	1833	4 523 477

14	1208-0101-2204 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Демонтаж	м2	2467,8	1164	2 872 519
15	1208-0101-2001 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	2467,8	1833	4 523 477
		Подраздел 1.6. Полы (АС-30), ИТОГО:	тенге			17 121 118
16	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	(1 этаж тип. К) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	854,77	3461	2 958 359
17	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	810	576	466 560
18	6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм	м2	854,77	1216	1 039 400
		неучтенные ресурсы				
18.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
19	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	(Тип Л) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	325	467	151 775
20	1207-0101-0301 Кклим = 1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	333,7	152	50 722
21	6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм	м2	325	1216	395 200
		неучтенные ресурсы				
21.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
22	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	(2 этаж тип. К) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	759,95	3461	2 630 187
23	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	842,2	576	485 107
24	6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм	м2	759,95	1216	924 099
		неучтенные ресурсы				
24.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
25	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	(Тип Л) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	283,3	467	132 301
26	1207-0101-0301 Кклим = 1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	306,5	152	46 588

27	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**283,3**	**1216**	**344 493**
		неучтенные ресурсы				
27.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
28	**1207-0101-0207 Кклим = 1,06**	**(3 этаж тип. К) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**645,2**	**3461**	**2 233 037**
29	**1207-0101-0302 Кклим = 1,06**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**660,05**	**576**	**380 189**
30	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**645,2**	**1216**	**784 563**
		неучтенные ресурсы				
30.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
31	**1207-0101-0205 Кклим = 1,06**	**(Тип Л) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**295,03**	**467**	**137 779**
32	**1207-0101-0301 Кклим = 1,06**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**250,3**	**152**	**38 046**
33	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**295,03**	**1216**	**358 756**
		неучтенные ресурсы				
33.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
34	**1207-0101-0207 Кклим = 1,06**	**(4 этаж тип. К) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**600,01**	**3461**	**2 076 635**
35	**1207-0101-0302 Кклим = 1,06**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**562,3**	**576**	**323 885**
36	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**600,01**	**1216**	**729 612**
		неучтенные ресурсы				
36.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
37	**1207-0101-0205 Кклим = 1,06**	**(Тип Л) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**240,13**	**467**	**112 141**
38	**1207-0101-0301 Кклим = 1,06**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**195,3**	**152**	**29 686**

39	6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм	м2	240,13	1216	291 998
		неучтенные ресурсы				
39.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
		Подраздел 1.7. Мусор, ИТОГО:	тенге			456 750
40	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	250	252	63 000
41	411-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	3750	105	393 750
		Раздел 3. Оконные проемы (АС -48), ИТОГО:	тенге			12 742 560
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			12 742 560
88	6108-0102-0107 Кклим = 1,08 Коб =24	(ОК-1) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	77,76	7957	618 736
89	223-102-0209 Коб=48	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	155,52	49806	7 745 829
96	6108-0102-0108 Кклим = 1,08 Коб =2	(ОК-3) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,2	9108	65 578
97	223-102-0307 Коб=4	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	14,4	47013	676 987
99	6108-0102-0108 Кклим = 1,08 Коб =4	(ОК-4)Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	28,8	9108	262 310
100	223-102-0307 Коб=8	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	57,6	47013	2 707 949
102	6108-0102-0102 Кклим = 1,08 Коб =4	(ОК-5) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	5,76	12567	72 386

103	**223-102-0105 Коб=8**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**1 м2**	**11,52**	**51457**	**592 785**
		Раздел 8. Прочие работы (АС-49), ИТОГО:	тенге			**667 198**
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**667 198**
209	**234-101-0104 Коб=0,05**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40**	**1 м3**	**30,0675**	**22190**	**667 198**
		Раздел 10. Чердак (АС 53-57), ИТОГО:	тенге			**19 226 005**
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**19 226 005**
218	**6105-0201-0101 Кклим = 1,08**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (АС-53, прим.1)**	**м3**	**145,64**	**35069**	**5 107 449**
		неучтенные ресурсы				
218.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	34,9536	28693	1 002 924
218.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	55,3432	92628	5 126 330
219	**6103-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство железобетонной перемычки (АС-56)**	**м3**	**5,98**	**107284**	**641 558**
		неучтенные ресурсы				
219.17	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,0697	35607	216 124
223	**1106-1301-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (ЛОТОК)**	**м3**	**41,28**	**146133**	**6 032 370**
224	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**2,55936**	**429500**	**1 099 245**
		Раздел 12. Кровля разрез 1-1-4-4 (АС 58-63), ИТОГО:	тенге			**24 638 719**
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**24 638 719**
236	**6107-0101-0214 Кклим = 1,08 Коб =0,4**	**Установка стропилы с изготовлением (АС-63)**	**м3**	**8,602**	**273794**	**2 355 176**
238	**6107-0101-0203 Кклим = 1,08 Коб =0,4**	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	**м3**	**2,796**	**210287**	**587 962**
242	**215-202-0701**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**4,05**	**120707**	**488 863**
247	**6111-0402-0105 Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2**	**966,44**	**1806**	**1 745 391**

248	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	129,40632	66535	8 610 049
249	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (40) мм	м2	966,44	2140	2 068 182
250	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=25;К1трм=25;К1 экс=25;К1мат=25;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	966,44	1100	1 063 084
251	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,07275	64202	68 873
252	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,07275	408557	438 279
253	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (примыкание к кирпичной стене)	м2	392,01	8150	3 194 882
254	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,6	32572	52 115
255	214-208-0102	(Костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,1885	449863	84 799
256	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (фартук примыкания к лотку) из листовой оцинкованной стали	м2	181,32	8150	1 477 758
257	6111-0402-0201 Кклим = 1,08	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном (Монолитный лоток)	м3	28,7	60823	1 745 620
258	6110-0101-0212 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	82,12	983	80 724
259	6110-0101-0213 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	82,12	379	31 123
260	235-103-0115 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	1 м2	94,438	843	79 611
261	235-103-0206 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	188,876	938	177 166
262	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (50) мм	м2	82,12	2092	171 795
263	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=35;К1трм=35;К1 экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	82,12	1428	117 267
		Раздел 13. Кровля разрез 5-5 - 7-7 (АС 64-65), ИТОГО:	тенге			2 771 851

		Подраздел 13.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 771 851**
276	**6111-0402-0105 Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2**	**87,9**	**1806**	**158 747**
277	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**11,76981**	**66535**	**783 104**
278	**6110-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (40) мм**	**м2**	**87,9**	**2140**	**188 106**
279	**6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=25;К1трм=25;К1экс=25;К1мат=25;**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м2**	**87,9**	**1100**	**96 690**
280	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,09757**	**64202**	**6 264**
		неучтенные ресурсы				
280.5	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,097569	0	0
281	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,09757**	**408557**	**39 862**
282	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (примыкание к кирпичной стене)**	**м2**	**73,87**	**8150**	**602 041**
283	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,55**	**32572**	**17 915**
284	**214-208-0102**	**(Костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,06032**	**449863**	**27 136**
285	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий мелких (фартук примыкания к лотку) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**40,24**	**8150**	**327 956**
286	**6111-0402-0201 Кклим = 1,08**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном (Монолитный лоток)**	**м3**	**6,26**	**60823**	**380 752**
287	**6110-0101-0212 Кклим = 1,08**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	**м2**	**17,89**	**983**	**17 586**
288	**6110-0101-0213 Кклим = 1,08**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м2**	**17,89**	**379**	**6 780**
289	**235-103-0115 Коб=1,15**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка**	**1 м2**	**20,5735**	**843**	**17 343**
290	**235-103-0206 Коб=2,3**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	**1 м2**	**41,147**	**938**	**38 596**
291	**6110-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (50) мм**	**м2**	**17,89**	**2092**	**37 426**

292	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=35;К1трм=35;К1 экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	17,89	1428	25 547
		Раздел 14. Кровля разрез 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, Г-Г (АС 66-67), ИТОГО:	тенге			5 431 478
		Подраздел 14.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 431 478
298	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (30) мм	м2	20	2092	41 840
299	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=15;К1трм=15;К1 экс=15;К1мат=15;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	20	611	12 220
300	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,044	64202	2 825
		неучтенные ресурсы				
300.5	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,044	0	0
301	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,044	408557	17 977
302	6111-0402-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,25	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	м3	5	60823	304 115
303	6111-0402-0105 Кклим = 1,08	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	20	1806	36 120
304	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,236	66535	82 237
305	6111-0402-0303 Кклим = 1,08	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	20	499	9 980
306	235-104-0302 Коб=1,1	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	1000 м2	0,022	104151	2 291
307	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (30) мм	м2	20	2166	43 320
308	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=15;К1трм=15;К1 экс=15;К1мат=15;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	20	685	13 700
309	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (слив узел "Б") из листовой оцинкованной стали	м2	3,52	8150	28 688
310	215-201-0203	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,01	107153	1 072
311	6110-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков	м	15,7	2794	43 866
312	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (слив узел "В") из листовой оцинкованной стали	м2	6,3	8150	51 345

313	215-201-0203	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,0234	107153	2 507
314	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,0196	127483	2 499
315	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	1,8	264	475
316	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	1,32	28108	37 103
317	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,54	1590	859
318	6107-0101-0214 Кклим = 1,08	Установка стропилы с изготовлением (АС-67)	м3	3,7	273794	1 013 038
319	6107-0115-0104 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	3,7	4048	14 978
		неучтенные ресурсы				
319.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00629	205945	1 295
319.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,02479	725499	17 985
319.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0037	435089	1 610
320	6107-0101-0203 Кклим = 1,08	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	1,14	210287	239 727
329	6111-0402-0105 Кклим = 1,08	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	150,3	1806	271 442
330	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	20,12517	66535	1 339 028
331	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (40) мм	м2	150,3	2092	314 428
332	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=25;К1трм=25;К1экс=25;К1мат=25;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	150,3	1100	165 330
333	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,16683	64202	10 711
		неучтенные ресурсы				
333.5	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,166833	0	0
334	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,16683	408557	68 161
335	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (Примыкание к кирпичной стене)	м2	86,39	8150	704 079
336	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,7	32572	22 800
337	214-208-0102	(Костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,07163	449863	32 224

338	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (фартук примыкания к лотку) из листовой оцинкованной стали	м2	22,9	8150	186 635
339	6111-0402-0201 Кклим = 1,08	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном (Монолитный лоток)	м3	3,5	60823	212 881
340	6110-0101-0212 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	10	983	9 830
341	6110-0101-0213 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	10	379	3 790
342	235-103-0115 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	1 м2	11,5	843	9 694
343	235-103-0206 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	23	938	21 574
344	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (50) мм	м2	10	2092	20 920
345	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=35;К1трм=35;К1 экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	10	1428	14 280
		Раздел 15. Кровля разрез 12-12,13-13,14-14 (АС 68-69), ИТОГО:	тенге			3 424 922
		Подраздел 15.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 424 922
358	6111-0402-0105 Кклим = 1,08	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	133,5	1806	241 101
359	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	17,87565	66535	1 189 356
360	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (40) мм	м2	133,5	2140	285 690
361	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=25;К1трм=25;К1 экс=25;К1мат=25;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	133,5	1100	146 850
362	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,14819	64202	9 514
		неучтенные ресурсы				
362.5	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,148185	0	0
363	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,14819	408557	60 542

364	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (Примыкание к кирпичной стене)	м2	71,97	8150	586 556
365	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,7	32572	22 800
366	214-208-0102	(Костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,06786	449863	30 528
367	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (фартук примыкания к лотку) из листовой оцинкованной стали	м2	40,24	8150	327 956
368	6111-0402-0201 Кклим = 1,08	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном (Монолитный лоток)	м3	6,26	60823	380 752
369	6110-0101-0212 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	17,89	983	17 586
370	6110-0101-0213 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	17,89	379	6 780
371	235-103-0115 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	1 м2	20,5735	843	17 343
372	235-103-0206 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	41,147	938	38 596
373	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (50) мм	м2	17,89	2092	37 426
374	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	17,89	1428	25 547
		Раздел 17. Наружная отделка (АС-32,46/2), ИТОГО:	тенге			5 338 091
		Подраздел 17.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 338 091
399	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	167,61675	31847	5 338 091

Локальная смета № 2-01-02-02 - Водопровод и канализация. Блок А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			6 713 539
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,В1, ИТОГО:	тенге			2 405 117
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 405 117
1	6114-0102-0207 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	100	3636	363 600
2	241-101-0125	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	1 м	100	2071	207 100
3	6114-0102-0206 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	33	3108	102 564
4	241-101-0121	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	1 м	33	2277	75 141
5	6114-0103-0304 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	30	7840	235 200
6	241-205-1304 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	22,77	853	19 423
7	6114-0103-0303 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	27	7093	191 511
8	241-205-1303 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	1 м	19,8	542	10 732
9	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	50	6498	324 900
10	241-205-1302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	18,81	338	6 358
11	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	25	34	850
12	241-406-0304	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	1 шт.	4	31919	127 676
13	241-406-0303	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	1 шт.	3	25675	77 025
14	241-406-0301	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм	1 шт.	3	21447	64 341

15	241-209-3239	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х32х40 мм	1 шт.	4	6720	26 880
16	241-209-3239	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х32х40 мм	1 шт.	2	6720	13 440
17	241-210-0109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	1 шт.	2	1325	2 650
18	241-210-0106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	1	1108	1 108
19	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	1 шт.	80	29	2 320
20	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	1 шт.	23	18	414
21	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	1 шт.	98	10	980
22	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	75	6	450
23	241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	1 шт.	13	166	2 158
24	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	1 шт.	10	82	820
25	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	30	55	1 650
26	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	55	24	1 320
27	6114-0202-0102 Кклим = 1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	9125	54 750
28	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	8	57996	463 968
29	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	12	2149	25 788
		Раздел 2. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ, ИТОГО:	тенге			2 406 620
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 406 620
46	6114-0103-0305 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	135	8497	1 147 095
47	241-205-2204 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	1 м	133,65	1487	198 738
48	6114-0103-0304 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	20	7840	156 800

49	241-205-2203 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	1 м	26,73	935	24 993
50	6114-0103-0303 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	52	7093	368 836
51	241-205-2202 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	51,48	586	30 167
52	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	38	6498	246 924
53	241-205-2201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	37,62	362	13 618
54	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 50 мм	1 шт.	10	192	1 920
55	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	20	34	680
56	241-209-3235	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 50х25х50 мм	1 шт.	10	5815	58 150
57	241-209-3237	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х26х40 мм	1 шт.	2	5920	11 840
58	241-209-3226	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х25х32 мм	1 шт.	25	5454	136 350
59	241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	1 шт.	2	131	262
60	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	1 шт.	2	80	160
61	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	1 шт.	15	49	735
62	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	1 шт.	80	29	2 320
63	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	1 шт.	20	18	360
64	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	1 шт.	13	10	130
65	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	180	6	1 080
66	241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	1 шт.	13	166	2 158
67	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	1 шт.	7	82	574
68	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	30	55	1 650
69	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	45	24	1 080

		Раздел 3. Водопровод горячей воды(циркуляционный),Т4, ИТОГО:	тенге			**1 851 880**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 851 880**
86	6114-0103-0304 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	135	7849	1 059 615
87	241-205-2203 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	1 м	133,65	935	124 963
88	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	40	6503	260 120
89	241-205-2201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	39,6	362	14 335
90	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 40 мм	1 шт.	10	120	1 200
91	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	15	34	510
92	241-209-3106	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 40 мм	1 шт.	18	8119	146 142
93	241-209-3103	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 25 мм	1 шт.	65	3741	243 165
94	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	1 шт.	45	18	810
95	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	50	6	300
96	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	30	24	720
		Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО:	тенге			**49 922**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**49 922**
115	241-203-0406 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	1 м	41,916	899	37 682
116	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	382	3 820
117	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	315	945
118	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	277	1 385
119	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	15	406	6 090

Локальная смета № 2-01-02-05 - Электрооборудование БЛОКОВ А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 012 984
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 012 984
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 012 984
15	6119-0102-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,5	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	684,5	802	548 969
16	241-207-0101 Коб=0,5	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	500	120	60 000
17	241-221-0101 Коб=1,2	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1 шт.	600	5	3 000
18	241-207-0202 Коб=0,5	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	184,5	88	16 236
19	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	369	5	1 845
20	243-106-0902 Коб=0,5	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	184,5	772	142 434
21	243-106-0502 Коб=0,5	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	500	481	240 500

Локальная смета № 2-02-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок Б						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			14 789 739
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			3 305 079
		Подраздел 1.1. Внутреняя отделка, ИТОГО:	тенге			420 924
1	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	130,6	3223	420 924
		Подраздел 1.2. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			242 742
2	1146-0401-1103 Кклим = 1,08	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	53,55	4533	242 742
		Подраздел 1.5. Кровля, ИТОГО:	тенге			1 331 640
11	1208-0101-0201 Кклим = 1,06	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	360	702	252 720
12	1208-0101-2001 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	360	1833	659 880
13	1208-0101-2204 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Демонтаж	м2	360	1164	419 040
		Подраздел 1.6. Полы, ИТОГО:	тенге			1 164 144
14	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	(Тип К) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	204,29	3461	707 048
15	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	168,2	576	96 883
16	6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм	м2	204,29	1216	248 417
		неучтенные ресурсы				
16.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
17	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	(Тип Л) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	60,8	467	28 394
18	6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм	м2	60,8	1216	73 933
		неучтенные ресурсы				
18.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
19	1207-0101-0301 Кклим = 1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	62,3	152	9 470
		Подраздел 1.7. Мусор, ИТОГО:	тенге			145 630
20	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	79,71	252	20 087

21	411-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1195,65	105	125 543
		Раздел 7. Прочие работы (АС-25), ИТОГО:	тенге			62 975
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			62 975
81	234-101-0104 Коб=0,05	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	1 м3	2,838	22190	62 975
		Раздел 8. Чердак (АС 27-31), ИТОГО:	тенге			3 454 518
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 454 518
82	1106-1301-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство(ЛОТОК Л-1,2, АС-28)	м3	7,31	146133	1 068 232
83	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,45291	429500	194 525
84	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки (АС-30)	м3	2,28	107284	244 608
		неучтенные ресурсы				
84.17	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3142	35607	82 402
85	6105-0201-0101 Кклим = 1,08	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (прим. 1, АС-30)	м3	24,0725	35069	844 199
		неучтенные ресурсы				
85.5	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,7774	29984	173 230
85.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,14755	92628	847 319
		Раздел 9. Кровля разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (АС 32-35), ИТОГО:	тенге			7 192 493
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 192 493
106	6111-0402-0105 Кклим = 1,08	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	343,44	1806	620 253
107	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	45,98662	66535	3 059 719
108	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (40) мм	м2	343,44	2140	734 962
109	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=25;К1трм=25;К1экс=25;К1мат=25;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	343,44	1100	377 784
110	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,38122	64202	24 475

111	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,38122	408557	155 749
112	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (Примыкание к кирпичной стене)	м2	104,47	8150	851 431
113	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,8	32572	26 058
114	214-208-0102	(Костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,08143	449863	36 632
115	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (фартук примыкания к лотку) из листовой оцинкованной стали (примыкание к лотку)	м2	57,53	8150	468 870
116	6111-0402-0201 Кклим = 1,08	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном (Монолитный лоток)	м3	10	60823	608 230
117	6110-0101-0212 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	28,51	983	28 025
118	6110-0101-0213 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	28,51	379	10 805
119	235-103-0115 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	1 м2	32,7865	843	27 639
120	235-103-0206 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	65,573	938	61 507
121	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (50) мм	м2	28,51	2092	59 643
122	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	28,51	1428	40 712
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			774 673
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			774 673
149	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	24,32483	31847	774 673

Локальная смета № 2-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			25 560 086
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			6 175 784
		Подраздел 1.1. Внутреняя отделка, ИТОГО:	тенге			1 394 302
1	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	432,61	3223	1 394 302
		Подраздел 1.2. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			285 579
2	1146-0401-1103 Кклим = 1,08	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	63	4533	285 579
		Подраздел 1.5. Кровля, ИТОГО:	тенге			2 153 040
10	1208-0101-0201 Кклим = 1,06	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	582,06	702	408 606
11	1208-0101-2001 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж	м2	582,06	1833	1 066 916
12	1208-0101-2204 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Демонтаж	м2	582,06	1164	677 518
		Подраздел 1.6. Полы, ИТОГО:	тенге			2 238 450
13	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	412,41	3461	1 427 351
14	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	357,2	576	205 747
15	6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм	м2	412,41	1216	501 491
		неучтенные ресурсы				
15.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
16	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	57,35	467	26 782
17	6109-0201-0101 Кклим = 1,04 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж стяжки цементной толщина 20 мм	м2	57,35	1216	69 738
		неучтенные ресурсы				
17.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0	35698	0
18	1207-0101-0301 Кклим = 1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	48,3	152	7 342
		Подраздел 1.7. Мусор, ИТОГО:	тенге			104 413
19	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	57,15	252	14 402

20	411-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	857,25	105	90 011
		Раздел 7. Прочие (АС-25), ИТОГО:	тенге			27 427
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			27 427
75	234-101-0104 Коб=0,05	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	1 м3	1,236	22190	27 427
		Раздел 8. Чердак (АС 27-31), ИТОГО:	тенге			5 808 207
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 808 207
76	6105-0201-0101 Кклим = 1,08	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (АС-23)	м3	28,68313	35069	1 005 889
		неучтенные ресурсы				
76.5	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	6,88395	28693	197 521
76.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,8995875	92628	1 009 607
77	6111-0402-0303 Кклим = 1,08	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	94,27	837	78 904
78	6103-0401-0301 Кклим = 1,08	Устройство железобетонной перемычки (АС-30)	м3	2,71	107284	290 740
		неучтенные ресурсы				
78.17	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,75065	35607	97 942
78.18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
88	1106-1301-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (ЛОТОК АС-28)	м3	18,2	146133	2 659 621
89	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,0896	429500	467 983
		Раздел 9. Кровля разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (АС 32-37), ИТОГО:	тенге			12 444 955
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			12 444 955
96	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	2,6	120707	313 838
101	6111-0402-0105 Кклим = 1,08	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	545,62	1806	985 390
102	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	73,05852	66535	4 860 948
103	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (40) мм	м2	545,62	2140	1 167 627

104	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=25;К1трм=25;К1экс=25;К1мат=25;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	545,62	1100	600 182
105	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,60564	64202	38 883
106	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,60564	408557	247 438
107	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (примыкание к кирпичной стене)	м2	149,04	8150	1 214 676
108	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,2	32572	39 086
109	214-208-0102	(Костыль) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,1304	449863	58 662
110	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (фартук примыкания к лотку) из листовой оцинкованной стали	м2	141,26	8150	1 151 269
111	6111-0402-0201 Кклим = 1,08	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном (Монолитный лоток)	м3	21,07	60823	1 281 541
112	6110-0101-0212 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	60,61	983	59 580
113	6110-0101-0213 Кклим = 1,08	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	60,61	379	22 971
114	235-103-0115 Коб=1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	1 м2	69,7015	843	58 758
115	235-103-0206 Коб=2,3	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	1 м2	139,403	938	130 760
116	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 (50) мм	м2	60,61	2092	126 796
117	6110-0302-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	60,61	1428	86 551
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			1 103 713
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 103 713
144	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	34,65672	31847	1 103 713

Локальная смета № 3-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Прачечная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 653 975
		Раздел 1. Демонтажные работы., ИТОГО:	тенге			1 653 975
		Подраздел 1.1. Внутреняя отделка., ИТОГО:	тенге			791 956
1	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	245,72	3223	791 956
		Подраздел 1.2. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			204 570
2	1146-0401-1103 Кклим = 1,08	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	40,74	4533	184 674
3	6111-0503-0107 Кклим = 1,04	Очистка поверхности металлической щетками	м2	12,6	1579	19 895
		Подраздел 1.5. Полы, ИТОГО:	тенге			618 918
12	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	89,65	467	41 867
13	1207-0101-0301 Кклим = 1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	110,64	152	16 817
14	1146-0401-0802 Кклим = 1,08 Коб =0,02	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	м3	1,9992	53111	106 180
15	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	62,76	576	36 150
16	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (К,К1)	м2	104,77	3461	362 609
17	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	96	576	55 296
		Подраздел 1.6. Вывоз мусора, ИТОГО:	тенге			38 532
18	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	21,09	252	5 315
19	411-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	316,35	105	33 217

Локальная смета № 6-03-00-01 - Монтажные строительные работы. Теплотрасса						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 288 596**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 288 596**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
		Раздел 1. Лотковые эллементы теплотрассы, ИТОГО:	тенге			**11 151 332**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 151 332**
3	**225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**10,7**	**154936**	**1 657 815**
4	**225-202-1104 Коб=3**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**0,72**	**131985**	**95 029**
8	**225-203-0102**	**(Л-3,4) Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**41,76**	**63871**	**2 667 253**
9	**225-202-1104**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**4,41**	**131985**	**582 054**
21	**225-202-1104**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**9,18**	**131985**	**1 211 622**
26	**225-202-1104**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**37,41**	**131985**	**4 937 559**
		Раздел 2. Узел телофикационный УТ-1, ИТОГО:	тенге			**137 264**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**137 264**
39	**225-202-1104**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**1,04**	**131985**	**137 264**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**201 794 901,84**
		Итого по акту без оборудование	**Тенге**			**201 794 901,84**
		Оборудование	**Тенге**			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**Тенге**			**11 502 309,41**
		ИТОГО	**Тенге**			**213 297 211,25**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**10 664 860,56**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**4 265 944,22**
		ИТОГО	**Тенге**			**228 228 016,04**
		2024 г. 3 квартал - 32%	**Тенге**			**73 032 965,13**
		2024 г. 4 квартал - 53%	**Тенге**			**120 960 848,50**
		2025 г. 1 квартал - 15%	**Тенге**			**34 234 202,41**
		2024 г. 3 квартал - 32% (Кпер = 1,055700000)	**Тенге**			**77 100 901,29**
		2024 г. 4 квартал - 53% (Кпер = 1,075000000)	**Тенге**			**130 032 912,14**

		2025 г. 1 квартал - 15% (Квер = 1,094400000)	Тенге			37 465 911,11
		ИТОГО	Тенге			244 599 724,54
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000242	Тенге			239 707 730,11
		НДС 12%	Тенге			28 764 927,61
		ВСЕГО по акту	Тенге			268 472 657,72

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор_____Газизов Б.З.

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"

Эксперт_____Хасанов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____Жайлаубаев Б. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мунайкурылыс"

_____Даулетбаев С. Р.