Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№32	12.02.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.	540 102 904,18	540 102 904,18	242 527 005,76				29 103 240,69	271 630 246,46

Подрядчик:

ТОО "Мунайкурылыс"

Директор_____Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"

_____Хасанов А.С.

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор_____Газизов Б.З.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Договор №32 от 12.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №2
за май месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 1-02-00-01 - Подготовительные работы сетей						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 380 558**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 500 777**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 227 951**
		машины и механизмы	Тенге			**685 772**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**190 437**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 817**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**1 189 192**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 086**
		Раздел 1. Теплотрасса , ИТОГО:	тенге			**4 023 456**
		Подраздел 1.1. Теплотрасса, ИТОГО:	тенге			**1 580 023**
1	**6104-0903-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;**	**Устройство (ДЕМОНТАЖ) непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	**м3**	**64,858**	**13065**	**847 370**
2	**1216-0101-0301 Кклим = 1,06**	**Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича**	**м3 кладки**	**1,01**	**25974**	**26 234**

3	1106-1001-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Демонтаж	м3	36,64	19280	706 419
		Подраздел 1.2. Узел теплофикационный УТ-1, ИТОГО:	тенге			1 429 857
4	1107-0601-0202 Кклим = 1,08 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж	м3 конструкции	18,92	34938	661 027
		неучтенные ресурсы				
4.16	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0	37546	0
5	1216-0101-0301 Кклим = 1,06	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича	м3 кладки	29,6	25974	768 830
		Подраздел 1.3. Дренажный колодец, ИТОГО:	тенге			1 013 576
6	6121-0701-0102 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К 1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	2,72	63242	172 018
7	1216-0101-0301 Кклим = 1,06	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича	м3 кладки	32,4	25974	841 558
		Раздел 2. Тепловые сети, ИТОГО:	тенге			1 167 910
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 167 910
8	1216-0101-1501 Кклим = 1,06	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	233	1329	309 657
9	1216-0101-1502 Кклим = 1,06	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	145	1916	277 820
10	1216-0101-1503 Кклим = 1,06	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	293	1981	580 433
		Раздел 14. Мусор, ИТОГО:	тенге			1 189 192
		Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 189 192
76	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	91,025	252	22 938
77	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	19118,916	61	1 166 254

Локальная смета № 2-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**119 451 757**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**49 096 281**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**24 616 971**
		машины и механизмы	Тенге			**1 077 175**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**319 374**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**69 278 302**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**10 496**
		Раздел 2. Внутреняя отделка помещений (АС-47), ИТОГО:	тенге			**26 064 121**
		Подраздел 2.4. на отм. + 6.600, ИТОГО:	тенге			
74	**6112-0301-0301 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**1066,93**	**2261**	**2 412 329**
		неучтенные ресурсы				
74.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2932,99057	76	222 907
77	**6112-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**363**	**8213**	**2 981 319**
		неучтенные ресурсы				
77.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	370,26	2546	942 682
78	**6112-0202-0701 Кклим = 1,04**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**1927,64**	**2886**	**5 563 169**
		неучтенные ресурсы				
78.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	21585,71272	78	1 683 686
		Подраздел 2.5. на отм. +9.900, ИТОГО:	тенге			**12 258 775**
81	**6112-0301-0301 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**909,97**	**2261**	**2 057 442**
		неучтенные ресурсы				
81.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2501,50753	76	190 115
84	**6112-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**376,32**	**8213**	**3 090 716**
		неучтенные ресурсы				
84.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	383,8464	2546	977 273
85	**6112-0202-0701 Кклим = 1,04**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**1581,04**	**2886**	**4 562 881**
		неучтенные ресурсы				
85.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	17704,48592	78	1 380 950
		Раздел 3. Оконные проемы (АС -48), ИТОГО:	тенге			**4 853 310**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 853 310**

88	6108-0102-0107 Кклим = 1,08 Коб =24	(ОК-1) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	77,76	7957	618 736
93	6108-0102-0107 Кклим = 1,08 Коб =2	(ОК-2) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	4,32	7957	34 374
94	223-102-0209 Коб=2	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	4,32	49806	215 162
96	6108-0102-0108 Кклим = 1,08 Коб =2	(ОК-3) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	7,2	9108	65 578
99	6108-0102-0108 Кклим = 1,08 Коб =4	(ОК-4)Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	28,8	9108	262 310
102	6108-0102-0102 Кклим = 1,08 Коб =4	(ОК-5) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	5,76	12567	72 386
105	6108-0102-0108 Кклим = 1,08 Коб =2	(ОК-6) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6,16	9108	56 105
		неучтенные ресурсы				
105.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	6,16	0	0
106	223-102-0308 Коб=2	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	1 м2	6,16	41701	256 878
		трехэлементный - с одной поворотной створкой				
108	6108-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	146,8	4421	649 003
109	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	146,8	1825	267 910
111	1211-0101-0701 Кклим = 1,06 Коб =0,5	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	99,5	21704	2 159 548
112	6112-0301-0202 Кклим = 1,04 Коб =0,5	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	99,5	1650	164 175
		неучтенные ресурсы				
112.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	410,2385	76	31 178
		Раздел 5. Окна Витражные (АС-48), ИТОГО:	тенге			1 392 405
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 392 405

137	1109-0403-0203 Кклим = 1,08 Коб =0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	9,0864	24232	220 182
138	223-301-0107 Коб=0,3	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	1 м2	9,0864	128305	1 165 831
139	6108-0105-0204 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	1,17	4421	5 173
140	223-501-0106 Коб=0,15	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	1 м	0,585	2086	1 220
		Раздел 6. Витражи (АС-51), ИТОГО:	тенге			17 692 961
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			17 692 961
142	1109-0403-0203 Кклим = 1,08 Коб =0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	7,21275	24232	174 779
143	223-301-0208 Коб=0,3	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	0,756	146170	110 505
144	223-301-0108 Коб=0,3	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	6,45675	130304	841 340
145	6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115,6815	3615	418 189
146	223-301-0103 Коб=0,3	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	1 м2	111,5541	108394	12 091 795
147	223-301-0104 Коб=0,3	(В-10) Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	4,1274	110393	455 636
148	6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	17,577	3286	57 758
149	6107-0302-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	11,907	3538	42 127

150	223-301-0203 Коб=0,3	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	1 м2	27,027	118322	3 197 889
151	223-301-0204 Коб=0,3	(В-10) Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	2,457	123298	302 943
		Раздел 7. Полы (АС-49), ИТОГО:	тенге			17 542 188
		Подраздел 7.1. 1-этаж, ИТОГО:	тенге			254 717
156	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	82,62	3083	254 717
		Подраздел 7.2. 2-этаж, ИТОГО:	тенге			264 770
174	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	84,6804	3083	261 070
183	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	1,2	3083	3 700
		Подраздел 7.3. 3-этаж, ИТОГО:	тенге			8 904 459
188	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	(Тип К)Устройство стяжки цементной толщина 20 (15) мм	м2	645,2	1521	981 349
		неучтенные ресурсы				
188.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,16208	35698	469 860
189	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-645,2	32	-20 646
		неучтенные ресурсы				
189.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-3,29052	35698	-117 465
190	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	645,2	5894	3 802 809
		неучтенные ресурсы				
190.8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	658,104	3083	2 028 935
191	6109-0401-0401 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	660,05	1346	888 427
		неучтенные ресурсы				
191.4	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	666,6505	0	0
192	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	67,3251	3083	207 563
193	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	(Тип Л)Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	295,03	1521	448 741
		неучтенные ресурсы				
193.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,018612	35698	214 852
		Подраздел 7.4. 4-этаж, ИТОГО:	тенге			8 118 242
197	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	(Тип К) Устройство стяжки цементной толщина 20 (15) мм	м2	600,01	1521	912 615
		неучтенные ресурсы				

197.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,240204	35698	436 951
198	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-600,01**	**32**	**-19 200**
		неучтенные ресурсы				
198.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-3,060051	35698	-109 238
199	**6109-0306-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**600,01**	**5894**	**3 536 459**
		неучтенные ресурсы				
199.8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	612,0102	3083	1 886 827
200	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**562,3**	**1346**	**756 856**
		неучтенные ресурсы				
200.4	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	567,923	0	0
201	**233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**57,3546**	**3083**	**176 824**
202	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**(Тип Л)Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**240,13**	**1521**	**365 238**
		неучтенные ресурсы				
202.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,898652	35698	174 872
		Раздел 8. Прочие работы (АС-49), ИТОГО:	тенге			**5 454 846**
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 454 846**
208	**6107-0201-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**м2**	**601,35**	**5868**	**3 528 722**
		неучтенные ресурсы				
208.16	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	754,874655	342	258 167
208.17	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1233,00804	406	500 601
208.18	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1262,835	925	1 168 122
		Раздел 10. Чердак (АС 53-57), ИТОГО:	тенге			**2 124 299**
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 124 299**
220	**1106-0701-0201 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Пояса в опалубке. Устройство (АС-55)**	**м3**	**13,04**	**73382**	**956 901**
		неучтенные ресурсы				
220.16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,2356	35607	471 280
221	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,46312**	**338265**	**494 922**

222	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,58068	346485	201 196
		Раздел 12. Кровля разрез 1-1-4-4 (АС 58-63), ИТОГО:	тенге			8 608 186
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			8 608 186
236	6107-0101-0214 Кклим = 1,08 Коб =0,6	Установка стропилы с изготовлением (АС-63)	м3	12,903	273794	3 532 764
238	6107-0101-0203 Кклим = 1,08 Коб =0,6	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	4,194	210287	881 944
241	224-102-0708 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1173	2937	3 445 101
244	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03676	350633	12 889
245	222-509-1001	(МС-1,2) Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,6399	1115764	713 977
246	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	81,48	264	21 511
		Раздел 13. Кровля разрез 5-5 - 7-7 (АС 64-65), ИТОГО:	тенге			1 465 753
		Подраздел 13.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 465 753
265	6107-0101-0214 Кклим = 1,08	Установка стропилы с изготовлением	м3	2,8101	273794	769 389
267	6107-0101-0203 Кклим = 1,08	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	1,0674	210287	224 460
270	224-102-0708 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	116,495	2937	342 146
271	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,4025	120707	48 585
273	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00515	350633	1 806
274	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (МС-1,2)	1 т	0,06835	1115764	76 262
275	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	11,76	264	3 105
		Раздел 14. Кровля разрез 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, Г-Г (АС 66-67), ИТОГО:	тенге			761 652
		Подраздел 14.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			761 652
323	224-102-0708 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	185,4375	2937	544 630

324	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,8	120707	96 566
326	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00662	350633	2 321
327	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (МС-1,2)	1 т	0,1023	1115764	114 143
328	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	15,12	264	3 992
		Раздел 15. Кровля разрез 12-12,13-13,14-14 (АС 68-69), ИТОГО:	тенге			1 926 314
		Подраздел 15.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 926 314
347	6107-0101-0214 Кклим = 1,08	Установка стропилы с изготовлением	м3	3,4245	273794	937 608
349	6107-0101-0203 Кклим = 1,08	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	1,3742	210287	288 976
352	224-102-0708 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	176,939	2937	519 670
353	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,6413	120707	77 409
355	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00643	350633	2 256
356	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (МС-1,2)	1 т	0,0865	1115764	96 514
357	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	14,7	264	3 881
		Раздел 17. Наружная отделка (АС-32,46/2), ИТОГО:	тенге			31 565 724
		Подраздел 17.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			31 565 724
391	6112-0401-0106 Кклим = 1,04 Коб =0,4	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	1072,24	4615	4 948 388
392	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	1 шт.	4020,9	96	386 006
393	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	1 шт.	8041,8	100	804 180
394	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1 кг	112,6	951	107 083
395	222-529-0501	(п.4,5) Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1 м	6701,1	462	3 095 908
396	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	8,0418	49696	399 645

397	243-907-6174	Шайба WS M8 D16 G; M8	1 шт.	8041,8	27	217 129
398	1115-0108-1807 Кклим = 1,04 Коб =0,5 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1140,25	1293	1 474 343
400	261-107-0510 Коб=1,1	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	2508,55	137	343 671
401	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	1 шт.	19157	54	1 034 478
402	6112-0401-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,5	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	1340,3	1689	2 263 767
403	231-306-0206	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	2680,6	4897	13 126 898
406	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	1 м2	176,2	8140	1 434 268
407	261-107-0861	Салазка	1 шт.	10722	180	1 929 960

Локальная смета № 2-01-02-03 - Отопление и вентиляция. Блок А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 480 923**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 379 612**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 645 367**
		машины и механизмы	Тенге			**123 557**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**32 248**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 977 754**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**611**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**5 895 383**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 895 383**
1	**6116-0301-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**33,3**	**4194**	**139 660**
		неучтенные ресурсы				
1.8	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	33,3	6941	231 135
2	**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**1 шт.**	**18**	**1056**	**19 008**
3	**6114-0102-0105 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**373**	**2160**	**805 680**
4	**241-101-0102**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**1 м**	**51**	**409**	**20 859**
5	**241-101-0104**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**48**	**535**	**25 680**
6	**241-101-0107**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм**	**1 м**	**45**	**515**	**23 175**
7	**241-101-0112**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**90**	**995**	**89 550**
8	**241-101-0116**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**139**	**1208**	**167 912**
9	**6114-0102-0502 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**168**	**3871**	**650 328**
10	**241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**168**	**1511**	**253 848**

11	6114-0102-0503 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	82	4468	366 376
12	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	82	2043	167 526
13	6114-0102-0504 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	76	4956	376 656
14	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	76	3104	235 904
15	6114-0102-0505 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	7	4956	34 692
16	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	7	3789	26 523
17	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	101,96	708	72 188
18	6114-0203-0101 Кклим = 1,04	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	147	1177	173 019
19	245-510-0214	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, трехосевая версия, левое исполнение, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N	1 шт.	147	13712	2 015 664
		Раздел 2. Теплоснабжение приточных установок, ИТОГО:	тенге			1 585 540
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 585 540
81	6114-0102-0501 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	17	3841	65 297
		неучтенные ресурсы				
81.10	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	17	0	0
81.11	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
82	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	1 м	11	463	5 093
83	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	1 м	6	764	4 584
84	6114-0102-0502 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	39	3871	150 969

85	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	39	1511	58 929
86	6114-0102-0503 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	65	4468	290 420
87	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	65	2043	132 795
88	6114-0102-0505 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	97	4956	480 732
89	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	97	3789	367 533
90	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	1 шт.	8	137	1 096
91	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	1 шт.	8	1091	8 728
92	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	8	521	4 168
93	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	1 шт.	4	1015	4 060
94	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	4	2784	11 136

Локальная смета № 2-02-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок Б						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 887 652**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**304 858**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**151 719**
		машины и механизмы	Тенге			**4 484**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 362**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 578 310**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**62**
		Раздел 7. Прочие работы (АС-25), ИТОГО:	тенге			**514 870**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**514 870**
80	**6107-0201-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**м2**	**56,76**	**7810**	**443 296**
		неучтенные ресурсы				
80.17	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	71,250828	342	24 368
80.18	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	116,380704	406	47 251
		Раздел 9. Кровля разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (АС 32-35), ИТОГО:	тенге			**1 312 178**
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 312 178**
101	**224-102-0708 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**446,775**	**2937**	**1 312 178**
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**4 060 604**
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 060 604**
142	**261-107-0235**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**1 шт.**	**750**	**96**	**72 000**
143	**261-107-0989**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**1 шт.**	**1502**	**100**	**150 200**
144	**251-305-0110**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**1 кг**	**21,02**	**951**	**19 990**

145	222-529-0501	(п.4,5) Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1 м	1251	462	577 962
146	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	1,5	49696	74 544
147	243-907-6174	Шайба WS M8 D16 G; M8	1 шт.	1500	27	40 500
150	261-107-0510 Коб=1,1	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	364,045	137	49 874
151	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	1 шт.	2780	54	150 120
153	231-306-0206	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	500,5	4897	2 450 948
155	231-302-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	1 м2	8,976	4732	42 474
156	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	1 м2	8,8	8140	71 632
157	261-107-0861	Салазка	1 шт.	2002	180	360 360

Локальная смета № 2-02-02-02 - Водопровод и канализация. Блок Б						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 526 220
		Раздел 1. Трубопроводы холодной воды В1, ИТОГО:	тенге			469 244
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			469 244
1	6114-0102-0206 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	11	3108	34 188
2	241-101-0121	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	1 м	11	2277	25 047
3	6114-0103-0304 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	13	7840	101 920
4	241-205-1304 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	12,87	853	10 978
5	6114-0103-0303 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	20	7093	141 860
6	241-205-1303 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	1 м	19,8	542	10 732
7	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	14	6498	90 972
8	241-205-1302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	13,86	338	4 685
9	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 32 мм	1 шт.	1	53	53
10	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	8	34	272
11	241-209-3239	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х32х40 мм	1 шт.	4	6720	26 880
12	241-209-3239	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 50х40х50 мм	1 шт.	3	6720	20 160
13	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	1 шт.	1	80	80
14	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	30	6	180
15	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	15	24	360

16	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	1 шт.	5	82	410
17	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	5	55	275
18	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	8	24	192
		Раздел 2. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ, ИТОГО:	тенге			332 239
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			332 239
32	6114-0103-0303 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	25	7093	177 325
33	241-205-2202 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	24,75	586	14 504
34	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	14	6498	90 972
35	241-205-2201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	13,86	362	5 017
36	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 32 мм	1 шт.	1	53	53
37	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	8	34	272
38	241-209-3226	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х25х32 мм	1 шт.	4	5454	21 816
39	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	1 шт.	1	49	49
40	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	57	6	342
41	241-601-0505	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1/2"	1 шт.	10	2135	21 350
42	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	5	55	275
43	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	11	24	264
		Раздел 3. Водопровод горячей воды(циркуляционный) Т4, ИТОГО:	тенге			258 925
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			258 925
51	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	25	6498	162 450

52	241-205-2201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	24,75	362	8 960
53	6114-0103-0301 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	14	6018	84 252
54	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	13,86	198	2 744
55	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	4	55	220
56	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	1	34	34
57	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	5	5	25
58	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	10	24	240
		Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО:	тенге			465 812
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			465 812
63	6114-0103-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	60	3345	200 700
64	241-203-0406 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	1 м	59,88	899	53 832
65	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	315	315
66	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	277	831
67	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	113	186	21 018
68	6114-0101-0303 Кклим = 1,04	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	5	6614	33 070
69	241-502-0102 Коб=1,01	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 м	5,05	25130	126 906
70	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 шт.	2	13917	27 834
71	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	653	1 306

Локальная смета № 2-02-02-03 - Отопление и вентиляция. Блок Б						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 123 701**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**673 692**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**327 987**
		машины и механизмы	Тенге			**21 755**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 874**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**428 254**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**122**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**717 086**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**717 086**
1	**6116-0301-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**7,2**	**4194**	**30 197**
		неучтенные ресурсы				
1.8	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	7,2	6941	49 975
2	**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**1 шт.**	**3**	**1056**	**3 168**
3	**6114-0102-0105 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**159**	**2160**	**343 440**
4	**241-101-0102**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**1 м**	**21**	**409**	**8 589**
5	**241-101-0104**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**49**	**535**	**26 215**
6	**241-101-0105**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**60**	**689**	**41 340**
7	**241-101-0112**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**29**	**995**	**28 855**
8	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**17,97**	**708**	**12 723**
9	**6114-0203-0102 Кклим = 1,04**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**18**	**1955**	**35 190**
10	**245-510-0101**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**1 шт.**	**18**	**7633**	**137 394**
		Раздел 2. Теплоснабжение приточных установок, ИТОГО:	тенге			**406 615**

		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**406 615**
39	**6114-0102-0501 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**25**	**3841**	**96 025**
40	**241-102-0104**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**16**	**463**	**7 408**
41	**241-102-0107**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**1 м**	**9**	**585**	**5 265**
42	**6114-0102-0503 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	**м**	**44**	**4468**	**196 592**
		неучтенные ресурсы				
42.10	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	44	2043	89 892
43	**241-112-0105**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм**	**1 шт.**	**14**	**137**	**1 918**
44	**241-112-0108**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм**	**1 шт.**	**9**	**155**	**1 395**
45	**241-112-0130**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	**1 шт.**	**8**	**1015**	**8 120**

Локальная смета № 2-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 606 878**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**132 771**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**66 077**
		машины и механизмы	Тенге			**1 953**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**593**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 472 154**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**27**
		Раздел 7. Прочие (АС-25), ИТОГО:	тенге			**224 235**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**224 235**
74	**6107-0201-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**м2**	**24,72**	**5868**	**145 057**
		неучтенные ресурсы				
74.16	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	31,031016	342	10 613
74.17	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	50,685888	406	20 578
74.18	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	51,912	925	48 019
		Раздел 9. Кровля разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (АС 32-37), ИТОГО:	тенге			**2 195 408**
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 195 408**
95	**224-102-0708 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**747,5**	**2937**	**2 195 408**
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**5 187 235**
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 187 235**
137	**261-107-0235**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**1 шт.**	**810**	**96**	**77 760**
138	**261-107-0989**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**1 шт.**	**1620**	**100**	**162 000**

139	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	1 кг	22,7	951	21 588
140	222-529-0501	(п.4,5) Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1 м	1350,5	462	623 931
141	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	1,62	49696	80 508
142	243-907-6174	Шайба WS M8 D16 G; M8	1 шт.	1620	27	43 740
145	261-107-0510 Коб=1,1	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	518,672	137	71 058
146	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	1 шт.	3960	54	213 840
148	231-306-0206	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	540,2	4897	2 645 359
150	231-302-0203 Коб=1,02	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	1 м2	67,5444	4732	319 620
151	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	1 м2	66,22	8140	539 031
152	261-107-0861	Салазка	1 шт.	2160	180	388 800

Локальная смета № 2-03-02-02 - Водопровод и канализация. Блок В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 178 714
		Раздел 1. Трубопроводы холодной воды В1, ИТОГО:	тенге			514 446
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			514 446
1	6114-0102-0206 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	32	3108	99 456
2	241-101-0121	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	1 м	32	2277	72 864
3	6114-0103-0304 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	5	7840	39 200
4	241-205-1304 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	1 м	4,95	853	4 222
5	6114-0103-0303 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	29	7093	205 697
6	241-205-1303 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	1 м	28,71	542	15 561
7	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	7	6498	45 486
8	241-205-1302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	6,93	338	2 342
9	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 40 мм	1 шт.	1	120	120
10	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	8	34	272
11	241-209-3239	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х32х40 мм	1 шт.	4	6720	26 880
12	241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	1 шт.	3	313	939
13	241-210-1006	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	1 шт.	1	80	80
14	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	15	6	90
15	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	15	24	360

16	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	1 шт.	5	82	410
17	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	5	55	275
18	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	8	24	192
		Раздел 2. Трубопровод горячего теплоснабжения Т3, ИТОГО:	тенге			598 843
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			598 843
32	6114-0103-0303 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	66	7093	468 138
33	241-205-2202 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	65,34	586	38 289
34	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	7	6498	45 486
35	241-205-2201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	6,93	362	2 509
36	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 32 мм	1 шт.	1	53	53
37	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	8	34	272
38	241-209-3226	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 32х25х32 мм	1 шт.	4	5454	21 816
39	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	1 шт.	1	49	49
40	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	57	6	342
41	241-601-0505	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 26х1/2"	1 шт.	10	2135	21 350
42	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	5	55	275
43	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	11	24	264
		Раздел 3. Водопровод горячей воды(Циркуляционный),Т4, ИТОГО:	тенге			496 538
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			496 538
51	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	66	6498	428 868

52	241-205-2201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	65,34	362	23 653
53	6114-0103-0301 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	7	6018	42 126
54	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	6,93	198	1 372
55	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	4	55	220
56	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	1	34	34
57	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	5	5	25
58	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	10	24	240
		Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО:	тенге			568 887
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			568 887
63	6114-0103-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	50	3345	167 250
64	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	1 м	50	899	44 950
65	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	315	315
66	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	277	831
67	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	113	186	21 018
68	6114-0101-0303 Кклим = 1,04	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	10	6614	66 140
69	241-502-0102 Коб=1,01	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 м	10,1	25130	253 813
70	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 шт.	1	13917	13 917
71	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	653	653

Локальная смета № 2-03-02-03 - Отопление и вентиляция. Блок В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 371 044**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**785 709**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**382 541**
		машины и механизмы	Тенге			**24 809**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 800**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**560 526**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**143**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**986 726**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**986 726**
1	**6116-0301-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**8,1**	**4194**	**33 971**
		неучтенные ресурсы				
1.8	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	8,1	6941	56 222
2	**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**1 шт.**	**4**	**1056**	**4 224**
3	**6114-0102-0105 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**221**	**2160**	**477 360**
4	**241-101-0102**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**1 м**	**30**	**409**	**12 270**
5	**241-101-0104**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	**1 м**	**69**	**535**	**36 915**
6	**241-101-0108**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	**1 м**	**84**	**555**	**46 620**
7	**241-101-0112**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**1 м**	**8**	**995**	**7 960**
8	**241-101-0116**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**30**	**1208**	**36 240**
9	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**25,44**	**708**	**18 012**
10	**6114-0203-0101 Кклим = 1,04**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**27**	**1177**	**31 779**
11	**245-510-0101**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**1 шт.**	**27**	**7633**	**206 091**

12	241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	1 шт.	54	353	19 062
		Раздел 2. Теплоснабжение приточных установок, ИТОГО:	тенге			384 318
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			384 318
42	6114-0102-0501 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	21	3841	80 661
43	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	1 м	8	764	6 112
44	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,5 мм	1 м	13	933	12 129
45	6114-0102-0502 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	50	3871	193 550
46	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	50	1511	75 550
47	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	1 шт.	6	1091	6 546
48	241-112-0113	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	1 шт.	8	1091	8 728
49	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2	521	1 042

Локальная смета № 4-01-00-01 - Наружные сети электроснабжения						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			13 511 593
		Раздел 2. Опора уличного освещения (45 шт), ИТОГО:	тенге			13 511 593
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 511 593
19	1133-0304-0401 Кклим = 1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	45	31379	1 412 055
20	1133-0304-0402 Кклим = 1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	45	31291	1 408 095
21	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	19,125	35607	680 984
22	247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	1 шт.	45	76667	3 450 015
23	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	45	10640	478 800
24	247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	1 шт.	45	16518	743 310
25	1133-0207-0103 Кклим = 1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	45	16158	727 110
26	247-103-0204	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65СТ РК 2942-2016	1 шт.	45	91647	4 124 115
27	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	45	6262	281 790
28	252-206-0104	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 35-1 (У734)	1 шт.	135	813	109 755
29	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	45	866	38 970
30	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	450	111	49 950
31	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	1,125	5906	6 644

Локальная смета № 4-02-00-01 - ННаружные сети НСС						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**13 262 293**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 331 752**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 160 899**
		машины и механизмы	Тенге			**849 779**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**229 817**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 000 679**
		оборудование	Тенге			**4 080 084**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**523**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**13 262 293**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**13 262 293**
1	**1134-0201-0504 Кклим = 1,08**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**11**	**119852**	**1 318 372**
2	**225-201-0104**	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80**	**1 шт.**	**11**	**67809**	**745 899**
3	**6121-0103-0102 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	**км**	**0,062**	**1982961**	**122 944**
4	**241-101-0213**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм**	**1 м**	**62**	**2688**	**166 656**
5	**6124-0201-3101 Кклим = 1,06**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**380**	**542**	**205 960**
6	**241-201-0610**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**1 м**	**380**	**731**	**277 780**
7	**6124-0201-0801 Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**963**	**1023**	**985 149**
8	**243-502-0103**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201 (39U-S2-04-02BL)**	**1 м**	**963**	**233**	**224 379**
9	**6125-0801-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**15**	**16209**	**243 135**
10	**248-402-1919**	**Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 70 м, TR-D2253WDIR7 v1, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп**	**1 шт.**	**15**	**182085**	**2 731 275**
11	**6124-0201-0801 Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**810**	**1023**	**828 630**
12	**243-304-0137**	**Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH**	**1 м**	**810**	**485**	**392 850**
13	**1308-0206-2101 Кклим = 1,06**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**90**	**2223**	**200 070**

14	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	1 м	90	357	32 130
15	248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	1 шт.	8	43372	346 976
16	243-906-2411	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	1 шт.	8	6462	51 696
17	243-906-2901	Коннектор RG45 cat 5e	1 шт.	26	1337	34 762
18	6125-0412-0201 Кклим = 1,06	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	6	26847	161 082
19	518-102-0307	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	1 шт.	6	680014	4 080 084
20	6101-0102-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,98	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	148,96	479	71 352
21	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,02	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,04	7483	22 748
22	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,98	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	106,33	93	9 889
23	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,17	3906	8 476

Локальная смета № 6-03-00-02 - Тепловые сети						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 144 508
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 144 508
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 144 508
16	241-102-0115 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	1 м	67,872	764	51 854
17	241-102-0121 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40 (38) х2,5 мм	1 м	67,569	933	63 042
18	241-102-0129 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3 мм	1 м	280,073	779	218 177
20	241-102-0151 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	146,046	2043	298 372
22	241-102-0209 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	291,082	4780	1 391 372
24	241-102-0107 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	3,03	585	1 773
25	241-102-0129 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм	1 м	3,03	779	2 360
29	241-203-0409 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	1 м	1,515	1545	2 341
37	241-102-0177 Коб=4	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	3,24	3789	12 276
38	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	0,81	6429	5 207
39	241-102-0229 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	1,62	12177	19 727
48	241-102-0129	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х1,5 мм	1 м	6,3	779	4 908
49	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	6,3	2043	12 871
50	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	12,6	4780	60 228

Локальная смета № 6-03-00-01 - Теплотрасса. Монтажные строительные работы						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**22 642 832**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 207 131**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 584 111**
		машины и механизмы	Тенге			**2 000 024**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**528 347**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**13 435 677**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 764**
		Раздел 1. Лотковые эллементы теплотрассы, ИТОГО:	тенге			**15 161 481**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**15 161 481**
1	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,42**	**9927**	**24 023**
		неучтенные ресурсы				
1.7	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,4684	35670	88 048
2	**6104-0903-0101 Кклим = 1,08**	**(Л-1,2, УП-1) Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**11,42**	**36717**	**419 308**
5	**6105-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**1,08**	**34233**	**36 972**
		неучтенные ресурсы				
5.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,2592	28108	7 286
5.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,432	92628	40 015
6	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**31,1**	**9927**	**308 730**
		неучтенные ресурсы				
6.7	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	31,722	35670	1 131 524
7	**6104-0903-0101 Кклим = 1,08**	**(Л-3,4, УП-2) Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	**м3**	**46,17**	**36717**	**1 695 224**
10	**6105-0201-0302 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**4,55**	**34233**	**155 760**
		неучтенные ресурсы				
10.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,092	28108	30 694
10.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,82	92628	168 583

11	1106-1301-0103 Кклим = 1,08	(УМ-1) Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	131680	60 573
12	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02852	429500	12 249
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0062	338265	2 097
14	1109-0305-0301 Кклим = 1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02706	419509	11 352
15	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,02706	472574	12 788
16	1106-1301-0103 Кклим = 1,08	(УМ-2) Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,49	131680	327 883
17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1263	429500	54 246
18	1109-0305-0301 Кклим = 1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0861	419509	36 120
19	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,0861	472574	40 689
20	6104-0903-0101 Кклим = 1,08	(П-1,2,5) Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	9,18	36717	337 062
22	6111-0401-0103 Кклим = 1,08	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	225	5242	1 179 450
		неучтенные ресурсы				
22.8	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	517,5	322	166 635
23	1106-0801-0113 Кклим = 1,08	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,07	93043	6 513
24	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00726	429500	3 118
25	6104-0903-0101 Кклим = 1,08	(П-3,4) Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	37,41	36717	1 373 583
27	6111-0401-0103 Кклим = 1,08	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	750	5242	3 931 500
		неучтенные ресурсы				
27.8	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1725	322	555 450
28	1106-0801-0113 Кклим = 1,08	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,1	93043	9 304
29	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0121	429500	5 197
30	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса B15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	1,064	68826	73 231

31	**6105-0201-0302 Кклим = 1,08**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**36,6**	**34233**	**1 252 928**
		неучтенные ресурсы				
31.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	8,784	28108	246 901
31.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14,64	92628	1 356 074
		Раздел 2. Узел телофикационный УТ-1, ИТОГО:	тенге			**5 245 037**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 996 896**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**994 469**
		машины и механизмы	Тенге			**271 142**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**61 926**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 976 998**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**472**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 245 037**
32	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2**	**9927**	**19 854**
		неучтенные ресурсы				
32.7	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,04	35670	72 767
33	**1107-0601-0202 Кклим = 1,08**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**18,92**	**56327**	**1 065 707**
		неучтенные ресурсы				
33.16	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	17,14152	37546	643 596
34	**214-403-0103**	**(С-1) Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,53435**	**429500**	**229 503**
35	**6103-0703-0201 Кклим = 1,08**	**(КП-1)Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,0894**	**82666**	**7 390**
36	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05285**	**346485**	**18 312**
37	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,0711**	**324284**	**23 057**
38	**6105-0201-0302 Кклим = 1,08**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**29,6**	**34233**	**1 013 297**
		неучтенные ресурсы				
38.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,104	28108	199 679
38.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,84	92628	1 096 716

40	**261-101-0383**	**(Б-6) Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**0,38**	**68826**	**26 154**
41	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**2**	**5158**	**10 316**
42	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**2**	**40352**	**80 704**
43	**261-107-0627**	**Скобы ходовые**	**1 кг**	**18,76**	**457**	**8 573**
44	**6111-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2**	**35,52**	**5242**	**186 196**
		неучтенные ресурсы				
44.8	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	81,696	435	35 538
45	**6111-0403-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**13,68**	**5843**	**79 932**
46	**6111-0403-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**13,68**	**3499**	**47 866**
47	**6112-0202-0401 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором**	**м2**	**8,4**	**4162**	**34 961**
		неучтенные ресурсы				
47.7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,2184	36799	8 037
47.8	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,4452	1071	477
48	**1108-0101-0401 Кклим = 1,08**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (замок)**	**м3 изолирующего слоя**	**9,38208**	**35858**	**336 423**
		Раздел 3. Дренажный колодец, ИТОГО:	тенге			**1 623 189**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 623 189**
49	**6121-0701-0102 ~~Кклим = 1,08~~**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в ~~грунтах мокрых~~**	**м3**	**2,72**	**147362**	**400 825**
50	**225-101-0603**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**1 шт.**	**1**	**64365**	**64 365**
51	**225-101-0613**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**1 шт.**	**1**	**47516**	**47 516**
52	**225-101-0110**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**1 шт.**	**4**	**33601**	**134 404**
53	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**5158**	**5 158**
54	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**1**	**40352**	**40 352**
55	**6105-0201-0302 Кклим = 1,08**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**4,24**	**34233**	**145 148**
		неучтенные ресурсы				
55.5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,0176	28108	28 603
55.6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,696	92628	157 097
56	**6111-0403-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**32**	**5843**	**186 976**
57	**6111-0403-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**32**	**3499**	**111 968**

58	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	18,8714	4192	79 109
59	1108-0101-0401 Кклим = 1,08	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (замок)	м3 изолирующего слоя	6,18188	35858	221 670
		Раздел 4. Землянные работы, ИТОГО:	тенге			613 125
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			613 125
60	6101-0102-0114 Кклим = 1,08 Коб =0,98	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	392,69127	347	136 264
61	6101-0101-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,98	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	105,85537	532	56 315
62	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,10174	10326	1 051
63	6101-0210-0102 Кклим = 1,08	Водоотлив из котлованов	м3	39,48192	5424	214 150
64	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,98	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	260,02522	93	24 182
65	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,98	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	260,02522	617	160 436
66	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5,30664	3906	20 728

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			204 568 673,29
		Итого по акту без оборудование	Тенге			200 488 589,29
		Оборудование	Тенге			4 080 084,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			11 427 849,59
		ИТОГО	Тенге			215 996 522,88
		Сметная прибыль 5%	Тенге			10 595 821,94
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			4 319 930,46
		ИТОГО	Тенге			230 912 275,28
		2024 г. 3 квартал - 32%	Тенге			73 891 928,09
		2024 г. 4 квартал - 53%	Тенге			122 383 505,90
		2025 г. 1 квартал - 15%	Тенге			34 636 841,29
		2024 г. 3 квартал - 32% (Кпер = 1,055700000)	Тенге			78 007 708,48
		2024 г. 4 квартал - 53% (Кпер = 1,075000000)	Тенге			131 562 268,84
		2025 г. 1 квартал - 15% (Кпер = 1,094400000)	Тенге			37 906 559,11

		ИТОГО	Тенге			247 476 536,43
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000242	Тенге			242 527 005,76
		НДС 12%	Тенге			29 103 240,69
		ВСЕГО по акту	Тенге			271 630 246,46

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор_____Газизов Б.З.

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"

Эксперт_____Хасанов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____Жайлаубаев Б. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мунайкурылыс"

_____Даулетбаев С. Р.