Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№32	12.02.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.	582 678 447,58	582 678 447,58	38 013 878,04				4 561 665,36	42 575 543,40

Подрядчик:

ТОО "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"

_____ **Хасанов А.С.**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор _____ **Газизов Б.З.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Договор №32 от 12.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №3
за июнь месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Локальная смета № 2-01-02-02 - на Водопровод и канализация. Блок А.				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 312 989**
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,В1, ИТОГО:	тенге			**410 838**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**410 838**
1	**6114-0102-0207 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	**м**	**33**	**3636**	**119 988**
		неучтенные ресурсы				
1.11	241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	м	33	0	0
1.12	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
1.13	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
2	**241-101-0125**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм**	**1 м**	**33**	**2071**	**68 343**
3	**6114-0102-0206 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**11**	**3108**	**34 188**
4	**241-101-0121**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм**	**1 м**	**11**	**2277**	**25 047**
6	**241-205-1304**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	**1 м**	**6,93**	**853**	**5 911**
8	**241-205-1303**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	**1 м**	**6,93**	**542**	**3 756**
10	**241-205-1302**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**30,69**	**338**	**10 373**

12	241-406-0304	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	1 шт.	2	31919	63 838
14	241-406-0301	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм	1 шт.	2	21447	42 894
16	241-209-3239	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 40х32х40 мм	1 шт.	1	6720	6 720
18	241-210-0106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	1	1108	1 108
20	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	1 шт.	7	18	126
21	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	1 шт.	32	10	320
23	241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	1 шт.	5	166	830
25	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	10	55	550
27	6114-0202-0102 Кклим = 1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9125	18 250
29	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4	2149	8 596
		Раздел 2. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ, ИТОГО:	тенге			756 866
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			756 866
46	6114-0103-0305 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	45	8497	382 365
47	241-205-2204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	1 м	44,55	1487	66 246
48	6114-0103-0304 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	7	7840	54 880
50	6114-0103-0303 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	18	7093	127 674
51	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	17,82	586	10 443
52	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	12	6498	77 976
53	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	11,88	362	4 301
54	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 50 мм	1 шт.	5	192	960

56	241-209-3235	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 50х25х50 мм	1 шт.	5	5815	29 075
61	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	1 шт.	10	49	490
63	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	1 шт.	10	18	180
64	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	1 шт.	5	10	50
65	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	60	6	360
66	241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	1 шт.	5	166	830
67	241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	1 шт.	3	82	246
68	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	1 шт.	10	55	550
69	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	10	24	240
		Раздел 3. Водопровод горячей воды(циркуляционный),Т4, ИТОГО:	тенге			627 115
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			627 115
86	6114-0103-0304 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	45	7849	353 205
87	241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	1 м	44,55	935	41 654
88	6114-0103-0302 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	10	6503	65 030
89	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	9,9	362	3 584
90	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 40 мм	1 шт.	5	120	600
91	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	5	34	170
92	241-209-3106	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 40 мм	1 шт.	8	8119	64 952
93	241-209-3103	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 25 мм	1 шт.	26	3741	97 266
94	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	1 шт.	15	18	270
95	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	24	6	144
96	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	1 шт.	10	24	240
		Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО:	тенге			518 170
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			518 170

114	6114-0103-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	50	3345	167 250
		неучтенные ресурсы				
114.6	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
115	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	1 м	7,984	899	7 178
117	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	315	630
119	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	5	406	2 030
120	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	410	186	76 260
121	6114-0101-0303 Кклим = 1,04	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм	м	6	6614	39 684
122	241-502-0102 Коб=1,01	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 м	6,06	25130	152 288
123	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 шт.	5	13917	69 585
124	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	5	653	3 265

Локальная смета № 4-01-00-01 - на Наружные сети освещения.						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 881 649
		Раздел 1. КЛ-0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			7 881 649
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 881 649
1	6101-0102-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,98	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	249,4296	479	119 477
2	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,02	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	5,0904	7483	38 091
3	6101-0106-0102 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	229,68	93	21 360
4	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	24,84	3906	97 025
5	6124-0104-0201 Кклим = 1,06	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	97031	194 062
6	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	1 шт.	2	79102	158 204
7	6124-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1364	784	1 069 376
8	6124-0201-0202 Кклим = 1,06	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	100	241	24 100
9	243-125-0905	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв5х10 (ок)-0,66	1 м	195	3483	679 185
10	243-125-0904	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв5х6 (ок)-0,66	1 м	1335	2222	2 966 370
11	6122-0201-0101 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,192	2060084	395 536
12	241-701-0201 Коб=1,008	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	1 м	193,536	1852	358 429
13	6124-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	1273	1079	1 373 567
14	6124-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	191	1023	195 393
15	6124-0201-0602 Кклим = 1,06	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	1987	39 740
16	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,04	8224	329
17	6124-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1364	23	31 372
18	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	1364	88	120 032

Локальная смета № 3-03-01-01 - на Ремонтно-строительные работы. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 140 474
		Раздел 6. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			2 140 474
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 140 474
36	1115-0108-1807 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	192	2007	385 344
37	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	10,08	66535	670 673
38	6112-0201-0701 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м2	192	3038	583 296
		неучтенные ресурсы				
38.7	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	480	162	77 760
39	6112-0303-0113 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	192	688	132 096
		неучтенные ресурсы				
39.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	74,88	497	37 215
40	6112-0201-0301 Кклим = 1,04	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м	38	1777	67 526
		неучтенные ресурсы				
40.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2546	36476	9 287
41	6112-0303-0113 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	7,6	688	5 229
		неучтенные ресурсы				
41.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	2,964	497	1 473
42	6112-0202-0109 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	16,48	6183	101 896
		неучтенные ресурсы				
42.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,51088	36152	18 469
42.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	17,7984	1071	19 062
43	6112-0303-0113 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	16,48	688	11 338
		неучтенные ресурсы				
43.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	6,4272	497	3 194
44	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1,3	8150	10 595
45	1212-0103-0202 Кклим = 1,06	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза (ВР-1)	м2	5,3	1130	5 989

Локальная смета № 3-02-02-05 - на Система видеонаблюдения ВН.СО. ККПП № 1 и 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			5 281 675
		Раздел 1. КПП № 1, ИТОГО:	тенге			2 640 613
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 640 613
1	6125-0801-0101 Кклим = 1,06	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	1	16209	16 209
2	248-402-1914	Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 30 м, компактная, TR-D8221WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп	1 шт.	1	105718	105 718
3	6125-0801-0102 Кклим = 1,06	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	2	18885	37 770
4	248-402-1916	Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 40 м, TR-D2251WDIR4 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп	1 шт.	2	124745	249 490
5	6125-0302-0105 Кклим = 1,06	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	35824	35 824
6	248-404-0465	Сетевое оборудование Wi-Tek Eltex MES2308P, сетевой гигабитный коммутатор с 8 PoE портами* 1000 Мбит/ + 2 Uplink SFP * 1000 Мбит/с	1 шт.	1	63367	63 367
7	243-304-0260 Коб=3	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	1 м	6	1373	8 238
8	243-906-2901	Коннектор	1 шт.	3	1337	4 011
9	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	54	305	16 470
10	243-304-0260	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	1 м	54	1373	74 142
11	6119-0302-0102 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	16	1219	19 504
12	243-907-0117	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40x20x2000 мм / 40x20x2000 мм с перегородкой, типа SPL, белый	1 м	16	935	14 960
13	248-403-0709	Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128, Рассчитано на 128 IP-каналов, поддерживает TRASSIR MultiStream и MultiStor II, удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, сетевые протоколы TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF.	1 шт.	1	1023576	1 023 576
14	248-404-0222	Монитор DS-D5050UC-C с диагональю 50", типа Hikvision	1 шт.	2	459886	919 772
15	248-404-0221	Монитор DS-D5024FN с диагональю23,8", типа Hikvision	1 шт.	1	51562	51 562
		Раздел 2. КПП № 2, ИТОГО:	тенге			2 641 062
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 641 062
16	6125-0801-0101 Кклим = 1,06	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	1	16209	16 209

17	248-402-1914	Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 30 м, компактная, TR-D8221WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп	1 шт.	1	105718	105 718
18	6125-0801-0102 Кклим = 1,06	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	2	18885	37 770
19	248-402-1916	Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 40 м, TR-D2251WDIR4 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп	1 шт.	2	124745	249 490
20	6125-0302-0105 Кклим = 1,06	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	35824	35 824
21	248-404-0465	Сетевое оборудование Eltex MES2308P, сетевой гигабитный коммутатор с 8 PoE портами* 1000 Мбит/ + 2 Uplink SFP * 1000 Мбит/с	1 шт.	1	63367	63 367
22	243-304-0260 Коб=3	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	1 м	6	1373	8 238
23	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	1 шт.	3	1337	4 011
24	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	54	305	16 470
25	243-304-0260	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	1 м	54	1373	74 142
26	6119-0302-0102 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	16	1219	19 504
27	243-907-0117 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40x20x2000 мм / 40x20x2000 мм с перегородкой, типа SPL, белый	1 м	16,48	935	15 409
28	248-403-0709	Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128, Рассчитано на 128 IP-каналов, поддерживает TRASSIR MultiStream и MultiStor II, удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, сетевые протоколы TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF.	1 шт.	1	1023576	1 023 576
29	248-404-0222	Монитор DS-D5050UC-C с диагональю 50", типа Hikvision	1 шт.	2	459886	919 772
30	248-404-0221	Монитор DS-D5024FN с диагональю23,8", типа Hikvision	1 шт.	1	51562	51 562

Локальная смета № 6-01-01-01 - на Ремонтно-строительные работы. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**808 018**
		Раздел 6. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**808 018**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**808 018**
36	**6112-0201-0701 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**м2**	**139,3**	**3038**	**423 193**
		неучтенные ресурсы				
36.7	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	348,25	162	56 416
37	**6112-0303-0113 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**139,3**	**688**	**95 838**
		неучтенные ресурсы				
37.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	54,327	497	27 001
38	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена (с рустами)**	**м2**	**22**	**6183**	**136 026**
		неучтенные ресурсы				
38.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,682	36152	24 656
38.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	23,76	1071	25 447
39	**6112-0303-0113 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**22**	**688**	**15 136**
		неучтенные ресурсы				
39.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,58	497	4 264

Локальная смета № 3-02-01-01 - на Ремонтно-строительные работы КПП1 и КПП 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 488 023**
		Раздел 6. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**2 488 023**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 488 023**
41	**1211-0102-0101 Кклим = 1,06**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (АС-7/1)**	**м2**	**2,7**	**9518**	**25 699**
42	**1115-0108-1807 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**117,4**	**2007**	**235 622**
43	**234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**1 м3**	**8,6289**	**66535**	**574 124**
44	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**117,4**	**6183**	**725 884**
		неучтенные ресурсы				
44.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,6394	36152	131 572
44.9	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	126,792	1193	151 263
45	**6112-0201-0701 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	**м2**	**117,4**	**3038**	**356 661**
		неучтенные ресурсы				
45.7	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	293,5	162	47 547
46	**6112-0303-0113 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**117,4**	**688**	**80 771**
		неучтенные ресурсы				
46.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	45,786	497	22 756
47	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**14,4**	**6183**	**89 035**
		неучтенные ресурсы				
47.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4464	36152	16 138
47.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	15,552	1071	16 656
48	**6112-0303-0213 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, акриловая**	**м2**	**14,4**	**798**	**11 491**
		неучтенные ресурсы				
48.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	5,616	497	2 791

Локальная смета № 3-02-01-01 - на Ремонтно-строительные работы. Прачечная.						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 892 205
		Раздел 7. Наружная отделка (АС-9), ИТОГО:	тенге			7 892 205
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 892 205
81	1211-0102-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (АС-11/1)	м2	3,5	9518	33 313
82	1115-0108-1807 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	322,96	2007	648 181
83	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	23,73756	66535	1 579 379
84	6112-0202-0109 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	322,96	6183	1 996 862
		неучтенные ресурсы				
84.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	10,01176	36152	361 945
84.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	348,7968	1071	373 561
85	6112-0201-0701 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м2	322,96	3038	981 152
		неучтенные ресурсы				
85.7	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	807,4	162	130 799
86	6112-0303-0113 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	322,96	688	222 196
		неучтенные ресурсы				
86.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	125,9544	497	62 599
87	6112-0201-0701 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м2	31	3038	94 178
		неучтенные ресурсы				
87.7	232-503-0501	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм	кг	77,5	162	12 555
88	6112-0303-0113 Кклим = 1,04	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	31	688	21 328
		неучтенные ресурсы				
88.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,09	497	6 009

89	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**54,4**	**6183**	**336 355**
		неучтенные ресурсы				
89.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,6864	36152	60 967
89.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	58,752	1071	62 923
90	**6112-0201-0202 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности фасадов высококачественная цементно-известковым раствором, стена с прорезными рустами**	**м2**	**54,4**	**13406**	**729 286**
		неучтенные ресурсы				
90.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,78976	36476	65 283
91	**6112-0303-0113 Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**54**	**688**	**37 152**
		неучтенные ресурсы				
91.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	21,06	497	10 467
92	**6112-0305-0103 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**1,2**	**1848**	**2 218**
		неучтенные ресурсы				
92.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2952	790	233
93	**1212-0103-0102 Кклим = 1,06**	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за один раз (ВОРОТА)**	**м2**	**43,5**	**906**	**39 411**
94	**1212-0103-0102 Кклим = 1,06**	**Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за один раз (дверей)**	**м2**	**26**	**906**	**23 556**

Локальная смета № 2-03-01-01 - на Ремонтно-строительные работы. Блок В.						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 987 254
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			1 987 254
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 987 254
136	6112-0401-0106 Кклим = 1,04 Коб =0,4	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	216,08	4615	997 209
143	1115-0108-1807 Кклим = 1,04 Коб =0,4 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	188,608	1293	243 870
147	6112-0401-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	216,08	1689	364 959
149	6112-0401-0113 Кклим = 1,04 Коб =0,4	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м2	26,488	14392	381 215

Локальная смета № 2-02-01-01 - на Ремонтно-строительные работы. Блок Б.						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 112 916
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			1 112 916
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 112 916
141	6112-0401-0106 Кклим = 1,04 Коб =0,3	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	150,15	4615	692 942
148	1115-0108-1807 Кклим = 1,04 Коб =0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	99,285	1293	128 376
152	6112-0401-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,3	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	150,15	1689	253 603
154	6112-0401-0113 Кклим = 1,04 Коб =0,3	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м2	2,64	14392	37 995

Локальная смета № 6-03-00-02 - на Тепловые сети						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**96 297**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**66 035**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**32 153**
		машины и механизмы	Тенге			**28 815**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 852**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 447**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**14**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**96 297**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**66 035**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**32 153**
		машины и механизмы	Тенге			**28 815**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 852**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 447**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**14**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**96 297**
15	**6123-0101-0201** **Кклим = 1,08**	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0257**	**3746858**	**96 297**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32 001 499,43**
		Итого по акту без оборудование	**Тенге**			**32 001 499,43**
		Оборудование	**Тенге**			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**Тенге**			**1 824 085,47**
		ИТОГО	**Тенге**			**33 825 584,89**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**1 691 279,24**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**676 511,70**
		ИТОГО	**Тенге**			**36 193 375,83**
		2024 г. 3 квартал - 32%	**Тенге**			**11 581 880,27**
		2024 г. 4 квартал - 53%	**Тенге**			**19 182 489,19**
		2025 г. 1 квартал - 15%	**Тенге**			**5 429 006,38**
		2024 г. 3 квартал - 32% (Кпер = 1,055700000)	**Тенге**			**12 226 991,00**
		2024 г. 4 квартал - 53% (Кпер = 1,075000000)	**Тенге**			**20 621 175,88**

		2025 г. 1 квартал - 15% (Кпер = 1,094400000)	Тенге			5 941 504,58
		ИТОГО	Тенге			38 789 671,46
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000242	Тенге			38 013 878,04
		НДС 12%	Тенге			4 561 665,36
		ВСЕГО по акту	Тенге			42 575 543,40

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор_____Газизов Б.З.

Технический надзор:

ТОО "Стройнадзор"

Эксперт_____Хасанов А.С.

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____Жайлаубаев Б. М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мунайкурылыс"

_____Даулетбаев С. Р.