Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№32	12.02.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.	904 356 972,60	904 356 972,60	287 212 968,77				34 465 556,25	321 678 525,02

Подрядчик:

ТОО "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"

_____ **Хасанов А.С.**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор _____ **Газизов Б.З.**

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Атырауская область г.Атырау

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Договор №32 от 12.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**125 064 228**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**678 955**
4	**1146-0401-1101 Кклим = 1,08**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**61,6**	**7812**	**481 219**
40	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**108,23**	**252**	**27 274**
41	**411-102-0115**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**1623,45**	**105**	**170 462**
		Раздел 2. Внутреняя отделка помещений (АС-47), ИТОГО:	тенге			**38 305 452**
52	**6112-0301-0301 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**1142,27**	**2261**	**2 582 672**
		неучтенные ресурсы				
52.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3140,10023	76	238 648
53	**6112-0202-0402 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 (13) мм**	**м2**	**42,3**	**11968**	**506 246**
		неучтенные ресурсы				
53.10	211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	2,0304	191818	389 467

53.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	152,28	2146	326 793
53.12	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	45,684	1071	48 928
53.13	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	1,25631	29488	37 046
54	**6112-0202-0403 Кклим = 1,04 Коб =-1 :К1трр=1,7;К1трм=1,7;К 1экс=1,7;К1мат=1,7;**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402**	**м2**	**-42,3**	**1926**	**-81 470**
		неучтенные ресурсы				
54.8	211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	-0,86292	191818	-165 524
54.9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	-0,539325	29488	-15 904
57	**6112-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**720,57**	**8213**	**5 918 041**
		неучтенные ресурсы				
57.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	734,9814	2546	1 871 263
58	**6112-0202-0701 Кклим = 1,04**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**2384,92**	**2886**	**6 882 879**
		неучтенные ресурсы				
58.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	26706,33416	78	2 083 094
61	**6112-0202-0402 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 (20) мм**	**м2**	**10**	**11968**	**119 680**
		неучтенные ресурсы				
61.10	211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	0,48	191818	92 073
61.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	36	2146	77 256
61.12	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	10,8	1071	11 567
61.13	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,297	29488	8 758
62	**6112-0202-0403 Кклим = 1,04 Коб =-1 :**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402**	**м2**	**-10**	**1132**	**-11 320**
		неучтенные ресурсы				
62.8	211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	-0,12	191818	-23 018
62.9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	-0,075	29488	-2 212
63	**6112-0202-0402 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 (13) мм**	**м2**	**7,8**	**11968**	**93 350**

		неучтенные ресурсы				
63.10	211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	0,3744	191818	71 817
63.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	28,08	2146	60 260
63.12	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,424	1071	9 022
63.13	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,23166	29488	6 831
64	**6112-0202-0403 Кклим = 1,04 Коб =-1 :К1трр=1,7;К1трм=1,7;К 1экс=1,7;К1мат=1,7;**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402**	**м2**	**-7,8**	**1926**	**-15 023**
		неучтенные ресурсы				
64.8	211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	-0,15912	191818	-30 522
64.9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	-0,09945	29488	-2 933
65	**6112-0202-0402 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, стена рентгенозащитным раствором, толщина 30 (12) мм**	**м2**	**21**	**11968**	**251 328**
		неучтенные ресурсы				
65.10	211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	1,008	191818	193 353
65.11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	75,6	2146	162 238
65.12	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	22,68	1071	24 290
65.13	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,6237	29488	18 392
66	**6112-0202-0403 Кклим = 1,04 Коб =-1 :К1трр=1,8;К1трм=1,8;К 1экс=1,8;К1мат=1,8;**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, добавлять при увеличении толщины на каждые 10 мм сверх 30 мм к норме 6112-0202-0402**	**м2**	**-21**	**2038**	**-42 798**
		неучтенные ресурсы				
66.8	211-403-0201	Песок баритовый строительный	м3	-0,4536	191818	-87 009
66.9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	-0,2835	29488	-8 360
		Подраздел 2.3. на отм. +3.300, ИТОГО:	тенге			**16 707 102**
67	**6112-0301-0301 Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**1182,21**	**2261**	**2 672 977**
		неучтенные ресурсы				
67.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3249,89529	76	246 992
70	**6112-0102-0203 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**617,52**	**8213**	**5 071 692**
		неучтенные ресурсы				

70.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	629,8704	2546	1 603 650
71	**6112-0202-0701 Кклим = 1,04**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**1891,9**	**2886**	**5 460 023**
		неучтенные ресурсы				
71.8	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	21185,4962	78	1 652 469
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 052 333**
111	**1211-0101-0701 Кклим = 1,06 Коб =0,5**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**99,5**	**21704**	**2 159 548**
112	**6112-0301-0202 Кклим = 1,04 Коб =0,5**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**99,5**	**1650**	**164 175**
		неучтенные ресурсы				
112.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	410,2385	76	31 178
115	**1206-0102-0702 Кклим = 1,06**	**Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери**	**м**	**352,8**	**787**	**277 654**
116	**223-504-0203**	**Уплотнитель оконной створки**	**1 м**	**352,8**	**118**	**41 630**
117	**1206-0101-1211 Кклим = 1,06**	**Приборы оконные. Смена ручек**	**шт.**	**49**	**1211**	**59 339**
118	**223-504-0103**	**Фурнитура оконная запорная поворотная**	**1 комплект**	**49**	**6507**	**318 843**
		Раздел 4. Дверные проемы (АС-48), ИТОГО:	тенге			**21 611 455**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**21 611 455**
120	**6108-0204-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**10,395**	**12086**	**125 634**
121	**223-207-0101 Коб=2**	**(ДСН-1) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**1 м2**	**3,78**	**58830**	**222 377**
122	**223-207-0201 Коб=9**	**(ДПС-1,2) Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**1 м2**	**17,01**	**64046**	**1 089 422**
123	**6108-0204-0103 Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**8,505**	**11075**	**94 193**
124	**223-207-0102 Коб=3**	**(ДСН-2) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**1 м2**	**7,56**	**68169**	**515 358**
125	**223-207-0102**	**(ДСН-3) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**1 м2**	**3,15**	**68169**	**214 732**
126	**223-207-0202 Коб=2**	**(ДПС-3) Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	**1 м2**	**6,3**	**67178**	**423 221**

127	6108-0201-0105 Кклим = 1,08 Коб =0,5	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	175,68	6364	1 118 028
128	290-000-0001 (кпл)	Блок дверной медицинский 2100-1000 (размер полотна 2000x900) (TOOAQUADOOR)	1 шт	171	73982,61	12 651 026
129	290-000-0002 (кпл)	Блок дверной медицинский 2100-1200 (размер полотна 2000x(800+300)) (TOOAQUADOOR)	1 шт	18	118795,34	2 138 316
130	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	189	3217	608 013
131	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	189	3410	644 490
132	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	1 шт.	189	2612	493 668
133	223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной	1 шт.	189	2203	416 367
134	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	414	601	248 814
135	6108-0204-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,5	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	4,095	12086	49 492
136	223-207-0102	(Д-4 ; 4/1) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	8,19	68169	558 304
		Раздел 5. Окна Витражные (АС-48), ИТОГО:	тенге			3 253 013
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 253 013
137	1109-0403-0203 Кклим = 1,08 Коб =0,7 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	21,2016	24232	513 757
138	223-301-0107 Коб=0,7	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	1 м2	21,2016	128305	2 720 271
139	6108-0105-0204 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	2,73	4421	12 069
140	223-501-0106 Коб=0,85	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	1 м	3,315	2086	6 915
		Раздел 6. Витражи (АС-51), ИТОГО:	тенге			11 795 308
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			11 795 308
142	1109-0403-0203 Кклим = 1,08 Коб =0,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	4,8085	24232	116 520

143	223-301-0208 Коб=0,2	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	0,504	146170	73 670
144	223-301-0108 Коб=0,2	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	4,3045	130304	560 894
145	6107-0302-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,2	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77,121	3615	278 792
146	223-301-0103 Коб=0,2	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	1 м2	74,3694	108394	8 061 197
147	223-301-0104 Коб=0,2	(В-10) Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	1 м2	2,7516	110393	303 757
148	6107-0302-0103 Кклим = 1,08 Коб =0,2	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	11,718	3286	38 505
149	6107-0302-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,2	Установка дверного блока площадью до 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	7,938	3538	28 085
150	223-301-0203 Коб=0,2	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	1 м2	18,018	118322	2 131 926
151	223-301-0204 Коб=0,2	(В-10) Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1 м2	1,638	123298	201 962
		Раздел 7. Полы (АС-49), ИТОГО:	тенге			23 518 568
		Подраздел 7.1. 1-этаж, ИТОГО:	тенге			12 260 482
152	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	(Тип К) Устройство стяжки цементной толщина 20 (15) мм	м2	854,77	1521	1 300 105
		неучтенные ресурсы				
152.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	17,437308	35698	622 477

153	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1 :**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-854,77**	**32**	**-27 353**
		неучтенные ресурсы				
153.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-4,359327	35698	-155 619
154	**6109-0306-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**854,77**	**5894**	**5 038 014**
		неучтенные ресурсы				
154.8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	871,8654	3083	2 687 961
155	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**810**	**1346**	**1 090 260**
		неучтенные ресурсы				
155.4	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	818,1	0	0
157	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**(Тип Л) Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**282,7**	**1521**	**429 987**
		неучтенные ресурсы				
157.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,76708	35698	205 873
161	**6109-0201-0801 Кклим = 1,04**	**(Тип Л) Устройство стяжки по бетону под полы из рентгенозащитного раствора, толщина 30 мм**	**м2**	**42,3**	**9820**	**415 386**
162	**6109-0201-0802 Кклим = 1,04 :К1трр=3,5;К1трм=3,5;К1экс=3,5;К1мат=3,5;**	**Устройство стяжки по бетону под полы из рентгенозащитного раствора, добавлять к норме при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм 6109-0201-0801**	**м2**	**42,3**	**11297**	**477 863**
163	**6109-0102-0101 Кклим = 1,04 Коб =0,022**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**0,9306**	**15602**	**14 519**
		неучтенные ресурсы				
163.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,042272	10945	11 408
164	**6111-0403-0203 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции из водонепроницаемой бумаги насухо в один слой**	**м2**	**42,3**	**431**	**18 231**
165	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 (40) мм**	**м2**	**42,3**	**1521**	**64 338**
		неучтенные ресурсы				
165.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,86292	35698	30 805
166	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**42,3**	**127**	**5 372**
		неучтенные ресурсы				
166.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,86292	35698	30 805

		Подраздел 7.2. 2-этаж, ИТОГО:	тенге			**11 258 087**
170	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**(Тип К) Устройство стяжки цементной толщина 20 (15) мм**	**м2**	**714,6**	**1521**	**1 086 907**
		неучтенные ресурсы				
170.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,57784	35698	520 400
171	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-714,6**	**32**	**-22 867**
		неучтенные ресурсы				
171.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-3,64446	35698	-130 100
172	**6109-0306-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**714,6**	**5894**	**4 211 852**
		неучтенные ресурсы				
172.8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	728,892	3083	2 247 174
173	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**830,2**	**1346**	**1 117 449**
		неучтенные ресурсы				
173.4	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	838,502	0	0
175	**6109-0201-0801 Кклим = 1,04**	**(Тип К)Устройство стяжки по бетону под полы из рентгенозащитного раствора, толщина 30 мм**	**м2**	**45,35**	**9820**	**445 337**
176	**6109-0201-0802 Кклим = 1,04 :К1трр=3,5;К1трм=3,5;К1экс=3,5;К1мат=3,5;**	**Устройство стяжки по бетону под полы из рентгенозащитного раствора, добавлять к норме при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм 6109-0201-0801**	**м2**	**45,35**	**11297**	**512 319**
177	**6109-0102-0101 Кклим = 1,04 Коб =0,03**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**1,3605**	**15602**	**21 227**
		неучтенные ресурсы				
177.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,52376	10945	16 678
178	**6111-0403-0203 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции из водонепроницаемая бумага насухо в один слой**	**м2**	**45,35**	**431**	**19 546**
179	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 (40) мм**	**м2**	**45,35**	**1521**	**68 977**
		неучтенные ресурсы				
179.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,92514	35698	33 026
180	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**45,35**	**127**	**5 759**
		неучтенные ресурсы				

180.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,92514	35698	33 026
181	**6109-0306-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**45,35**	**6072**	**275 365**
		неучтенные ресурсы				
181.8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	46,257	3083	142 610
182	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**12**	**1346**	**16 152**
		неучтенные ресурсы				
182.4	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	12,12	0	0
184	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**(Тип Л) Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**283,3**	**1521**	**430 899**
		неучтенные ресурсы				
184.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,77932	35698	206 310
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**392 526**
210	**1203-0101-1901 Кклим = 1,06**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**2**	**74369**	**148 738**
211	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,00295**	**296861**	**875**
		неучтенные ресурсы				
211.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002948	408557	1 204
212	**6106-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,25783**	**340730**	**87 850**
213	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,13852**	**427528**	**59 221**
214	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,11156**	**449863**	**50 187**
215	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0048**	**346485**	**1 663**
216	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00148**	**338265**	**501**
217	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**4,9**	**6183**	**30 297**
		неучтенные ресурсы				
217.8	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,1519	37379	5 678

217.9	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	5,292	1193	6 313
		Раздел 12. Кровля разрез 1-1-4-4 (АС 58-63), ИТОГО:	тенге			**5 363 800**
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 363 800**
240	**6110-0101-0512 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**1020**	**4140**	**4 222 800**
264	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий мелких (фартук) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**140**	**8150**	**1 141 000**
		Раздел 13. Кровля разрез 5-5 - 7-7 (АС 64-65), ИТОГО:	тенге			**670 158**
		Подраздел 13.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**670 158**
269	**6110-0101-0512 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**101,3**	**4140**	**419 382**
293	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**30,77**	**8150**	**250 776**
		Раздел 14. Кровля разрез 8-8, 9-9, 10-10, 11-11, Г-Г (АС 66-67), ИТОГО:	тенге			**895 902**
		Подраздел 14.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**895 902**
294	**6110-0101-0212 Кклим = 1,08**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных ((на фрагмент 1, АС-66))**	**м2**	**20**	**983**	**19 660**
295	**6110-0101-0213 Кклим = 1,08**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м2**	**20**	**379**	**7 580**
296	**235-103-0115 Коб=1,15**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка**	**1 м2**	**23**	**843**	**19 389**
297	**235-103-0206 Коб=2,3**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	**1 м2**	**46**	**938**	**43 148**
322	**6110-0101-0512 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**161,25**	**4140**	**667 575**
346	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий мелких (фартук) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**17**	**8150**	**138 550**
		Раздел 15. Кровля разрез 12-12,13-13,14-14 (АС 68-69), ИТОГО:	тенге			**636 980**

		Подраздел 15.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			636 980
351	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	153,86	4140	636 980
		Раздел 16. Слуховое окно ОБС-1 (АС 70-71) (6 шт), ИТОГО:	тенге			1 190 914
		Подраздел 16.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 190 914
376	6107-0101-0213 Кклим = 1,08	Устройство слуховых окон	шт.	6	33291	199 746
377	215-204-1003	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,726	122966	89 273
378	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	1,056	127483	134 622
379	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	34,86	4140	144 320
380	224-102-0704 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	40,089	2081	83 425
381	6110-0202-0203 Кклим = 1,08	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	19,2	2285	43 872
382	224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	19,2	1839	35 309
383	6110-0202-0201 Кклим = 1,08	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	15,06	5733	86 339
384	224-105-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	15,06	1133	17 063
385	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	36,276	8150	295 649
386	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	12	601	7 212
387	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	12	750	9 000
388	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	6	4542	27 252
389	6108-0501-0201 Кклим = 1,04	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм	м2	1,2	5179	6 215
390	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	6,6	1760	11 616
		Раздел 17. Наружная отделка (АС-32,46/2), ИТОГО:	тенге			1 531 966
		Подраздел 17.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 531 966

391	6112-0401-0106 Кклим = 1,04 Коб =0,1	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	268,06	4615	1 237 097
398	1115-0108-1807 Кклим = 1,04 Коб =0,1 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	228,05	1293	294 869
		Раздел 18. Устройство отмостки (АС-31/1, АС 72), ИТОГО:	тенге			12 166 900
		Подраздел 18.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			12 166 900
408	1201-0101-0203 Кклим = 1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	700	14786	10 350 200
409	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (от земли и другин механических загрязнений)	м2	370	718	265 660
410	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	370	4192	1 551 040

Локальная смета № 2-01-02-04 - Электроосвещение БЛОКОВ А.Б.В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			51 990 359
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			51 990 359
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			51 990 359
2	247-102-1904	Светильник светодиодный декоративный, типа ВАРТОН DL-PRO, мощность 10 Вт, 4000К, степень защиты IP65	1 шт.	509	48757	24 817 313
3	247-102-1903	Светильник светодиодный декоративный, типа ВАРТОН DL-PRO, мощность 20 Вт,степень защиты IP65	1 шт.	268	73052	19 577 936
4	247-102-1932	Светильник светодиодный декоративный, типа ВАРТОН DL-Basic, мощность 22 Вт,	1 шт.	70	12168	851 760
6	247-102-1707	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	148	36745	5 438 260
8	247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 ВЫХОД	1 шт.	123	9760	1 200 480
15	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	634	42	26 628
16	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	634	123	77 982

Локальная смета № 2-01-02-05 - Электрооборудование БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 021 352
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 021 352
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 021 352
13	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	37	42	1 554
14	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	55	123	6 765
15	6119-0102-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,5	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	684,5	802	548 969
16	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	510	120	61 200
17	241-221-0101 Коб=1,2	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1 шт.	600	5	3 000
18	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	188,19	88	16 561
19	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	73,8	5	369
20	243-106-0902 Коб=0,5	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	184,5	772	142 434
21	243-106-0502 Коб=0,5	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	500	481	240 500

		Локальная смета № 2-02-01-04 - Ремонтно-строительные работы. Блок Б				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			22 559 614
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			4 263 897
3	1146-0401-1101 Кклим = 1,08	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	21,6	7812	168 739
4	1146-0401-1102 Кклим = 1,08	Заполнение оконных (ВИТРАЖНЫХ) проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	68,82	7200	495 504
5	1208-0101-0401 Кклим = 1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	16,5	367	6 056
		Подраздел 1.4. Прочиеработы., ИТОГО:	тенге			3 593 599
6	1146-0401-0802 Кклим = 1,08	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка (КР1,2)	м3	51,3	53111	2 724 594
7	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ)	м2	205,4	3461	710 889
8	1213-0103-0401 Кклим = 1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	56,76	376	21 342
9	1220-0501-0101 Кклим = 1,08	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	73,3	1479	108 411
10	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (фасадная облицовочная плитка)	м2 облицовки	8,8	3223	28 362
26	6112-0301-0301 Кклим = 1,04	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	293,69	2261	664 033
		неучтенные ресурсы				
26.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	807,35381	76	61 359
29	6112-0102-0203 Кклим = 1,04	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	130,6	8213	1 072 618
		неучтенные ресурсы				
29.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	133,212	2546	339 158
30	6112-0301-0202 Кклим = 1,04	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	732,54	1650	1 208 691
		неучтенные ресурсы				
30.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3020,26242	76	229 540
		Раздел 3. Оконные проемы (АС 24), ИТОГО:	тенге			2 068 710
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 068 710
33	6108-0102-0107 Кклим = 1,08 Коб =2	(ОК-1) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	6,48	7957	51 561
		неучтенные ресурсы				
33.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	6,48	0	0

34	223-102-0209 Коб=2	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	6,48	49806	322 743
35	6108-0102-0107 Кклим = 1,08 Коб =2	(ОК-2) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	4,32	7957	34 374
		неучтенные ресурсы				
35.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	4,32	0	0
36	223-102-0209 Коб=2	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	4,32	49806	215 162
37	6108-0102-0108 Кклим = 1,08 Коб =3	(ОК-3) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,8	9108	98 366
		неучтенные ресурсы				
37.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	10,8	0	0
38	223-102-0307 Коб=3	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	10,8	47013	507 740
41	6108-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	12,7	4421	56 147
42	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	1 м	12,7	1825	23 178
44	1211-0101-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	33,8	21704	733 595
46	1206-0102-0702 Кклим = 1,06	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	11,5	787	9 051
47	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	1 м	11,5	118	1 357
48	1206-0101-1211 Кклим = 1,06	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	2	1211	2 422
49	223-504-0103	Фурнитура оконная запорная поворотная	1 комплект	2	6507	13 014
		Раздел 4. Дверные проемы (АС-24), ИТОГО:	тенге			3 441 306
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 441 306
51	6108-0204-0101 Кклим = 1,08	(ДСН-1) Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	9,45	12086	114 213
		неучтенные ресурсы				
51.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	9,45	0	0

52	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	9,45	58830	555 944
53	6108-0204-0103 Кклим = 1,08	(ДСН-2,3) Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	17,64	11075	195 363
		неучтенные ресурсы				
53.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	17,64	0	0
54	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	17,64	68169	1 202 501
55	6108-0201-0105 Кклим = 1,08	(Д-1,2) Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	25,2	6364	160 373
56	290-000-0001 (кпл)	Блок дверной медицинский 2100-1000 (размер полотна 2000х900) (ТООAQUADOOR)	1 шт	14	73992,55	1 035 896
57	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	14	3217	45 038
58	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	14	3410	47 740
59	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	1 шт.	14	2612	36 568
60	223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной	1 шт.	14	2203	30 842
61	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	28	601	16 828
		Раздел 6. Полы (АС-25), ИТОГО:	тенге			2 757 900
		Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО:	тенге			2 757 900
70	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	(Тип К) Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	204,29	1521	310 725
		неучтенные ресурсы				
70.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,167516	35698	148 772
71	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	204,29	6072	1 240 449
		неучтенные ресурсы				
71.8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	208,3758	3083	642 423
72	6109-0401-0401 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	168,2	1346	226 397
73	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	16,9882	3083	52 375
74	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	(Тип Л) Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	60,8	1521	92 477
		неучтенные ресурсы				
74.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,24032	35698	44 277
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			754 448

86	1106-0701-0201 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,9552	73382	363 622
		неучтенные ресурсы				
86.16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,029528	35607	179 086
87	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,44074	338265	149 087
88	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,18082	346485	62 653
		Раздел 9. Кровля разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (АС 32-35), ИТОГО:	тенге			4 769 427
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 769 427
95	6107-0101-0214 Кклим = 1,08	Установка стропилы с изготовлением	м3	7,96	273794	2 179 400
97	6107-0101-0203 Кклим = 1,08	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	2,7	210287	567 775
99	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	388,5	4140	1 608 390
100	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	1,53	120707	184 682
103	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01287	350633	4 513
104	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (МС-1,2)	1 т	0,1944	1115764	216 905
105	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	29,4	264	7 762
		Раздел 10. Слуховое окно ОБС-1 (АС 36,37), ИТОГО:	тенге			212 135
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			212 135
126	6107-0101-0213 Кклим = 1,08	Устройство слуховых окон	шт.	1	33291	33 291
127	215-204-1003	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,232	122966	28 528
128	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,176	127483	22 437
129	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	5,81	4140	24 053

130	224-102-0704 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	6,6815	2081	13 904
131	6110-0202-0203 Кклим = 1,08	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	3,2	2285	7 312
132	224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	3,2	1839	5 885
133	6110-0202-0201 Кклим = 1,08	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	2,51	5733	14 390
134	224-105-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	2,51	1133	2 844
135	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	6,046	8150	49 275
136	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	601	1 202
137	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	750	1 500
138	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	1	4542	4 542
139	6108-0501-0201 Кклим = 1,04	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм	м2	0,2	5179	1 036
140	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	1,1	1760	1 936
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			716 614
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			716 614
141	6112-0401-0106 Кклим = 1,04 Коб =0,2	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	100,1	4615	461 962
148	1115-0108-1807 Кклим = 1,04 Коб =0,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	66,19	1293	85 584
152	6112-0401-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,2	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	100,1	1689	169 069

		Локальная смета № 2-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок В				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			28 905 052
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			1 095 830
3	1146-0401-1101 Кклим = 1,08	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	23,76	7812	185 613
4	1146-0401-1102 Кклим = 1,08	Заполнение оконных (ВИТРАЖНЫХ) проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	40,98	7200	295 056
5	1208-0101-0401 Кклим = 1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	54,2	367	19 891
		Подраздел 1.4. Наружные работы, ИТОГО:	тенге			595 269
6	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ)	м2	98,46	3461	340 770
7	1213-0103-0401 Кклим = 1,06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	24,27	376	9 126
8	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (фасадная облицовочная плитка)	м2 облицовки	66,22	3223	213 427
9	1220-0501-0101 Кклим = 1,08	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	21,6	1479	31 946
25	6112-0301-0301 Кклим = 1,04	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	488,25	2261	1 103 933
		неучтенные ресурсы				
25.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1342,19925	76	102 007
28	6112-0102-0203 Кклим = 1,04	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	432,61	8213	3 553 026
		неучтенные ресурсы				
28.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	441,2622	2546	1 123 454
29	6112-0301-0202 Кклим = 1,04	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	597,04	1650	985 116
		неучтенные ресурсы				
29.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2461,59592	76	187 081
		Раздел 3. Оконные проемы (АС 24), ИТОГО:	тенге			2 630 772
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 630 772
32	6108-0102-0107 Кклим = 1,08 Коб =2	(ОК-1) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	6,48	7957	51 561
		неучтенные ресурсы				
32.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	6,48	0	0

33	223-102-0209 Коб=2	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	6,48	49806	322 743
34	6108-0102-0107 Кклим = 1,08 Коб =8	(ОК-2) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	17,28	7957	137 497
		неучтенные ресурсы				
34.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	17,28	0	0
35	223-102-0209 Коб=8	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	17,28	49806	860 648
36	6108-0107-0201 Кклим = 1,08	Установка сетки антимоскитной	м2	13,5	5592	75 492
38	6108-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	14,2	4421	62 778
39	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	1 м	14,2	2086	29 621
41	1211-0101-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	40,66	21704	882 485
42	6112-0301-0202 Кклим = 1,04	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	40,66	1650	67 089
		неучтенные ресурсы				
42.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	167,64118	76	12 741
44	1206-0102-0702 Кклим = 1,06	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	56,3	787	44 308
45	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	1 м	56,3	118	6 643
46	1206-0101-1211 Кклим = 1,06	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	10	1211	12 110
47	223-504-0103	Фурнитура оконная запорная поворотная	1 комплект	10	6507	65 070
		Раздел 4. Дверные проемы (АС-24), ИТОГО:	тенге			3 421 437
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 421 437
49	6108-0204-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,5	(ДСН-1) Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2,835	12086	34 264
		неучтенные ресурсы				
49.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,835	0	0
50	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	5,67	58830	333 566

51	**6108-0204-0103** **Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**(ДСН-2) Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**4,725**	**11075**	**52 329**
		неучтенные ресурсы				
51.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	4,725	0	0
52	**223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**1 м2**	**9,45**	**68169**	**644 197**
53	**6108-0201-0105** **Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**22,81**	**6364**	**145 163**
54	**290-000-0001 (кпл)**	**Блок дверной медицинский 2100-1000 (размер полотна 2000x900) (TOOAQUADOOR)**	**1 шт**	**24**	**73992,55**	**1 775 821**
55	**290-000-0002 (кпл)**	**Блок дверной медицинский 2100-1200 (размер полотна 2000x(800+300))(TOOAQUADOOR)**	**1 шт**	**1**	**118795,34**	**118 795**
56	**223-502-0902**	**Ручка раздельная**	**1 пара**	**25**	**3217**	**80 425**
57	**223-502-0301**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**1 шт.**	**25**	**3410**	**85 250**
58	**223-502-0402**	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**	**1 шт.**	**25**	**2612**	**65 300**
59	**223-502-0701**	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной**	**1 шт.**	**25**	**2203**	**55 075**
60	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**1 шт.**	**52**	**601**	**31 252**
		Раздел 6. Полы (АС-25), ИТОГО:	тенге			**5 449 690**
		Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО:	тенге			**5 449 690**
64	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,04**	**(Тип К) Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**412,41**	**1521**	**627 276**
		неучтенные ресурсы				
64.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,413164	35698	300 333
65	**6109-0306-0102** **Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**412,41**	**6072**	**2 504 154**
		неучтенные ресурсы				
65.8	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	420,6582	3083	1 296 889
66	**6109-0401-0401** **Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**357,2**	**1346**	**480 791**
67	**233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**36,0772**	**3083**	**111 226**
68	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,04**	**(Тип Л) Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**57,35**	**1521**	**87 229**
		неучтенные ресурсы				
68.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,16994	35698	41 765
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**996 493**

79	1106-0701-0201 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,6576	73382	488 548
		неучтенные ресурсы				
79.17	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,757464	35607	240 613
80	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,55714	338265	188 461
81	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22763	346485	78 871
		Раздел 9. Кровля разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 (АС 32-37), ИТОГО:	тенге			7 432 383
		Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 432 383
90	6107-0101-0214 Кклим = 1,08	Установка стропилы с изготовлением	м3	12,64	273794	3 460 756
92	6107-0101-0203 Кклим = 1,08	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	4,54	210287	954 703
94	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	650	4140	2 691 000
98	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,04391	350633	15 396
99	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,27178	1115764	303 242
100	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	27,6	264	7 286
		Раздел 10. Слуховое окно ОБС-1 (АС 38,39), ИТОГО:	тенге			422 457
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			422 457
121	6107-0101-0213 Кклим = 1,08	Устройство слуховых окон	шт.	2	33291	66 582
122	215-204-1003 Коб=2	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,464	122966	57 056
123	215-202-0503 Коб=2	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	0,352	127483	44 874
124	6110-0101-0512 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	11,62	4140	48 107
125	224-102-0704 Коб=2,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	12,4915	2081	25 995

126	6110-0202-0203 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	6,4	2285	14 624
127	224-105-0211 Коб=2	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	6,4	1839	11 770
128	6110-0202-0201 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	5,02	5733	28 780
129	224-105-0204 Коб=2	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	5,02	1133	5 688
130	6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	12,092	8150	98 550
131	223-502-0201 Коб=2	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	601	2 404
132	223-502-0501 Коб=2	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	4	750	3 000
133	223-502-0901 Коб=2	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	1 пара	2	4542	9 084
134	6108-0501-0201 Кклим = 1,04 Коб =2	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм	м2	0,4	5179	2 072
135	214-401-0113 Коб=2	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	2,2	1760	3 872
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			401 510
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			401 510
136	6112-0401-0106 Кклим = 1,04 Коб =0,1	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м2	54,02	4615	249 302
143	1115-0108-1807 Кклим = 1,04 Коб =0,1 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	47,152	1293	60 968
147	6112-0401-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	54,02	1689	91 240

		Локальная смета № 3-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Прачечная				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 618 097
		Раздел 3. Оконные проемы (АС-13), ИТОГО:	тенге			1 618 097
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 618 097
27	6108-0102-0108 Кклим = 1,08	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	17,85	9108	162 578
28	223-102-0309	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	1 м2	17,85	46971	838 432
29	6108-0102-0107 Кклим = 1,08	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	2,52	7957	20 052
30	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	2,52	49060	123 631
31	6108-0102-0102 Кклим = 1,08	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	3,78	12567	47 503
32	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	1 м2	3,78	56729	214 436
33	6108-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	12,3	4421	54 378
34	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	12,3	1565	19 250
35	6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,25	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4,825	8150	39 324
36	1206-0102-0702 Кклим = 1,06	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	49,2	787	38 720
37	1206-0102-0801 Кклим = 1,06	Фурнитура запорная. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	комплект	6	1091	6 546
38	223-504-0103	Фурнитура оконная запорная поворотная	1 комплект	6	6507	39 042
39	223-504-0306	Ручка алюминиевая для оконных блоков ГОСТ 538-2014	1 шт.	6	383	2 298
40	1206-0102-0701 Кклим = 1,06	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	49,2	124	6 101
41	223-504-0203	Уплотнитель оконной створки	1 м	49,2	118	5 806

		Локальная смета № 3-02-01-01 - Ремонтно-строительные работы. КПП1 и КПП 2				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 250 771
		Раздел 1. Демонтажные работы., ИТОГО:	тенге			314 855
		Подраздел 1.1. Внутреняя отделка., ИТОГО:	тенге			56 080
1	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	17,4	3223	56 080
		Подраздел 1.2. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			49 500
2	1146-0401-1103 Кклим = 1,08	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	10,92	4533	49 500
		Подраздел 1.3. Оконные проемы, ИТОГО:	тенге			45 153
3	1146-0401-1101 Кклим = 1,08	Заполнение оконных проемовс подоконными досками. Разборка	м2	5,78	7812	45 153
		Подраздел 1.4. Наружные работы, ИТОГО:	тенге			124 593
4	1146-0201-0802 Кклим = 1,08	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	14,4	936	13 478
5	1208-0101-0401 Кклим = 1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	6	367	2 202
6	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ)	м2	10	3461	34 610
7	1146-0401-0102 Кклим = 1,08	Фундаменты бетонные. Разборка (ПН-1)	м3	1,08	68799	74 303
		Подраздел 1.5. Полы, ИТОГО:	тенге			35 143
8	1207-0101-0205 Кклим = 1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	21,6	467	10 087
9	1207-0101-0301 Кклим = 1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	25,32	152	3 849
10	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,32	3461	14 952
11	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	10,86	576	6 255
		Подраздел 1.6. Вывоз мусора, ИТОГО:	тенге			4 385
12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2,4	252	605
13	411-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	36	105	3 780
		Раздел 3. Оконные проемы (АС-8), ИТОГО:	тенге			349 697
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			349 697
18	6108-0102-0104 Кклим = 1,08	(ОК-1) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,12	12749	39 777

19	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	3,12	41701	130 107
20	6108-0102-0103 Кклим = 1,08	(ОК-2) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	2,16	10572	22 836
21	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	2,16	35567	76 825
22	6108-0102-0102 Кклим = 1,08	(ОК-3) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	0,5	12567	6 284
		неучтенные ресурсы				
22.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	0,5	0	0
23	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,5	51457	25 728
24	6108-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	6	4421	26 526
25	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	6	1565	9 390
26	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1,5	8150	12 225
		Раздел 5. Внутреняя отделка (АС-8), ИТОГО:	тенге			586 219
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			586 219
33	6112-0301-0301 Кклим = 1,04	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	25,92	2261	58 605
		неучтенные ресурсы				
33.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	71,25408	76	5 415
35	6112-0102-0203 Кклим = 1,04	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	17,4	8213	142 906
		неучтенные ресурсы				
35.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	17,748	2546	45 186

36	**6112-0301-0202** **Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**83,2**	**1650**	**137 280**
		неучтенные ресурсы				
36.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	343,0336	76	26 071
38	**6112-0202-0201** **Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**13**	**9619**	**125 047**
		неучтенные ресурсы				
38.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,559	36152	20 209
39	**6112-0301-0202** **Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**13**	**1650**	**21 450**
		неучтенные ресурсы				
39.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	53,599	76	4 074

Локальная смета № 3-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			555 538
		Раздел 3. Оконные проемы (АС-10), ИТОГО:	тенге			555 538
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			555 538
17	6108-0102-0107 Кклим = 1,08 Коб =3	(ОК-1) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	7,56	7957	60 155
18	223-102-0202 Коб=3	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	7,56	41150	311 094
19	6108-0102-0102 Кклим = 1,08	(ОК-2) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	1,96	12567	24 631
20	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	1,96	49937	97 877
21	6108-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	7,7	4421	34 042
22	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	7,7	1565	12 050
23	6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,25	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1,925	8150	15 689

Локальная смета № 6-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			393 311
		Раздел 3. Оконные проемы (АС-11), ИТОГО:	тенге			393 311
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			393 311
18	6108-0102-0107 Кклим = 1,08	(ОК1, ОК1*) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	7,41	7957	58 961
19	223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	1 м2	2,47	39305	97 083
20	223-102-0301 Коб=2	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	4,94	32337	159 745
21	6108-0102-0102 Кклим = 1,08	(ОК-2) Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	0,48	12567	6 032
22	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,48	33599	16 128
23	6108-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	6,9	4421	30 505
24	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	6,9	1565	10 798
25	6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,25	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1,725	8150	14 059

		Локальная смета № 6-03-00-02 - Тепловые сети				
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 428 261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 701 065**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 320 209**
		машины и механизмы	Тенге			**1 266 626**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**305 833**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 460 569**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**958**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 428 261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 701 065**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 320 209**
		машины и механизмы	Тенге			**1 266 626**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**305 833**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 460 569**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**958**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 428 261**
1	**6123-0106-0101 Кклим = 1,08**	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм**	**шт.**	**8**	**17715**	**141 720**
2	**242-302-0503**	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**4**	**63167**	**252 668**
3	**242-302-0504**	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**1**	**84684**	**84 684**
4	**242-302-0505**	**Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**1 шт.**	**3**	**92096**	**276 288**
5	**241-116-0804**	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**2**	**3931**	**7 862**
6	**241-116-0805**	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	**1 шт.**	**2**	**5825**	**11 650**
7	**241-116-0806**	**Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**4**	**3727**	**14 908**
8	**6111-0501-0512 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88**	**м2**	**219,66**	**368**	**80 835**

9	6111-0101-0902 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода плитами из стеклянного штапельного волокна	м3	15,36	101605	1 560 653
10	234-202-0204 Коб=1,13	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	17,3568	22712	394 208
11	6111-0301-0701 Кклим = 1,08	Устройствоизоляции поверхностирулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	461	2034	937 674
12	261-105-0190 Коб=1,15	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,53015	552642	292 983
13	222-519-0202	Опоры неподвижные	1 т	0,0221	1126773	24 902
14	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,18564	1126773	209 174
15	6123-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,3857	3746858	1 445 163
19	6123-0101-0202 Кклим = 1,08	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм	км	0,1446	3793455	548 534
21	6123-0101-0205 Кклим = 1,08	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,2882	5219388	1 504 228
23	6123-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,006	3746858	22 481
26	1122-0801-0206 Кклим = 1,08	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4835	4 835
27	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	4257	4 257
28	6121-0105-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0015	1404353	2 107
29	6121-0401-0105 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0558	3674764	205 052
	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	1 шт.	6	1091	6 546
31	241-112-0116	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	1 шт.	6	549	3 294
32	241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	1 шт.	12	745	8 940
33	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	1 шт.	6	1015	6 090
34	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	1 шт.	12	5210	62 520

35	6114-0801-0101 Кклим = 1,04	(ТС-5) Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	8	10748	85 984
40	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (фланец, грундбукса)	1 т	0,16754	449705	75 344
41	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,01681	472328	7 940
42	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	1 т	0,00905	1190310	10 770
43	6122-0101-0104 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м3	0,165	52061	8 590
44	1339-0201-0501 Кклим = 1,06	Трубопровод, диаметр 36 (35,25,48) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1900	5 700
45	1339-0201-0502 Кклим = 1,06	Трубопровод, диаметр 65 (76) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2521	2 521
46	1339-0201-0507 Кклим = 1,06	Трубопровод, диаметр 114 (133) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4354	4 354
47	6123-0105-0204 Кклим = 1,08	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 100 мм	шт.	1	35305	35 305
51	241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	1 шт.	4	745	2 980
52	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	1 шт.	4	1015	4 060
53	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	1 шт.	8	5210	41 680
54	222-519-0201	Опоры скользящие	1 т	0,02554	1126773	28 778

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			241 786 582,42
		Итого по акту без оборудование	Тенге			241 786 582,42
		Оборудование	Тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			13 781 835,20
		ИТОГО	Тенге			255 568 417,62
		Сметная прибыль 5%	Тенге			12 778 420,88
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			5 111 368,35
		ИТОГО	Тенге			273 458 206,85
		2024 г. 3 квартал - 32%	Тенге			87 506 626,19

		2024 г. 4 квартал - 53%	Тенге			144 932 849,63
		2025 г. 1 квартал - 15%	Тенге			41 018 731,03
		2024 г. 3 квартал - 32% (Кпер = 1,055700000)	Тенге			92 380 745,27
		2024 г. 4 квартал - 53% (Кпер = 1,075000000)	Тенге			155 802 813,35
		2025 г. 1 квартал - 15% (Кпер = 1,094400000)	Тенге			44 890 899,24
		ИТОГО	Тенге			293 074 457,86
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000242	Тенге			287 212 968,77
		НДС 12%	Тенге			34 465 556,25
		ВСЕГО по акту	Тенге			321 678 525,02

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор_____Газизов Б.З.

Технический надзор:

ТОО "Стройнадзор"

Эксперт_____Хасанов А.С.

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____Жайлаубаев Б. М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мунайкурылыс"

_____Даулетбаев С. Р.