Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.
Договор №32 от 12.02.2025г. доп. соглашение №1 от 19.09.2025 г

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор и Доп соглашение		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№32	12.02.2025 г.		
				№1	19.09.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.	1 266 356 257,18	1 266 356 257,18	117 832 141,77				14 139 857,01	131 971 998,78

Подрядчик:

ТОО "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"

_____ **Хасанов А.С.**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор _____ **Газизов Б.З.**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Договор №32 от 12.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №6
за октябрь месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 1-01-00-01 - Демонтажные работы. Подготовка территории						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			13 398 995
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 398 995
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 398 995
2	1220-0401-0102 Кклим = 1,08	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	2101	4270	8 971 270
3	1218-0101-2001 Кклим = 1,06	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	1431	719	1 028 889
4	1220-0401-0102 Кклим = 1,08	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	772	4270	3 296 440
5	1220-0101-0105 Кклим = 1,08	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м3	24	4040	96 960
9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	2,97534	252	750
10	411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	44,63007	105	4 686

Локальная смета № 1-02-00-01 - Демонтажные работы. Подготовительные работы сетей						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			16 758
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			16 650
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			8 217
		машины и механизмы	Тенге			108
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			39
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			0
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			4
		Раздел 12. Водопровод канализация КПП (2 шт), ИТОГО:	тенге			11 172
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			11 172
68	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	2490	4 980
69	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	3096	6 192
		Раздел 13. Водопровод канализация КОТЕЛЬНАЯ, ИТОГО:	тенге			5 586
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			5 586
74	1215-0101-0401 Кклим = 1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2490	2 490
75	1215-0101-0402 Кклим = 1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3096	3 096

Локальная смета № 2-01-01-01 - Ремонтно-строительные работыы. Блок А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 784 278**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 169 780**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**587 626**
		машины и механизмы	Тенге			**114 292**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**33 358**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 500 207**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**296**
		Раздел 17. Наружная отделка (АС-32,46/2), ИТОГО:	тенге			**850 454**
		Подраздел 17.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**850 454**
405	**231-302-0203 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм**	**1 м2**	**179,724**	**4732**	**850 454**
		Раздел 18. Устройство отмостки (АС-31/1, АС 72), ИТОГО:	тенге			**3 933 824**
		Подраздел 18.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 933 824**
411	**6109-0102-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	**м3**	**38,5**	**15602**	**600 677**
		неучтенные ресурсы				
411.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	43,12	10945	471 948
412	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**40,1**	**60719**	**2 434 832**
413	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,9019**	**64202**	**57 904**
414	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,9019**	**408557**	**368 478**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
Локальная смета № 2-01-02-05 - Электрооборудование БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**145 138**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			109 394
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			53 269
		машины и механизмы	Тенге			158
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			48
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			35 586
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			19
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			145 138
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			145 138
1	6119-0602-0107 Кклим = 1,08	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11598	11 598
2	247-201-0203	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв18з-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	11094	11 094
5	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6262	100 192
6	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2444	2 444
7	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	5	2398	11 990
8	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	10	782	7 820

Локальная смета № 2-02-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок Б						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 007 696**
		Раздел 12. Крыльцо с пандусом КР-1 (АС 38), ИТОГО:	тенге			**12 007 696**
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 007 696**
158	**6103-0101-0212** **Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**66,5**	**30408**	**2 022 132**
		неучтенные ресурсы				
158.17	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	67,4975	36620	2 471 758
159	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**1,15398**	**408557**	**471 467**
160	**6109-0306-0102** **Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**315,85**	**5960**	**1 882 466**
		неучтенные ресурсы				
160.8	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	322,167	7928	2 554 140
161	**6112-0102-0102** **Кклим = 1,04**	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе**	**м2**	**85,6**	**15344**	**1 313 446**
		неучтенные ресурсы				
161.8	231-302-0104	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 1200х600х10мм	м2	85,6	11870	1 016 072
162	**6109-0102-0104** **Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**8,2**	**18861**	**154 660**
		неучтенные ресурсы				
162.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,378	12090	28 750
162.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,738	11917	8 795
162.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8,2	9938	81 492
163	**6103-0701-0807** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (ПЕТЛЯ)**	**т**	**0,0011**	**1062423**	**1 169**
		неучтенные ресурсы				
163.4	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0011	1115764	1 227

Локальная смета № 2-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			709 642
		Раздел 2. Внутреняя отделка помещений (АС 24), ИТОГО:	тенге			709 642
30	**6112-0302-0111** Кклим = 1,04 Коб =0,7	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**417,928**	**1053**	**440 078**
		неучтенные ресурсы				
30.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	104,482	278	29 046
31	**6112-0302-0112** Кклим = 1,04 Коб =0,7	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**417,928**	**533**	**222 756**
		неучтенные ресурсы				
31.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	62,6892	278	17 428

Локальная смета № 3-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Прачечная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			11 797 118
		Раздел 1. Демонтажные работы., ИТОГО:	тенге			638 141
4	1146-0401-1101 Кклим = 1,08	Заполнение оконных проемовс подоконными досками. Разборка	м2	25,65	7812	200 378
5	6111-0503-0107 Кклим = 1,04	Очистка поверхности металлической щетками	м2	52	1579	82 108
		Подраздел 1.4. Наружные работы, ИТОГО:	тенге			355 655
6	1146-0201-0802 Кклим = 1,08	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	54,4	936	50 918
7	1208-0101-0401 Кклим = 1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	19,3	367	7 083
8	1146-0401-0102 Кклим = 1,08	Фундаменты бетонные. Разборка (ПН-1)	м3	0,56	68799	38 527
9	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (ТРАТУАРНОЙ ПЛИТКИ)	м2	59,03	3461	204 303
10	6111-0503-0107 Кклим = 1,04	Очистка поверхности металлической щетками	м2	1	1579	1 579
11	1220-0501-0101 Кклим = 1,08	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	36	1479	53 244
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 736 237
20	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	(тип К) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	92,79	6072	563 421
		неучтенные ресурсы				
20.8	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	94,6458	3560	336 939
21	6109-0401-0402 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из керамогранита	м	129,6	1318	170 813
		неучтенные ресурсы				
21.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	130,896	1977	258 781
22	6109-0302-0101 Кклим = 1,04	(тип Б) Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	99,96	3149	314 774
23	6109-0302-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м2	-99,96	471	-47 081
24	6109-0401-0201 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	62,76	640	40 166
25	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	(тип К1) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	87,52	6001	525 208
		неучтенные ресурсы				
25.8	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	89,2704	3560	317 803

26	**6109-0401-0402** **Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**77,05**	**1318**	**101 552**
		неучтенные ресурсы				
26.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	77,8205	1977	153 851
		Раздел 5. Внутреняя отделка (АС-12), ИТОГО:	тенге			**8 422 740**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 422 740**
53	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,04**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**312,22**	**2261**	**705 929**
		неучтенные ресурсы				
53.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	858,29278	76	65 230
54	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**312,22**	**1349**	**421 185**
		неучтенные ресурсы				
54.6	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2154318	199032	42 878
55	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**247,75**	**8213**	**2 034 771**
		неучтенные ресурсы				
55.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	252,705	2546	643 387
56	**6112-0301-0202** **Кклим = 1,04**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**889,72**	**1650**	**1 468 038**
		неучтенные ресурсы				
56.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3668,31556	76	278 792
57	**6112-0302-0103** **Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**889,72**	**2004**	**1 782 999**
		неучтенные ресурсы				
57.6	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5605236	199032	111 562
58	**6112-0202-0201** **Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**65,3**	**9619**	**628 121**
		неучтенные ресурсы				
58.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,8079	36152	101 511
59	**6112-0302-0103** **Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**65,3**	**2004**	**130 861**
		неучтенные ресурсы				
59.6	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,041139	199032	8 188

Локальная смета № 3-01-02-03 - Отопление и вентиляция. Прачечная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 281 630**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**231 310**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**112 617**
		машины и механизмы	Тенге			**9 977**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 074**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**898 642**
		оборудование	Тенге			**141 701**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**42**
		Раздел 1. Отпление, ИТОГО:	тенге			**1 281 630**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 281 630**
1	**6116-0301-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**14**	**4194**	**58 716**
		неучтенные ресурсы				
1.8	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	14	6941	97 174
2	**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**1 шт.**	**7**	**1056**	**7 392**
3	**6114-0203-0101 Кклим = 1,04**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**21**	**1177**	**24 717**
4	**245-510-0202**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI**	**1 шт.**	**21**	**6836**	**143 556**
5	**241-211-1601**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2"**	**1 шт.**	**42**	**353**	**14 826**
6	**6114-0203-0102 Кклим = 1,04**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных**	**шт.**	**21**	**1955**	**41 055**
7	**242-303-0602**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, T до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**21**	**5789**	**121 569**
8	**6116-0601-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм**	**шт.**	**1**	**41201**	**41 201**
9	**261-302-0252**	**Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм**	**1 комплект**	**2**	**12945**	**25 890**

10	242-202-0202	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	21255	42 510
11	242-202-0201	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	19508	39 016
12	242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	5648	22 592
13	6116-0701-0102 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	5	1376	6 880
		неучтенные ресурсы				
13.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2870	14 350
14	6116-0701-0104 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	5	1877	9 385
		неучтенные ресурсы				
14.6	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	5	5565	27 825
15	6118-0401-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	1	42975	42 975
16	245-901-0702	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, контроллером и набором креплениЕ150 (ЕС), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/ч	1 комплект	1	335172	335 172
17	1120-2001-0101 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.20:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;	Фильтры ячейковые. Установка	м2 поверхности в свету	0,45632	28850	13 165
18	580-000-0000 (кпл)	Панельный Фильтр P,FLT M5 713x320x48 Panel filter(ТОО VTS Kazakhstan)	1 шт	2	17054,06	34 108
19	6116-0603-0301 Кклим = 1,04 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100	шт.	1	9963	9 963
20	580-000-0000 (кпл)	Водяной теплообменникVS 15 WCL 2 HEAT EXCHANGERS / COILS (ТОО VTS Kazakhstan)	1 шт	1	107592,99	107 593

Локальная смета 3-02-01-01 - Ремонтно-строительные работы КПП1 и КПП 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			619 480
		Раздел 2. Полы (АС-8), ИТОГО:	тенге			371 244
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			371 244
14	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	(Тип К) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	21,58	6072	131 034
		неучтенные ресурсы				
14.8	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	22,0116	3560	78 361
15	6109-0401-0402 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25,32	1318	33 372
		неучтенные ресурсы				
15.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,5732	1977	50 558
16	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	(Тип К1) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	4,32	6072	26 231
		неучтенные ресурсы				
16.8	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	4,4064	3560	15 687
17	6109-0401-0402 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из керамогранита	м	10,86	1318	14 313
		неучтенные ресурсы				
17.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	10,9686	1977	21 685
		Раздел 5. Внутреняя отделка (АС-8), ИТОГО:	тенге			248 236
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			248 236
34	6112-0302-0106 Кклим = 1,04	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	25,92	1349	34 966
		неучтенные ресурсы				
34.6	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0178848	199032	3 560
37	6112-0302-0103 Кклим = 1,04	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	83,2	2063	171 642
		неучтенные ресурсы				
37.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,052416	199032	10 432
40	6112-0302-0103 Кклим = 1,04	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	13	2004	26 052
		неучтенные ресурсы				
40.6	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00819	199032	1 630

Локальная смета № 3-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 194 556
		Раздел 1. Демонтажные работы., ИТОГО:	тенге			956 215
		Подраздел 1.1. Внутреняя отделка., ИТОГО:	тенге			90 008
1	1213-0103-0105 Кклим = 1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	16,6	3223	53 502
2	6111-0503-0107 Кклим = 1,04	Очистка поверхности металлической щетками	м2	23,12	1579	36 506
		Подраздел 1.2. Дверные проемы, ИТОГО:	тенге			19 039
3	1146-0401-1103 Кклим = 1,08	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	м2	4,2	4533	19 039
		Подраздел 1.3. Оконные проемы, ИТОГО:	тенге			74 370
4	1146-0401-1101 Кклим = 1,08	Заполнение оконных проемовс подоконными досками. Разборка	м2	9,52	7812	74 370
		Подраздел 1.4. Наружные работы, ИТОГО:	тенге			165 118
7	1146-0401-0102 Кклим = 1,08	Фундаменты бетонные. Разборка (ПН-1)	м3	2,4	68799	165 118
		Подраздел 1.5. Полы, ИТОГО:	тенге			605 141
8	1207-0101-0208 Кклим = 1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	77,05	7195	554 375
9	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	33,7	576	19 411
10	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,43	3461	22 254
11	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	15,8	576	9 101
		Подраздел 1.6. Вывоз мусора, ИТОГО:	тенге			2 539
12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,39	252	350
13	411-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	20,85	105	2 189
		Раздел 2. Полы (АС-10), ИТОГО:	тенге			357 398
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			357 398
14	6109-0302-0101 Кклим = 1,04	(Тип Б) Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	м2	77,05	3149	242 630
15	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	(Тип К) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	6,43	6072	39 043
		неучтенные ресурсы				
15.8	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	м2	6,5586	3560	23 349
16	6109-0401-0402 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из керамогранита	м	15,8	1318	20 824

		неучтенные ресурсы				
16.10	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	15,958	1977	31 549
		Раздел 5. Внутреняя отделка (АС-10), ИТОГО:	тенге			**880 943**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**880 943**
27	**6111-0501-0205** Кклим = 1,04	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**77,05**	**262**	**20 187**
28	**6111-0501-0505** Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**77,05**	**402**	**30 974**
29	**6112-0301-0301** Кклим = 1,04	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**6,46**	**2261**	**14 606**
		неучтенные ресурсы				
29.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,75854	76	1 350
30	**6112-0302-0202** Кклим = 1,04	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**6,46**	**204**	**1 318**
31	**6112-0301-0202** Кклим = 1,04	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**207,5**	**1650**	**342 375**
		неучтенные ресурсы				
31.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	855,5225	76	65 020
32	**6112-0302-0202** Кклим = 1,04	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону**	**м2**	**207,5**	**204**	**42 330**
33	**6112-0102-0203** Кклим = 1,04	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**16,6**	**8213**	**136 336**
		неучтенные ресурсы				
33.11	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	16,932	2546	43 109
34	**1211-0101-0701** Кклим = 1,06	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**8,2**	**21704**	**177 973**
35	**1212-0101-0101** Кклим = 1,06	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**8,2**	**663**	**5 437**

Локальная смета № 6-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			2 201 061
		Раздел 1. Демонтажные работы., ИТОГО:	тенге			1 178 192
		Подраздел 1.1. Внутреняя отделка., ИТОГО:	тенге			182 398
1	1146-0201-0802 Кклим = 1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	178	936	166 608
2	6111-0503-0107 Кклим = 1,04	Очистка поверхности металлической щетками	м2	10	1579	15 790
		Подраздел 1.2. Оконные проемы, ИТОГО:	тенге			61 637
3	1146-0401-1101 Кклим = 1,08	Заполнение оконных проемовс подоконными досками. Разборка	м2	7,89	7812	61 637
		Подраздел 1.3. Наружные работы, ИТОГО:	тенге			192 590
5	1146-0201-0802 Кклим = 1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	22	936	20 592
6	1146-0401-0102 Кклим = 1,08	Фундаменты бетонные. Разборка (Крыльцо)	м3	2,5	68799	171 998
		Подраздел 1.4. Полы, ИТОГО:	тенге			741 568
7	1146-0401-0802 Кклим = 1,08 Коб =0,18	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	м3	3,6	53111	191 200
8	1207-0101-0302 Кклим = 1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	12	576	6 912
9	1207-0101-0207 Кклим = 1,06	Полы из керамических (тратуарных) плиток. Разборка покрытия	м2	51	3461	176 511
10	1207-0101-0208 Кклим = 1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	51	7195	366 945
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 022 869
30	6112-0301-0301 Кклим = 1,04	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	52	2261	117 572
		неучтенные ресурсы				
30.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	142,948	76	10 864
31	6112-0302-0202 Кклим = 1,04	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м2	52	204	10 608
32	6112-0202-0101 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	178	3605	641 690
		неучтенные ресурсы				
32.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,6878	36476	98 040
32.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	4,9306	1071	5 281
33	6112-0302-0201 Кклим = 1,04	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	178	440	78 320

34	**6112-0202-0201** **Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**м2**	**5,2**	**9619**	**50 019**
		неучтенные ресурсы				
34.4	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,2236	36152	8 084
35	**6112-0302-0201** **Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	**м2**	**5,2**	**440**	**2 288**

Локальная смета № 7-01-00-01- Благоустройство						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			50 053 044
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			18 770 834
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			9 239 667
		машины и механизмы	Тенге			5 141 266
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 339 553
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			25 560 284
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			580 661
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			4 653
		Раздел 2. Планировка территории, ИТОГО:	тенге			2 997 818
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 997 818
5	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (выемка)	м3	2210,12	132	291 736
6	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	2210,12	113	249 744
7	6101-0103-0204 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	362,63	795	288 291
8	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	9519,0375	61	580 661
9	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2572,75	617	1 587 387
		Раздел 3. Покрытия, ИТОГО:	тенге			47 055 226
		Подраздел 3.1. ТИП 1, ИТОГО:	тенге			17 036 722
10	7101-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1873,8	2976	5 576 429
11	7101-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,3 :К1трр=5;К1трм=5;К1эк с=5;К1мат=5;	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	1873,8	803	1 504 661
12	7101-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1873,8	789	1 478 428

13	211-201-0504 Коб=0,3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм (недостающий щебень)	1 м3	37,5552	11807	443 414
21	7101-0301-0602 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1180,2	4830	5 700 366
22	255-101-0103 Коб=0,5	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	843	2768	2 333 424
		Подраздел 3.2. ТИП 2, ИТОГО:	тенге			26 637 631
23	6113-0301-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Устройство основания из песка	м3	88,13	21799	1 921 146
24	6113-0301-0103 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Устройство основания из щебня	м3	211,512	29185	6 172 978
25	6113-0301-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,7	Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой	м2	1762,6	4403	7 760 728
26	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	1259	4185	5 268 915
27	7101-0301-0602 Кклим = 1,08 Коб =0,7 т.ч.п. 3.7: т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К4мат=0,86; т.ч.п. 3.7:К5мат=0,8;	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	892,5	5358	4 782 015
28	255-101-0106 Коб=0,5	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	637,5	1148	731 850
		Подраздел 3.3. ТИП 3, ИТОГО:	тенге			578 863
32	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	1 м2	71	8153	578 863
		Подраздел 3.4. Отмостка, ИТОГО:	тенге			2 802 010
33	6109-0102-0110 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	46,8	59872	2 802 010
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			99 209 394,77
		Итого по акту без оборудование	Тенге			99 067 693,77
		Оборудование	Тенге			141 701,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			5 646 858,54
		ИТОГО	Тенге			104 856 253,31
		Сметная прибыль 5%	Тенге			5 235 727,62
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			2 097 125,07
		ИТОГО	Тенге			112 189 106,00
		2024 г. 3 квартал - 32%	Тенге			35 900 513,92

		2024 г. 4 квартал - 53%	Тенге			59 460 226,18
		2025 г. 1 квартал - 15%	Тенге			16 828 365,90
		2024 г. 3 квартал - 32% (Кпер = 1,055700000)	Тенге			37 900 172,54
		2024 г. 4 квартал - 53% (Кпер = 1,075000000)	Тенге			63 919 743,14
		2025 г. 1 квартал - 15% (Кпер = 1,094400000)	Тенге			18 416 963,64
		ИТОГО	Тенге			120 236 879,33
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000242	Тенге			117 832 141,77
		НДС 12%	Тенге			14 139 857,01
		ВСЕГО по акту	Тенге			131 971 998,78

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор_____Газизов Б.З.

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"

Эксперт_____Хасанов А.С.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____Жайлаубаев Б. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Мунайкурылыс"

_____Даулетбаев С. Р.