**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"**
**Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"**
**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.**
**Договор №32 от 12.02.2025г. доп. соглашение №1 от 19.09.2025 г**

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

# СПРАВКА №7
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор и Доп соглашение | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | Номер | Дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| | | | | №32 | 12.02.2025 г. | | |
| | | | | №1 | 19.09.2025 г. | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из них: | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3. | 1 465 300 234,10 | 1 465 300 234,10 | 177 628 550,82 | | | | 21 315 426,10 | 198 943 976,92 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Мунайкурылыс"**

**Директор** _____ **Даулетбаев С.Р.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Стройнадзор"**

_____ **Хасанов А.С.**

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"**

**Директор** _____ **Газизов Б.З.**

Приложение Г к НДЦС РК

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"**

**Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"**

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.**

**Договор №32 от 12.02.2025г.**

## Акт приемки выполненных работ №7 за ноябрь месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Локальная смета № 1-01-00-01 - Демонтажные работы. Подготовка территории** | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **2 630 848** |
| | | **Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **2 630 848** |
| | | из них: | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **1 719 168** |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **846 560** |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | **911 680** |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **293 040** |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **0** |
| | | оборудование | Тенге | | | **0** |
| | | перевозки | Тенге | | | **0** |
| | | прочие затраты | чел.-ч | | | **0** |
| | | нормативная трудоемкость | тенге | | | **507** |
| | | **Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | | | | |
| **1** | **1218-0101-1302 Кклим = 1,06** | **Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** | **м2** | **6512** | **404** | **2 630 848** |

| Локальная смета № 2-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок А | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **36 002 598** |
| | | **Раздел 2. Внутреняя отделка помещений (АС-47), ИТОГО:** | тенге | | | **15 111 878** |
| | | **Подраздел 2.1. Техподполье, ИТОГО:** | тенге | | | **5 858 032** |
| **42** | **6112-0301-0104 Кклим = 1,04** | **Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит** | **м2** | **1310,18** | **1533** | **2 008 506** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 42.4 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,786108 | 36476 | 28 674 |
| **43** | **6112-0302-0202 Кклим = 1,04** | **Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | **1310,18** | **204** | **267 277** |
| **44** | **6112-0301-0301 Кклим = 1,04** | **Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз** | **м2** | **56,8** | **2261** | **128 425** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 44.9 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 156,1432 | 76 | 11 867 |
| **45** | **6112-0302-0113 Кклим = 1,04** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску** | **м2** | **56,8** | **1248** | **70 886** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 45.6 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 14,2 | 278 | 3 948 |
| **46** | **6112-0302-0114 Кклим = 1,04** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113** | **м2** | **56,8** | **664** | **37 715** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 46.5 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 8,52 | 278 | 2 369 |
| **47** | **6112-0202-0701 Кклим = 1,04** | **Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м2** | **703,64** | **2886** | **2 030 705** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 47.8 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 7879,36072 | 78 | 614 590 |
| **48** | **6112-0302-0202 Кклим = 1,04** | **Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | **685,73** | **204** | **139 889** |
| **49** | **6112-0302-0111 Кклим = 1,04** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску** | **м2** | **17,91** | **1053** | **18 859** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 49.6 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 4,4775 | 278 | 1 245 |
| **50** | **6112-0302-0112 Кклим = 1,04** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111** | **м2** | **17,91** | **533** | **9 546** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 50.5 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 2,6865 | 278 | 747 |
| **51** | **6112-0102-0203 Кклим = 1,04** | **Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м2** | **44,67** | **8213** | **366 875** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 51.11 | 232-201-0101 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 45,5634 | 2546 | 116 004 |
| | | **Подраздел 2.2. на отм. 0.000, ИТОГО:** | тенге | | | **2 834 716** |
| **59** | **6112-0302-0111 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску** | **м2** | **1669,444** | **1053** | **1 757 925** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 59.6 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 417,361 | 278 | 116 026 |
| **60** | **6112-0302-0112 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111** | **м2** | **1669,444** | **533** | **889 814** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 60.5 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 250,4166 | 278 | 69 616 |
| | | **Подраздел 2.3. на отм. +3.300, ИТОГО:** | тенге | | | **2 248 712** |
| **72** | **6112-0302-0111 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску** | **м2** | **1324,33** | **1053** | **1 394 519** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 72.6 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 331,0825 | 278 | 92 041 |
| **73** | **6112-0302-0112 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111** | **м2** | **1324,33** | **533** | **705 868** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 73.5 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 198,6495 | 278 | 55 225 |
| | | **Подраздел 2.4. на отм. + 6.600, ИТОГО:** | тенге | | | **2 291 193** |
| **79** | **6112-0302-0111 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску** | **м2** | **1349,348** | **1053** | **1 420 863** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 337,337 | 278 | 93 780 |
| **80** | **6112-0302-0112 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111** | **м2** | **1349,348** | **533** | **719 202** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 80.5 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 202,4022 | 278 | 56 268 |
| | | **Подраздел 2.5. на отм. +9.900, ИТОГО:** | тенге | | | **1 879 225** |
| **86** | **6112-0302-0111 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску** | **м2** | **1106,728** | **1053** | **1 165 385** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 86.6 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 276,682 | 278 | 76 918 |
| **87** | **6112-0302-0112 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111** | **м2** | **1106,728** | **533** | **589 886** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 87.5 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 166,0092 | 278 | 46 151 |
| | | **Раздел 3. Оконные проемы (АС -48), ИТОГО:** | тенге | | | **1 005 877** |
| | | **Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **1 005 877** |
| **110** | **6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,4** | **Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** | **м2** | **96** | **8150** | **782 400** |
| **113** | **6112-0302-0111 Кклим = 1,04** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску** | **м2** | **199** | **1053** | **209 547** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 113.6 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 49,75 | 278 | 13 830 |
| | | **Раздел 7. Полы (АС-49), ИТОГО:** | тенге | | | **12 405 433** |
| | | **Подраздел 7.1. 1-этаж, ИТОГО:** | тенге | | | **3 418 705** |
| **158** | **6109-0308-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | **м2** | **282,7** | **2051** | **579 818** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 158.6 | 233-101-0201 | Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм | м2 | 288,354 | 7800 | 2 249 161 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **159** | **6109-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса деревянного** | **м** | **309,7** | **365** | **113 041** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 159.4 | 233-204-0101 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 312,797 | 385 | 120 427 |
| **160** | **6112-0302-0320 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол** | **м2** | **30,97** | **2515** | **77 890** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 160.8 | 236-103-0101 | Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90 | кг | 16,7238 | 622 | 10 402 |
| 160.9 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 7,7425 | 790 | 6 117 |
| **167** | **6109-0308-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытия из линолеума на клее** | **м2** | **42,3** | **1384** | **58 543** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 167.10 | 233-101-0111 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | м2 | 43,992 | 4042 | 177 816 |
| **168** | **6109-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса деревянного** | **м** | **24** | **365** | **8 760** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 168.4 | 233-204-0101 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 24,24 | 385 | 9 332 |
| **169** | **6112-0302-0320 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол** | **м2** | **2,4** | **2515** | **6 036** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 169.8 | 236-103-0101 | Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90 | кг | 1,296 | 622 | 806 |
| 169.9 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,6 | 790 | 474 |
| | | **Подраздел 7.2. 2-этаж, ИТОГО:** | тенге | | | **3 159 536** |
| **185** | **6109-0308-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | **м2** | **283,3** | **2051** | **581 048** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 185.6 | 233-101-0201 | Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм | м2 | 288,966 | 7800 | 2 253 935 |
| **186** | **6109-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса деревянного** | **м** | **306,5** | **365** | **111 873** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 186.4 | 233-204-0101 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 309,565 | 385 | 119 183 |
| **187** | **6112-0302-0320 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол** | **м2** | **30,65** | **2515** | **77 085** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.8 | 236-103-0101 | Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90 | кг | 16,551 | 622 | 10 295 |
| 187.9 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 7,6625 | 790 | 6 053 |
| | | **Подраздел 7.3. 3-этаж, ИТОГО:** | тенге | | | **3 217 408** |
| **194** | **6109-0308-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | **м2** | **295,03** | **2051** | **605 107** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 194.6 | 233-101-0201 | Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм | м2 | 300,9306 | 7800 | 2 347 259 |
| **195** | **6109-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса деревянного** | **м** | **250,3** | **365** | **91 360** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 195.4 | 233-204-0101 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 252,803 | 385 | 97 329 |
| **196** | **6112-0302-0320 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол** | **м2** | **25,03** | **2515** | **62 950** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 196.8 | 236-103-0101 | Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90 | кг | 13,5162 | 622 | 8 407 |
| 196.9 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 6,2575 | 790 | 4 943 |
| | | **Подраздел 7.4. 4-этаж, ИТОГО:** | тенге | | | **2 609 784** |
| **203** | **6109-0308-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | **м2** | **240,13** | **2051** | **492 507** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 203.6 | 233-101-0201 | Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм | м2 | 244,9326 | 7800 | 1 910 474 |
| **204** | **6109-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса деревянного** | **м** | **195,3** | **365** | **71 285** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 204.4 | 233-204-0101 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 197,253 | 385 | 75 942 |
| **205** | **6112-0302-0320 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол** | **м2** | **19,53** | **2515** | **49 118** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 205.8 | 236-103-0101 | Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90 | кг | 10,5462 | 622 | 6 560 |
| 205.9 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 4,8825 | 790 | 3 857 |
| | | **Раздел 17. Наружная отделка (АС-32,46/2), ИТОГО:** | тенге | | | **1 521 522** |
| | | **Подраздел 17.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **1 521 522** |
| **404** | **6112-0401-0113 Кклим = 1,04 Коб =0,6** | **Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя** | **м2** | **105,72** | **14392** | **1 521 522** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 19. Крыльца (АС-73,74), ИТОГО:** | тенге | | | **5 957 887** |
| | | **Подраздел 19.1. КР-1, ИТОГО:** | тенге | | | **2 321 022** |
| **415** | **6103-0101-0212 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** | **м3** | **8,1** | **30408** | **246 305** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 415.17 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8,2215 | 35607 | 292 743 |
| **416** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,1755** | **408557** | **71 702** |
| **417** | **6106-0304-0302 Кклим = 1,08** | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев** | **м** | **18** | **6097** | **109 746** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 417.8 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой 900 мм | м | 18 | 29814 | 536 652 |
| **418** | **6109-0306-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **49,5** | **6001** | **297 050** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 418.8 | 233-202-0204 | Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 50,49 | 7928 | 400 285 |
| **419** | **6112-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе** | **м2** | **17,04** | **15344** | **261 462** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 419.8 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 17,04 | 4732 | 80 633 |
| **420** | **6109-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных** | **м3** | **0,66** | **18861** | **12 448** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 420.6 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,1914 | 12090 | 2 314 |
| 420.7 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,0594 | 11917 | 708 |
| 420.8 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,66 | 9938 | 6 559 |
| **421** | **6103-0701-0807 Кклим = 1,08 Коб =2** | **Установка детали закладной, вес до 4 кг (ПЕТЛЯ)** | **т** | **0,0011** | **1062423** | **1 169** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 421.4 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0011 | 1115764 | 1 227 |
| | | **Подраздел 19.2. КР-2, ИТОГО:** | тенге | | | **1 650 476** |
| **425** | **6103-0101-0212 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** | **м3** | **4,25** | **30408** | **129 234** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 425.17 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,31375 | 35607 | 153 600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **426** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,08808** | **408557** | **35 986** |
| **427** | **6106-0304-0302 Кклим = 1,08** | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев** | **м** | **19,8** | **6097** | **120 721** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 427.8 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой 900 мм | м | 19,8 | 29814 | 590 317 |
| **428** | **6109-0306-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **26,6** | **6001** | **159 627** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 428.8 | 233-202-0204 | Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 27,132 | 7928 | 215 102 |
| **429** | **6112-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе** | **м2** | **11,2** | **15344** | **171 853** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 429.8 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 11,2 | 4732 | 52 998 |
| **430** | **6109-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных** | **м3** | **0,63** | **18861** | **11 882** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 430.6 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,1827 | 12090 | 2 209 |
| 430.7 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,0567 | 11917 | 676 |
| 430.8 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,63 | 9938 | 6 261 |
| | | **Подраздел 19.3. КР-3, ИТОГО:** | тенге | | | **832 226** |
| **431** | **6103-0101-0212 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** | **м3** | **2,1** | **30408** | **63 857** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 431.17 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,1315 | 35607 | 75 896 |
| **432** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,0429** | **408557** | **17 527** |
| **433** | **6106-0304-0302 Кклим = 1,08** | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев** | **м** | **10** | **6097** | **60 970** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 433.8 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой 900 мм | м | 10 | 29814 | 298 140 |
| **434** | **6109-0306-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **10,5** | **6001** | **63 011** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434.8 | 233-202-0204 | Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 10,71 | 7928 | 84 909 |
| **435** | **6112-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе** | **м2** | **7,2** | **15344** | **110 477** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 435.8 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 7,2 | 4732 | 34 070 |
| **436** | **6109-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных** | **м3** | **0,7** | **18861** | **13 203** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 436.6 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,203 | 12090 | 2 454 |
| 436.7 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,063 | 11917 | 751 |
| 436.8 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,7 | 9938 | 6 957 |
| | | **Подраздел 19.4. КР-4, ИТОГО:** | тенге | | | **794 161** |
| **437** | **6103-0101-0212 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** | **м3** | **1,2** | **30408** | **36 490** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 437.17 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,218 | 35607 | 43 369 |
| **438** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,03413** | **408557** | **13 944** |
| **439** | **6106-0304-0302 Кклим = 1,08** | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев** | **м** | **7,5** | **6097** | **45 728** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 439.8 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой 900 мм | м | 7,5 | 29814 | 223 605 |
| **440** | **6109-0306-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **13,5** | **6001** | **81 014** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 440.8 | 233-202-0204 | Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 13,77 | 7928 | 109 169 |
| **441** | **6112-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе** | **м2** | **10,5** | **15344** | **161 112** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 441.8 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 10,5 | 4732 | 49 686 |
| **442** | **6109-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных** | **м3** | **0,9** | **18861** | **16 975** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 442.6 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,261 | 12090 | 3 155 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.7 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,081 | 11917 | 965 |
| 442.8 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,9 | 9938 | 8 944 |
| | | **Подраздел 19.5. КР-5, ИТОГО:** | тенге | | | **360 003** |
| **443** | **6103-0101-0212 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** | **м3** | **1,6** | **30408** | **48 653** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 443.17 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,624 | 35607 | 57 826 |
| **444** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,03023** | **408557** | **12 351** |
| **445** | **6109-0306-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **11** | **6001** | **66 011** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 445.8 | 233-202-0204 | Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 11,22 | 7928 | 88 952 |
| **446** | **6112-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе** | **м2** | **1,8** | **15344** | **27 619** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 446.8 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 1,8 | 4732 | 8 518 |
| **447** | **6109-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных** | **м3** | **1,5** | **18861** | **28 292** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 447.6 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,435 | 12090 | 5 259 |
| 447.7 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,135 | 11917 | 1 609 |
| 447.8 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,5 | 9938 | 14 907 |

| Локальная смета № 2-01-02-02 - Водопровод и канализация. Блок А | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 6 481 810 |
| | | Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО: | тенге | | | 6 481 810 |
| | | Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО: | тенге | | | 6 481 810 |
| 104 | 244-101-0301 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | 1 комплект | 49 | 53664 | 2 629 536 |
| 106 | 244-102-0502 | Мойка стальная эмалированнаяунифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм | 1 шт. | 8 | 15378 | 123 024 |
| 108 | 244-101-0102 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | 1 шт. | 140 | 10870 | 1 521 800 |
| 109 | 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | 1 шт. | 140 | 9054 | 1 267 560 |
| 111 | 244-102-0802 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм | 1 шт. | 35 | 26854 | 939 890 |

| Локальная смета № 2-01-02-06 - Пожарная сигнализация блока А.Б.В | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **3 581 120** |
| | | **Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **3 581 120** |
| | | **Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **3 581 120** |
| **16** | **6119-0101-0201** Кклим = 1,08 Коб =0,5 | **Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2** | **м** | **1405,5** | **305** | **428 678** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 16.9 | 261-302-0456 | Провод | м | 1447,665 | 0 | 0 |
| 16.10 | 261-303-0115 | Коробки ответвительные | шт. | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **6119-0102-0101** Кклим = 1,08 Коб =0,5 | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде** | **м** | **5** | **802** | **4 010** |
| **18** | **243-305-0909** | **Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5** | **1 м** | **393** | **245** | **96 285** |
| **19** | **243-305-0910** | **Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx2x2x0,5** | **1 м** | **2048** | **473** | **968 704** |
| **20** | **243-304-0137** | **Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH** | **1 м** | **380** | **485** | **184 300** |
| **21** | **6119-0302-0101** Кклим = 1,08 Коб =0,5 | **Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм** | **м** | **1105** | **1106** | **1 222 130** |
| **22** | **243-907-0116** | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый** | **1 м** | **2210** | **303** | **669 630** |
| **23** | **241-201-0610** Коб=1,01 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** | **1 м** | **10,1** | **731** | **7 383** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета № 2-01-02-09 - Система речевого оповещения и управления эвакуацией блоков А.Б.В** | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **5 949 227** |
| | | из них: | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **2 138 272** |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **1 060 028** |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | **7 869** |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **0** |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **3 803 086** |
| | | оборудование | Тенге | | | **0** |
| | | перевозки | Тенге | | | **0** |
| | | прочие затраты | Тенге | | | **0** |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **442** |
| | | **Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **5 949 227** |
| | | **Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **5 949 227** |
| **2** | **248-202-0608** | **Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-C20050-AR / SPM-C20050-AW, мощность 500 Вт** | **1 шт.** | **1** | **1327362** | **1 327 362** |
| **4** | **248-202-0703** | **Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020C** | **1 шт.** | **1** | **228851** | **228 851** |
| **5** | **6125-0411-0207 Кклим = 1,06 Коб =0,5** | **Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки** | **шт.** | **32** | **9573** | **306 336** |
| **6** | **248-202-0219** | **Динамик настенный Sonar SW-06, мощность 6/3 Вт** | **1 шт.** | **46** | **9491** | **436 586** |
| **7** | **248-202-0204** | **Динамик настенный ITC T-103E, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB** | **1 шт.** | **19** | **6581** | **125 039** |
| **9** | **248-304-0201** | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"** | **1 шт.** | **52** | **3427** | **178 204** |
| **10** | **6119-0101-0201 Кклим = 1,08** | **Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2** | **м** | **1869** | **305** | **570 045** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 10.9 | 261-302-0456 | Провод | м | 1925,07 | 0 | 0 |
| 10.10 | 261-303-0115 | Коробки ответвительные | шт. | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **243-305-0910** | **Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx2x2x0,5** | **1 м** | **672** | **473** | **317 856** |
| **12** | **243-305-0921** | **Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x1,5** | **1 м** | **1197** | **590** | **706 230** |
| **13** | **6119-0302-0101 Кклим = 1,08** | **Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм** | **м** | **1200** | **1106** | **1 327 200** |
| **14** | **243-907-0116 Коб=1,03** | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый** | **1 м** | **1236** | **303** | **374 508** |
| **15** | **245-405-1701** | **Sonar SPM-Box Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач** | **1 шт.** | **1** | **51010** | **51 010** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета № 2-01-02-11 - Система видонаблюдения блоков А.Б.В.** | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | 32 352 783 |
| | | из них: | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 5 348 144 |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 2 701 885 |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | 19 920 |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 1 040 |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 21 927 099 |
| | | оборудование | Тенге | | | 5 057 620 |
| | | перевозки | Тенге | | | 0 |
| | | прочие затраты | Тенге | | | 0 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 1 042 |
| | | Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО: | тенге | | | 32 352 783 |
| | | **Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | 32 352 783 |
| 3 | 6125-0801-0101 Кклим = 1,06 | **Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной** | шт. | 73 | 16209 | 1 183 257 |
| 4 | 248-402-1914 | **Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 30 м, компактная, TR-D8221WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп** | 1 шт. | 73 | 105718 | 7 717 414 |
| 5 | 6125-0801-0102 Кклим = 1,06 | **Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне** | шт. | 21 | 18885 | 396 585 |
| 6 | 248-402-1916 | **Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 40 м, TR-D2251WDIR4 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп** | 1 шт. | 21 | 124745 | 2 619 645 |
| 8 | 518-102-0308 | **Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC** | 1 шт. | 5 | 1011524 | 5 057 620 |
| 9 | 6119-0102-0101 Кклим = 1,08 | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде** | м | 10 | 802 | 8 020 |
| 10 | 6119-0101-0201 Кклим = 1,08 | **Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2** | м | 6438 | 305 | 1 963 590 |
| 11 | 243-304-0260 | **Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m** | 1 м | 6448 | 1373 | 8 853 104 |
| 12 | 243-906-2901 | **Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6** | 1 шт. | 1 | 1337 | 1 337 |
| 14 | 243-304-0138 Коб=94 | **Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH** | 1 м | 188 | 333 | 62 604 |
| 15 | 6119-0302-0103 Кклим = 1,08 | **Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм** | м | 1040 | 1889 | 1 964 560 |
| 16 | 243-907-0119 Коб=1,03 | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 75x20x2000 мм с перегородками, типа SPL, белый** | 1 м | 1071,2 | 2310 | 2 474 472 |
| 19 | 248-404-0401 | **Сетевое оборудование GV-POEX0100, одно-портовый удлинитель 10/100 PoE** | 1 шт. | 4 | 10798 | 43 192 |
| 20 | 241-201-0610 Коб=1,01 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм** | 1 м | 10,1 | 731 | 7 383 |

| Локальная смета № 2-01-02-12 - Структурированная кабельная система (СКС) блоков А.Б.В | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **20 402 766** |
| | | из них: | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **2 408 887** |
| | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **1 171 978** |
| | | машины и механизмы | Тенге | | | **11 773** |
| | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **580** |
| | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **11 637 505** |
| | | оборудование | Тенге | | | **6 344 601** |
| | | перевозки | Тенге | | | **0** |
| | | прочие затраты | Тенге | | | **0** |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **487** |
| | | **Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **20 402 766** |
| | | **Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **20 402 766** |
| **2** | **248-102-1617** | **Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800x800 мм 42U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми** | **1 шт.** | **1** | **396854** | **396 854** |
| **4** | **518-102-0310** | **Ethernet-коммутатор доступа MES2348P: 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания (МаршрутизаторEltex ESR-21)** | **1 шт.** | **1** | **2114738** | **2 114 738** |
| **6** | **518-102-0404** | **Ethernet-коммутатор агрегации MES3316F: 12 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3** | **1 шт.** | **1** | **1218186** | **1 218 186** |
| **8** | **247-102-2908** | **Блок аварийного питания PM-220/12** | **1 шт.** | **2** | **62182** | **124 364** |
| **10** | **248-102-2805** | **Панель вентиляторная типа ITK, 3 вентилятора, с выключателем и термостатом** | **1 шт.** | **1** | **35913** | **35 913** |
| **11** | **248-102-3201** | **Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2** | **1 шт.** | **1** | **87975** | **87 975** |
| **12** | **248-102-3503** | **Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В** | **1 шт.** | **8** | **27246** | **217 968** |
| **13** | **248-102-3701** | **Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)** | **1 шт.** | **18** | **17210** | **309 780** |
| **14** | **248-102-2507** | **Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами** | **1 шт.** | **21** | **8080** | **169 680** |
| **16** | **518-102-0306** | **Ethernet-коммутатор доступа MES2324B: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12DC** | **1 шт.** | **7** | **306209** | **2 143 463** |
| **18** | **518-102-0206** | **Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-24.IP: 24xFXS, 3xRJ45-10/100/1000** | **1 шт.** | **1** | **868214** | **868 214** |
| **20** | **248-201-0101** | **Аппарат телефонный модели KX-TS2350** | **1 шт.** | **21** | **7221** | **151 641** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 291-012-0007 (кпл) | Источник бесперебойного питания 10кВт Daker DK Plus 10кВт (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент) | 1 шт | 1 | 1708555,15 | 1 708 555 |
| 24 | 291-012-0008 (кпл) | Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм Eurolan 60A-14-11GR(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент) | 1 шт | 1 | 20786,94 | 20 787 |
| 25 | 241-201-0610 Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | 1 м | 320,17 | 731 | 234 044 |
| 26 | 6119-0102-0101 Кклим = 1,08 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 461 | 802 | 369 722 |
| 27 | 243-503-0203 | Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF | 1 м | 778 | 1264 | 983 392 |
| 28 | 291-012-0009 (кпл) | Комплект крепежа для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы Eurolan 60A-31-50-03SL(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент) | 1 шт | 1 | 14689,37 | 14 689 |
| 29 | 248-404-1601 | Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный | 1 шт. | 6 | 43372 | 260 232 |
| 30 | 6119-0302-0103 Кклим = 1,08 | Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм | м | 580 | 1889 | 1 095 620 |
| 31 | 243-907-0120 Коб=1,03 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 100х50х2000 мм, типа SPL, с крышкой, белый | 1 м | 597,4 | 2592 | 1 548 461 |
| 32 | 243-907-5620 | Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х50, типа SPL, изменяемый | 1 шт. | 32 | 2163 | 69 216 |
| 33 | 243-907-5520 | Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х50, типа SPL, изменяемый | 1 шт. | 19 | 2471 | 46 949 |
| 34 | 243-907-5720 | Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 100х50, типа SPL угол плоский изменяемый | 1 шт. | 92 | 2094 | 192 648 |
| 35 | 243-907-6020 | Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х50, типа SPL, торцевая | 1 шт. | 31 | 710 | 22 010 |
| 37 | 291-012-0010 (кпл) | Щеточный ввод Eurolan 60A-35-10-30BL (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент) | 1 шт | 1 | 29241,21 | 29 241 |
| 38 | 243-906-2411 | Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH | 1 шт. | 6 | 6462 | 38 772 |
| 39 | 243-906-2704 | Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH | 1 шт. | 26 | 2762 | 71 812 |
| 40 | 243-907-2425 | Заглушка торцевая для кабельного лоткавысотой 80 мм, шириной 150 мм | 1 шт. | 154 | 337 | 51 898 |
| 41 | 243-907-7105 | Суппорт для кабельного канала 100х50 / 105х50 мм, типа SPL, с рамкой на 2 поста (45х45), встраиваемый в профиль | 1 шт. | 21 | 1158 | 24 318 |
| 43 | 247-214-0301 | Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20, RG45 | 1 шт. | 21 | 829 | 17 409 |
| 44 | 247-214-0301 | Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20, RJ 11 | 1 шт. | 21 | 829 | 17 409 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **45** | **6119-0101-0201**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2** | **м** | **3400** | **305** | **1 037 000** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 45.9 | 261-302-0456 | Провод | м | 3502 | 0 | 0 |
| 45.10 | 261-303-0115 | Коробки ответвительные | шт. | 0 | 0 | 0 |
| **46** | **243-304-0260** | **Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m** | **1 м** | **3410** | **1373** | **4 681 930** |
| **47** | **6119-0102-0101**<br>**Кклим = 1,08** | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде** | **м** | **10** | **802** | **8 020** |
| **48** | **241-201-0610**<br>**Коб=1,01** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** | **1 м** | **10,1** | **731** | **7 383** |
| 49 | 261-012-0012 (кпл) | Набор проводов заземления, 4 провода 400 мм × 4,0 кв.мм, 4 провода 300 мм × 4,0 кв.мм Eurolan 60A-14-14GR(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент) | 1 шт | 1 | 12472,87 | 12 473 |

| Локальная смета № 2-02-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок Б | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **2 366 410** |
| | | **Раздел 2. Внутреняя отделка помещений (АС 24), ИТОГО:** | тенге | | | **870 697** |
| **31** | **6112-0302-0111 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску** | **м2** | **512,778** | **1053** | **539 955** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 31.6 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 128,1945 | 278 | 35 638 |
| **32** | **6112-0302-0112 Кклим = 1,04 Коб =0,7** | **Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111** | **м2** | **512,778** | **533** | **273 311** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 32.5 | 236-202-0403 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 76,9167 | 278 | 21 383 |
| | | **Раздел 6. Полы (АС-25), ИТОГО:** | тенге | | | **674 396** |
| | | **Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО:** | тенге | | | **674 396** |
| **75** | **6109-0308-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | **м2** | **60,8** | **2051** | **124 701** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 75.6 | 233-101-0201 | Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм | м2 | 62,016 | 7800 | 483 725 |
| **76** | **6109-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса деревянного** | **м** | **62,3** | **365** | **22 740** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 76.4 | 233-204-0101 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 62,923 | 385 | 24 225 |
| **77** | **6112-0302-0320 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол** | **м2** | **6,23** | **2515** | **15 668** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 77.8 | 236-103-0101 | Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90 | кг | 3,3642 | 622 | 2 093 |
| 77.9 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,5575 | 790 | 1 230 |
| | | **Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **821 318** |
| **141** | **6112-0401-0106 Кклим = 1,04 Коб =0,3** | **Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля** | **м2** | **150,15** | **4615** | **692 942** |
| **148** | **1115-0108-1807 Кклим = 1,04 Коб =0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **99,285** | **1293** | **128 376** |

| Локальная смета № 2-02-02-02 - Водопровод и канализация. Блок Б | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 474 490 |
| | | Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО: | тенге | | | 474 490 |
| | | Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО: | тенге | | | 474 490 |
| 73 | 244-101-0301 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | 1 комплект | 5 | 53664 | 268 320 |
| 75 | 244-101-0102 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | 1 шт. | 9 | 10870 | 97 830 |
| 76 | 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | 1 шт. | 9 | 9054 | 81 486 |
| 78 | 244-102-0802 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм | 1 шт. | 1 | 26854 | 26 854 |

| Локальная смета № 2-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок В | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **6 783 742** |
| | | **Раздел 2. Внутреняя отделка помещений (АС 24), ИТОГО:** | тенге | | | **1 858 847** |
| | | **Подраздел 2.1. Техподполье, ИТОГО:** | тенге | | | **1 858 847** |
| **21** | **6112-0301-0104 Кклим = 1,04** | **Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит** | **м2** | **582,06** | **1533** | **892 298** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 21.4 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,349236 | 36476 | 12 739 |
| **22** | **6112-0302-0202 Кклим = 1,04** | **Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | **582,06** | **204** | **118 740** |
| **23** | **6112-0202-0701 Кклим = 1,04** | **Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм** | **м2** | **210,7** | **2886** | **608 080** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 23.8 | 232-503-0103 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 2359,4186 | 78 | 184 035 |
| **24** | **6112-0302-0202 Кклим = 1,04** | **Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону** | **м2** | **210,7** | **204** | **42 983** |
| | | **Подраздел 6.1. 1 этаж, ИТОГО:** | тенге | | | **625 047** |
| **69** | **6109-0308-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | **м2** | **57,35** | **2051** | **117 625** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 69.6 | 233-101-0201 | Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм | м2 | 58,497 | 7800 | 456 277 |
| **70** | **6109-0401-0101 Кклим = 1,04** | **Устройство плинтуса деревянного** | **м** | **48,3** | **365** | **17 630** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 70.4 | 233-204-0101 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 48,783 | 385 | 18 781 |
| **71** | **6112-0302-0320 Кклим = 1,04 Коб =0,1** | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, пол** | **м2** | **4,83** | **2515** | **12 147** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 71.8 | 236-103-0101 | Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90 | кг | 2,6082 | 622 | 1 622 |
| 71.9 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 1,2075 | 790 | 954 |
| | | **Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **930 810** |
| **136** | **6112-0401-0106 Кклим = 1,04 Коб =0,3** | **Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля** | **м2** | **162,06** | **4615** | **747 907** |
| **143** | **1115-0108-1807 Кклим = 1,04 Коб =0,3 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм =1,25;К1экс=1,25;** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** | **м2** | **141,456** | **1293** | **182 903** |
| | | **Раздел 12. Крыльца (Ас-40), ИТОГО:** | тенге | | | **3 369 038** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 12.1. КР-1, ИТОГО:** | тенге | | | **2 055 100** |
| **153** | **6103-0101-0212 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** | **м3** | **4,7** | **30408** | **142 918** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 153.17 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 4,7705 | 35607 | 169 863 |
| **154** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,12513** | **408557** | **51 123** |
| **155** | **6106-0304-0302 Кклим = 1,08** | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев** | **м** | **18,6** | **6097** | **113 404** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 155.8 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой 900 мм | м | 18,6 | 29814 | 554 540 |
| **156** | **6109-0306-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **40,15** | **6001** | **240 940** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 156.8 | 233-202-0204 | Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 40,953 | 7928 | 324 675 |
| **157** | **6112-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе** | **м2** | **20,5** | **15344** | **314 552** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 157.8 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 20,5 | 4732 | 97 006 |
| **158** | **6109-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных** | **м3** | **1,38** | **18861** | **26 028** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 158.6 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,4002 | 12090 | 4 838 |
| 158.7 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,1242 | 11917 | 1 480 |
| 158.8 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,38 | 9938 | 13 714 |
| | | **Подраздел 12.2. КР-2, ИТОГО:** | тенге | | | **929 611** |
| **159** | **6103-0101-0212 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** | **м3** | **2,6** | **30408** | **79 061** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 159.17 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,639 | 35607 | 93 967 |
| **160** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,06711** | **408557** | **27 418** |
| **161** | **6106-0304-0302 Кклим = 1,08** | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев** | **м** | **6,4** | **6097** | **39 021** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 161.8 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой 900 мм | м | 6,4 | 29814 | 190 810 |
| **162** | **6109-0306-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **25** | **6001** | **150 025** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 162.8 | 233-202-0204 | Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 25,5 | 7928 | 202 164 |
| **163** | **6112-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе** | **м2** | **5,5** | **15344** | **84 392** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 163.8 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 5,5 | 4732 | 26 026 |
| **164** | **6109-0102-0104 Кклим = 1,04** | **Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных** | **м3** | **1,1** | **18861** | **20 747** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 164.6 | 211-201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 0,319 | 12090 | 3 857 |
| 164.7 | 211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 0,099 | 11917 | 1 180 |
| 164.8 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,1 | 9938 | 10 932 |
| | | **Подраздел 12.3. КР-3, ИТОГО:** | тенге | | | **384 327** |
| **165** | **6103-0101-0212 Кклим = 1,08** | **Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** | **м3** | **1** | **30408** | **30 408** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 165.17 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 35607 | 36 141 |
| **166** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,02015** | **408557** | **8 232** |
| **167** | **6106-0304-0302 Кклим = 1,08** | **Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев** | **м** | **3** | **6097** | **18 291** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 167.8 | 222-503-0302 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой 900 мм | м | 3 | 29814 | 89 442 |
| **168** | **6109-0306-0102 Кклим = 1,04** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **7,2** | **6001** | **43 207** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 168.8 | 233-202-0204 | Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 7,344 | 7928 | 58 223 |
| **169** | **6112-0102-0102 Кклим = 1,04** | **Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе** | **м2** | **5** | **15344** | **76 720** |
| | | **неучтенные ресурсы** | | | | |
| 169.8 | 231-302-0203 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 5 | 4732 | 23 660 |

| Локальная смета № 2-03-02-02 - Водопровод и канализация. Блок В | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 374 136 |
| | | Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО: | тенге | | | 374 136 |
| | | Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО: | тенге | | | 374 136 |
| 73 | 244-101-0301 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | 1 комплект | 2 | 53664 | 107 328 |
| 75 | 244-101-0102 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм | 1 комплект | 8 | 10870 | 86 960 |
| 76 | 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | 1 шт. | 8 | 9054 | 72 432 |
| 78 | 244-102-0802 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм | 1 шт. | 4 | 26854 | 107 416 |

| Локальная смета № 7-01-00-01- Благоустройство | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | 33 253 366 |
| | | **Раздел 3. Покрытия, ИТОГО:** | тенге | | | 28 968 202 |
| | | **Подраздел 3.1. ТИП 1, ИТОГО:** | тенге | | | 23 449 857 |
| 10 | 7101-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,7 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см | м2 | 4372,2 | 2976 | 13 011 667 |
| 11 | 7101-0403-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,7 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5; | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 | м2 | 4372,2 | 803 | 3 510 877 |
| 12 | 7101-0403-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,7 | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см | м2 | 4372,2 | 789 | 3 449 666 |
| 13 | 211-201-0504 Коб=0,7 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм (недостающий щебень ) | 1 м3 | 87,6288 | 11807 | 1 034 633 |
| 21 | 7101-0301-0602 Кклим = 1,08 Коб =0,3 | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 505,8 | 4830 | 2 443 014 |
| | | **Подраздел 3.2. ТИП 2, ИТОГО:** | тенге | | | 5 518 345 |
| 23 | 6113-0301-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3 | Устройство основания из песка | м3 | 37,77 | 21799 | 823 348 |
| 24 | 6113-0301-0103 Кклим = 1,08 Коб =0,3 | Устройство основания из щебня | м3 | 90,648 | 29185 | 2 645 562 |
| 27 | 7101-0301-0602 Кклим = 1,08 Коб =0,3 т.ч.п. 3.7: т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.9:К3мат=0,33; т.ч.п. 3.8:К4мат=0,86; т.ч.п. 3.7:К5мат=0,8; | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 382,5 | 5358 | 2 049 435 |
| | | **Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | 4 285 164 |
| 51 | 6113-0112-0103 Кклим = 1,08 | Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом | м2 | 2028 | 1431 | 2 902 068 |
| 52 | 6113-0112-0106 Кклим = 1,08 | Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную | м2 | 2028 | 682 | 1 383 096 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **150 653 294,79** |
| | | **Итого по акту без оборудование** | **Тенге** | | | **139 251 073,79** |
| | | **Оборудование** | **Тенге** | | | **11 402 221,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7% | Тенге | | | 7 937 311,21 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 158 590 605,99 |
| | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 7 359 419,25 |
| | | Непредвиденные затраты 2% | Тенге | | | 3 171 812,12 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 169 121 837,36 |
| | | 2024 г. 3 квартал - 32% | Тенге | | | 54 118 987,96 |
| | | 2024 г. 4 квартал - 53% | Тенге | | | 89 634 573,80 |
| | | 2025 г. 1 квартал - 15% | Тенге | | | 25 368 275,60 |
| | | 2024 г. 3 квартал - 32% (Кпер = 1,055700000) | Тенге | | | 57 133 415,58 |
| | | 2024 г. 4 квартал - 53% (Кпер = 1,075000000) | Тенге | | | 96 357 166,84 |
| | | 2025 г. 1 квартал - 15% (Кпер = 1,094400000) | Тенге | | | 27 763 040,82 |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 181 253 623,24 |
| | | ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000242 | Тенге | | | 177 628 550,82 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 21 315 426,10 |
| | | ВСЕГО по акту | Тенге | | | 198 943 976,92 |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр**

**Директор_____Газизов Б.З.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Стройнадзор"**

**Эксперт_____Хасанов А.С.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "МПК-ПРОЕКТ"**

**_____Жайлаубаев Б. М.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Мунайкурылыс"**

**_____Даулетбаев С. Р.**