Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКП «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.о. Новый, ж.м. Жанаконыс, уч. 8Е"

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№423-1	11.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из них:			в т.ч. НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт здания ГКП «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.о. Новый, ж.м. Жанаконыс, уч. 8Е"	114 293 072,70	114 293 072,70	102 047 386,34				12 245 686,36	114 293 072,70

Подрядчик:

ТОО "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С.Р.**

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

_____**Турмаганбетов С.К.**

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Главный врач_____**Жетибаев К.К.**

Ряк АХС Антабеков Д.Е.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ГКП «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, г.Актобе, с.о. Новый, ж.м. Жанаконыс, уч. 8Е"

Договор №423-1 от 11.03.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1 - Подготовительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11905972**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11294107
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5573216*
		машины и механизмы	тенге			611871
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*192572*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3136		
		Раздел 2. Блок Б				
						9370657
13	**У6108-0204-0101** **6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**28,539**	**6075**	**173374**
14	**У6108-0204-0103** **6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**6,363**	**5665**	**36046**
15	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**$м^2$**	**95,13**	**4445**	**422853**
16	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены. Стены очистка вручную от краски масляной**	**$м^2$**	**740,49**	**1007**	**745673**
17	**Е12-120104-0501** **1212-0104-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Потолки. Потолки очистка вручную от набелов**	**$м^2$**	**1207,01**	**697**	**841286**
18	**Е12-130103-0105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**73,66**	**3134**	**230850**

1	2	3	4	5	6	7
19	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**579,15**	**474**	**274517**
20	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки**	**$м^2$ стен**	**7136,02**	**511**	**3646506**
21	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**5239,21**	**454**	**2378601**
22	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**2508,98**	**148**	**371329**
23	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**59,72**	**3360**	**200659**
24	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**87,59**	**559**	**48963**
Раздел 5.		**Блок Е**				
		из них:				**662162**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			617789
		машины и механизмы	тенге			*305255*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			44372
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		*13958*
46	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**26,1**	**3360**	**87696**
47	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**21,3**	**559**	**11907**
48	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**$м^2$**	**3,822**	**4445**	**16989**
49	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**12,726**	**6075**	**77310**
50	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**$м^2$ перегородок**	**65**	**7204**	**468260**
Раздел 6.		**Блок Ж**				
		из них:				**945196**
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			927238
		машины и механизмы	тенге			*457818*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			17960
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	235		*6216*

1	2	3	4	5	6	7
51	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Стены. Стены очистка вручную от краски масляной**	$м^2$	359,39	1007	361906
52	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	10,605	6075	64425
		Полы				
53	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стяжка из цементно-песчанного раствора. Разборка**	$м^3$	0,219	61259	13416
54	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	10,9	559	6093
55	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	135,7	3360	455952
56	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	67,4	559	37677
57	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	8,8	454	3995
58	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	11,7	148	1732
	Раздел 7.	**ЭОМ**				
		из них:				**927957**
		затраты на труд рабочих	тенге			927265
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*457138*
		машины и механизмы	тенге			692
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*346*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	247		
59	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	346	249	86154
60	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	57	229	13053
61	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	4250	99	420750
62	Е12-170101-0501 1217-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж**	м	4250	96	408000

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Архитектурные решения

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43615578**
		Раздел 2. Блок Б				**43615578**
		Отделочные работы				
39	**У6112-0202-0103** **6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена**	**м²**	**2140,806**	**4634**	**9920495**
40	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м²**	**2250**	**2052**	**4617000**
42	**У6112-0202-0103** **6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м²**	**22,098**	**4634**	**102402**
		Полы				
		Тип Л				
48	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**29,76**	**2003**	**59609**
49	**У6109-0308-0102** **6109-0308-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м²**	**132,29**	**6109**	**808160**
		Тип Кг				
51	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**1158**	**2003**	**2319474**
53	**С1233-202-0203** **233-202-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**м²**	**3556**	**7242**	**25752552**
		Тип К				
55	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**17,916**	**2003**	**35886**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Электрооборудование и электроосвещение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27631599**
		Раздел 1. Электроосвещение				**12939692**
2	С1247-102-0302 247-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	498	22560	11234880
4	С1247-102-0303 247-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	74	23038	1704812
		Раздел 3. Кабельные изделия и трубы				**7191604**
9	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	5474	840	4598160
10	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,474	419775	2297848
11	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5474	54	295596
		Раздел 4. Розеточные сети				**7500303**
15	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4989	840	4190760
16	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,989	609368	3040137
17	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	4989	54	269406
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		Итого по акту без оборудование	Тенге			83 153 149,00
		Оборудование	Тенге			83 153 149,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге			
		ИТОГО	Тенге			4 906 035,79
		Сметная прибыль 5%	Тенге			88 059 184,79
		Непредвиденные затраты 5%	Тенге			4 402 959,24
		ИТОГО	Тенге			4 402 959,24
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			96 865 103,27
		ИТОГО	Тенге			104 129 986,02
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000408	Тенге			104 129 986,02
			Тенге			102 047 386,34

		НДС 12%	Тенге			12 245 686,36
		ВСЕГО по акту	Тенге			114 293 072,70

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие «Актюбинский медицинский центр» (Aktobe medical center) на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Главный врач_____Жетибаев К.К.

Технический надзор:

ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт_____Турмаганбетов С.К.

Авторский надзор:

ТОО "Корпорация "Асыл- Строй",

_____Атамбаев И.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мунайкурылыс"

_____Даулетбаев С. Р.